

Investīciju plāna izpilde 2018.gadā

Apzīmējumi:

Tek pildīts atbilstoši plānam

Izpildīts

Atcelts un netiks pildīts

Pārcelts izpildes termiņš

Nebija jāveic 2018.g.

Jauns pasākums

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
1.	9.1.3.2. Jaunas mācību īstenošanas vietas izveide Ādažu vidusskolā un tai nepieciešamās sporta infrastruktūras būvniecības projekta izstrāde – projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”	VTP9	318 254	x	x			2016.-2017.	Izpildīts. Izstrādāts projekts jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecībai Ādažos. Izstrādāts elektrības pieslēguma projekts jaunai skolas ēkai. Izstrādāts ēkas multifunkcionālo telpu digitālo pieslēgumu tehniskais projekts.	AID, SID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
2.	2.1.3.2. Satiksmes organizācijas risinājumu pie jaunās mācību īstenošanas vietas izstrāde	VTP2	15 730	100				2016.-2017.	Izpildīts. Veikta satiksmes organizācijas shēmas izpēte pie jaunās mācību īstenošanas vietas.	AID, SID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas.	Izpildīts
3.	2.1.6.5.1. Attekas ielas turpinājuma izbūve (no	VTP2	1 535 551	100				20198.	Izpildīts. Izbūvēts Attekas ielas	AID, SID	Precizēts pasākuma	Izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	<i>Gaujas ielas līdz katlu mājai</i>								turpinājums no Gaujas ielas līdz katlu mājai. Paredzēts teritorijas plānojumā.		nosaukums. Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Precizēti projekta finanšu resursi. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2018.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
4.	14.1.2.1. Nekustamā īpašuma Attekas ielā 16 detālplānojuma grozījumu izstrāde	VTP14		100				2018.	Izpildīts. Izstrādāti nekustamā īpašuma Attekas ielā 16 detālplānojuma grozījumi. Detālplānojuma grozījumu izstrāde nav aktuāla.	Būvvalde	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2018.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un	Izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
5.	9.1.3.3. Jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā (1.kārta) un tai nepieciešamās sporta infrastruktūras Ādažu novadā būvniecība – projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”	VTP9	17 426 268	x	x		x	2018.-2022.	Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli (6000-8000 m ²). Uzcelta jauna ĀVSK ēka mācību procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. Ādažu vidusskolas esošā ēka Gaujas ielā 30 tiks pielāgota 5.-12.klasei. Līdz 2019.gadam izpildīts: parakstīta vienošanās ar CFLA par SAM 8.1.2. projekta īstenošanu; uzsākta jaunās mācību īstenošanas vietas izbūves 1. un 2.kārta. Līdz 2023.gadam plānots: izbūvēt visas 3 jaunās mācību īstenošanas vietas kārtas.	AID, SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2023. uz 2022.). Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
6.	2.1.2.4.1. Pašvaldības ielu segumu atjaunošana (Gaujas ielas posmā starp Rīgas	VTP2	2 777 000	x			x	2016.-2017.	Izpildīts. Brauktuves projektēšana, labiekārtojuma izveide. 1.kārtas ietvaros –	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības	Izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	gatvi un Attekas ielu atjaunošana)								rekonstrukcija no Rīgas gatves līdz Gaujas ielai 20. Kopā ar Tīrgu laukuma II kārtas un Līgo laukuma IV kārtas izbūve. Izstrādāts projekts Gaujas ielas atjaunošanai posmā starp Rīgas gatvi un Attekas ielu. Veikta Gaujas ielas atjaunošana posmā starp Rīgas gatvi un Attekas ielu.		rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
7.	3.1.5.3. Līgo laukuma labiekārtošana Ādažu centrā, 4.kārta	VTP3	33 659	100				2016.-20187.	Izpildīts. Izbūvēti: gājēju celiņi no autobusu pieturas uz parku, gājēju celiņš ap svētku egli, ugunsкура vieta, atsevišķas apstādījumu grupas.	AID, SID	<u>Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2017.). Nav veiktas.</u>	Izpildīts
8.	9.1.1.11.1. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošana (Multifunkcionālās zāles izbūve pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes)	VTP9	487 000	100				2016.	Izpildīts. Izbūvēta multifunkcionāla zāle pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra.	SID, ĀPII	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
9.	8.1.2.4.1. Projekti publiskās infrastruktūras attīstībai	VTP8	2 03 2669	15	85			2016.-2019.	Izpildīts. Īstenots projekts publiskās infrastruktūras attīstībai	AID, SID	Precizētas indikatīvās projekta	Izpildīts

Formatted: Font color: Red

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	un pilnveidošanai teritorijā pie Muižas, Eimuros un “Jaunkūlas” (Muiža) - Projekts “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”								un pilnveidošanai Muižas teritorijā.		izmaksas. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2019.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
10.	2.1.2.4.4. Pašvaldības ielu segumu atjaunošana (Muižas iela) – ietilpst projektā “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”	VTP2						2017.-2019.	Izpildīts. “Muižas ielas rekonstrukcija (1,0 km)”. Atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš, un apgaismojums.	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
11.	8.1.2.4.2. Projekti publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā pie Muižas, Eimuros un "Jaunkūlas" (Eimuros)- Projekts "Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā"	VTP8	2 958 721	15	85			2019.-2022.	Īstenots projekts publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai Eimuru teritorijā. Līdz 2019.gadam izpildīts: izstrādāts būvprojekts "Artaru ceļa pārbūve Ādažos", veikta būvekspertīze, iesniegts projekta pieteikums CFLA. Līdz 2022.gadam plānots: veikt plānotos I un II kārtas būvdarbu Artaru ceļa pārbūvei.	AID, SID	Precizēts projekta īstenošanas uzsākšanas termiņš (no 2018. uz 2019.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts uzsākšanas termiņš
12.	9.1.3.4. Materiāltehniskās bāzes nodrošināšana jaunajā mācību īstenošanas vietā	VTP9	1 000 000	x	x		x	2019.	Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums.	ĀVS, AID, SID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nebija jāveic 2018.g.
13.	2.1.4.3. Stāvvietas izbūve "Gaujas ielas skvēru" teritorijā (Gaujas 31 laukuma izbūve)	VTP2	140 000	100				2016.-2022.	Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidots stāvlaukums; veikts labiekārtojums pie stāvlaukuma (īstenota 1.kārta). Līdz 2022.gadam plānots realizēt 2.kārtu	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2021. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta	Pārcelts izpildes termiņš

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									(uzlikt bruģa segumu).		plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
14.	2.1.2.4.8. Pašvaldības ielu segumu atjaunošana (Draudzības iela)	VTP2	300 000	100				2016.-2022.	“Draudzības ielas rekonstrukcija”. TP izstrāde. Atjaunots asfaltbetona segums, ietve un lietus ūdens kanalizācija. Līdz 2019.gadam izpildīts: izbūvēts Draudzības ielas posms no Rīgas gatves līdz Saules ielai. Līdz 2022.gadam plānots: izbūvēt 2.kārtu: no Saules ielas līdz Attekas ielai.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
15.	6.1.1.2. Publisko ūdeņu resursu apsaimniekošanas koncepcijas izstrāde	VTP6	15 000	100				2016.-2017.	Izpildīts. Izstrādāta publisko ūdeņu resursu apsaimniekošanas koncepcija. Koncepcijas ietvaros sniegs priekšlikumus pašvaldībai ezeru apsaimniekošanas iespējās.	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
16.	1.2.3.2.1. Ādažu NAI dūņu anaeroba	VTP1	2 000				x	2017.	Izpildīts. Pieteikums investīcijām.	SIA “Ādažu Ūdens”,	Papildināta informācija	Izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	stabilizēšana ar enerģijas ieguvu (Ādažu NAI dūņu apsaimniekošana kompostēšanas procesā) (TP izstrāde)									privātais uzņēmējs	par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
17.	1.2.3.2.2. Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvu (Ādažu NAI dūņu apsaimniekošana kompostēšanas procesā) (Izbūve)	VTP1	176 000		40	40	20	2018.-2020.	Izbūvēti dūņu kompostēšanas lauki un uzsākta kompostēšana.	SIA "Ādažu Ūdens", privātais uzņēmējs	Nav veiktas.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
18.	1.2.3.3. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana	VTP1	1 260 000	x		x	x	2016.-2020.	Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā īstenots projekts Ādažu centra NAI jaudas palielināšanai. Līdz 2020.gadam plānots: rekonstruēta Centra KSS Attekas ielā.	SIA "Ādažu Ūdens", ĀND	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Precizēti projekta finanšu resursi. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2017. uz 2020.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un	Pārcelts izpildes termiņš

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
19.	9.1.5.1. 2 grupiņu pielāgošana Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē: viena grupa 16 bērniem 1,5-3 gadu vecumā, otra – 20 jaukta vecuma bērniem no 3 gadu vecuma	VTP9	65 000	100				2016.	Izpildīts. Izremontētas 2 telpas Ādažu PII. Izveidotas 2 jaunas grupiņas, viena - 16 bērniem vecumā no 1,5 gadu vecuma līdz 3 gadu vecumam, viena – 20 jaukta vecuma bērniem no 3 gadiem līdz 6 gadiem Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē. Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Bērnu vecākiem tiek nodrošināta iespēja atgriezties darba tirgū.	SID, ĀPII	Nav veiktas.	Izpildīts
20.	9.1.1.8.6. Ādažu vidusskolas atjaunošana (Tualešu atjaunošana un invalīdu tualetes ierīkošana)	VTP9	100 000	100				2018.-2022.	Atjaunotas 18 esošās un izveidotas 12 jaunas Ādažu vidusskolas tualetes, t.sk. ierīkota invalīdu tualete. Līdz 2019.gadam netika uzsākts finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ. Veikt atsevišķi vai kopā	SID, ĀVS	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									ar skolas rekonstrukcijas projektu.			
21.	13.1.7.2. Ieviest Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju eLojalitātes programmu (portālā www.epakalpojumi.lv)	VTP13	24 700	100				2017.-2018.	Izpildīts. Ieviesta Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju eLojalitātes programmu (portālā www.epakalpojumi.lv).	Grāmatvedība	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
22.	10.1.1.2.1. Attīstīt esošo sporta infrastruktūru ārpus Ādažu ciema (<i>Sporta laukuma izveide Kadagas ciemā</i>)	VTP10	33 000	100				2016.-2017.	Izpildīts. Kadagas ciema centrā 2017.gadā izveidots jauns sporta laukums (futbola, pludmales volejbola laukumi, uzstādīti ielu treniņi).	Sporta daļa	Nav veiktas.	Izpildīts
23.	5.5.1.2. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" īstenošana	VTP5	140 000	100				2016.-2022.	Izsludināts iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkurss "Sabiedrība ar dvēseli". Īstenoti iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā "Sabiedrība ar dvēseli" iesniegtie projekti. Līdz 2019.gadam izpildīts: katru gadu tika izsludināts konkurss, kurā tika īstenoti 2016.gadā – 18 projekti, 2017.gadā – 21	AID	Precizēts pasākuma Id.Nr. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									projekts, 2018.gadā – 15 projekti. Līdz 2022.gadam plānots: katru gadu izsludināt atkārtotu konkursu.			
24.	5.1.1.2. Projekta “Proti un dari!” īstenošana	VTP5	31 284	x			x	Nav plānots veikt	Īstenots projekts “Proti un dari!”. Projekta ietvaros iesaistīti 20 jaunieši, kas nestrādā, nemācās. Līdz 2018.gada 31.oktobrim novadā netika identificēts neviens projekta mērķauditorijas jaunieši. Atcelts un netiks pildīts.	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	Precizēta informācija par projekta īstenošanu. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Atcelts un netiks pildīts
25.	5.4.1.1. Novada videonovērošanas sistēmas attīstīšana	VTP5	230 000	100				2016.-2022.	Jaunu kabeļu ievilkšana, pārraides iekārtu izvietošana un uzstādīšana, video novērošanas kameru uzstādīšana. Droša vide. 2017.gadā izveidots jauns patstāvīgas elektrības pieslēgums video novērošanas kamerām Draudzības un Rīgas gatves krustojumā, Rīgas	ĀPP	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
								gatves un Gaujas ielas krustojumā, kā arī Gaujas ielas rekonstrukcijas laikā izveidotas divas jaunas video novērošanas kameras. 2018.gadā izveidots saslēgums ar NBS video novērošanas sistēmām. Līdz 2022.gadam plānots: 2019.gadā – izvietot 3 video novērošanas kameras Attekas ielā 16 pie skolas. 2020.gadā – Kadaģas ciemā. 2021.gadā – Baltezerā un/vai Alderos. 2022.gadā – Garkalnes ciemā.				
26.	14.1.1.6. Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde	VTP14	40 000	100				2016.-2018.	Izpildīts. Izstrādāts Ādažu novada teritorijas plānojums.	Būvvalde	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
27.	3.1.1.10. Katlu mājas Kadaģā pārveidošana par pašvaldības	VTP3	40 000	100				2016.-2018.	Izpildīts. Katlu māja Kadaģā pārveidota par pašvaldības noliktavām.	SID	<u>Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš</u>	Izpildīts

Formatted: Font color: Red

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	noliktavām										(no 2018. uz 2017.) Nav veiktas.	
28.	3.1.5.4.1. Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas parku ierīkošana Ādažu novadā (<i>Rotaļu laukumu jaunākā vecuma bērniem pie katras daudzdzīvokļu mājas un centrālās aktīvās atpūtas teritorijas izbūve</i>)	VTP3	52 000	100				2016.-2022.	Pie katras daudzdzīvokļu mājas izveidoti rotaļu laukumi jaunākā vecuma bērniem un izbūvēta 1 centrālā aktīvās atpūtas teritorija. Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidoti jauni rotaļu laukumi Pirmā ielā 29, Vējupes pludmalē, Kadagā pie 6.mājas, Kadagās sporta laukumā, Garkalnes sporta laukumā. Līdz 2022.gadam plānots: izbūvēt jaunus rotaļu laukumus, kur tas nepieciešams.	AID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstošā plānam
29.	9.1.1.11.5. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošana (<i>Drošības sistēmu uzstādīšana ieejas durvīm, videonovērošana</i>)	VTP9	5 000	100				2018.-2020.	Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē uzstādīta drošības sistēma, videonovērošana. Ierīkota kodu atslēga 13 grupiņām un galvenajai ieejai. Līdz 2019.gadam izpildīts: uzstādīta	SID, ĀPII	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstošā plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									videonovērošana pie galvenajām durvīm. Līdz 2020.gadam plānots: ierīkot kodu atslēgu 13 grupiņām kopā ar siltināšanas projektu.			
30.	9.1.1.10. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošanas projekta izstrāde	VTP9	20 933	44	48		8	2017.	Izpildīts. Izstrādāts Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošanas projekts.	AID, SID, ĀPII	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas	Izpildīts
31.	9.1.1.11.3. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošana (Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes pasākumu īstenošana) – SAM 442 projekts “Ādažu PII energoefektivitātes paaugstināšana”	VTP9	951 129	44	48		8	2018.-2019.	Veikti pasākumi Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes uzlabošanai. Izmaksas precizētas, ņemot vērā SIA “Grand Eko” 2017.gadā izstrādāto tāmi. Līdz 2019.gadam izpildīts: parakstīta vienošanās ar CFLA par SAM 4.2.2. projekta īstenošanu. Izsludināts iepirkums ĀPII ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai. Līdz 2020.gadam plānots: veikt ĀPII ēkas fasādes vienkāršotu	AID, SID, ĀPII	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstošā plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									atjaunošanu.			
32.	2.1.2.5.8. Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi (Saules iela)	VTP2	168 000	100				2016.-20187.	Izpildīts. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Izstrādāts TP. Veikta ielas izbūve.	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2017.).	Izpildīts
33.	2.1.2.2.5. Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana (Ataru ceļš)	VTP2	2 750 000	x			x	2020.-2022.	Atjaunots Ataru ceļš 3,1 km garumā.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.)	Nebija jāveic 2018.g.
34.	13.1.6.1. Energoefektivitātes pārvaldības sistēmas modeļa izstrāde	VTP13	15 000	100				2016.-2017.	Izpildīts. Izstrādāts energoefektivitātes pārvaldības sistēmas modelis.	Energo-pārvaldnieks, SID	Nav veiktas.	Izpildīts
35.	4.1.1.3.1. Polderu teritoriju attīstība (Laveru poldera ūdensnoteku (Birznieku gr., Melnās Bumbas grāvjmala, Eimuru	VTP4	20 132	5	90		5	2016.-2017.	Izpildīts. Izstrādāts Laveru poldera ūdensnoteku pārbūves būvprojekts.	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un	Izpildīts

Formatted: Font color: Red

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	<i>grāvis) atjaunošanas/pārbūves projekta izstrāde + autoruzraudzība)</i>										to rezultatīviem rādītājiem.	
36.	4.1.1.3.2. Polderu teritoriju attīstība (Laveru poldera ūdensnoteku (Birznieku gr., Melnās Bumbas grāvjmala, Eimuru grāvis) atjaunošanas/pārbūves būvdarbi + būvuzraudzība)	VTP4	549 594	10,22	73,23		16,55	2017.	Izpildīts. Veikta Laveru poldera ūdensnoteku atjaunošana.	SID, AID	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
37.	4.1.2.4. Ādažu Centra poldera krājbaseina un dambja pik. 00/00 - 15/57 atjaunošanas projekta izstrāde (tai skaitā ūdens izlaide pik. 00/18)	VTP4	13-00092 275	15	85			2016.-2018.	Izpildīts. Izstrādāts Ādažu Centra poldera krājbaseina un dambja pik. 00/00 - 15/57 atjaunošanas projekts.	SID, AID	<u>Precizēta informācija par projekta indikatīvām izmaksām.</u> Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2018.). Papildināta informācija par projekta	Izpildīts

Formatted: Font color: Red

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
											plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
38.	4.1.2.5. Ādažu Centra poldera krājbaseina un dambja pik. 00/00 – 15/57 atjaunošana (tai skaitā ūdens izlaide 00/18)	VTP4	300 000	15	85			2018.-2022.	Veikta Ādažu Centra poldera krājbaseina pārtīrīšana un dambja no pik. 00/00 – 15/57 atjaunošana. Līdz 2019.gadam būvdarbi netika uzsākti. Līdz 2022.gadam plānots: pabeigt būvdarbus.	SID, AID	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
39.	4.1.2.2. Sūkņu stacijas pārbūves būvprojekta izstrāde	VTP4	4150020 <u>255.40</u>	15	85			2017.-2018.	Izpildīts. Izstrādāts projekts sūkņu stacijas pārbūvei.	SID, AID	<u>Precizēta informācija par projekta indikatīvām izmaksām.</u> Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to	Izpildīts

Formatted: Font color: Red

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
										rezultatīviem rādītājiem.		
40.	4.1.2.3. Sūkņu stacijas pārbūve	VTP4	600 000	15	85			2018.-2022.	Veikta sūkņu stacijas pārbūve. Līdz 2019.gadam būvdarbi netika uzsākti. Līdz 2022.gadam plānots: pabeigt būvdarbus.	SID, AID	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Fiek pildīts atbilstoši plānam
41.	4.1.3.5.1. Krasta nostiprināšanas pasākumi posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības Centra (TP izstrāde)	VTP4	16 500	15	85			2016.-2019.	Izpildīts. Izstrādāts tehniskais projekts krastu nostiprināšanai pie Ādažu kultūrizglītības centra, veikta būvprojekta ekspertīze.	SID, AID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2019.). Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
42.	4.1.3.5.2. Krasta nostiprināšanas pasākumi posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības Centra (Krasta nostiprināšanas pasākumi pie Ādažu Kultūrizglītības Centra)	VTP4	587 000	15	85			2018.-2022.	Veikti pasākumi krastu nostiprināšanai pie Ādažu kultūrizglītības centra. Līdz 2019.gadam izpildīts: CFLA iesniegts projekta pieteikums. Līdz 2022.gadam plānots: pabeigt būvdarbus.	SID, AID	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstošā plānam
43.	4.1.3.6. Pretplūdu dambja no Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam 4,5 km projekta izstrāde	VTP4	100 000	15	85			2017.-2022.	Izstrādāts pretplūdu dambja no Gaujas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam projekts. Līdz 2019.gadam projektēšana netika uzsākta dēļ ierobežotām pašvaldības budžeta iespējām. Līdz 2022.gadam plānots veikt būvprojekta izstrādi.	SID, AID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Precizēti projekta finanšu resursi. Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēta informācija par finanšu resursiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to	Tiek pildīts atbilstošā plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.- 31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansēju ma avoti					
44.	4.1.3.7. Pretplūdu dambja no Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam 4,5 km izbūve (t.sk. sūkņu stacija)	VTP4	1 835 000	15	85			Nav plānots īstenot	Izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam. Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk. Vidusskola. Līdz 2019.gadam būvdarbi netika uzsākti dēļ ierobežotām pašvaldības budžeta iespējām. Pretplūdu dambi plānots izbūvēt ilgtermiņā.	SID, AID	Precizētas indikativās projekta izmaksas. Precizēti projekta finansu resursi. Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2018.-2022. uz "Nav plānots īstenot") Precizēta informācija par finanšu resursiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem	Atcelts un netiks pildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %			Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums					
45.	4.1.3.9. Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšana – Upmalu aizsargdambis (būvprojekts)	VTP4	655 000	100				2016.-2022. Izstrādāts būvprojekts Upmalu aizsargdambja izbūvei. Līdz 2019.gadam izpildīts: izstrādāts būvprojekts minimālajā sastāvā. Upmalu aizsargdambi plānots izbūvēt ilgtermiņā.	SID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Precizēti projekta finanšu resursi. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
46.	4.1.3.10. Upmalu aizsargdambja būvniecība	VTP4		100				2019.-2022. Pasargātas Gaujas labā krasta teritorijas Upmalās – nekustamie īpašumi.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g
47.	6.1.2.1. Publisko pludmaļu labiekārtošana	VTP6	25 500	100				2016.-2020. Labiekārtotas 5 publiskās pludmales: 2 Baltezerā (Abuļos,	AID, SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem	Tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									Bojāros), Alderos, Kadagā, pie Vējupes). Līdz 2019.gadam izpildīts: veikti labiekārtojuma darbi Vējupes (5 900 EUR), Kadagas, Alderu pludmalēs.		darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
48.	1.1.2.1. Esošās situācijas apzināšana (lietus notekūdeņu kanalizācija un sakari)	VTP1	10 000	100				2016.-2017.	Izpildīts. Apzināta esošā situācija.	SID	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
49.	3.1.5.4.2. Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas parku ierīkošana Ādažu novadā (Citu rotaļu laukumu ierīkošana)	VTP3	30 000	100				2016.-2020.	Izbūvēta jauniešu aktīvās atpūtas vieta ar sporta laukumiem, skrituļotāju celiņiem, āra galda tenisim utt. – iespēja jauniešu aktīvi atpūsties tuvāk mājām. Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidots sporta laukums Kadagā (sporta daļa). Līdz 2020.gadam plānots: izveidot aktivitāšu laukumu Gaujas ielā 25B.	AID, SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2020.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
50.	5.1.4.1. Radošo	VTP5	56 000	x			x	2016.-	Nodrošināta saturīga	Izglītības	Precizēts	Tiek pildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	darbnieku izveide vasaras brīvlaikā							2022.	brīvā laika pavadīšana skolas vecuma un bērniem jauniešiem. Līdz 2019.gadam izpildīts: nodrošināta saturīga brīvā laika pavadīšana 514 bērniem un jauniešiem. Līdz 2022.gadam plānots: kopā no 2016. līdz 2022.gadam plānots, ka pakalpojumu izmantos 1390 bērni (katru gadu 219 bērni.).	darba un jaunatnes lietu speciālists	projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	atbilstošā plānam
51.	9.1.7.1. Projekta "Digital Citizens in Action" īstenošana	VTP9	19 500		100			2016.	Izpildīts. Īstenots projekts "Digital Citizens in Action".	ĀVS	Nav veiktas.	Izpildīts
52.	9.1.7.2. Projekta "Sport is not only Football" īstenošana	VTP9	38 345		100			2016.-2017.	Izpildīts. Īstenots projekts "Sport is not only Football".	ĀVS	Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Izpildīts
53.	4.1.1.3.12. Polderu teritoriju attīstība (Laveru poldera Garcieņa ceļa novadgrāvju atjaunošana)	VTP4	45 000	100				2016.	Izpildīts. Atjaunota ūdens novadīšana no Laveru poldera, uzlabota lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitāte.	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
54.	2.1.2.3.4. Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana – projekts “Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā” (Laveru ceļš)	VTP2	376 674	10	90			2016.-2022.	Līdz 2019.gadam izpildīts: Atjaunots Laveru ceļš (1.kārta – 202 159,68 EUR). 2. un 3.kārta plānots īstenot ilgtermiņā.	SID, AID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
55.	1.2.8.1. Zaļā publiskā iepirkuma procedūras izstrāde un lietojums pašvaldības iepirkumos	VTP1		100				2019.	Izstrādāta Zaļā publiskā iepirkuma procedūra un lietojums pašvaldības iepirkumos.	JID	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g
56.	9.1.1.11.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošana (Kanalizācijas un apkures sistēmas atjaunošana Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē)	VTP9	40 000	100				2019.-2022.	Atjaunota kanalizācijas un apkures sistēma 6 grupu spārnam. Līdz 2019.gadam pasākums nav uzsākts. Līdz 2022.gadam plānots: veikt darbus.	SID, ĀPII	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un	Pārcelts izpildes termiņš

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
57.	9.1.1.12.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana (Celiņu atjaunošana apkārt Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei)	VTP9	20 000	100				2016.-2022.	Atjaunoti celiņi apkārt Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei. Visai iestādei celiņi tiks atjaunoti pēc siltināšanas projekta. Tiek apvienots ar pasākumu 9.1.1.12.3. Līdz 2019.gadam pasākums nav uzsākts. Līdz 2022.gadam plānots: veikt darbus.	SID, ĀPII	to rezultatīviem rādītājiem. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
58.	9.1.1.12.1. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana (Apgaismojuma uzlabošana pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes autostāvvietas)	VTP9	3 000	100				2016.-2019.	Izpildīts. Uzlabots apgaismojums pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes autostāvvietas.	SID, ĀPII	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2022. uz 2019.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to	Izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
										rezultatīviem rādītājiem.		
59.	3.1.4.1.1. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošanas projektu izstrāde (<i>Ādažu novada domes ēkas Gaujas 16 atjaunošanas, piebūves izbūves projekta izstrāde</i>)	VTP3	200 000	x			x	2016.-2022.	Izstrādāts projekts Ādažu novada domes ēkas Gaujas 16 atjaunošanai, piebūves izbūvei. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	SID, AID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
60.	3.1.4.2.1. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana (<i>Ādažu novada domes ēkas Gaujas 16 atjaunošana, piebūves izbūve</i>)	VTP3	4 000 000	x			x	2019.-2022.	Veikta Ādažu novada domes ēkas Gaujas 16 atjaunošana, piebūves izbūve. Ēka tiks atjaunota un paplašināta ar mērķi izvietot tajā visas pašvaldības iestādes. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar pašvaldības ierobežotajām budžeta iespējām.	SID, AID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
61.	11.1.5.10. Novada muzeja izveide Interreg projekta ietvaros	VTP11	200 000	x			x	2016.-2022.	Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidota Ādažu Vēstures un	Kultūras centrs	Precizēts projekta īstenošanas	Pārcelts izpildes termiņš

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultātīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									mākslas galerija. Strādā viens speciālists. Novada muzeju plānots izveidot līdz 2022.gadam.		gala termiņš (no 2018. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultātīviem rādītājiem.	
62.	13.1.4.5. Darbību pašvaldības ēkas pielāgošanai visām nepieciešamajām iestādēm veikšana	VTP13		x			x	2020.	Veiktas darbības pašvaldības ēkas Gaujas ielā 16 pielāgošanai visām nepieciešamajām iestādēm. Uzdevums nav aktuāls.	Izpilddirektors	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
63.	5.1.1.1. Bērnu un jauniešu interešu centra izveide	VTP5	35 000	100				2019.-2022.	Izveidots bērnu un jauniešu interešu centrs; nodrošināts daudzpusīgs interešu pulciņu piedāvājums.	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
64.	3.1.7.4. Bibliotēkas izveides projekta izstrāde	VTP3	25 000	100				2020.	Izstrādāts projekts bibliotēkas izveidei. Iespējams, Gaujas ielā 16. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar pašvaldības	AID, Bibliotēka	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									ierobežotajām budžeta iespējām.			
65.	3.1.7.5. Īstenots bibliotēkas projekts	VTP3	250 000	100				2021.	Izveidota bibliotēka. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar pašvaldības ierobežotajām budžeta iespējām.	SID, Bibliotēka	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nebija jāveic 2018.g
66.	6.2.3.3.1. Ādažu novada bibliotēkas darbības pilnveidošana (Informācijas tehnoloģiju ieviešana un elektronisko resursu pilnveidošana novada bibliotēkā)	VTP6	18 440	100				2017.-2020.	Bibliotēkā turpināts ieviest informācijas tehnoloģijas un pilnveidoti elektroniskie resursi. Bibliotēkā ir iespēja lasīt e-grāmatas. Bērniem tiek nodrošināta iespēja skatīties multfilmās 3D formātā un citu raidījumu skatīšanās. Tiek nodrošināta iespēja organizēt lekcijas, konferences, sanāksmes. Ppalašināts bibliotēkas sniegto pakalpojumu klāsts. E-grāmatas šobrīd nav plānots pasūtīt, jo nav iespējams nodrošināt iekārtu, kas nepieciešama, lai lasītu e-grāmatas. Tā vietā plāno DVD grāmatas	Bibliotēka	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstošs plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
								iegādāties. Līdz 2019.gadam izpildīts: Tiek pildīts atbilstoši plānam. Papildinātas informācijas tehnoloģijas: iegādāts portatīvais dators, projektors, dokumentu iesiešanas iekārta ar spirāli. Filmu skatīšanas pagaidām bibliotēkā nodrošina portāls filmas.lv, pieejamas 5 grāmatas ar DVD. Līdz 2020.gadam plānots: Iegādāties klausāmgrāmatas, Plānots iegādāties televizoru, jaunu krāsu lāzerprinteri.				
67.	6.2.3.3.2. Ādažu novada bibliotēkas darbības pilnveidošana (Bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem)	VTP6		100				2017.-2020.	Veiktas aktivitātes, lai nodrošinātu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem iespēju noskļūt bibliotēkā. Nodrošināt bibliotēkas fonda nogādāšanu pie iedzīvotājiem mājās. Līdz 2019.gadam izpildīts: plānotie uzdevumi izpildīti	Bibliotēka	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
								<p>daļēji (Iekārtota darba vieta grāmatu krātuvē). 2018. gadā nav bijuši pieprasījumi par grāmatu piegādi dzīvesvietā.</p> <p>Līdz 2020.gadam plānots: iegādāties mobilo kāpurķēžu pacelāju, lai nodrošinātu piekļuvi bibliotēkā (otrajā stāvā) cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un pašapkalpošanās grāmatu nodošanas iekārtu 2020.gadā.</p>				
68.	3.1.7.7. Brīvā laika centra pieaugušajiem izveides projekta izstrāde	VTP3	25 000	100				2018.-2020.	<p>Izstrādāts projekts brīvā laika centra pieaugušajiem izveidei. Iespējams, Gaujas ielā 16.</p> <p>Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts.</p> <p>Līdz 2020.gadam plānots: izstrādāt projektu.</p>	SID, Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Sociālais dienests	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
69.	3.1.7.8. Brīvā laika centra pieaugušajiem	VTP3	250 000	100				2019.-2022.	<p>Izveidots brīvā laika centrs pieaugušajiem, t.sk. izveidota</p>	SID	Precizēts projekta īstenošanas	Pārcelts izpildes termiņš

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	izveide								interaktīva digitālā kultūrvēsturiskā ekspozīcija un iekārtota bibliotēka. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar pašvaldības ierobežotajām budžeta iespējām.		gala termiņš (no 2021. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
70.	3.1.2.8. Vides objektu izvietošana Ādažu novada teritorijā sadarbībā ar uzņēmējiem	VTP3	2 000	50		50		2016.-2022.	Veicināta sadarbība ar uzņēmējiem, piedāvājot viņiem līdzdarboties Ādažu publiskās ārtelpas dekorēšanā – izveidot vides objektus (ziedu trauki, skulpturāli objekti, arī soliņi, velostatīvi u.c.) vienlaicīgi ar iespēju reklamēt sevi.	AID	Nav veiktas.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
71.	3.1.2.7.3. Zīmju, pilonu izvietošana ciemos un citās novada teritorijās (Pilonu un plakātu izdošana ar Ādažu novada kartēm)	VTP3	15 000	100				2016.-2018.	Izpildīts. Izdoti un izvietoti piloni un plakāti ar Ādažu novada kartēm.	AID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2018.).	Izpildīts
72.	3.1.2.7.4. Zīmju, pilonu izvietošana ciemos un citās novada teritorijās (Informatīvu un	VTP3	25 000	20	80			2016.-2022.	Uz Gaujas dambja un citur uzstādītas informatīvas un izglītojošas zīmes,	AID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš	Tiek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	<i>izglītojošu zīmju, kā arī apzīmējumu ierīkošana pastaigu maršrutos)</i>								ierīkots pastaigu maršruts.		(no 2019. uz 2022.).	izpildes termiņš
73.	2.1.3.5. Ātrumu regulējošās zīmes pie ciemu robežām	VTP2	8.352	100				2016.-2018.	Izpildīts. Uzstādītas zīmes, kas liecina, kur sākas un beidzas ciemi.	SID	Precizēta informācija par projekta indikatīvām izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2018.).	Izpildīts
74.	2.1.1.2. Projekta izstrāde satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām	VTP2		x			x	2016.-2022.	Izstrādāti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Līdz 2019.gadam izpildīts: Gaujas, Attekas u.c. ielām. Ilgtermiņā plānots izstrādāt arī citus ielu projektus.	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
75.	2.1.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Dažādi satiksmes drošības uzlabošanas	VTP2	50 000	x			x	2016.-2022.	Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uzstādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2022.). Papildināta informācija	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš

Formatted: Font color: Red

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	<i>projektu īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām)</i>								gājēju pārejas pie guļošajiem policistiem. Guļošo policistu izvietošana. Līdz 2019.gadam izpildīts: Gaujas, Attekas u.c. ielām. Ilgtermiņā plānots īstenot arī citus ielu projektus.		par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
76.	2.1.1.3.2. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Attekas ielas un Draudzības ielas krustojuma pārveidošana)	VTP2	75 000	100				2018.-2022.	Pārveidots Attekas un Draudzības ielas krustojums. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
77.	13.1.4.9. Darbības Klientu apkalpošanas centra darbības uzlabošanai	VTP13	15 000	30	70			2015.	Izpildīts. Veiktas Klientu apkalpošanas centra darbības uzlabošanai – 01.10.2015. atvērts un veiksmīgi darbojas valsts un pašvaldību vienotais klientu	Kanceleja	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2016. uz 2015.). Papildināta informācija par projekta	Izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									apkalpošanas centrs.		plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
78.	7.1.1.2. Kartes izveidošana par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem	VTP7	10 000	100				2017.-2018.	Izpildīts. Izveidota karte par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem. Apvienots ar pasākumu 7.1.2.2.	SID	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018.-2020. uz 2017.-2018.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
79.	7.1.2.2. Kartes izveidošana par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par Ādažu novadā pieejamo nekustamo īpašumu un Ādažu novadā pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem objektiem	VTP7	10 000	100				2017.-2018.	Izpildīts. Izveidota karte par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par Ādažu novadā pieejamo nekustamo īpašumu un Ādažu novadā pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem objektiem. Apvienots ar pasākumu 7.1.1.2.	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
80.	5.4.4.1. Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts	VTP5	4 900	100				2016.-2022. Izveidoti 500 informatīvie bukleti par pašvaldības policiju, izdoti 300 pašvaldības policijas atstarotāji, izgatavotas atstarojošas vestes. Palielināta iedzīvotāju izpratne par drošību un rīcību. savstarpējo uzticēšanos, atgriezeniskā saites komunikāciju. 2018.gadā tiks izgatavotas atstarojošās vestes bērniem. 2019.gadā plānots izstrādāt laika norādes autovadītājiem.	ĀPP	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2017. uz "2016.-2022."). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstošs plānam	
81.	5.5.1.3. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai	VTP5	70 000	100				2016.-2022. Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei.	Vērtēšanas komisija	Nav veiktas.	Tiek pildīts atbilstošs plānam	
82.	5.5.1.4. Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu	VTP5	70 000	100				2016.-2022. Īstenoti projekti pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām	Vērtēšanas komisija	Nav veiktas.	Tiek pildīts atbilstošs plānam	

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	labiekārtošanai								piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.			
83.	8.1.3.18. Atbalsta konkursa inovatīvām biznesa idejām īstenošana	VTP8	28 000	100				2016.-2022.	Izsludināts atbalsta konkurss inovatīvām biznesa idejām. 2018.gadā projektu konkursa ietvaros īstenoti 2 projekti ar pašvaldības līdzfinansējumu 3000 EUR apmērā. Līdz 2022.gadam plānots turpināt projektu konkursa īstenošanu.	AID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstošs plānam
84.	2.1.8.3.1. Aktivitātes velo maršrutu attīstībai (Informatīvo zīmju uzstādīšana velo maršrutos)	VTP2	2 000	100				2016.-2017.	Izpildīts. Velo maršrutos uzstādītas informatīvās zīmes.	AID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
85.	2.1.8.3.2. Aktivitātes velo maršrutu attīstībai (Bukletu un velo maršrutu karšu izdošana)	VTP2	2 000	100				2016.-2022.	Līdz 2019.gadam izpildīts: izdoti bukleti un velo maršrutu kartes. Līdz 2022.gadam plānots: pēc nepieciešamības izdot citus bukletus un velo maršrutu kartes.	AID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2017. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta	Pārcelts izpildes termiņš

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
											plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
86.	3.1.6.3.1. Aktivitātes novada kapsētu attīstībai (<i>Novada kapsētu paplašināšanas koncepcijas izstrāde</i>)	VTP3	5-0000	100				2016.-2018.	Izpildīts. Izstrādāta novada kapsētu paplašināšanas koncepcija.	SID	Precizēta informācija par projekta indikatīvām izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2018.).	Izpildīts
87.	3.1.6.3.2. Aktivitātes novada kapsētu attīstībai (<i>Aktivitātes novada kapsētu paplašināšanai</i>)	VTP3	80-0000	100				2017.-2018.	Izpildīts. Veiktas aktivitātes kapsētas paplašināšanai.	SID	Precizēta informācija par projekta indikatīvām izmaksām. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2018.).	Izpildīts
88.	3.1.3.3.1. Pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai (<i>Informatīvo kampaņu</i>)	VTP3	6-0000	100				2016.-2018.	Izpildīts. Īstenota informatīvā kampaņa par šķirošanas punktiem un laukumu.	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	Precizēta informācija par projekta indikatīvām izmaksām. Precizēts projekta	Izpildīts

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	<i>īstenošana par šķīrošanas punktiem un laukumu)</i>										īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2018.).	
89.	1.1.4.4. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem	VTP1	220 000	50		50		2020.-2022.	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem.	SIA "Ādažu Ūdens"	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018.-2020. uz 2020.-2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
90.	2.1.7.2.2. Gājēju un velosipēdu maršrutu izstrāde, attīstības projekta izstrāde un īstenošana (Aizsargdambis "Zaļais velo")	VTP2	165 000	100				2016.-2022.	Izstrādāta velosipēdu maršruta attīstības koncepcija un labiekārtojuma plāns. Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdu maršruts pa aizsargdambi. Līdz 2019.gadam izpildīts: dabā marķēti velosipēdu maršruti: Ādaži – Ilķene Nr.10, Ādaži – Divezers Nr.136, Ādaži – Āņi Nr.137, Mazais Baltezers loks Nr.138. Līdz 2022.gadam plānots: marķēt dabā un reģistrēt: Ādaži – Atari, Lielā Baltezers loku, Green way velo ceļu pa dambi.	AID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
91.	9.1.1.7. Ādažu	VTP9	138 288	100				2018.-	Izstrādāts Ādažu	AID, SID	Precizēts	Nebija jāveic

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	vidusskolas atjaunošanas projekta izstrāde – projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”							2022.	vidusskolas atjaunošanas projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” ietvaros. Līdz 2019.gadam izpildīts: projekts vēl nav uzsākts. Līdz 2023.gadam plānots: izstrādāt ĀVS atjaunošanas būvprojektu.		projekta īstenošanas gala termiņš (no 2023. uz 2022.) Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	2018.g
92.	9.1.1.8.1. Ādažu vidusskolas atjaunošana – projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (<i>Iekšējo komunikāciju (ūdensapgāde, kanalizācija) atjaunošana</i>)	VTP9	1 600 000	100				2019.-2022.	Atjaunotas Ādažu vidusskolas iekšējās komunikācijas. Līdz 2019.gadam izpildīts: projekts vēl nav uzsākts. Līdz 2023.gadam plānots: atjaunot ĀVS iekšējās komunikācijas.	AID, SID, ĀVS	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g
93.	9.1.1.8.2. Ādažu vidusskolas atjaunošana – projekts “Vispārējās izglītības iestādes	VTP9	1 130 600	100				2019.-2022.	Īstenoti pasākumi Ādažu vidusskolas energoefektivitātes uzlabošanai (Esošais	AID, SID, ĀVS	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no	Nebija jāveic 2018.g

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (Energoefektivitātes pasākumu īstenošana)								apgaismojums tiek aizstāts ar LED lampām un īstenoti citi ar elektrosistēmas uzlabošanu saistīti pasākumi). Līdz 2019.gadam izpildīts: projekts vēl nav uzsākts. Līdz 2023.gadam plānots: īstenot pasākumus ĀVS energoefektivitātes uzlabošanai.		2023. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
94.	9.1.1.8.3. Ādažu vidusskolas atjaunošana (Ēdināšanas bloka atjaunošana)	VTP9	100 000	100				2018.	Izpildīts. Atjaunots Ādažu vidusskolas ēdināšanas bloks – nomainīta kanalizācijas sistēma, izveidoti zemgrīdas elektropievadi atbilstoši ēdnīcas vajadzībām, pārflīzēta grīda un ierīkota ventilācijas sistēma.	SID, ĀVS	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
95.	9.1.1.8.4. Ādažu vidusskolas atjaunošana – projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (Skolas ēkas	VTP9	300 000	100				2019.-2022.	Veikts skolas ēkas fasādes remonts. Līdz 2019.gadam izpildīts: projekts vēl nav uzsākts. Līdz 2023.gadam	SID, ĀVS, AID	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2022.). Papildināta	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	<i>fasādes remonts)</i>								plānots: veikts ĀVS ēkas fasādes remonts.		informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
96.	9.1.1.8.5. Ādažu vidusskolas atjaunošana (Videonovērošanas sistēmas uzlabošana ēkā)	VTP9	9 000	100				2016.-2022.	Ādažu vidusskolas ēkā uzlabota (pilnīgi nomainīta) videonovērošanas sistēma (pa perimetru un iekšā ēkā). Līdz 2019.gadam izpildīts: projekts vēl nav uzsākts finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ. Līdz 2022.gadam plānots: uzlabota videonovērošanas sistēma ĀVS ēkā.	SID, ĀVS	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
97.	9.1.1.8.7. Ādažu vidusskolas atjaunošana (Balss apziņošanas sistēmas ierīkošana skolā)	VTP9	90 000	100				2019.-2021.	Ādažu vidusskolā ierīkota balss apziņošanas sistēma. Līdz 2019.gadam izpildīts: projekts vēl nav uzsākts. Līdz 2021.gadam plānots: ĀVS ēkā ierīkota balss	SID, ĀVS	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									apziņošanas sistēma.			
98.	9.1.1.8.8. Ādažu vidusskolas atjaunošana (Ugunsdrošības apziņošanas signalizācijas sistēmas atjaunošana)	VTP9	100 000	100				2018.-2022.	Atjaunota vidusskolas ugunsdrošības apziņošanas signalizācijas sistēma (izveidota adresu sistēma). Līdz 2019.gadam izpildīts: projekts vēl nav uzsākts finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ. Līdz 2022.gadam plānots: atjaunot ugunsdrošības apziņošanas signalizācijas sistēmu ĀVS ēkā.	SID, ĀVS	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
99.	9.1.1.8.9. Ādažu vidusskolas atjaunošana (Jumta atjaunošana)	VTP9	187 000	100				2019.-2022.	Atjaunots vidusskolas jumts. Līdz 2019.gadam izpildīts: projekts vēl nav uzsākts. Līdz 2023.gadam plānots: atjaunot ĀVS ēkas jumts.	SID, ĀVS	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansēju ma avoti					
											rādītājiem.	
100.	9.1.1.9.1. Ādažu vidusskolas lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana (<i>Invalīdu uzbrauktuves ierīkošana pie ieejas Ādažu vidusskolā, ieejas kāpņu atjaunošana un centrālā laukuma bruģēšana</i>)	VTP9	100 000	100				2016.-2018.	Izpildīts. Pie Ādažu vidusskolas ierīkota invalīdu uzbrauktuve, atjaunotas ieejas kāpnes un nobruģēts centrālais laukums. Līdz 2017.gada beigām atjaunotas ieejas kāpnes un nobruģēts centrālais laukums. 2018.gadā izbūvēta invalīdu uzbrauktuve.	SID, ĀVS	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
101.	9.2.2.6. Ādažu vidusskolā esošās observatorijas atjaunošana	VTP9					100	2016.-2018.	Izpildīts. Atjaunota Ādažu vidusskolā esošā observatorija – atjaunots observatorijas kupols, sakārtotas telpas un salabots kupola pagriešanas mehānisms.	Biedrība “ĀVS atbalsta biedrība”	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018.-2020. uz 2016.-2018.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
102.	9.1.1.9.2. Ādažu vidusskolas lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana (<i>Velosipēdu statīvu</i>)	VTP9	5 000	100				2016.-2018.	Izpildīts. Drošā vietā pie skolas izvietoti velosipēdu statīvi.	SID, ĀVS	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un	Izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	<i>izvietošana drošās vietās pie skolas)</i>										to rezultatīviem rādītājiem.	
103.	9.1.1.9.4. Ādažu vidusskolas lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana (Laukuma bruģēšana starp A un B korpusiem)	VTP9	50 000	100				2016.-2018.	Izpildīts. Nobruģēts laukums starp A un B korpusiem, gājēju celiņš, pa kuru skolēni pārvietojas uz skolu.	SID, ĀVS	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
104.	9.1.1.9.3. Ādažu vidusskolas lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana (Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošana ārpus ēkas)	VTP9	250 000	100				2017.-2022.	Ārpus Ādažu vidusskolas atjaunota ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma (skolas priekšā un stāvvietā tur, kur ir bojātas caurules, jānomaina UK sistēma). Līdz 2019.gadam izpildīts: projekts vēl nav uzsākts. Līdz 2022.gadam plānots: atjaunot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ārpus ĀVS ēkas.	SID, ĀVS	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
105.	2.1.2.2.2. Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana (Mežaparka ceļš)	VTP2	3 792 263	x			x	2018.-2022.	Atjaunots Mežaparka ceļš: izbūvēts ceļa brauktuves posms (1,6 km), atjaunots asfaltbetona segums,	SID, Aizsardzības ministrija	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Precizēts	Tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									izbūvēts gājēju un veloceliņš. Līdz 2019.gadam izpildīts: ir uzsākta projektēšana. Projekts tiks realizēts ilgtermiņā, vairākās kārtās.		projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	
106.	2.1.10.3. Tilta pār Gauju Āņos projekta izstrāde	VTP2	200 000	x			x	2020.	Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos.	SID, Aizsardzības ministrija	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nebija jāveic 2018.g
107.	15.1.3.4. Aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem	VTP15		x			x	2016.-2022.	Veiktas aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.	priekšsēdētājs	Nav veiktas.	Tiek pildīts atbilstošs plānam
108.	2.1.10.4. Tilta pār Gauju Āņos izbūve, sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju un LR Satiksmes ministriju	VTP2	4 000 000	x			x	2021.	Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos.	SID, Aizsardzības ministrija	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nebija jāveic 2018.g

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %			Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.	
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums						citi finansējuma avoti
109.	2.1.2.2.4. Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana (<i>Iļķenes ceļš</i>)	VTP2		x			x	2022.	Atjaunots Iļķenes ceļš.	SID, Aizsardzības ministrija	Precizēta informācija par atbildīgajiem	Nebija jāveic 2018.g.
110.	4.1.1.3.3. Polderu teritoriju attīstība (<i>Stapriņu novadgrāvja, Ādažu Centra poldera novadgrāvja atjaunošanas būvprojekta izstrāde + autoruzraudzība</i>)	VTP4	10 000	10	90			2017.-2022.	Izstrādāti atjaunošanas būvprojekti Stapriņu novadgrāvim (4.6 km) un aizdargdambja novadgrāvim (1.4 km). Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts. Pasākums tiks īstenots ilgtermiņā.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
111.	4.1.1.3.4. Polderu teritoriju attīstība (<i>Stapriņu novadgrāvja, Ādažu Centra poldera atjaunošanas būvdarbi + būvuzraudzība</i>)	VTP4	140 000	10	90			2019.-2022.	Atjaunoti novadgrāvji no Stapriņiem līdz Gaujas - Baltezera kanālam un gar Ādažu Centra poldera aizsargdambi.	SID	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
112.	4.1.1.3.5. Polderu teritoriju attīstība (<i>"Vinetās" grāvja atjaunošanas projekta izstrāde pie Krūmiņupītes</i>)	VTP4	3 000	100				2018.-2022.	Izstrādāts atjaunošanas projekts grāvim pašvaldības īpašumā "Vinetas". Līdz 2019.gadam pasākums netika	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.). Papildināta	Pārcelts izpildes termiņš

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									uzsākts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.		informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
113.	4.1.1.3.6. Polderu teritoriju attīstība ("Vinetās" grāvja atjaunošanas projekta īstenošana pie Krūmiņupītes)	VTP4	30 000	15	85			2019.	Atjaunots grāvis pašvaldības īpašumā "Vinetās", uzlabota ūdens novadīšana no nomas dārziņiem.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz ilgtermiņu).	Pārcelts izpildes termiņš
114.	4.1.1.3.11. Polderu teritoriju attīstība (Ādažu ciema Rīgas gatves novadgrāvja 0.5 km atjaunošana)	VTP4	15 000	100				2018.-2022.	Atjaunota ūdens novadīšana no "Rīgas gatves skvēri". Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
115.	5.4.1.6. Pašvaldības atbalsts ugunsdzēsēju depo izveidei	VTP5		x				2017.-2022.	Izveidots ugunsdzēsēju depo. 2018.gadā valdība atbalstīja AM un IeM kopīga ugunsdzēsības	Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS	Precizēti projekta finanšu resursi. Precizēta informācija	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									depo izveidošanu Ādažos. Līdz 2022.gadam plānots īstenot ugunsdzēsības depo izveidošanu.		par atbildīgajiem. Precizēta informācija par finanšu resursiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
116.	14.1.4.5. Padziļināta iedzīvotāju viedokļa aptauja	VTP14	20 000	100				2018.-2021.	Veikta padziļināta iedzīvotāju aptauja. Līdz 2019.gadam izpildīts: padziļināta iedzīvotāju aptauja nav veikta. Līdz 2021.gadam plānots: veikt padziļinātu iedzīvotāju aptauju.	AID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2021.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
117.	5.1.4.2. Brīvprātīgā darba prakses izveide	VTP5		x			x	2017.-2022.	Izveidota brīvprātīgā darba sistēma un pēc nepieciešamības nodrošināta brīvprātīgo iesaiste novada lielajos	Izglītības darba un jaunatnes lietu	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no	Tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
								izglītības, kultūras un sporta pasākumos. Līdz 2019.gadam izpildīts: nodrošinātas prakses 40 jauniešiem. Līdz 2022.gadam plānots: kopā no 2016. līdz 2022.gadam plānots, ka prakse dažādās aktivitātēs tiks nodrošināta 120 jauniešiem (katru gadu 20 jauniešiem.).	speciālists	ilgtermiņa uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.		
118.	11.1.2.1.1. Dažādu koncertu, festivālu, konkursu, izstāžu, meistarklašu organizēšana Ādažu novadā (<i>Vokālās mūzikas un dejas mākslas konkursa – festivāla – organizēšana</i>)	VTP11	3 000	100				2018.-2022. Organizēts Vokālās mūzikas un dejas mākslas konkurss – festivāls, meistarklasēm piesaistīti Latvijā pazīstami mākslinieki. Konceptija precizēta. Bija paredzēts organizēt klavierspēles festivālu, bet šobrīd situācija ir tāda, ka Latvijā klavierspēles festivālu ir daudz, tāpēc pieņemts lēmums nomainīt festivāla profilu – Vokālās mūzikas un Dejas mākslas konkurss – festivāls, padarot to unikālu un ieņemot	ĀMMS	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam	

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %			Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums					
								<p>konkurētspējīgāku vietu Latvijas festivālu kontekstā.</p> <p>2018. gadā tika aprobēta Vokālās mūzikas un dejas mākslas konkursa – festivāla koncepcija. Ņemot vērā, ka dalībnieku skaits ir ļoti liels un prognozējams pieaugums, pieņemts lēmums 2019.- 2022. gadā atdalīt mākslas virzienus un realizēt sekojošus projektus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jaunrades konkurss “Skaņuraksti Ādažos”, 2) Mākslas konkurss “Gaujas mozaīka Ādažos”, 3) Dejas mākslas festivāls, 4) Vokālās mūzikas festivāls, 5) Meistarklases “Kamermūzika”, 6) Mākslas izstādes. <p>Kultūras centrā kultūras pasākumi notiek atbilstoši budžeta</p>			

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie rezultāti un to realizatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
								<p>līdzekļiem.</p> <p>Līdz 2022.gadam plānots:</p> <ul style="list-style-type: none"> katru gadu organizēt jaunrades konkursu "Skaņuraksti Ādažos" (2019.–2022.), katru gadu organizēt mākslas konkursu "Gaujas mozaika Ādažos" (2019.–2022.), katru gadu organizēt Dejas mākslas festivālu (2019.–2022.), katru gadu organizēt Mākslas izstādes (2019.–2022.), organizēt meistarklases "Kameramūzika" (2020.), organizēt Vokālās mūzikas festivālu (2021.). 				
119.	11.1.3.3. Iegādāties muzejam nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	VTP11	50 000	x			x	2018.-2022.	Novada muzejs aprīkots ar nepieciešamajiem materiāltehniskajiem	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un	Papildināta informācija par projekta	Tiek pildīts atbilstošs plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
								līdzekļiem un aprīkojumu. Atbilstoši katra gada apstiprinātajam galerijas budžetam. Līdz 2019.gadam izpildīts: nomainīta nokalpojusi projektora InFocus lampa, mainīts "Cietais disks" datoram (skārienjūtīgais) galerijā un veikta tehniskā apkope-remonts. Līdz 2022.gadam plānots: "Skārienjūtīgo ekrānu Vēstures galerijā" programmas atjaunošana un mūsdienīga dizaina par Ādažu novadu, izstrāde.	mākslas galerija	plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.		
120.	6.1.2.7. Izstrādāt projektus laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas krastos ierīkošanai	VTP6		x			x	2018.-2022. Līdz 2019.gadam izpildīts: netika pasākums uzsākts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība, SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam	
121.	6.1.2.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas	VTP6		x			x	2019.-2022. Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas	Gaujas ilgtspējīgas	Precizēts projekta īstenošanas	Nebija jāveic 2018.g.	

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	krastos izveide								vietas Gaujas krastos.	attīstības biedrība, SID	gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	
122.	5.5.1.5. Konkurss "Sakopta vide Ādažu novadā" īstenošana	VTP5	4 000	100				2016.-2022.	Izsludināts konkurss "Sakopta vide Ādažu novadā". Apbalvoti konkursā "Sakopta vide Ādažu novadā" iesniegtie darbi. Līdz 2019.gadam izpildīts: konkurss organizēts 2015.gadā (8 dalībnieki), 2016.gadā (4 dalībnieki) 2017.gadā (3 dalībnieki), 2018.gadā (2 dalībnieki).	Vērtēšanas komisija	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
123.	1.1.1.4. Pasākumi centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai	VTP1					100	2016.-2022.	Veikti pasākumi centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai.	SIA "Ādažu Ūdens"	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.)..	Tiek pildīts atbilstoši plānam
124.	1.1.4.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Garkalnes ciemā	VTP1	40 000	20	80			2018.-2022.	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Garkalnes ciemā.	SIA "Ādažu Ūdens"	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2022.).	Tiek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
125.	2.1.2.4.3. Pašvaldības	VTP2	880 000	100				2018.-	"Ķiršu ielas	SID	Precizētas	Pārcelts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	ielu segumu atjaunošana (<i>Ķiršu iela</i>)							2022.	rekonstrukcija (0,8 km) ² . Izstrādāts TP. Izbūvēts betona bruģakmens segumu, trotuārs. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. <i>Ķiršu un Ziedu ielas projekti tiek īstenoti kopā.</i> <i>Līdz 2019.gadam izpildīts: uzsākta projektēšana.</i> <i>Līdz 2020.gadam plānots: pabeigt būvdarbus.</i>		indikatīvās projekta izmaksas. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	izpildes termiņš
126.	2.1.2.10.1. Citu pašvaldības ielu un ceļu atjaunošanas projektu īstenošana	VTP2	200 000	x			x	2017.-2022.	Īstenoti projekti pašvaldības ceļu un ielu atjaunošanai (Luksti). <i>Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts.</i> <i>Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.</i>	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
127.	2.1.5.5. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie kokaudzētavas	VTP2					100	2022.	Izbūvēts viadukts pie kokaudzētavas uz A1.	SID, Būvvalde	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018. 2022.)	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
128.	2.1.5.6. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie Muižas	VTP2					100	2022.	Izbūvēts viadukts pie Muižas uz A1.	SID, Būvvalde	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
129.	2.1.6.6. Autoceļa izbūve paralēli Tallinas šosejai	VTP2					100	Nav plānots īstenot	Izbūvēts autoceļš paralēli Tallinas šosejai. Paredzēts teritorijas plānojumā. Projektu neveda Būvvalde.	SID, Būvvalde	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2020.- uz "Nav plānots īstenot").	Atcelts un netiks pildīts
130.	2.1.6.3. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve līdz Ataru ceļam	VTP2		100				2022.	Izprojektēts un izbūvēts paralēlceļš līdz Ataru ceļam. Paredzēts teritorijas plānojumā. Projektu neveda Būvvalde.	SID, Būvvalde	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
131.	14.1.1.1. Smilgu ielu sarkano līniju noteikšana	VTP14		100				2018.	Izpildīts. Noteiktas Smilgu ielu sarkanās līnijas. Risināts teritorijas plānojumā.	Būvvalde	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
132.	14.1.1.2. Upmalu ielu sarkano līniju noteikšana	VTP14		100				2018.	Izpildīts. Noteiktas Upmalu ielu sarkanās līnijas. Risināts teritorijas plānojumā.	Būvvalde	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un	Izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %			Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie rezultātie rādītāji	Darbības rezultāti un to rezultātie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums						
											to rezultātiem rādītājiem.	
133.	14.1.1.3. Baltežera ielu sarkano līniju noteikšana	VTP14		100				2018.	Izpildīts. Noteiktas Baltežera ielu sarkanās līnijas. Risināts teritorijas plānojumā.	Būvvalde	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultātiem rādītājiem.	Izpildīts
134.	14.1.1.4.1. Ādažu centra ielu sarkano līniju noteikšana	VTP14		100				2018.	Izpildīts. Noteiktas Ādažu centra ielu sarkanās līnijas. Risināts teritorijas plānojumā.	Būvvalde	Precizēts pasākuma Id.Nr. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultātiem rādītājiem.	Izpildīts
135.	14.1.1.5. Garkalnes ciema ielu sarkano līniju noteikšana	VTP14		100				2018.	Izpildīts. Noteiktas Garkalnes ciema ielu sarkanās līnijas. Risināts teritorijas plānojumā.	Būvvalde	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultātiem rādītājiem.	Izpildīts
136.	5.4.2.3. Pašvaldības	VTP5	7 000	100				2016.-	Teritorija kļuvusi	ĀPP, AID	Precizēta informācija	Gieķ pildīts atbilstoši

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	policijas iecirkņa tuvumā esošās teritorijas labiekārtošana							2022.	apzaļumota, ierīkoti soliņi. Pievilcīgāka vide.		par atbildīgajiem.	plānam
137.	3.1.8.5. Aktivitātes dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai	VTP3	20 000	15	85			2016.-2020.	Īstenotas aktivitātes dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai (informācijas plākšņu izvietošana uz aizsargdambja, Ūdensrožu parkā, poligona teritorijā).	AID, Būvvalde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Tiek pildīts atbilstošs plānam
138.	5.3.1.1. Diennakts traumpunkta izveide	VTP5	15 000				100	2018.-2022.	Izveidots diennakts traumpunkts. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot līdz 2022.gadam.	PSIA "Ādažu slimnīca"	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
139.	5.3.1.2. Diennakts dežūrārsta pakalpojumu pieejamības nodrošināšana	VTP5	15 000				100	2018.-2022.	Nodrošināti diennakts dežūrārsta pakalpojumi. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot līdz 2022.gadam.	PSIA "Ādažu slimnīca"	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %			Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums					
140.	5.3.1.3. Neatliekamās medicīniskās palīdzības izveidošana	VTP5	50 000				100	2018.-2022. Izveidota neatliekamā medicīniskā palīdzība. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot līdz 2022.gadam.	PSIA "Ādažu slimnīca"	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
141.	5.3.1.4. Dzemdību nodaļas izveide	VTP5	50 000				100	2018.-2022. Izveidota dzemdību nodaļa. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot līdz 2022.gadam.	PSIA "Ādažu slimnīca"	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
142.	5.3.2.1. Slimnīcas fasādes atjaunošana	VTP5	306 121				100	2018.-2022. Atjaunota slimnīcas ēkas fasāde. Līdz 2019.gadam izpildīts: veikta ēkas tehniskā apsekošana, noteiktas fasādes atjaunošanas provizoriskās izmaksas. Līdz 2022.gadam plānots: atjaunot slimnīcas ēkas fasādi.	PSIA "Ādažu slimnīca"	Precizētas projekta indikatīvās izmaksas. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstošs plānam
143.	5.3.2.2. Slimnīcas autonomās apkures	VTP5	100 000				100	2019.-2022. Izveidota autonomās apkures sistēma.	PSIA "Ādažu slimnīca"	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	sistēmas izveide											
144.	1.1.3.2. Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde inženierkomunikāciju sistēmas attīstībai	VTP1	35 000	100				Nav plānots īstenot	Izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi inženierkomunikāciju sistēmu (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietuss ūdens, elektro, sakaru sistēmas) attīstībai. Līdz 2019.gadam nav bijusi vajadzība tādus izstrādāt.	SID	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2016.-2022. uz "Nav plānots īstenot") Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Atcelts un netiks pildīts
145.	1.1.3.3. Inženierkomunikāciju sistēmu attīstības projektu īstenošana	VTP1	280 000	100				2016.-2022.	Īstenoti projekti inženierkomunikāciju sistēmu (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietuss ūdens, elektro, sakaru sistēmas) attīstībai. Līdz 2019.gadam izpildīts: Gaujas iela, Attekas iela, Muižas iela u.c. Citus projektus plānots īstenot ilgtermiņā.	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
146.	1.1.3.4. Projektu	VTP1	140 000	100				2016.-	Īstenoti projekti	SIA "Ādažu	Precizēta	Tek pildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	īstenošana komunikāciju izveidei līdz blīvas apbūves teritorijām							2022.	komunikāciju (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas) izveidei līdz blīvas apbūves teritorijām. Projektus Garkalnē, Štapriņos u.c. plānots īstenot ilgtermiņā.	ūdēns", SIA "Ādažu Namsaimnieks", SID	informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	atbilstoši plānam
147.	1.1.3.5. Nepieciešamās tehniskās infrastruktūras izveide komercteritoriju pie Kadagas ceļa attīstībai, komercteritoriju realizācijai	VTP1				x		2016.-2022.	Īstenoti projekti tehniskās infrastruktūras izveidei komercteritoriju pie Kadagas ceļa attīstībai, komercteritoriju realizācijai. Līdz 2019.gadam izpildīts: uzsākta Mežaparka ceļa projektēšana un sadarbībā ar AM izbūvēts kanalizācijas spiedvads. Citus projektus plānots īstenot ilgtermiņā.	SID, AID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
148.	5.2.1.10. Projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" īstenošana	VTP5	625 523	16	77		7	2016.-2022.	Īstenots projekts "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem". Izveidota	Sociālais dienests, AID, SID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Precizēti	Tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %			Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.- 31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums					
								<p>multifunkcionāla sociālā centra ēka bērniem ar īpašām vajadzībām un pilngadīgām personām ar garīgiem traucējumiem.</p> <p>Pasākums apvienots ar pasākumu Nr. 5.2.1.1. un Nr. 5.2.1.2.</p> <p>Līdz 2019.gadam uzsākta projekta pieteikuma gatavošana 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" 2.kārtas projektu par dienas aprūpes centra būvniecību pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionālā rakstura traucējumiem, divas reizes izsludināts iepirkums uz dienas aprūpes centra projektēšanu un būvniecību Līdz 2021.gadam plānots īstenot SAM 9311</p>	projekta finanšu resursi. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.		

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									aktivitātes 2.kārtas projektu.			
149.	5.2.1.3. Specializētas darbnīcas izveide personām ar garīgās attīstības traucējumiem pēc deinstitutionalizācijas	VTP5	30 000	100				2022.	Nodarbinātības un prasmju apguves nodrošināšana personām ar garīgās attīstības traucējumiem pēc deinstitutionalizācijas.	Sociālais dienests	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
150.	5.2.1.4. Higiēnas centra izveide multifunkcionālajā centrā	VTP5	12 000	100				2022.	Izveidots Higiēnas centrs pilngadīgām personām ar dažādiem funkcionāliem, garīgiem traucējumiem un trūcīgiem, maznodrošinātiem iedzīvotājiem.	Sociālais dienests	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
151.	5.2.1.5. Ģimenes atbalsta centra izveide	VTP5	15 000	100				2022.	Izveidots ģimenes atbalsta centrs bērniem un pilngadīgām personām ar dažādiem funkcionāliem, garīgiem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem.	Sociālais dienests	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
152.	5.2.1.6. Specializētā transporta iegāde	VTP5	30 000	x	x			2018.-2022.	Iegādāts specializētais transportlīdzeklis. Specializētā transporta nodrošināšana pilngadīgām personām ar garīgiem	Sociālais dienests	Precizēti projekta finanšu resursi. Papildināta informācija par projekta plānotajiem	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									traucējumiem. Pasākums līdz 2019.gadam netika uzsākts. Pārcelts uz 2020.gadu.		darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
153.	5.2.1.7. Grupu dzīvokļu izveide personām ar invaliditāti pēc deinstitutionalizācijas	VTP5	70 000	100				2022.	Dzīvesvietas nodrošināšana personām ar garīgās attīstības traucējumiem pēc deinstitutionalizācijas.	Sociālais dienests	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
154.	5.2.1.8. Kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos	VTP5		100				2019.-2022.	Izveidots kopienas centrs dažādām sociālajām grupām.	Sociālais dienests	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
155.	5.2.3.1. Sociālā dienesta telpu labiekārtošana vides pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem	VTP5	15 000	100				2017.	Īstenots. Pielāgotas sociālā dienesta telpas (2 tualetes un dušas telpa) personām ar funkcionāliem traucējumiem.	Sociālais dienests	Nav veiktas.	Izpildīts
156.	5.2.4.3. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacēlāji, citi palīg līdzekļi)	VTP5	75 000	100				2016.-2022.	Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās.	SID, Sociālais dienests	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
157.	9.1.1.11.4. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošana (Ziemas dārza stiklotās un koka daļas atjaunošana)	VTP9	10 000	100				2017.-2022.	Atjaunots Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes ziemas dārzs. Nomainīti logi un koka konstrukcijas. Pasākums daļēji veikts, tiks pabeigts 2019.gadā, jo 2017.un 2018.gadā netika piešķirts finansējums. 2019.gadā plānots: daļēji pabeigt. Ilgtermiņā plānota koka daļu atjaunošana (ziemas dārzs).	SID, ĀPII	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
158.	9.1.1.12.3. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana	VTP9	15 000	100				2018.-2022.	Veikta Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošana (bruģis). Tiek apvienots ar pasākumu 9.1.1.12.2.	SID, ĀPII	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
159.	8.1.6.2.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju izpēte un ieviešana Ādažu novadā (Videi draudzīgu tehnoloģiju izpēte Ādažu novadā)	VTP8	5 000					2018.-2022.	Izpētītas videi draudzīgu tehnoloģijas Ādažu novadā. Līdz 2019.gadam pasākums nav uzsākts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta	Pārcelts izpildes termiņš

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
											plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
160.	8.1.6.2.2. Videi draudzīgu tehnoloģiju izpēte un ieviešana Ādažu novadā (<i>Videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana Ādažu novadā</i>)	VTP8	30 000					2018.-2022.	Ieviestas videi draudzīgu tehnoloģijas Ādažu novadā. <i>Līdz 2019.gadam pasākums nav uzsākts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.</i>	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
161.	3.1.4.4. Aktivitātes pašvaldības teritorijā esošo vēsturisko ēku tehniskā stāvokļa atjaunošanai	VTP3		50			50	2016.-2018.	<i>Izpildīts.</i> Veiktas aktivitātes pašvaldības teritorijā esošo vēsturisko ēku tehniskā stāvokļa atjaunošanai. <i>Izstrādāta remontdarbu tāme Gaujas 16 ēkai.</i>	SID, Būvvalde, AID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
162.	3.1.2.7.1. Zīmju, pilonu izvietošana ciemos un citās novada teritorijās (<i>Zīmju izvietošana</i>)	VTP3	6 000	100				2016.-2019.	Kadagas, Baltezers, Garkalnes, Alderu centros izvietotas zīmes publiskās ārtelpas	AID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības	Tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	<i>lielāko ciemu centros)</i>								labiekārtojumaam. Līdz 2019.gadam izpildīts: info piloni Baltezerā, pie CircleK, Kadagā pie Mežaparka ceļa, pie Upmalām, pie Līgo laukuma, velo pie Gaujas 16, velo Alderos, velo pie Gaujas tilta.		rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
163.	3.1.2.7.2. Zīmju, pilonu izvietošana ciemos un citās novada teritorijās (<i>Informatīvo zīmju uzstādīšana pie ūdensobjektiem</i>)	VTP3	2 000	100				2016.-2019.	Pie ūdensobjektiem uzstādītas novada atpazīstamības zīmes. Līdz 2019.gadam izpildīts: uzstādītas zīmes Alderu pludmalē, Kadagas pludmalē.	AID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Fiek pildīts atbilstoši plānam
164.	1.2.6.2. Esošo siltumtrašu pakāpeniska modernizācija	VTP1		100				2017.-2021.	Pakāpeniski modernizētas esošās siltumtrases.	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	Nav veiktas.	Fiek pildīts atbilstoši plānam
165.	10.1.2.1. BMX trases izveide	VTP10		x	x		x	2016.-2020.	Izveidota BMX trase. Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā notika darbs pie trases profila izveidošanas, ir ieviesta grunts. BMX trasi pilnībā plānots pabeigt līdz 2022.gadam.	Biedrība "BMX "Ādaži""	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Fiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
166.	3.1.5.8. Publisko atpūtas laukumu izveidošana	VTP3	30 000	x	x			2016.-2022.	Izveidoti publiski atpūtas laukumi. Līdz 2019.gadam izpildīts: Vējupes pludmale, Alderu parkā (talka), Ūdensrožu parkā (Mežu projekts). Līdz 2022.gadam plānots: pēc nepieciešamības izveidot citus publiskos atpūtas laukumus.	AID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstošs plānam
167.	10.1.2.2. Skeitparka laukuma izveide	VTP10		x			x	2019.-2022.	Izveidots skeitparka laukums. Ir notikušas vairākas tikšanās par iespējamo vietas noteikšanu skaitparka izveidošanai. Visas pārrunas ir beigušās bez rezultāta. Pašvaldībai nav brīvas zemes, finansējuma skeitparka izveidei. Skeitparka izveidi lietderīgi būtu plānot pēc BMX trases izveides, ne ātrāk kā 2019.-2020.gadā.	Sporta daļa	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
168.	10.1.1.2.2. Attīstīt esošo sporta infrastruktūru ārpus Ādažu ciema	VTP10	7 200	100				2020.-2022.	Kadagas ciema Upmalās izveidots sporta laukums. Sakarā	Sporta daļa	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no	Parcelts izpildes termiņš

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	(Sporta laukuma ierīkošana Upmalās)								ar to, ka netika piešķirts finansējums, 2018.gadā laukums netika izveidots. 2019.gada budžetā šāds finansējums arī nav paredzēts.		ilgtermiņa uz 2022). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
169.	3.1.1.6. Ūdensrožu parka lokālplānojuma, detālplānojuma izstrāde	VTP3		100				2018.	Izpildīts. Izstrādāts Ūdensrožu parka lokālplānojums, detālplānojums. Ūdensrožu parka teritorijas izmantošanas veids atrunāts Teritorijas plānojumā.	Būvvalde	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 20218.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
170.	3.1.1.7. Ūdensrožu parka attīstības projekta izstrāde	VTP3		100				2018.-2020.	Izstrādāts projekts Ūdensrožu parka attīstībai. Līdz 2019.gadam izpildīts: izstrādāta koncepcija. Līdz 2020.gadam plānots: izstrādāt	Būvvalde, Sporta daļa, AID, SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2020.). Papildināta informācija par projekta	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.- 31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansēju ma avoti					
									Ūdensrožu parka attīstības projektu.		plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
171.	3.1.1.8. Aktivitātes Ūdensrožu parka attīstībai	VTP3		100				2016.- 2022.	Īstenotas aktivitātes Ūdensrožu parka attīstībai. Līdz 2019.gadam izpildīts: Mežu dienu projekta ietvaros veikta bērnu rotaļu iekārtu izveide, piknīka galdu un soliņu izvietošana, Lielās talkas laikā sakopšana. SID izdalīja 5 zemes gabalus pārdošanai un Mežaparka ceļa projektā paredzēti inženiertīklu pieslēgumi un gājēju celiņš. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	SID, AID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
172.	6.1.2.4. Izstrādāt projektus pastaigu un atpūtas taku ierīkošanai	VTP6	45 000	100				2017.- 2021.	Izstrādāti projekti pastaigu un atpūtas taku ierīkošanai.	SID, AID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pārcelts izpildes termiņš

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
										Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018. uz 2017.-2021.).		
173.	2.1.7.2.1. Gājēju un velosipiņu maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana (<i>Zaļā taka ap Vējupi</i>)	VTP2		15	85			2020.	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš ap Vējupi. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotajiem pašvaldības finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	AID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
174.	3.1.1.9. Pastaigu taku un celiņu – dabas taku ar atraktīviem atpūtas elementiem izveide Ādažu novada ciemos	VTP3	15 000	15	85			2016.-2022.	Izveidotas atpūtas vietas mežos, ar pastaigu un atpūtas vietām, tematiskiem elementiem. Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidots sākums takai Vējupes pludmalē. Līdz 2022.gadam plānots: izveidot pastaigu takas un celiņus citos Ādažu novada ciemos.	AID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
175.	6.1.1.4. Publisko ūdeņu resursu apsaimniekošanas koncepcijas īstenošana	VTP6	10 000	100				2018.-2022.	Tiek īstenoti publisko ūdeņu resursu apsaimniekošanas koncepcijā noteiktie pasākumi. Līdz 2019.gadam izpildīts: viss tiek īstenots atbilstoši plānam. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā atbilstoši plānam.	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
176.	6.1.1.3. Ezeru apsaimniekošanas plānu izstrāde, zivsaimniecisko noteikumu izstrāde	VTP6	25 000	100				2016.-2022.	Konkrēti katras publiskās ūdenstilpnes izmantošanas un apsaimniekošanas noteikumi, zivsaimnieciskās apsaimniekošanas noteikumi. Līdz 2019.gadam izpildīts: viss tiek īstenots atbilstoši plānam. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā atbilstoši plānam.	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
177.	10.1.1.1.1. Ādažu vidusskolas stadiona atjaunošana (Sintētiskā seguma uzklāšana)	VTP10	408 200	100				2019.-2021.	Skrejceļiem uzklāts sintētiskais segments.	Sporta daļa	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	<i>skrejceļiem)</i>											
178.	10.1.1.1.5. Ādažu vidusskolas stadiona atjaunošana (<i>Autostāvvietas izveide</i>)	VTP10	80 000	100				2020.-2021.	Izveidotas autostāvvietas.	Sporta daļa	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
179.	10.1.1.1.6. Ādažu vidusskolas stadiona atjaunošana (<i>Karogu mastu uzstādīšana (3 gb)</i>)	VTP10	1 000	100				2020.	Uzstādīti 3 karogu masti.	Sporta daļa	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
180.	10.1.1.1.7. Ādažu vidusskolas stadiona atjaunošana (<i>Stadiona tablo uzstādīšana</i>)	VTP10	8 000	100				2020.	Uzstādīts stadiona tablo.	Sporta daļa	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
181.	10.1.1.1.3. Ādažu vidusskolas stadiona atjaunošana (<i>Mākslīgā seguma futbola treniņu laukuma izveide</i>)	VTP10	65 000	100				2020.-2022.	Izveidots mākslīgā seguma futbola treniņu laukums. 2018.gadā netiek plānoti līdzekļi mākslīgā seguma futbola laukuma izveidei pie vidusskolas. Praktiski nav arī vietas, kur to izvietot.	Sporta daļa	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2019. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
182.	10.1.1.1.4. Ādažu vidusskolas stadiona atjaunošana (<i>Mākslīgā ledus hokeja laukuma ar bortiem izveide</i>)	VTP10	80 000	100				2021.	Izveidots mākslīgais ledus hokeja laukums ar bortiem.	Sporta daļa	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
183.	10.1.1.1.2. Ādažu vidusskolas stadiona atjaunošana (<i>Tribīņu, palīgtelpu izveide</i>)	VTP10	560 000	100				2018.-2020.	Izveidotas tribīnes un palīgtelpas. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts, jo šim mērķim netika piešķirts finansējums. 2020.gadā plānots: īstenot pasākumu.	Sporta daļa	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2020.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
184.	10.1.1.1.8. Ādažu vidusskolas stadiona atjaunošana (<i>Vieglatlētikas manēžas izveide</i>)	VTP10		100				2020.	Izveidota vieglatlētikas manēža.	Sporta daļa	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
185.	6.2.3.3.3. Ādažu novada bibliotēkas darbības pilnveidošana (<i>Bibliotēkas aprīkojuma paplašināšana</i>)	VTP6	13 105	100				2017.-2020.	Ādažu bibliotēkā iegādāts papildus nepieciešamais aprīkojums, mēbeles. Līdz 2019.gadam uzdevums izpildīts atbilstoši plānam: iegādāti 2 jauni datori, projektors, portatīvais dators, 2 grāmatu plaukti. Līdz 2020.gadam plānots: iegādāties 2	Bibliotēka	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									datorkrēslus, stendu žurnāliem un brošūrām, plauktu novadpētniecības materiālu izstādīšanai un uzglabāšanai, izstāžu plauktu, mobilo plauktu iegāde grāmatu krātuvei.			
186.	1.1.4.2. Tehniskā projekta izstrāde bijušās NAI Kadagā rekultivācijai	VTP1	6 000	x			x	2016.	Izpildīts. Izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi ūdenssaimniecības attīstībai.	SIA "Ādažu Ūdens"	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
187.	3.1.8.6.1. Aktivitātes degradēto teritoriju atjaunošanai (<i>TP izstrāde</i>)	VTP3	20 000	100				2019.	Izstrādāts būvprojekts Kadagas NAI teritorijas atjaunošanai.	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
188.	3.1.8.6.2. Aktivitātes degradēto teritoriju atjaunošanai (<i>Kadagas NAI teritorijas atjaunošana</i>)	VTP3	220 000	100				2020.	Veikta Kadagas NAI teritorijas atjaunošana.	SID	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
189.	1.2.3.4. Citas aktivitātes	VTP1	35 000	x			x	2018.-	Īstenotas aktivitātes	SID	Papildināta	Nebija jāveic

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai							2022.	videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu elektroenerģijas ieguves veidu ieviešanai. Uzdevums ir nesamērīgs pašvaldībai un netiks realizēts. Līdz 2019.gadam pasākums nav izpildīts, jo MK noteikumi nav biznesa videi draudzīgi. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.		informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	2018.g.
190.	4.1.3.11. Plūdu risku izpēte Garkalnes ciemā	VTP4		100				2019.-2022.	Veikta plūdu izpēte Garkalnes ciemā.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
191.	8.1.5.1. Tīrgus laukuma attīstība Ādažu novadā	VTP8	480 000	x	x			2019.-2022.	Ādažu ciema centrā labiekārtots tīrgus laukums. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotajiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Darba grupa par tīrgus laukuma izstrādi, SID, AID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
192.	3.1.5.7. Suņu pastaigu laukumu izveide un suņu ekskrementu savākšanai domāto atkritumu urnu uzstādīšana	VTP3	5 000	100				2016.-2022.	Urnu izvietojuma programma un izveide. Līdz 2019.gadam daļēji izpildīts: izvietotas urnas. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
193.	15.1.5.4. Darbības Ādažu un Garkalnes novada pašvaldību savstarpējo robežu pārskatīšanai	VTP15		x			x	2022	Darbības Ādažu un Garkalnes novada pašvaldību savstarpējo robežu pārskatīšanai.	Būvvalde, AID	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
194.	11.1.1.4. Gaujas tilta svētku izgaismojums	VTP11	50 000	100				2016.-2020.	Veikta izpēte un izstrādāts TP. Tilts katru gadu izgaismots Gaujas svētku laikā, atbilstoši svētku budžetam. Tiltā gaismu sistēmu stacionāra nodrošināšana nav Kultūras centra kompetence. Izgaismots tilts Gaujas svētku laikā, atbilstoši svētku budžetam.	SID, Kultūras centrs	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2020.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
195.	2.1.2.7. Kādreizējā Pēterburgas ceļa trasējuma projekta izstrāde	VTP2		100				Nav plānots īstenot	Izstrādāts kādreizējā Pēterburgas ceļa projekts. Līdz 2019.gadam pasākums nav izpildīts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	SID	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2018.-2022. uz "Nav plānots īstenot").	Atcelts un netiks pildīts
196.	2.1.2.8. Kādreizējā Pēterburgas ceļa trasējuma iezīmēšana	VTP2		x			x	Nav plānots īstenot	Dabā iezīmēts kādreizējā Pēterburgas ceļa maršruts. Līdz 2019.gadam pasākums nav izpildīts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	SID	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2018.-2022. uz "Nav plānots īstenot") Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Atcelts un netiks pildīts
197.	13.1.4.6. Visu nepieciešamo pašvaldības iestāžu pārcelšanās vienā ēkā	VTP13		x			x	2019.-2022.	Vienā ēkā sāk strādāt visas nepieciešamās iestādes. Uzdevums nav aktuāls.	Izpildedirektors	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
198.	3.1.7.9.1.	VTP3	2 000 000	20	80			2019.-	Izveidota	Sociālais	Nav veiktas.	Nebija jāveic

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	Multifunkcionāla sociālā centra, kurā ietilpst: 1) specializēta darbnīca pilngadīgām personām ar funkcionāliem un garīgās attīstības traucējumiem, 2) higiēnas centrs, 3) ģimenes atbalsta centrs, ēkas izveide							2022.	<p>multifunkcionāla sociālā centra ēka, kurā ietilpst: 1) specializēta darbnīca pilngadīgām personām ar funkcionāliem un garīgās attīstības traucējumiem, 2) higiēnas centrs, 3) ģimenes atbalsta centrs, ēkas izveide.</p> <p>Izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste lūdz projektā iepļānot jaudīgākas inženiertehniskās komunikācijas, lai ēkai būtu iespējams pieprojektēt jauniešu centra namiņu.</p> <p>Līdz 2017.gadam Investīciju plānā tika paredzēts pasākums 198. "3.1.7.9. Multifunkcionāla sociālā centra, kurā ietilpst: 1) dienas centrs bērniem ar īpašām vajadzībām, 2) dienas centrs pilngadīgām personām ar funkcionāliem un garīgās attīstības</p>	dienests, AID, SID		2018.g

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
								traucējumiem, 3) specializēta darbnīca pilngadīgām personām ar funkcionāliem un garīgās attīstības traucējumiem, 4) higiēnas centrs, 5) ģimenes atbalsta centrs, ēkas izveide". Pasākums konkretizēts, ņemot vērā to, ka Investīciju plāna 148.pasākuma ietvaros plānots izveidot ēku bērniem ar īpašām vajadzībām un pilngadīgām personām ar garīgiem traucējumiem.				
199.	9.2.1.1. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas paplašināšana	VTP9		100				2020.-2022.	Paplašināta iestāde Gaujas 33 A vai papildus telpas pēc izglītības iestāžu reformas. Brīvo telpu remonts, pielāgošana, aprīkojums (piem., ja atbrīvojas telpas vidusskolā, domē vai citur), atbilstoši pieprasījumam palielināta mākslas un mūzikas izglītības pieejamība novadā.	ĀMMS	Precizēts projekta īstenošanas uzsākšanas termiņš (no 2019. uz 2020.)	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
200.	9.2.2.1.1. Jaunu izglītības programmu ieviešana Ādažu Mākslas un mūzikas skolā (<i>Izglītības programmas "Deja" ieviešana</i>)	VTP9	3 000	100				2016.	Īstenots. ĀMMS piedāvājums papildināts ar jaunu izglītības virzienu "Deja" 2016./2017.m.g.	ĀMMS	Nav veiktas.	Izpildīts
201.	9.2.2.1.2. Jaunu izglītības programmu ieviešana Ādažu Mākslas un mūzikas skolā (<i>Ādažu Mākslas un mūzikas skolas pūtēju orķestra nodibināšana</i>)	VTP9	5 000	100				2019.-2022.	Ādažos nodibināts pūtēju orķestris.	ĀMMS	Nav veiktas.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
202.	11.1.4.1. Kultūrai nepieciešamo telpu paplašināšana	VTP11	100 000	100				2019.-2022.	Paplašinātas centra telpas Gaujas 33 A. Telpu remonts, pielāgošana, aprīkojums, kultūras pakalpojuma pieejamība novadā. Kultūras centra paplašināšana netiek plānota nepietiekamā finansējuma dēļ. Kosmētiski remonts tiek veikti atbilstoši līdzekļiem. Tehniskā aprīkojuma uzlabošanai finansējums netiek piešķirts. 2019.gadā	Kultūras centrs, SID	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									Kultūras centra telpas tiek remontētas atbilstoši plānotajam budžetam.			
203.	5.4.2.1.1. Pašvaldības policijas ēkas atjaunošana (TP izstrāde)	VTP5	7 000	100				2020.	Izstrādāts būvprojekts pašvaldības policijas ēkas atjaunošanai.	SID, ĀPP	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2020.). Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
204.	5.4.2.1.2. Pašvaldības policijas ēkas atjaunošana (Pašvaldības policijas ēkas atjaunošana)	VTP5	53 000	100				2020.	Veikta pašvaldības policijas ēkas atjaunošana.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2020.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pārcelts izpildes termiņš
205.	6.1.2.5. Izveidot	VTP6	30 000	100				2019.-	Izveidota promenāde	SID, AID	Precizēts	Pārcelts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	promenādi gar Vējupi							2022.	gar Vējupi.		projekta īstenošanas termiņš (no 2018.-2020. uz 2019.-2022.).	izpildes termiņš
206.	4.1.1.3.7. Polderu teritoriju attīstība (ūdensnotekas Krūmiņupe atjaunošanas būvprojekta izstrāde + autoruzraudzība)	VTP4	4 000	15	85			2018.-2022.	Izstrādāts ūdensnotekas Krūmiņupe atjaunošanas būvprojekts. Līdz 2019.gadam pasākums nav izpildīts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
207.	8.1.2.4.3. Projekti publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā pie Muižas, Eimuros un "Jaunkūlas" ("Jaunkūlas")	VTP8		15	85			2019.-2022.	Īstenots projekts publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā "Jaunkūlas"	AID, SID	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
208.	4.1.1.3.8. Polderu teritoriju attīstība (ūdensnotekas Krūmiņupe atjaunošanas būvdarbi + būvuzraudzība)	VTP4	35 000	100				2019.-2022.	Atjaunota ūdensnotekas Krūmiņupe, uzlabota ūdens novadīšana no "Pārgaujas" teritorijas, kontrolēts gruntsūdens līmenis.	SID	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
209.	2.1.3.3. Projektu izstrāde satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm uzlabošanai	VTP2	20 000	x			x	2021.-2022.	Izstrādāti projekti satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm uzlabošanai.	SID	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
210.	2.1.3.4. Projektu īstenošana satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm pilnveidošanai	VTP2		x			x	2021.-2022.	Īstenoti projekti satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm pilnveidošanai.	SID	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
211.	2.1.6.2. Kadagā, ceļa no Kadagas PII līdz ciematam "Saulspļavas" izbūve (Kāpas iela)	VTP2		100				2018.-2020.	Izstrādāts būvprojekts, zemes vienības sadalītas mežaparka apbūvei un izbūvēts ceļš (700 m) no Kadagas PII līdz ciematam "Saulspļavas". Izstrādāts un apstiprināts Kadagas centra detālplānojums, kur fiksēta paredzētā ielas trase. Projektu nevada Būvvalde. Tiek apvienots ar pasākumu Nr. 2.1.6.9. Līdz 2019.gadam: izstrādāts atmežošanas plāns un veikta koku	SID, Būvvalde	Precizēts pasākuma nosaukums. Precizēti projekta finanšu resursi. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2020.). Precizēta informācija par finanšu resursiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības	Tek pildīts atbilstošā plānam Pārcelts izpildes termiņš

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.	
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti						
									cirsmas izsole. Līdz 2020.gadam plānots: veikt izbūvi.		rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.		
212.	2.1.2.2.3. Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana (<i>Briljantu ceļš</i>)	VTP2	250 000	100				2021.	Atjaunots ceļš 0,35 km garumā.	SID	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.	
213.	2.1.2.4.2. Pašvaldības ielu segumu atjaunošana (<i>Gaujas ielas atjaunošana posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīša ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai pilnā atjaunošana</i>)	VTP2	1 230 000	100				2018.-2022.	TP izstrāde (TP tiek iekļauta arī gājēju celiņa izbūve). 1.kārtas ietvaros – Gājēju celiņa izbūve un elektrifikācija, 1,6 km. Ielas seguma atjaunošana, ielu apgaismojums, velo celiņu izbūve, ietve, stāvvietas, lietus notekūdens kanalizācija, apstādījumi u.c. Līdz 2019.gadam izpildīts: veikta būvprojekta izstrāde. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	SID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš	
214.	2.1.2.2.1. Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana (<i>Kadagas ceļš</i>)	VTP2	2 000 000	x				x	2018.-2022.	Atjaunots Kadagas ceļš, atjaunots gājēju celiņš, ierīkots apgaismojums (Gaujas tilts – Kadaga, 1,5 km). Uzlabots visu	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības	Tek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									satiksmes dalībnieku drošības līmenis. Līdz 2019.gadam izpildīts: atjaunotas vairākas kārtas. Pasākumu pilnībā plānots pabeigt ilgtermiņā.		rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
215.	2.1.2.5.4. Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi (Bērzu iela)	VTP2	80 000	100				2021.	Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 200 m.	SID	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2019. uz 2021.).	Pārcelts izpildes termiņš
216.	2.1.2.4.11. Pašvaldības ielu segumu atjaunošana (Attekas iela)	VTP2	1 000 000	100				2019.-2022.	“Attekas ielas turpinājuma izbūve”. Infrastruktūras uzlabošana.	SID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g. Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2018.g.
217.	2.1.2.5.2. Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi (Skolas iela)	VTP2	330 000	100				2019.-2022.	Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. “Skolas ielas	SID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Precizēts projekta īstenošanas	Pārcelts izpildes termiņš

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									izbūve līdz Ziedu ielai” Izstrādāts TP. Veikta ielas izbūve. 400 m		termiņš (no 2021. uz 2019.-2022.).	
218.	2.1.2.5.1. Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi (Plavu iela)	VTP2	135 000	100				2020.-2022.	Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 450 m	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.)	Nebija jāveic 2018.g.
219.	2.1.2.4.6. Pašvaldības ielu segumu atjaunošana (Inču iela)	VTP2	800 000	100				2021.-2022.	“Inču ielas rekonstrukcija (1,4 km)”. Izbūvēts asfaltbetona segums.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
220.	2.1.2.5.7. Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi (Depo iela)	VTP2	120 000	100				2022.	Ietilpst “Ielu apgaismojuma ierīkošana Depo ielā”. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 200 m.	SID	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
221.	2.1.2.5.3. Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi (Dārza iela)	VTP2	240 000	100				2020.-2022.	Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 650 m.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.)	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
222.	2.1.2.4.9. Pašvaldības ielu segumu atjaunošana (<i>Jaunkūlu iela</i>)	VTP2	227 659	100				2020.-2022.	“Jaunkūlu ielas rekonstrukcija (1,6 km)”. Atjaunots asfaltbetona segums.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.)	Nebija jāveic 2018.g.
223.	2.1.2.5.6. Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi (<i>Gaujmalas iela</i>)	VTP2	140 000	100				2020.-2022.	“Gaujmalas ielas rekonstrukcija (0,36 km)”. Izbūvēts betona bruģakmens segums. 350 m.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.)	Nebija jāveic 2018.g.
224.	2.1.2.5.5. Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi (<i>Ziedu iela</i>)	VTP2	199 250	100				2018.-2020.	Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma vecobjektu armatūru nomaiņa. 450 m. Kīršu un Ziedu ielas projekti tiek īstenoti kopā.	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstošā plānam
225.	2.1.2.3.2. Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (<i>Vecstāles ceļa sakārtošanas un savienojuma ar Sējas novadu projekta</i>)	VTP2	1 290 000	x			x	2016.-2022.	Īstenots projekts Vecstāles ceļa sakārtošanai un savienojuma ar Sējas novadu izveidošanai. Līdz 2019.gadam pasākums netika	SID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Papildināta informācija par projekta plānotajiem	Tiek pildīts atbilstošā plānam Pārcelts uzsākšanas termiņš

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	<i>īstenošana, sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju un Sējas novada domi)</i>								realizēts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.		darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
226.	2.1.2.4.5. Pašvaldības ielu segumu atjaunošana (Pagrieziena uz Kadagu pie Gaujas tilta atjaunošana)	VTP2		100				2016.-2022.	Izstrādāts pagrieziena uz Kadagu pie Gaujas tilta projekts. Veikta pagrieziena uz Kadagu pie Gaujas tilta izbūve. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	SID, Būvvalde	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
227.	2.1.2.9. Citu projektu izstrāde pašvaldības ielu un ceļu atjaunošanai	VTP2		x			x	2016.-2022.	Izstrādāti projekti Ādažu pašvaldības ceļu un ielu atjaunošanai. Līdz 2019.gadam izpildīts: izstrādāti Vārpu ielas, Gaujas ielas, Muižas ielas u.c. projekti. Ilgtermiņā plānots īstenot arī Bukultu un citus projektus.	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Fiek pildīts atbilstoši plānam
228.	1.2.7.2. Elektrotransporta	VTP1		100				nav plānots	Īstenots elektrotransporta	Energo-pārvaldnieks,	Precizēta informācija	Atcelts un netiks pildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	pilotprojekta īstenošana (elektriskā transporta tirgus piedāvājuma analīze, līdzfinansējuma piesaistīšana pašvaldības elektriskā transporta iegādei, iepirkuma organizēšana, projekta ieviešana)							Īstenot	pilotprojekts (elektriskā transporta tirgus piedāvājuma analīze, līdzfinansējuma piesaistīšana pašvaldības elektriskā transporta iegādei, iepirkuma organizēšana, projekta ieviešana). Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā tika veikts monitorings un analizēta situācija ; 2018.gadā pasākums netika īstenots.	AID, SID	par projekta īstenošanas termiņu (no 2016.-2021. uz "Nav plānots īstenot"). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
229.	1.2.7.3. Elektrotransporta uzlādes punktu tīkla izveidošana (uzlādes iekārtu tirgus piedāvājuma analīze un elektrotransporta uzlādes punktu tīkla plānošana, līdzfinansējuma piesaistīšana elektrisko uzlādes iekārtu iegādei un pieslēgšanai, elektrotransporta uzlādes punktu tīkla veidošana)	VTP1		100				Nav plānots īstenot	Izveidots elektrotransporta uzlādes punktu tīkls (uzlādes iekārtu tirgus piedāvājuma analīze un elektrotransporta uzlādes punktu tīkla plānošana, līdzfinansējuma piesaistīšana elektrisko uzlādes iekārtu iegādei un pieslēgšanai, elektrotransporta uzlādes punktu tīkla veidošana).	Energo-pārvaldnieks, AID, SID	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2020.- uz "Nav plānots īstenot").	Atcelts un netiks pildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
230.	1.2.9.3. Informatīvo materiālu publiskošana	VTP1		100				2016.-2022.	Publicēti informatīvie materiāli izdevumā "Ādažu Vēstis", mājaslapā, Facebook.	SAD, Energo-pārvaldnieks AID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tiek pildīts atbilstoši plānam
231.	1.2.9.2. Mobilitātes un Energodienu rīkošana	VTP1		100				2016.-2022.	Noorganizēta Mobilitātes un Energodienas. Energodienu organizēšana nav mērķtiecīga. Katru gadu tiek īstenota Zemes stunda.	AID, SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "katriu gadu" uz 2016.-2022.).	Tiek pildīts atbilstoši plānam
232.	2.1.11.4.1. Alternatīviem	VTP2		x			x	2019.-	Izstrādāts projekts alternatīviem transporta	Energo pārval	Nav veiktas.	Nebija jāveic

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras projekta izstrāde (<i>Bio elektrouzlādes stacijas izveides projekta izstrāde</i>)							2022.	satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveidei.	dnieks, SID		2018.g
233.	2.1.11.4.2. Alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras projekta izstrāde (<i>Bio elektrouzlādes stacijas izveide</i>)	VTP2		x			x	2019.-2022.	Izveidota bio elektrouzlādes stacija.	SID	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g
234.	3.1.1.13. Zemes ierīcības darbi Kadagā	VTP3	5 000	100				2016.-2022.	Uzmērītas jaunveidojamās zemes vienības un nekustamais īpašums iereģistrēts valsts kadastra informācijas sistēmā. Līdz 2019.gadam izpildīts: tika izstrādāti zemes ierīcības darbi Ūdensrožu parkam. Ilgtermiņā tiks izstrādāti citi ierīcības darbi.	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
235.	2.1.4.6. Labiekārtot teritorijas pie	VTP2		x			x	2019.-2022.	Labiekārtotas autostāvvietas pie	SID	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansēju avoti					
	daudzdzīvokļu mājām Kadagā								daudzdzīvokļu mājām Kadagā (t.sk., ar privāto līdzfinansējumu). Līdz 2017.gada beigām nebija apstiprināts detālplānojums.			
236.	2.1.6.7. Jaunas piebrauktuves izbūve pie daudzdzīvokļu mājām Kadagā	VTP2		x		x		2019.-2022.	Izveidotas jaunas piebrauktuves pie daudzdzīvokļu mājām Kadagā. Izstrādāts un apstiprināts Kadagas centra detālplānojums, ar piebrauktuvēm ēku teritorijām.	SID, Būvvalde	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
237.	2.1.4.5. Park & Ride sistēmas izveides attīstība	VTP2		100				Nav plānots īstenot	Izveidota Park & Ride sistēma.	SID	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2019.-2022. uz "Nav plānots īstenot").	Atcelts un netiks pildīts
238.	2.1.6.8. Vietējās nozīmes ielas starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju izbūve Kadagā	VTP2		x		x		2017.-2022.	Izbūvēta vietējās nozīmes iela starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju Kadagā (~520 m). Līdz 2019.gadam tika	SID, Būvvalde	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to	Tek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									veikta stāvvietu pieejamības izpēte. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.		rezultatīviem rādītājiem.	
239.	2.1.7.2.3. Gājēju un velosipēdu maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana (Aiz Podniekiem uz Garkalni)	VTP2	5 000 000	x			x	2022.	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš aiz Podniekiem uz Garkalni.	AID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
240.	12.1.1.8. Zinātniskā centra izveide	VTP12	2 560 000	100				2020.-2022.	Īstenotas aktivitātes zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	AID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas.	Nebija jāveic 2018.g.
241.	4.1.1.3.9. Polderu teritoriju attīstība	VTP4	1 200	100				2019.	Izstrādāts Ādažu ciema Jaunkūlu ielas grāvja	SID	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.	
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti						
	(Ādažu ciema Jaunkūlu ielas grāvja 0.5 km atjaunošanas būvprojekts)								0.5 km atjaunošanas būvprojekts.				
242.	4.1.1.3.10. Polderu teritoriju attīstība (Ādažu ciema Jaunkūlu ielas grāvja 0.5 km atjaunošanas būvdarbi)	VTP4	10 000	100				2020.-2021.	Veikti Ādažu ciema Jaunkūlu ielas grāvja 0.5 km atjaunošanas būvdarbi, atjaunojot ūdens noteci.	SID	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.	
243.	2.1.5.2. Projektu izstrāde ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.)	VTP2					100	2018.-2022.	Izstrādāti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.). Īstenots pētījums ar Carnikavas novada domi. Parakstīts Sadarbības līgums Nr. JUR 2019-01/58 22.01.2019.	Būvvalde, SID	Precizēti projekta finanšu resursi. Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam	
244.	2.1.5.3. Baltezers apvedceļa izbūve, sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju un Garkalnes novada domi	VTP2		x				x	2020.-2022.	Izbūvēts Baltezers apvedceļš, sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju un Garkalnes novada domi.	SID	Precizēts projekta īstenošanas uzsākšanas gads (no 2019. uz 2020.).	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
245.	2.1.5.4. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie Stapriņiem, sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju	VTP2		50			50	2020.-2022.	Īstenota gājēju izbūve starp Ādažiem un Stapriņiem Gaujas ielas galā. Paredzēts teritorijas plānojumā.	SID, Būvvalde	Precizēts projekta īstenošanas uzsākšanas gads (no 2019. uz 2020.).	Nebija jāveic 2018.g.
246.	2.1.6.1. Lauku ielas izbūve (Vējupes ielas virzienā)	VTP2	390 000	100				2018.-2022.	Izstrādāts Lauku ielas izbūves projekts. Izbūvēta Lauku iela. Līdz 2019.gadam netika realizēts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	SID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstošā plānam
247.	2.1.2.3.1. Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (Smilškalnu ceļš)	VTP2	1 134 969	30	70			2021.	“Smilškalnu ceļš (autoceļa pie mājām “Uguntiņas”, “Kārpiņas” būvniecība) (4,0 km)”. Aktualizēts TP. Izbūvēts asfaltbetona segums, gājēju celiņš, velo celiņš, apgaismojums.	SID	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
248.	2.1.5.7. Projektu īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai	VTP2		x			x	2019.-2022.	Īstenoti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā	SID	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.)								autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.).			
249.	2.1.10.1. Projekta izstrāde Kaula tilta pārbūvei, lai to varētu izmantot autotransporta vajadzībām	VTP2	100 000	100				2020.-2022.	Izstrādāts projekts Kaula tilta pārbūvei, lai to varētu izmantot autotransporta vajadzībām.	SID	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2019.-2020. uz 2020.-2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
250.	2.1.10.2. Kaula tilta pārbūve, lai to varētu izmantot autotransporta vajadzībām	VTP2	1 200 000	100				2020.-2022.	Kaula tilts pārbūvēts, lai to varētu izmantot autotransporta vajadzībām.	SID	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2020. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
251.	1.1.4.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās	VTP1		100				2020.-2022.	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Smilgās.	SIA "Ādažu Ūdens"	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
252.	8.1.2.5. Darbības inženiertehnisko infrastruktūru nodrošināšanai citās perspektīvajās	VTP8		x			x	2019.-2022.	Veiktas darbības inženiertehnisko infrastruktūru perspektīvajām industriālajām un	SID, Būvvalde, AID	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	industriālajās un komerciālajās teritorijās								komerciālajām teritorijām nodrošināšanai. Perspektīvajās industriālajās un komerciālajās teritorijās nodrošināta inženiertehniskā infrastruktūra.			
253.	8.1.2.8. Jaunu komunikāciju sistēmu izveide vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvāru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstību	VTP8			x		x	2019.-2022.	Izveidotas jaunas komunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvāru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstību.	SID, Būvvalde, AID	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nebija jāveic 2018.g.
254.	10.1.2.3.1. Citiem jauniem sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība	VTP10			x		x	2016.-2022.	Izveidoti jauni sporta laukumi. Uzsākti jauni sporta veidi. 2018.gadā plānots izveidot nūjošanas grupas pieredzējuša speciālista vadībā. Līdz 2019.gadam pasākums netika īstenots. Līdz 2022.gadam plānots: izveidot	Sporta daļa	Precizēts pasākuma Id.Nr. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									skeitparku; uzstādīt dabīgā hokeja laukuma bortus stadiona teritorijā; izveidot nūjošanas grupas pieredzējuša speciālista vadībā; izveidot apgaismotu slēpošanas, skriešanas trasi, pastaigu taku Kadagā, esošās slēpošanas trases vietā; izveidot mākslīgā ledus hokeja laukumu ar bortiem.			
255.	8.1.4.2. PPP projektu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde	VTP8		x			x	2021.	Izstrādāti PPP projektu tehniski ekonomiskie pamatojumi. Izstrādāti PPP projekti.	AID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2021.).	Nebija jāveic 2018.g.
256.	8.1.4.3. PPP projektu ieviešana	VTP8		x			x	2021.	Ieviesti PPP projekti.	AID, SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2021.).	Nebija jāveic 2018.g.
257.	2.1.2.2.7. Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana (<i>Vējupes ceļi</i>)	VTP2		x			x	2022.	Atjaunoti Vējupes ceļi.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
										(no ilgtermiņa uz 2022.)		
258.	2.1.2.3.3. Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana (<i>Citu ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana</i>)	VTP2		x			x	2022.	Atjaunoti citi pašvaldības ceļi ar grants un šķembu segumu.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.)	Nebija jāveic 2018.g.
259.	2.1.2.4.7. Pašvaldības ielu segumu atjaunošana (<i>Alderu un Kanālu ielas</i>)	VTP2	1 280 585	100				2018.-2022.	“Alderu un Kanāla ielu rekonstrukcija (5,0 km)”. Izstrādāts TP. Atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš un apgaismojums. Līdz 2019.gadam pasākums netika īstenots. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstošā plānam
260.	2.1.2.4.10. Pašvaldības ielu segumu atjaunošana (<i>Nūrnieku iela</i>)	VTP2	1 398 404	100				2022.	“Nūrnieku ielas izbūve (1,4 km)”. Izstrādāts TP. Izbūvēts asfaltbetona segums un gājēju celis, apgaismojums. Jārisina kopā ar aizsargdambja izbūvi.	SID	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
261.	2.1.2.4.12. Pašvaldības	VTP2		100				2020.	“Baltezers un Bukultu	SID	Nav veiktas.	Nebija jāveic

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	ielu segumu atjaunošana (<i>Baltezera un Bukultu ielas</i>)								ielu rekonstrukcija (3,5 km) ² . Izbūvēts asfaltbetona segums, gājēju celiņš, velo celiņš, apgaismojums.			2018.g
262.	2.1.11.5. Dzelzceļa atzara uz Eimuriem izbūve	VTP2		x			x	2022.	Veikta dzelzceļa atzara uz Eimuriem izbūve.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.)	Nebija jāveic 2018.g
263.	2.1.11.6. Citiem alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide	VTP2		x			x	2022.	Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g
264.	9.1.1.14. Karjeras centra izveide	VTP9	5 000	90	10			2017.	Izpildīts. Ādažu vidusskolā strādā īpaši sagatavoti pedagogi karjeras konsultanti. Skolas telpās izveidots karjeras centrs. Jāturpina karjeras centra labiekārtošana un papildināšana ar metodiskajiem materiāliem.	ĀVS	Precizēti projekta finanšu resursi.	Izpildīts
265.	5.4.1.3. Aizturēšanas	VTP5	9 000	100				2019.-	Esošajās telpās veikt	ĀPP	Precizēts	Pārcelts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	telpas paplašināšana							2022.	izbūvi atbilstoši MK noteikumiem, īslaicīgi aizturēto personu novietošanai. Laika un degvielas ekonomija, lokāla lietvedības nodrošināšana atsevišķos gadījumos.		projekta uzsākšanas termiņš (no 2018. uz 2019.2022.).	izpildes termiņš
266.	5.4.2.2. Pašvaldības policijas iekštelpu atjaunošana	VTP5	9 000	100				2016.-2022.	Energoefektivitātes uzlabošanās. Pievilcīgāka darba vide un pievilcīgāka vide apmeklētājiem. Līdz 2019.gadam izpildīts: 2018.gadā veikti remontdarbi inspektoru telpā, virtuvē. 2019.gadā plānots veikt kārtībnieka telpas remontu un izveidot garāžu. Līdz 2022.gadam plānots četru telpu remonts.	SID, ĀPP	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
267.	4.1.3.8. Zeduļu dambja (2.2 km) atjaunošana Saules pļavās	VTP4	270 000	100				2020.-2022.	Pasargātas teritorijas "Pārgaujas" teritorijā.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
268.	2.1.6.4. Venču ceļa (V46) savienojuma ar autoceļu A2 izbūve, sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju un Garkalnes novada domi	VTP2		x			x	2022.	Īstenota Venču ceļa (V46) savienojuma ar autoceļu A2 izbūve.	Būvvalde	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.)	Nebija jāveic 2018.g.
269.	6.1.2.11. Gaujas – Baltežera kanāla atjaunošana un krastu labiekārtošana	VTP6			x		x	2022.	Veikta Gaujas – Baltežera kanāla atjaunošana un krastu labiekārtošana.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.)	Nebija jāveic 2018.g.
270.	6.1.2.12. Ādažu iekšējo ūdenstilpņu savienošana ar kanālu	VTP6				100		2022.	Ādažu iekšējās ūdenstilpnes savienotas ar Gaujas – Baltežera kanālu.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.)	Nebija jāveic 2018.g.
271.	11.1.4.4. Projekta izstrāde brīvdabas estrādes izbūvei	VTP11		x			x	2022.	Izstrādāts projekts brīvdabas estrādes būvniecībai. Šāda būve nav aktuāla. Brīvdabas estrādes nodrošina ārpakalpojums, atkarībā no izvēlētās pasākumu vietas. Estrādes būvniecība un	SID, Kultūras centrs	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.)	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									uzturēšana ir lieki pašvaldības izdevumi. Estrāde ir izmantojama tikai 3 mēnešus gadā vasaras periodā. Koncertdarbība estrādēs nav aktuāla!!!			
272.	11.1.4.5. Brīvdabas estrādes izbūve	VTP11		x			x	2022.	Izveidota brīvdabas estrāde. Šāda būve nav aktuāla. Brīvdabas estrādes nodrošina ārpakalpojums, atkarībā no izvēlētās pasākumu vietas. Estrādes būvniecība un uzturēšana ir lieki pašvaldības izdevumi. Estrāde ir izmantojama tikai 3 mēnešus gadā vasaras periodā. Koncertdarbība estrādēs nav aktuāla!!!	SID, Kultūras centrs	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
273.	3.1.2.10. Alderu muižas parka izmantošana sabiedrības vajadzībām	VTP3		100				2018.-2022.	Labiekārtota Alderu muižas parka teritorija. Līdz 2019.gadam izpildīts: konkursa "Sabiedrība ar dvēseli 2018" ietvaros Alderu parkā tika ierīkotas koka šūpoles, miskaste, atpūtas soliņš un	SID, AID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2021. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									galdiņš. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.		darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
274.	11.1.4.2. Projekta izstrāde estrādes izbūvei pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes	VTP11		x			x	2022.	Izstrādāts projekts estrādes būvniecībai pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes.	SID, ĀPII	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
275.	11.1.4.3. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes estrādes izbūve	VTP11		x			x	2022.	Izveidota Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes estrāde.	SID, ĀPII	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
276.	2.1.11.7. Garkalnes ciema Lazdu ielas labiekārtošanu un izbūve no Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22	VTP2	168 000	x			x	2022.	Labiekārtota Garkalnes ciema Lazdu iela un izbūvēta Lazdu iela posmā no Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22.	SID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.)	Nebija jāveic 2018.g.
277.	2.1.11.8. Apgaismojuma izveide no ciemata "Ķurzuļi" līdz viesu namam	VTP2		x			x	2022.	Izveidots apgaismojums no ciemata "Ķurzuļi" līdz viesu namam.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
278.	3.1.2.11. "Zaļās" pieturas izveide pie autoceļa A1	VTP3					100	2018.-2022.	Izveidota "zaļā" pietura pie autoceļa A1. A1 nav SID jurisdikcija.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Tiek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
279.	1.2.4.7. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana)	VTP1		x	x			2016.-2020.	Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana). Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā tika vestas pārrunas ar potenciālajiem partneriem; 2018.gadā pasākums netika īstenots. Līdz 2020.gadam plānots: 2019.gadā plānots siltināt ĀPII,	SID, ĀVS, ĀPII, KPPI, AID	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %			Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums					
								noslēgt līgumu par temperatūras režīma regulēšanu.			
280.	1.2.4.5. Gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas pašvaldības ēkas projektēšana	VTP1		100				2019.-2020. Izprojektēta gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas pašvaldības ēka. SID uzskata, ka uzdevums ir nesamērīgs pašvaldībai un netiks realizēts. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar pašvaldības ierobežotajām budžeta iespējām.	Energopārvaldnieks, SID	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
281.	1.2.4.6. Gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas pašvaldības ēkas būvniecība	VTP1		100				2020. Izbūvēta gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas pašvaldības ēka. SID uzskata, ka uzdevums ir nesamērīgs pašvaldībai un netiks realizēts. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar pašvaldības ierobežotajām budžeta iespējām.	Energopārvaldnieks, SID	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
282.	1.2.6.3. Jaunu siltumenerģijas	VTP1		100				2016.-2021. Piesaistīti jauni siltumenerģijas	SIA "Ādažu Namsaimnie	Nav veiktas.	Tiek pildīts atbilstoši

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	patērētāju piesaiste CSS, tās esošajās robežās								patērētāji CSS, tās esošajās robežās.	ks''		plānam
283.	2.1.2.2.6. Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana (Eimuru ceļš)	VTP2	1 000 000	15	85			2018.-2022.	Atjaunots Eimuru ceļš. Par Ataru ceļa pārbūves projektu Eimuru industriālajā teritorijā informācija pie pasākuma 8.1.2.4.2. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	SID, AID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
284.	3.1.10.1. Kultūras pieminekļu izpēte pašvaldības teritorijā	VTP3		100				2018.	Izpildīts. Veikta pašvaldības teritorijā esošo kultūras pieminekļu izpēte.	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2019.-2022. uz 2018.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
285.	3.1.10.2. Aktivitātes kultūras pieminekļu saglabāšanai	VTP3		100				2019.-2022.	Veiktas aktivitātes kultūras pieminekļu saglabāšanai	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un	Papildināta informācija par projekta plānotajiem	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	pašvaldības teritorijā								pašvaldības teritorijā. Ierobežots finansējums.	mākslas galerija	darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
286.	9.1.6.4. Fiziski pieejamas vides nodrošināšana izglītības iestādēs izglītojamiem ar fiziskās kustības traucējumiem	VTP9		100				2016.-2022.	Nodrošināta izglītības iestādes pieejamība, izmantojot Ādažu slimnīcas resursus, izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. Līdz 2017.gada beigām ĀVS nebija skolēni ar kustību traucējumiem. 2018. gada vasarā izbūvēta invalīdu uzbrauktuve pie ĀVS centrālās ieejas, tādejādi uzlabojot vides pieejamību. Līdz 2022.gadam plānots: izbūvēt otru invalīdu uzbrauktuvi no autostāvvietas uz centrālās ieejas līmeni un iegādāties invalīdu ratiņus – pacēlāju.	ĀVS	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstošs plānam
287.	9.2.1.2. Jauniešu centra izveide, kurā tiek nodrošinātas jaunu interešu izglītības	VTP9		100				2019.-2022.	Tiek nodrošinātas jaunas zināšanas, prasmes, iemaņas, atbilstoši dažādu	Izglītības darba un jaunatnes lietu	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %			Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums					
	programmu satura pilnveides un jaunu daudzveidīgu programmu ieviešanas							sociālo grupu vajadzībām. Lūdz šo ieplānot 1 gadu pēc multifunkcionālā sociālā centra izveides.	speciālists		
288.	5.2.2.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā	VTP5	112 172,00		85		15	2017.-2019. Veselību veicinošu pasākumu un aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā" Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2019.gadā.	AID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem	Tiek pildīts atbilstoši plānam
289.	9.2.3.3.1. Mūžizglītības projekta SAM 8.4.1. "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci"	VTP9			85		15	2017.-2022. Nodrošināts informatīvais atbalsts par mūžizglītības iespējām novadā deklarētiem nodarbinātiem vecumā no 25 gadiem	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem	Tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
								<p>profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmu apguvei, izmantojot Profesionālās izglītības kompetenču centru piedāvājumu.</p> <p>Līdz 2019.gadam izpildīts: 2018.gadā tika nodrošināts informatīvais atbalsts 16 interesentiem, kas strādā Ādažu novada uzņēmumos.</p> <p>Līdz 2022.gadam plānots: visiem interesentiem tiks nodrošināts informatīvais atbalsts; ir uzsākta sadarbība ar MC "BUTS" par programmas "Mēbeļu restaurācija" īstenošanu.</p>		rādītājiem.		
290.	6.2.1.5.1. Informatīvo materiālu par novadu izdošana: materiāli par Ādažu novadu un vēsturi.	VTP6	4 000 katram projektam					2018.-2022.	<p>Informācija par Ādažu novadu un vēsturi.</p> <p>Līdz 2022.gadam plānots: izdot grāmatas "Ādaži. Pagātnes dialogs ar tagadni"</p>	SAD, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to	Tiek pildīts atbilstoši planam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansēju ma avoti					
									elektronisko versiju; izveidot angļu versiju tūrisma sadaļai mājaslapā, ieviest tradīciju – ar noteiktu regularitāti publicēt Facebook Ādažu vēsturiskos foto.		rezultatīviem rādītājiem.	
291.	6.2.1.9. Ādažu novada kalendāra izdošana Ādažu iedzīvotājiem	VTP6	3 900 katru gadu					2016.-2022.	Ādažu novada kalendārs Ādažu iedzīvotājiem.	SAD	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tiek pildīts atbilstoši plānam
292.	6.2.5.6. Tūrisma maršrutu shēmu izdošana	VTP6	12 261 katru gadu					2016.-2022.	Izdoti materiāli ar tūrisma maršrutu shēmām. Tūrisma centrs (tūrisma speciālists ar tūrisma info Vēstures un mākslas galerijā) sagatavos un izdos tūrisma maršrutu shēmas. Publicētas velo shēmas mājaslapā. Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi velomaršruti. Izdots velomaršrutu buklets.	SAD	Nav veiktas.	Tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
293.	1.2.6.4. Jaunas – esošās, uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas pārbūve – izbūve Ādažu centrā	VTP1	800 000		x	x	x	2018.-2019.	Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz atjaunojamiem resursiem balstīta, katlu māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi.	SIA “Ādažu Namsaimnieks”	Nav veiktas.	Tiek pildīts atbilstošā plānam
294.	2.1.6.9. Ceļa uz atkritumu laukumu Kadagā izbūve	VTP2	90 000	100				2018.-2020.	Izbūvēts ceļš Kadagā uz atkritumu laukumu. Tiek apvienots ar pasākumu Nr. 2.1.6.2.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2020.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstošā plānam Pārcelts izpildes termiņš
295.	2.1.2.5.9. Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi (Lazdu iela)	VTP2	168 000	100				2022.	Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu.	SID	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
296.	2.1.2.5.10. Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi (Vārpu iela)	VTP2	42 000	100				2017.-2019.	Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu. Līdz 2019.gadam izpildīts: izstrādāts būvprojekts un veikta	SID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Precizēts projekta	Pārcelts izpildes termiņš

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %			Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums					
								iepirkumu procedūra. 2019.gadā plānots: veikt būvdarbus.		īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2019.) Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
297.	2.1.2.5.11. Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaina pret bruģi (Liepavotu iela)	VTP2	112 000	100				2022. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.)	Nebija jāveic 2018.g.
298.	2.1.2.4.13. Pašvaldības ielu segumu atjaunošana (Pirmās ielas seguma atjaunošana un pārbūve)	VTP2	700 000	100				2022. Ceļa infrastruktūras uzlabošana.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.)	Nebija jāveic 2018.g.
299.	2.1.7.2.4. Gājēju un velosīciņu maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana (Alderu iela (velosīciņš))	VTP2	240 000	100				2019. Izbūvēts Alderu ielas velosīciņš 3,0 km garumā.	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to	Nebija jāveic 2018.g.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansēju avoti					
300.	2.1.7.2.5. Gājēju un velosipēdu maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana ("Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā" – LEADER projekts)	VTP2	12 243	10	90			2017.	Izpildīts. Izveidoti trīs publiski pieejami velo infrastruktūras objekti ar velostatīviem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem, uzstādītas velomaršruta zīmes.	AID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
301.	1.2.4.8. Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly ("Accelerate SUNShINE")	VTP1	128 465				100	2017.-2020.	Atjaunotas vairākas daudzdzīvokļu un publiskās ēkas, izmantojot energoefektivitātes pakalpojumu līgumus. Līdz 2019.gadam izpildīts: apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā un 2 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā sektorā; veiktas publicitātes aktivitātes. Līdz 2020.gadam plānots: panākt, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā tiek parakstīti 6 EPC	AID, Energopārvaldnieks	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %			Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums					
								līgumi un publiskajā sektorā – 2 EPC līgumi; veikt publicitātes aktivitātes.			
302.	9.1.7.8. Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošana	VTP9	131 043		100			2017.-2019. Daudzveidīgās atbalsta aktivitātēs izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai kopā tiks iesaistīti 1420 skolēni, kas ir sākumskolas izglītības pakāpē (1.-6.klase), nodrošināta pedagogu profesionālā pilnveide.	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2019.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
303.	3.1.5.9. Līgo laukuma labiekārtošana Ādažu centrā, 5.kārta	VTP3	48 000 43 630	100				2018. Izpildīts. Izbūvēta publiskā tualete.	SID	<u>Precizēta informācija par projekta indikatīvām izmaksām.</u> Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to	Izpildīts

Formatted: Font color: Red

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
										rezultatīviem rādītājiem.		
304.	5.5.1.6. Konkursa "Ziemassvētku dekorācijas īpašumos" īstenošana	VTP5	7 000	100				2015.-2022.	Izsludināts konkurss par ziemassvētku dekorācijām īpašumos. Apbalvoti konkursā pieteiktie īpašumi. Līdz 2019.gadam izpildīts: konkurss īstenots (2016.gads – 4 dalībnieki, 2017.gads – 7 dalībnieki, 2018.gads – 10 dalībnieki).	AID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Fiek pildīts atbilstoši plānam
305.	3.1.3.3.2. Pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai (Atkritumu urnu uzstādīšana)	VTP3	3 69450	100				2018.	Izpildīts. Uzstādītas 30 atkritumu urnas.	SID	<u>Precizēta informācija par projekta indikatīvām izmaksām.</u> Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
306.	3.1.1.14. Manipulatora/pašizkrāvēja iegāde	VTP3	20 600 23 716	100				2018.	Izpildīts. Iegādāts manipulators/pašizkrāvējs.	SID	<u>Precizēta informācija par projekta indikatīvām izmaksām.</u> Papildināta	Izpildīts

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
											informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
307.	3.1.8.8.1. Projekta "Zivju resursu pavairošana Lielajā Baltezerā" īstenošana	VTP3	2 600	25	75			2018.-2022.	Īstenots projekts "Zivju resursu pavairošana Lielajā Baltezerā" maksātkārtības tūrisma veicināšanai novadā. Līdz 2019.gadam īstenots: ielaisti līdzekļi, ālantu mazuļi. Ilgtermiņā zivis plānots pavairot.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
308.	9.1.7.7. Izglītojamo motivācijas veicināšana	VTP9	10 000	100				2016.-2022.	Labāko skolēnu apvalvošana par sasniegumiem mācībās un mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD lasījumos un konkursos. Tika aizsākts 2016.gadā un ļoti augstu novērtējumu guvis Izcilnieku pasākums, kurā naudas balvu saņem tie skolēni,	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									kuriem ir visaugstākie sasniegumi mācībās.		rezultatīviem rādītājiem.	
309.	9.2.2.8. Ādažu novada jaunatnes politikas rīcības virzienu īstenošana	VTP9		100				2017.-2022.	Īstenotas aktivitātes Ādažu novada jaunatnes rīcības virzienu īstenošanai. Līdz 2019.gadam izpildīts: īstenots pirmais jauniešu iniciatīvu projekts "Maija svētki – miers kabatā" ar pašvaldības finansējumu 500 eiro apmērā. Līdz 2022.gadam plānots: katru gadu īstenot pa 2-3 jauniešu iniciētiem projektiem. 2019.gadā plānots izveidot jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju.	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
310.	9.1.1.11.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošana (Peldbaseina remonts)	VTP9	41-20138 895	100				2017.-2018.	Izpildīts. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē peldbaseins atjaunots	SID, ĀPII	Precizēta informācija par projekta indikatīvām izmaksām. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un	Izpildīts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
											to rezultatīviem rādītājiem.	
311.	2.1.2.1.1. Esošā ceļa infrastruktūras stāvokļa izpēte (ceļu un ielu inventarizācija)	VTP2	12-00023 573	100				2018.	Izpildīts. Veikta pašvaldības ceļu un ielu inventarizācija.	SID	Precizēta informācija par projekta indikatīvajām izmaksām. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
312.	3.1.8.8.2. Projekta "Zivju resursu pavairošana Mazajā Baltezerā" īstenošana	VTP3		25	75			2018. - 2022.	Īstenots projekts "Zivju resursu pavairošana Mazajā Baltezerā" maksšķerēšanas tūrisma veicināšanai novadā. Līdz 2019.gadam izpildīts: ielaisti līdaku, zandartu mazuļi. Ilgtermiņā zivis plānots pavairot.	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
313.	3.1.8.8.3. Projekta "Zivju resursu pavairošana Dūņezērā" īstenošana	VTP3		25	75			2018.- 2022.	Īstenots projekts "Zivju resursu pavairošana Dūņezērā" maksšķerēšanas tūrisma veicināšanai novadā. Līdz 2019.gadam	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības	Tek pildīts atbilstoši plānam

Formatted: Font color: Red

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									izpildīts: ielaisti līdzaku, zandartu mazuļi. Ilgtermiņā zivis plānots pavairot.		rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
314.	3.1.8.8.4. Projekta "Zivju resursu pavairošana Lilastē" īstenošana	VTP3		25	75			2018.-2022.	Īstenots projekts "Zivju resursu pavairošana Lilastē" makšķerēšanas tūrisma veicināšanai novadā. Līdz 2019.gadam pasākums nav izpildīts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
315.	3.1.8.8.5. Projekta "Zivju resursu pavairošana Vējupē" īstenošana	VTP3		25	75			2018.-2022.	Īstenots projekts "Zivju resursu pavairošana Vējupē" makšķerēšanas tūrisma veicināšanai novadā. Līdz 2019.gadam pasākums nav izpildīts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
316.	6.1.1.8. Projekta "Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana" īstenošana	VTP6	24 20036 422	4050				2018.	Izpildīts. Īstenots projekts "Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana" un apsaimniekošanas pasākumi Lilastes ezerā un Dūņezērā – veikta ezeru savienojuma tīrīšana. Projekts	SID	Precizēta informācija par projekta indikatīvām izmaksām. Precizēta informācija par finansējuma	Izpildīts

Formatted: Font color: Red

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									realizēts Latvijas vides aizsardzības projekta ietvaros,		avotiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
317.	1.2.1.3. Podnieku ceļa apgaismojuma izveide	VTP1	100 000	100				2018.-2019.	Ierīkots apgaismojums uz Podnieku ceļa. Līdz 2019.gadam izpildīts: izstrādāts būvprojekts un veikta iepirkumu procedūra. Līdz 2019.gadam plānots: pabeigt būvdarbus.	SID	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2022. uz 2019.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
318.	1.1.4.6. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Ādažu ciemā (ūdens urbums un ūdens attīrīšanas iekārtas)	VTP1	350 000	50			50	2019.-2021.	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai, palielinot dzeramā ūdens apjomu Ādažu ciemā.	SIA "Ādažu Ūdens"	Jauns pasākums.	Jauns pasākums
319.	1.1.4.7. Ādažu centra NAI jaudas	VTP1	427000 000	60		20	20	2018.-2021.	Izstrādāts būvprojekts un īstenots projekts	SIA "Ādažu Ūdens"	Jauns pasākums.	Jauns pasākums

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	palielināšana								Ādažu centra NAI jaudas palielināšanai.			
320.	3.1.9.3. Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpēs	VTP3	9 253 11 808	450			950	2017.-2018.	Izpildīts. Īstenoti divi projekti zivju resursu aizsardzības pasākumiem Ādažu novada ūdenstilpēs. LAD projekts.	ĀPP	Jauns pasākums.	Izpildīts
321.	9.1.7.9. Projekta "21.gadsimta mācību stunda – pedagoga profesionālais izaicinājums" īstenošana	VTP9	34 910		100			2018.-2020.	Pilnveidot pedagogu kompetences, veicinot skolotāja personības un emocionālās inteliģences attīstību, paaugstinot pieredzes pilnveidi inovatīvās darbībās, prasmi strādāt multikulturālā vidē. Līdz 2019.gadam izpildīts: pedagogu grupa piedalījās e-mācībās Krētas universitātē Grieķijā. Temats – IT rīki un radošā sadarbība no teorijas uz praksi – 21.gadsimta stunda. Līdz 2020.gadam plānots: 2019.gada martā plānoti "Digital Classroom" kursi Spānijā, ko organizē	ĀVS	Jauns pasākums.	Jauns pasākums

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									iDevelop Teacher Training centrs. Tiks pilnveidotas prasmes IT jomā. 2019.gada jūnijā notiks kursi Grieķijā "Towards the inclusive classroom: best practice". Kursus organizē Areadne lifelong Learning Centre. Tiks pilnveidotas prasmes iekļaujošās izglītības jomā (darbs ar dažādiem skolēniem, multikulturālā vide, iekļaujošā klase).			
322.	6.1.2.13.1. Publisko pludmaļu iekārtošana (pie Mazā Baltežera)	VTP6		100				2019.-2020.	Izveidota viena jauna pludmale.	SID	Jauns pasākums.	Jauns pasākums
323.	2.1.2.4.14. Pašvaldības ielu segumu atjaunošana (<i>Druvas iela</i>)	VTP2	50 000	100				2019.	Dubultās virsmas apstrāde (0,3 km).	SID	Jauns pasākums.	Jauns pasākums
324.	2.1.2.10.2. Citu pašvaldības ielu un ceļu atjaunošanas projektu īstenošana (<i>Vēja iela</i>)	VTP2	135 000	100				2019.-2020.	Frēzētā seguma izbūve <i>Vēja ielā</i> (1,5 km).	SID	Jauns pasākums.	Jauns pasākums
325.	3.1.8.9. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un	VTP3		x				2018.-2022.	Īstenotas aktivitātes <i>Ādažu</i> novadā esošu nozīmīgo ainavu	AID, SID	Jauns pasākums.	Jauns pasākums

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	attīstībai								(Baltezers ceļa ainava ar Lielo un Mazo Baltezeru un Baltezers Baznīcu) saglabāšanai un attīstībai.			
326.	9.1.7.10. Projekta "Sharing National Treasures" īstenošana	VTP9	25 695		100			2018.-2020.	Projekta ietvaros paredzamās aktivitātes ir: preventīvi pasākumi mācību procesa pārtraukšanai, Latvijas kultūrmantojuma un tradīciju popularizēšana, Eiropas kultūrmantojuma iepazīšana, mācību procesa kvalitātes pilnveidošana. Projekta mērķa grupa ir 25 Ādažu vidusskolas skolēni un skolotāji (ar iespēju palielināt šo skaitu), kuri piedalīsies starptautiskos mācību braucienos. Projekta aktīvā mērķa grupa ir 250 vidusskolas skolēni un viņu ģimenes, kā arī skolotāji un administrācija. Projekta netiešā mērķa grupa ir 2500 novada iedzīvotāji, kuriem būs iespēja apmeklēt daļu	ĀVS	Jauns pasākums.	Jauns pasākums

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
								no projekta pasākumiem. Līdz 2019.gadam izpildīts: notikusi projekta koordinātoru sanāksme Holandē. Līdz 2022.gadam plānots: skolēnu mācību vizītes projekta partnervalstu skolās un projektā iesaistīto skolu skolēnu un skolotāju delegāciju uzņemšana ĀVS un iepazīstināšana ar Latvijas un Ādažu novada kultūras mantojumu.				
327.	9.1.7.11. Projekta "Hands On Minds On" īstenošana	VTP9	21 575		100			2018.-2020.	Projekta "Hands On Minds On" paredzamās aktivitātes ir preventīvi pasākumi skolēnu mācību procesa pārtraukšanai, atkarības no interneta cēloņu precizēšana, sabiedrības informēšana par draudiem interneta vidē, Latvijas Republikas kultūrmantojuma un tradīciju popularizēšana, Latvijas un Eiropas kultūrmantojuma	ĀVS	Jauns pasākums.	Jauns pasākums

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansēju ma avoti					
								<p>iepazīšana un popularizēšana, darba un mācību procesa kvalitātes celšana un pilnveidošana, tai skaitā dalība starptautiskajos semināros, izstādēs, konkursos, tematiskajās darbnīcās un kvalifikācijas celšanasursos.</p> <p>Līdz 2019.gadam izpildīts: parakstīts līgums ar VIAA par projekta īstenošanu.</p> <p>Līdz 2020.gadam plānots: skolēnu un skolotāju mācību vizītes projekta partnervalstīs.</p>				
328.	9.2.2.1.3. Jaunu izglītības programmu ieviešana Ādažu Mākslas un mūzikas skolā (<i>Starpdisciplināra mākslu programma</i>)	VTP9		100				2020.-2022.	ĀMMS ieviesta jauna programma - starpdisciplināra mākslu programma.	ĀMMS	Jauns pasākums.	Jauns pasākums
329.	14.1.1.4.2. Ādažu centra ielu sarkano līniju noteikšana (<i>Detālpārplānouma izstrāde par ielu sarkano līniju noteikšanu teritorijā</i>)	VTP14	50 000	100				2019.-2020.	Izstrādāt detālpārplānojumu par ielu sarkano līniju noteikšanu teritorijā starp Gaujas ielu, Druvas ielu un Vējupi.	AID, Būvvalde	Jauns pasākums.	Jauns pasākums

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
	<i>starp Gaujas ielu, Druvas ielu un Vējupī)</i>											
330.	6.2.1.10. Interaktīvo datormultimediju izstrāde Ādažu Vēstures un mākslas galerijas digitālajā ekspozīcijā (skārienjūtīgais ekrāns)	VTP6	2500	100				2019.	Ar mūsdienīgu versiju tiks atjaunots Kultūras centra Mākslas un vēstures galerijas skārienjūtīgais ekrāns – par aktualitātēm Ādažu novadā, tajā skaitā novada aktuālo statistiku un tūrisma objektiem.	Ādažu Vēstures un mākslas galerija	Jauns pasākums.	Jauns pasākums
331.	15.1.6.1. Iniciatīvas projektu konkursa īstenošana Ādažu novadā	VTP15	10 000 katru gadu	100				2018.-2022.	Izsludināts konkurss iniciatīvu finansēšanai Ādažu novadā. Īstenoti iedzīvotāju, biedrību un uzņēmumu iniciatīvu projekti. Līdz 2019.gadam izpildīts: apstiprināts iniciatīvu konkursa nolikums. Līdz 2022.gadam plānots: īstenot konkursu.	AID	Jauns pasākums.	Jauns pasākums
332.	10.1.2.3.2. Citiem jauniem sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība (pumpu trase)	VTP10						2019.-2022.	Izveidota pumpu trase. Projektu plānots īstenot, piesakoties LEADER finansējumam biedrības "Gaujas Partnerība" izsludinātā konkursa	Sporta daļa	Jauns pasākums.	Jauns pasākums

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %			Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums					
								ietvaros.			
333.	9.1.7.12. Projekta ““Lokāle skarby”- dzel sie tym, co najlepsze (Vietējie dārgumi – dalīsimies ar vislabāko)” īstenošana	VTP9	24 316		100			2017.-2020. Latvijas un Ādažu novada kultūrmantojuma un tradīciju popularizēšana, projekta partnervalstu kultūrmantojuma iepazīšana, mācību procesa kvalitātes pilnveidošana. Projekta mērķa grupa ir 25 Ādažu vidusskolas skolēni un skolotāji (ar iespēju palielināt šo skaitu), kuri piedalīsies starptautiskos mācību braucienos. Projekta aktīvā mērķa grupa ir 250 vidusskolas skolēni un viņu ģimenes, kā arī skolotāji un administrācija. Projekta netiešā mērķa grupa ir 2500 novada iedzīvotāji, kuriem būs iespēja apmeklēt daļu no projekta pasākumiem. Līdz 2019.gadam izpildīts: 2018. gadā projekta koordinātoru sanāksme Grieķijā un	ĀVS	Jauns pasākums.	Jauns pasākums.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Izmaiņas pēc Investīciju plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	privātais finansējums	citi finansējuma avoti					
									projekta dalībnieku – skolēnu un skolotāju – mācību vizīte ĀVS. Līdz 2022.gadam plānots: skolēnu mācību vizītes projekta partnervalstu skolās.			
334.	2.1.6.5.2. Attekas ielas turpinājuma izbūve (no katlu mājas līdz Pirmajai ielai)	VTP2		100				2022.	Veikt turpinājuma izbūvi no katlu mājas līdz Pirmajai ielai.	SID	Jauns pasākums.	Jauns pasākums
335.	6.2.1.5.2. Grāmatas "Senie Ādaži" izdošana.	VTP6		100				2018.-2019.	2018.gadā sagatavots grāmatas par Ādažu novada vēsturi manuskripts. Grāmata "Senie Ādaži" tika izdota 2019.gadā (2000 eks.).	, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	Jauns pasākums.	Izpildīts
336.	14.1.5.1. Lokālpilnošuma teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi izstrāde	VTP14		100				2019.-2020.	Izstrādāts lokālpilnošums teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi.	AID	Jauns pasākums.	Jauns pasākums
337.	14.1.5.2. Detālpilnošuma nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un "Silēni" izstrāde	VTP14		100				2019.-2020.	Izstrādāts detālpilnošums nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un "Silēni".	Būvvalde	Jauns pasākums.	Jauns pasākums