

Rīcības plāna izpilde 2018.gadā

Ādažu novada Attīstības programmā 2016.-2022. gadam ietvertie uzdevumi tiek aktualizēti, konkretizējot rīcības, projektus, finanses un termiņus. Attīstības programma tiek sasaistīta ar Ādažu novada projektu datu bāzi, tādējādi optimizējot projektu uzraudzību un programmas izpildes gaitu.

Iepriekšējos gados īstenotie pašvaldības projekti apkopoti 3.pielikumā, bet realizācijā esošie un plānotie projekti sniegti tabulā zemāk.

Apzīmējumi:

Tek pildīts atbilstoši plānam Izpildīts Atcelts un netiks pildīts Pārcelts izpildes termiņš Nebija jāveic 2018.g. Jauns pasākums

Iekrāsota rinda norāda uz saistību ar Investīciju plānu.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
VTP1: Sakārtota inženiertehniskā infrastruktūra							
U1.1.1: Atbalsīt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu	1.1.1.1. Esošās situācijas centralizētajā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmā izpēte	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.-2022.	Citi finansējuma avoti	Veikta esošās situācijas izpēte centralizētajā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmā.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.1.1.2. Centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes novērtējums	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.-2022.	Citi finansējuma avoti	Noteikti centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.1.1.3. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstībai nepieciešamo	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.-2022.	Privātais finansējums Citi finansējuma avoti	Noteikti pasākumi centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas kvalitātes attīstībai.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	pasākumu noteikšana						
	1.1.1.4. Pasākumi centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.-2022.	Citi finansējuma avoti	Veikti pasākumi centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.1.1.5. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.-2022.	Privātais finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenoti projekti centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstībai.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U1.1.2: Uzlabot esošo inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli	1.1.2.1. Esošās situācijas apzināšana (lietus notekūdeņu kanalizācija un sakari)	SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Apzināta esošā situācija	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
U1.1.3: Izveidot jaunas komunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvāru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu	1.1.3.1. Komunikāciju, kādas nepieciešams izveidot blīvas apbūves teritorijās, noteikšana	Būvvalde, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas vietas, kur ar komunikācijām nav nodrošināta esošā blīvā apbūve, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas. Noteiks, kādas komunikācijas nepieciešamas katrā no blīvas apbūves teritorijām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.1.3.2. Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde inženierkomunikāciju sistēmas attīstībai	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi inženierkomunikāciju sistēmu (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2016.-2022. uz "Nav plānots īstenot").	Atcelts un netiks pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					sistēmas) attīstībai. Līdz 2019.gadam nav bijusi vajadzība tādus izstrādāt.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	1.1.3.3. Inženierkomunikāciju sistēmu attīstības projektu īstenošana	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti projekti inženierkomunikāciju sistēmu (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas) attīstībai. Līdz 2019.gadam izpildīts: Gaujas iela, Attekas iela, Muižas iela u.c. Citus projektus plānots īstenot ilgtermiņā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.1.3.4. Projektu īstenošana komunikāciju izveidei līdz blīvas apbūves teritorijām	SIA "Ādažu ūdens", SIA "Ādažu Namsaimnieks", SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti projekti komunikāciju (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas) izveidei līdz blīvas apbūves teritorijām. Projektus Garkalnē, Stapriņos u.c. plānots īstenot ilgtermiņā.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.1.3.5. Nepieciešamās tehniskās infrastruktūras izveide komercieritoriju pie Kadagas ceļa attīstībai, komercieritoriju realizācijai	SID, AID	2016.-2022.	Privātais finansējums	Īstenoti projekti tehniskās infrastruktūras izveidei komercieritoriju pie Kadagas ceļa attīstībai. Līdz 2019.gadam izpildīts: uzsākta Mežaparka ceļa projektēšana un sadarbībā	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					ar AM izbūvēts kanalizācijas spiedvads. Citus projektus plānots īstenot ilgtermiņā.		
U1.1.4: Izstrādāt un ieviest ūdenssaimniecības un lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus	1.1.4.1. Esošās situācijas ūdenssaimniecības sistēmā izpēte	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.-2022.	Citi finansējuma avoti	Veikta esošās situācijas izpēte ūdenssaimniecības sistēmā.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.1.4.2. Tehniskā projekta izstrāde bijušās NAI Kadagā rekultivācijai	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.	Pašvaldības finansējums Citi finanšu avoti	Izpildīts. Izstrādāts tehniskais projekts NAI Kadagā rekultivācijai.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	1.1.4.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Garkalnes ciemā	SIA "Ādažu Ūdens"	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Garkalnes ciemā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
	1.1.4.4. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem	SIA "Ādažu Ūdens"	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018.-2020. uz 2020.-2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	1.1.4.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās	SIA „Ādažu Ūdens”	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Smilgās.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	1.1.4.6. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Ādažu ciemā (ūdens urbums un ūdens attīrīšanas iekārtas)	SIA "Ādažu Ūdens"	2019.-2021.	Pašvaldības finansējums, Cits finansējums	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai, palielinot dzeramā ūdens apjomu Ādažu ciemā.	Jauns pasākums.	Jauns pasākums
	1.1.4.7. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana	SIA "Ādažu Ūdens"	2018.-2021.	Pašvaldības finansējums, Privātais finansējums, Cits finansējums	Izstrādāts būvprojekts un īstenots projekts Ādažu centra NAI jaudas palielināšanai.	Jauns pasākums.	Jauns pasākums
U1.2.1: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts	1.2.1.1. Ielu apgaismojuma attīstības plāna izstrāde (t.sk., paredzot apgaismes līniju rekonstrukciju, dzīvsudraba spuldžu nomaiņu, apgaismes sistēmas vadības sakārtošana)	Energo pārvaldnieks	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāts ielu apgaismojuma attīstības plāns (t.sk., paredzot apgaismes līniju rekonstrukciju, dzīvsudraba spuldžu nomaiņu, apgaismes sistēmas vadības sakārtošana).	Nav veiktas.	Izpildīts
	1.2.1.2. Ielu apgaismojuma attīstības plāna izpildes pārskatu sagatavošana	Energo pārvaldnieks	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Tiek izpildīts regulāri. Sagatavoti pārskati par ielu apgaismojuma attīstības plāna izpildi.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tiek pildīts atbilstoši plānam
	1.2.1.3. Podnieku ceļa apgaismojuma izveide	SID	2018.-2019.	Pašvaldības finansējums	Ierīkots apgaismojums uz Podnieku ceļa. Līdz 2019.gadam izpildīts: izstrādāts būvprojekts un veikta iepirkumu procedūra.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2022. uz 2019.). Papildināta informācija par	Tiek pildīts atbilstoši plānam Pārceļts izpildes termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Līdz 2019.gadam plānots: pabeigt būvdarbus.	projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
U1.2.2: Veicināt telekomunikāciju attīstību Ādažu novadā	1.2.2.1. Atbalsts telekomunikāciju sniedzēju attīstības piedāvājumiem	Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Atbalstīti telekomunikāciju sniedzēju attīstības projekti.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.2.2.2. Sadarbība ar telekomunikāciju sniedzējiem bezmaksas WiFi nodrošināšanai publiskās vietās	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Notikušas sarunas ar telekomunikāciju sniedzējiem par iespēju atsevišķās publiskās vietās Ādažu novadā nodrošināt piekļuvi bezmaksas WiFi. Līdz 2019.gadam sarunas ar telekomunikāciju sniedzējiem nav bijušas.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	1.2.2.3. Bezmaksas WiFi nodrošināšana publiskās vietās	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Atsevišķās publiskās vietās Ādažu novadā tiek nodrošināta piekļuve bezmaksas WiFi.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
U1.2.3: Sekmēt videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu enerģijas ieguves veidus	1.2.3.1. Iespēju ieviest videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu elektroenerģijas ieguves veidus izvērtējums	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izvērtēta iespēja ieviest videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu elektroenerģijas ieguves veidus. Enerģijas ražošana nav pašvaldības funkcija.	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2016.- uz "Nav plānots īstenot").	Atcelts un netiks pildīts
	1.2.3.2. Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvi	SIA "Ādažu Ūdens"	2017.-2020.	Privātais finansējums ES fondu	Izbūvēti dūņu kompostēšanas lauki (2017.gadā) un uzsākta dūņu apsaimniekošana	Precizēts projekta īstenošanas uzsākšanas laiks (no 2018. uz 2017.).	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts uzsākšanas

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	(Ādažu NAI dūņu apsaimniekošana kompostēšanas procesā)			finansējums SIA "Ādažu Ūdens" finansējums	kompostēšanas procesā (2018.gadā).		termiņš
	1.2.3.3. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana	SIA "Ādažu Ūdens", ĀND	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums, Ādažu ūdens finansējums un AM finansējums	Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā īstenots projekts Ādažu centra NAI jaudas palielināšanai. Līdz 2020.gadam plānots: rekonstruēt Centra KSS Attekas ielā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2017. uz 2020.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
	1.2.3.4. Citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenotas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu elektroenerģijas ieguves veidu ieviešanai. Uzdevums ir nesamērīgs pašvaldībai un netiks realizēts. Līdz 2019.gadam pasākums nav izpildīts, jo MK noteikumi nav biznesa videi draudzīgi. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
U1.2.4: Nodrošināt ēku energoefektivitāti	1.2.4.1. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna izstrāde (t.sk., regulāra elektroenerģijas un	Darba grupa, iestādes un struktūrvienības	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāts pašvaldības ēku energoattīstības plāns (t.sk., regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita	Nav veiktas.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, dežūrsildes iestādīšana, vājtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomaiņa, kustību sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.)				veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, dežūrsildes iestādīšana, vājtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomaiņa, kustību sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.).		
	1.2.4.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu iekļaušana Ādažu novada Attīstības programmā un iestāžu budžeta plānos	Energo pārvaldnieks, iestādes, struktūrvienības	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi iekļauti Ādažu novada Attīstības programmā un iestāžu budžeta plānos.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.2.4.3. Saistošo noteikumu sagatavošana un pieņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema	Energo pārvaldnieks	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Sagatavoti un pieņemti saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa dzīvojamām mājām. Ir veikti grozījumi	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2019. uz "Nav plānots īstenot") Papildināta	Atcelts un netiks pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	enerģijas patēriņa dzīvojamām mājām				saistošajos noteikumos par NĪN atvieglojumiem ēku energoefektivitātes pasākumiem.	informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	1.2.4.4. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna izpildes pārskatu sagatavošana	Energo-pārvaldnieks	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sagatavoti pārskati par pašvaldības ēku energoattīstības plāna izpildi.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.2.4.5. Gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas pašvaldības ēkas projektēšana	Energo-pārvaldnieks, SID	2019.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izprojektēta gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas pašvaldības ēka. SID uzskata, ka uzdevums ir nesamērīgs pašvaldībai un netiks realizēts. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar pašvaldības ierobežotajām budžeta iespējām.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	1.2.4.6. Gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas pašvaldības ēkas būvniecība	Energo-pārvaldnieks, SID	2020.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēta gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas pašvaldības ēka. SID uzskata, ka uzdevums ir nesamērīgs pašvaldībai un netiks realizēts. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar pašvaldības ierobežotajām budžeta iespējām.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	1.2.4.7.	SID, ĀVS,	2016.-2020.	Pašvaldības	Īstenoti energoefektivitātes	Precizēta informācija	Tek pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana)	ĀPII, KPII, AID		finansējums, cits finansējums	pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana). Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā tika vestas pārrunas ar potenciālajiem partneriem; 2018.gadā pasākums netika īstenots. Līdz 2020.gadam plānots: 2019.gadā plānots siltināt ĀPII, noslēgt līgumu par temperatūras režīma regulēšanu.	par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	atbilstoši plānam
	1.2.4.8. Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly (“Accelerate SUNShINE”)	AID, SID	2017.-2020.	Horizon 2020	Veicināt energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) attīstību/ieviešanu Latvijā, attīstot un piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi, daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta pasākumi.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					<p>Līdz 2019.gadam izpildīts: apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā un 2 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā sektorā; veiktas publicitātes aktivitātes.</p> <p>Līdz 2020.gadam plānots: panākt, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā tiek parakstīti 6 EPC līgumi un publiskajā sektorā – 2 EPC līgumi; veikt publicitātes aktivitātes.</p>		
U1.2.5: Izveidot un ieviest energopārvaldības sistēmu	1.2.5.1. Darba grupas noorganizēšana energopārvaldības sistēmas ieviešanai	Izpildītājs	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas energopārvaldības sistēmas ieviešanai. Sistēma tika ieviesta 2017.gadā.	Nav veiktas.	Izpildīts
	1.2.5.2. Energo-pārvaldnieka darbības uzsākšana	Personāldaļa	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Pašvaldībā darbu uzsācis energopārvaldnieks.	Nav veiktas.	Izpildīts
	1.2.5.3. Energo-pārvaldības sistēmas dokumentācijas izstrāde	Energo-pārvaldnieks	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāti energopārvaldības sistēmas dokumenti.	Nav veiktas.	Izpildīts
	1.2.5.4. Energo-pārvaldības sistēmas sertifikācija, paziņojums Ekonomikas ministrijai	Energo-pārvaldnieks	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Veikta energopārvaldības sistēmas sertifikācija, sagatavots paziņojums Ekonomikas ministrijai.	Nav veiktas.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	1.2.5.5. Paziņojums Ekonomikas ministrijai par energopārvaldības sistēmas ieviešanu	Energo-pārvaldnieks	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Nosūtīts paziņojums Ekonomikas ministrijai par energopārvaldības sistēmas ieviešanu.	Nav veiktas.	Izpildīts
U1.2.6: Labiekārtot siltumapgādes sistēmu	1.2.6.1. Ilgtermiņa līguma slēgšana centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai, paredzot jaunas investīcijas siltuma avotā un atjaunojamo energoresursu plašāku lietojumu	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noslēgts ilgtermiņa līgums centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai, paredzot jaunas investīcijas siltuma avotā un atjaunojamo energoresursu plašāku lietojumu.	Nav veiktas.	Izpildīts
	1.2.6.2. Esošo siltumtrašu pakāpeniska modernizācija	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2017.-2021.	Pašvaldības finansējums	Pakāpeniski modernizētas esošās siltumtrases.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.2.6.3. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS, tās esošajās robežās	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.-2021.	Pašvaldības finansējums	Piesaistīti jauni siltumenerģijas patērētāji CSS, tās esošajās robežās.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.2.6.4. Jaunas – esošās, uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas pārbūve – izbūve Ādažu centrā	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2018.-2019.	ES fondu finansējums, SIA "Balteneko", SIA "Ādažu Namsaimnieks"	Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz atjaunojamiem resursiem balstīta, katlu māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U1.2.7: Sekmēt mobilitāti	1.2.7.1. Videi draudzīgu pārvietošanās veidu	SID, AID, Būvvalde	2016.-2021.	Pašvaldības finansējums	Attīstīti videi draudzīgi pārvietošanās veidi (esošās situācijas analīze;	Papildināta informācija par projekta plānotajiem	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	attīstība (esošās situācijas analīze; efektīvāko pārvietošanās veidu noteikšana dažādos maršrutos; ērtu un drošu velonovietņu plānošana un iekārtošana publisko un pašvaldības ēku tuvumā)				efektīvāko pārvietošanās veidu noteikšana dažādos maršrutos; ērtu un drošu velonovietņu plānošana un iekārtošana publisko un pašvaldības ēku tuvumā). Līdz 2019.gadam veikta esošās situācijas analīze, ērtu un drošu velonovietņu plānošana un iekārtošana publisko un pašvaldības ēku tuvumā.	darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	1.2.7.2. Elektrotransporta pilotprojekta īstenošana (elektriskā transporta tirgus piedāvājuma analīze, līdzfinansējuma piesaistīšana pašvaldības elektriskā transporta iegādei, iepirkuma organizēšana, projekta ieviešana)	Energo-pārvaldnieks, AID, SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Īstenots elektrotransporta pilotprojekts (elektriskā transporta tirgus piedāvājuma analīze, līdzfinansējuma piesaistīšana pašvaldības elektriskā transporta iegādei, iepirkuma organizēšana, projekta ieviešana). Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā tika veikts monitorings un analizēta situācija; 2018.gadā pasākums netika īstenots.	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2016.-2021. uz "Nav plānots īstenot"). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Atcelts un netiks pildīts
	1.2.7.3. Elektrotransporta uzlādes punktu tīkla izveidošana (uzlādes iekārtu tirgus piedāvājuma analīze un elektrotransporta	Energo-pārvaldnieks, AID, SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izveidots elektrotransporta uzlādes punktu tīkls (uzlādes iekārtu tirgus piedāvājuma analīze un elektrotransporta uzlādes punktu tīkla plānošana, līdzfinansējuma	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2020.- uz "Nav plānots īstenot").	Atcelts un netiks pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	uzlādes punktu tīkla plānošana, līdzfinansējuma piesaistīšana elektrisko uzlādes iekārtu iegādei un pieslēgšanai, elektrotransporta uzlādes punktu tīkla veidošana)				piesaistīšana elektrisko uzlādes iekārtu iegādei un pieslēgšanai, elektrotransporta uzlādes punktu tīkla veidošana).		
U1.2.8: Ieviest energoefektivitātes standartu	1.2.8.1. Zaļā publiskā iepirkuma procedūras izstrāde un lietojums pašvaldības iepirkumos	JID	2019.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta Zaļā publiskā iepirkuma procedūra un lietojums pašvaldības iepirkumos.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
U1.2.9: Īstenot informatīvos pasākumus enerģijas gala lietotājiem	1.2.9.1. Informācijas izvietošana uz enerģijas patēriņa rēķiniem	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Uz enerģijas patēriņa rēķiniem izvietota informācija.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	1.2.9.2. Mobilitātes un Energodienu rīkošana	AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēta Mobilitātes un Energodienas. Energodienu organizēšana nav mērķtiecīga. Katru gadu tiek īstenota Zemes stunda.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Katru gadu" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
	1.2.9.3. Informatīvo materiālu publiskošana	SAD, Energo-pārvaldnieks AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Tiek izpildīts regulāri. Publicēti informatīvie materiāli izdevumā "Ādažu Vēstis", mājaslapā,	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem	Tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Facebook.	un to rezultātiem rādītājiem.	
VTP2: Attīstīta satiksmes infrastruktūra un satiksmes drošība							
U2.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz pašvaldības ceļiem un ielām	2.1.1.1. Esošā ceļa infrastruktūras stāvokļa izpēte	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta ceļu infrastruktūras stāvokļa izpēte. Noteiktas vietas, kurās būtu nepieciešams veikt aktivitātes satiksmes drošības uzlabošanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	2.1.1.2. Projektu izstrāde satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Līdz 2019.gadam izpildīts: Gaujas, Attekas u.c. ielām. Ilgtermiņā plānots izstrādāt arī citus ielu projektus.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultātiem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	2.1.1.3. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uzstādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums pie gulošajiem policistiem. Līdz 2019.gadam izpildīts: Gaujas, Attekas u.c. ielām. Ilgtermiņā plānots īstenot arī citus ielu projektus.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultātiem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U2.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot	2.1.2.1. Esošā ceļa infrastruktūras stāvokļa	SID	2016.-2022.	Pašvaldības	Veikta ceļu infrastruktūras stāvokļa izpēte. Noteiktas	Precizēts projekta īstenošanas termiņš	Tek pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
pašvaldības ielas un ceļus	izpēte			finansējums	vietas, kurās būtu nepieciešams veikt aktivitātes satiksmes drošības uzlabošanai.	(no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	atbilstoši plānam
	2.1.2.2. Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana	SID, Aizsardzības ministrija	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Atjaunots Kadagas ceļš (1,5 km), Mežaparka ceļš (1,6 km), Brilljantu ceļš (0,35 km) atjaunoti gājēju celiņi, ierīkots apgaismojums. Uzlabots visu satiksmes dalībnieku drošības līmenis.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	2.1.2.3. Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Atjaunots Smilškalnu ceļš un Laveru ceļš. Izstrādāts TP Vecstāles ceļa sakārtošanai un savienojuma ar Sējas novadu izveidošanai.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	2.1.2.4. Pašvaldības ielu segumu atjaunošana	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti TP pašvaldības ielu seguma atjaunošanai. Veikta Gaujas ielas atjaunošana posmā starp Rīgas gatvi un Attekas ielu. Veikta Ķiršu, Muižas u.c. ielu seguma atjaunošana, ceļa infrastruktūras attīstība. Izbūvēts Attekas ielas turpinājums.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	2.1.2.5. Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības ielām (Skolas, Dārza, Bērzu, Ziedu, Gaujmalas, Depo) grants un šķembu segums nomainīts pret bruģi.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	2.1.2.6. Kādreizējā Pēterburgas ceļa izpēte	SID, Būvvalde	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta kādreizējā Pēterburgas ceļa izpēte. Nepieciešama vēsturiskā izpēte – to dara vēsturnieki. Kad tiks atrasts trasējums – tematiskajā ainavu plānojumā, tas tiks likts vietā un pievienotas prasības ceļa atjaunošanai. Pašvaldība 2018.gadā šim pasākumam nav piešķirusi līdzekļus.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
	2.1.2.7. Kādreizējā Pēterburgas ceļa trasējuma projekta izstrāde	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts kādreizējā Pēterburgas ceļa projekts.	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2018.-2022. uz “Nav plānots īstenot”).	Atcelts un netiks pildīts
	2.1.2.8. Kādreizējā Pēterburgas ceļa trasējuma iezīmēšana	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Dabā iezīmēts kādreizējā Pēterburgas ceļa maršruts. Līdz 2019.gadam pasākums nav izpildīts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2018.-2022. uz “Nav plānots īstenot”). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Atcelts un netiks pildīts
	2.1.2.9. Citu projektu izstrāde pašvaldības ielu un ceļu	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti projekti Ādažu pašvaldības ceļu un ielu atjaunošanai.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem	Tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	atjaunošanai			avoti	Līdz 2019.gadam izpildīts: izstrādāti Vārpu ielas, Gaujas ielas, Muižas ielas u.c. projekti. Ilgtermiņā plānots īstenot arī Bukultu un citus projektus.	darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	2.1.2.10. Citu pašvaldības ielu un ceļu atjaunošanas projektu īstenošana	SID	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenoti projekti pašvaldības ceļu un ielu atjaunošanai (Luksti, Vēja iela).	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
U2.1.3: Veikt izmaiņas satiksmes organizācijas shēmās	2.1.3.1. Esošo satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm stāvoķļa izpēte	SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Veikta esošo satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm stāvoķļa izpēte. Noteiktas aktivitātes satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm uzlabošanai.	Nav veiktas.	Izpildīts
	2.1.3.2. Satiksmes organizācijas risinājumu pie jaunās mācību īstenošanas vietas izstrāde	AID, SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Veikta satiksmes organizācijas shēmas izpēte pie jaunās mācību īstenošanas vietas.	Nav veiktas.	Izpildīts
	2.1.3.3. Projektu izstrāde satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas	SID	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti projekti satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām	Precizēts projekta īstenošanas uzsākšanas termiņš (no 2016. uz 2021.).	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	un citām izglītības iestādēm uzlabošanai				izglītības iestādēm uzlabošanai.		
	2.1.3.4. Projektu īstenošana satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm pilnveidošanai	SID	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenoti projekti satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm pilnveidošanai.	Precizēts projekta īstenošanas uzsākšanas termiņš (no 2016. uz 2021.).	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.3.5. Ātrumu regulējošās zīmes pie ciemu robežām	SID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Uzstādītas zīmes, kas liecina, kur sākas un beidzas ciemi.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2018.).	Izpildīts
U2.1.4: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas	2.1.4.1. Darba grupas noorganizēšana koncepcijas izstrādei par stāvvietu ierīkošanu Gaujas ielas skvēru teritorijā	SID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas sanāksmes koncepcijas izstrādei par stāvvietu ierīkošanu Gaujas ielas skvēru teritorijā.	Nav veiktas.	Izpildīts
	2.1.4.2. Koncepcijas par stāvvietu ierīkošanu Gaujas ielas skvēru teritorijā izstrāde	SID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts. Izstrādāta koncepcija par stāvvietu ierīkošanu Gaujas ielas skvēru teritorijā.	Nav veiktas.	Izpildīts
	2.1.4.3. Stāvvietas izbūve "Gaujas ielas skvēru" teritorijā (Gaujas 31 laukuma izbūve)	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidots stāvlaukums; veikts labiekārtojums pie stāvlaukuma (īstenota 1.kārta). Līdz 2021.gadam plānots realizēt 2.kārtu (uzlikt bruģa segumu).	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultātiem	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
						rādītājiem.	
	2.1.4.4. Park & Ride sistēmas izveides izpēte	AID, būvvalde	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Veikta Park & Ride sistēmas izveides izpēte.	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2019.- uz "Nav plānots īstenot").	Atcelts un netiks pildīts
	2.1.4.5. Park & Ride sistēmas izveides attīstība	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izveidota Park & Ride sistēma.	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2019.-2022. uz "Nav plānots īstenot").	Atcelts un netiks pildīts
	2.1.4.6. Labiekārtot teritorijas pie daudzdzīvokļu mājām Kadagā	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums	Labiekārtotas autostāvvietas pie daudzdzīvokļu mājām Kadagā (t.sk., ar privāto līdzfinansējumu). Līdz 2017.gada beigām nebija apstiprināts detālplānojums.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
U2.1.5: Veicināt ceļu infrastruktūras attīstību pie Tallinas šosejas	2.1.5.1. Situācijas ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.) izpēte	Būvvalde	2016.-2017.	Valsts finansējums	Izpildīts. Veikta situācijas ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.) izpēte. Ievietots teritorijas plānojumā.	Nav veiktas.	Izpildīts
	2.1.5.2. Projektu	Būvvalde, SID	2018.-2022.	valsts	Izstrādāti projekti ceļa	Precizēta informācija	Tek pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	izstrāde ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.)			finansējums	infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.). Īstenots pētījums ar Carnikavas novada domi. Parakstīts Sadarbības līgums Nr. JUR 2019-01/58 22.01.2019.	par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas uzsākšanas gads (no 2016. uz 2018.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	atbilstoši plānam
	2.1.5.3. Baltezers apvedceļa izbūve, sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju un Garkalnes novada domi	SID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izbūvēts Baltezers apvedceļš, sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju un Garkalnes novada domi.	Precizēts projekta īstenošanas uzsākšanas gads (no 2019. uz 2020.).	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.5.4. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie Stapriņiem, sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju	SID, būvvalde	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenota gājēju savienojuma izbūve starp Ādažiem un Stapriņiem Gaujas ielas galā. Paredzēts teritorijas plānojumā.	Precizēts projekta īstenošanas uzsākšanas gads (no 2019. uz 2020.).	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.5.5. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie kokaudzētavas	SID, Būvvalde	2022.	Citi finansējuma avoti	Izbūvēts viadukts pie kokaudzētavas uz A1. Projekta izstrādi Būvvalde nevada.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.5.6. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie Muižas	SID, Būvvalde	2022.	Citi finansējuma avoti	Izbūvēts viadukts pie Muižas uz A1. Paredzēts teritorijas plānojumā. Projekta izstrādi Būvvalde nevada.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	2.1.5.7. Projektu īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.)	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenoti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.).	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
U2.1.6: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi	2.1.6.1. Lauku ielas izbūve	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts Lauku ielas izbūves projekts. Izbūvēta Lauku iela. Līdz 2019.gadam netika realizēts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	2.1.6.2. Kadagā, ceļa no Kadagas PII līdz ciematam "Saulesplavas" izbūve (Kāpas iela)	SID, Būvvalde	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts būvprojekts, zemes vienības sadalītas mežaparka apbūvei un izbūvēts ceļš (700 m) no Kadagas PII līdz ciematam "Saulesplavas". Izstrādāts un apstiprināts Kadagas centra detālplānojums, kur fiksēta paredzētā ielas trase. Projektu nevada Būvvalde. Tiek apvienots ar pasākumu Nr. 2.1.6.9. Līdz 2019.gadam: izstrādāts atmežošanas	Precizēts pasākuma nosaukums. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2020.). Precizēta informācija par finanšu resursiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					plāns un veikta koku cirsmas izsole. Līdz 2020.gadam plānots: veikt izbūvi.		
	2.1.6.3. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve līdz Ataru ceļam	SID, Būvvalde	2022.	Pašvaldības finansējums	Izprojektēts un izbūvēts paralēlceļš līdz Ataru ceļam. Paredzēts teritorijas plānojumā. Projektu neveda Būvvalde.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.6.4. Venču ceļa (V46) savienojuma ar autoceļu A2 izbūve, sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju un Garkalnes novada domi	Būvvalde	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenota Venču ceļa (V46) savienojuma ar autoceļu A2 izbūve.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.6.5. Attekas ielas turpinājuma izbūve	AID, SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēts Attekas ielas turpinājums. Paredzēts teritorijas plānojumā. Līdz 2019.gadam izpildīts: veikta Attekas ielas izbūve no Gaujas ielas līdz katlu mājai Līdz 2023.gadam plānots: veikt turpinājuma izbūvi no katlu mājas līdz Pirmajai ielai.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
	2.1.6.6. Autoceļa izbūve paralēli Tallinas šosejai	SID, Būvvalde	Nav plānots īstenot	Citi finansējuma avoti	Izbūvēts autoceļš paralēli Tallinas šosejai. Paredzēts teritorijas plānojumā.	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2020.- uz "Nav	Atcelts un netiks pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					nevada Būvvalde.	plānots īstenot").	
	2.1.6.7. Jaunas piebrauktuves izbūve pie daudzdzīvokļu mājām Kadagā	SID, Būvvalde	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums	Izveidotas jaunas piebrauktuves pie daudzdzīvokļu mājām Kadagā. Izstrādāts un apstiprināts Kadagas centra detālplānojums, ar piebrauktuvēm ēku teritorijām.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.6.8. Vietējās nozīmes ielas starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju izbūve Kadagā	SID, Būvvalde	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums	Izbūvēta vietējās nozīmes iela starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju Kadagā (~520 m). Izstrādāts un apstiprināts Kadagas centra detālplānojums, ar piebrauktuvēm ēku teritorijām. Līdz 2019.gadam tika veikta stāvvietu pieejamības izpēte. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	2.1.6.9. Ceļa uz atkritumu laukumu Kadagā izbūve	SID	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēts ceļš Kadagā uz atkritumu laukumu. Tiek apvienots ar pasākumu Nr. 2.1.6.2.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2020.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
						un to rezultatīviem rādītājiem.	
U2.1.7: Uzlabot esošos un izveidot jaunus gājēju celiņus, velosīceļus un velo novietnes	2.1.7.1. Esošās gājēju un velosīceļu infrastruktūras izpēte	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta esošā inženierkomunikāciju sistēmu tehniskā stāvokļa izpēte.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	2.1.7.2. Gājēju un velosīceļu maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Veikta gājēju un velosīceļu maršrutu izveide, trasēšana, marķēšana, izveidoti publiski pieejami velo infrastruktūras objekti ar velostāvētājiem, velosīceļiem un velosīceļu remontu stendiem.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U2.1.8: Attīstīt velo maršrutus	2.1.8.1. Esošo un potenciālo velo maršrutu Ādažu novadā apzināšana	AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Apzināti esošie un potenciālie velo maršruti Ādažu novadā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	2.1.8.2. Ādažu novada velo maršrutu iekļaušana Eiro velo maršrutu tīklā	AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Ādažu novada velo maršruti (Ādaži – Dūņezers, Ādaži – M.Baltezers, Ādaži – L.Baltezers, Ādaži – Sēja, Ādaži – jūra, Ādaži – Garkalne) piešķirti Eiro velo maršrutu numuri.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	2.1.8.3. Aktivitātes velo maršrutu attīstībai	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes velo maršrutu attīstībai.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
U2.1.9: Paplašināt sabiedrisko pārvadājumu maršrutu tīklu	2.1.9.1. Tikšanās ar SIA "Ekspress Ādaži"	AID, SID, SAD	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un SIA "Ekspress Ādaži". Veiktas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U2.1.10: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus	2.1.10.1. Projekta izstrāde Kaula tilta pārbūvei, lai to varētu izmantot autotransporta vajadzībām	SID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts Kaula tilta pārbūvei, lai to varētu izmantot autotransporta vajadzībām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2019.-2020. uz 2020.-2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	2.1.10.2. Kaula tilta pārbūve, lai to varētu izmantot autotransporta vajadzībām	SID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kaula tilts pārbūvēts, lai to varētu izmantot autotransporta vajadzībām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2019.-2020. uz 2020.-2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	2.1.10.3. Tilta pār Gauju Āņos projekta izstrāde	SID, Aizsardzības ministrija	2020.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.10.4. Tilta pār Gauju Āņos izbūve, sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju un LR Satiksmes ministriju	SID, Aizsardzības ministrija	2021.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nebija jāveic 2018.g.
U2.1.11: Veicināt alternatīvo transporta veidu attīstību	2.1.11.1. Alternatīvo transporta satiksmes veidu attīstības iespēju izvērtējums	Energo-pārvaldnieks, AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izvērtēta alternatīvo transporta satiksmes veidu attīstība. 2017.gadā tika veikts monitorings un analizēta situācija.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	2.1.11.2. Tikšanās ar aviācijas lidlauka pārstāvjiem, lai noskaidrotu viņu vajadzības lidlauka attīstībai	AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un aviācijas lidlauka pārstāvjiem. Noskaidrotas lidlauka vajadzības tā attīstībai.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
	2.1.11.3. Izskatīt iespēju atjaunot kuģišu satiksmi Baltezeros, izvērtēt kuģošanas iespējas Vējupē	SID, Būvvalde, AID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izskatītas iespējas atjaunot kuģišu satiksmi Baltezeros, izvērtēt kuģošanas iespējas Vējupē. Pašvaldība 2018.gadā šim pasākumam nav piešķirusi finansējumu.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.11.4. Alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras projekta izstrāde	Energo-pārvaldnieks, SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāts alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveidei.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.11.5. Dzelzceļa atzara uz Eimuriem izbūve	SID	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veikta dzelzceļa atzara uz Eimuriem izbūve.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.11.6. Citiem alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide	SID	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.11.7. Garkalnes ciema Lazdu ielas labiekārtošanu un izbūve no Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22	SID	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Labiekārtota Garkalnes ciema Lazdu iela un izbūvēta Lazdu iela posmā no Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	2.1.11.8. Apgaismojuma izveide no ciemata "Ķurzuļi" līdz viesu namam	SID	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidots apgaismojums no ciemata "Ķurzuļi" līdz viesu namam.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
VTP3: Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un pievilcīga vide							
U3.1.1: Nodrošināt pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu	3.1.1.1. Informācijas apkopošana par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem	SID, Būvvalde, AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Apkopota informācija par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.1.2. Darba grupas noorganizēšana pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanai	SID, Būvvalde, AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas sanāksmes pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanai.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.1.3. Rīcības plāna izstrāde pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanai	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts rīcības plāns pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.1.4. Darba grupas noorganizēšana Ūdensrožu parka attīstības koncepcijas izstrādei	AID	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas sanāksmes Ūdensrožu parka attīstības koncepcijas izstrādei.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.1.5. Ūdensrožu parka attīstības koncepcijas izstrāde	AID	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāta koncepcija Ūdensrožu parka attīstībai.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.1.6. Ūdensrožu parka lokālplānojuma, detālplānojuma izstrāde	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāts Ūdensrožu parka lokālplānojums, detālplānojums.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2018.).	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Ūdensrožu parka teritorijas izmantošanas veids atrunāts Teritorijas plānojumā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	3.1.1.7. Ūdensrožu parka attīstības projekta izstrāde	Būvvalde, Sporta daļa, AID, SID	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts Ūdensrožu parka attīstībai. Līdz 2019.gadam izpildīts: izstrādāta koncepcija. Līdz 2020.gadam plānots: izstrādāt Ūdensrožu parka attīstības projektu.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2020.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
	3.1.1.8. Aktivitātes Ūdensrožu parka attīstībai	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes Ūdensrožu parka attīstībai. Līdz 2019.gadam izpildīts: Mežu dienu projekta ietvaros veikta bērnu rotaļu iekārtu izveide, piknika galdu un soliņu izvietošana, Lielās talkas laikā sakopšana. SID izdalīja 5 zemes gabalus pārdošanai un Mežaparka ceļa projektā paredzēti inženiertīklu pieslēgumi un gājēju celiņš. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.1.9. Pastaigu taku un celiņu – dabas taku	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidotas atpūtas vietas mežos, ar pastaigu un	Papildināta informācija par	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	ar atraktīviem atpūtas elementiem izveide Ādažu novada ciemos			ES fondu finansējums	atpūtas vietām, tematiskiem elementiem. Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidots sākums takai Vējupes pludmalē. Līdz 2022.gadam plānots: izveidot pastaigu takas un celiņus citos Ādažu novada ciemos.	projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	3.1.1.10. Katlu mājas Kadagā pārveidošana par pašvaldības noliktavām	SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Katlu māja Kadagā pārveidota par pašvaldības noliktavām.	<u>Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2017.). Nav veiktas.</u>	Izpildīts
	3.1.1.11. Darba grupas noorganizēšana pašvaldībai piederošo zemes īpašumu nepieciešamības izvērtēšanai	SID, Būvvalde, AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas sanāksmes pašvaldībai piederošo zemes īpašumu nepieciešamības izvērtēšanai.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.1.12. Nekustamo īpašumu "Gaujas ielas skvēri", Gaujas ielā 25B un Gaujas ielā 31 attīstības koncepcijas izstrāde	Būvvalde, AID	2018.-2019.	Pašvaldības finansējums	Noteikta visu pašvaldībai piederošo zemes īpašumu nepieciešamība.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.1.13. Zemes ierīcības darbi Kadagā	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Uzmērītas jaunveidojamās zemes vienības un nekustamais īpašums iereģistrēts valsts kadastra informācijas sistēmā. Līdz 2019.gadam izpildīts: tika izstrādāti zemes ierīcības darbi Ūdensrožu	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font: 10 pt

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					parkam. Ilgtermiņā tiks izstrādāti citi ierīcības darbi.		
	3.1.1.14. Manipulatora/pašizkrāvēja iegāde	SID	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Iegādāts manipulators /pašizkrāvējs.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
U3.1.2: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību	3.1.2.1. Darba grupas noorganizēšana Ādažu novada publiskās ārtelpas attīstības koncepcijas izstrādei	AID, SID, Būvvalde	2016	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas sanāksmes Ādažu novada publiskās ārtelpas attīstības koncepcijas izstrādei.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.2.2. Ādažu novada publiskās ārtelpas esošās situācijas apzināšana	AID	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Apzināta esošā Ādažu novada publiskās ārtelpas situācija.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.2.3. Obligātās, jeb nepieciešamās publiskās ārtelpas teritoriju labiekārtojuma daļas noteikšana	AID, SID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noskaidrota obligāto, jeb nepieciešamo publiskās ārtelpas teritoriju labiekārtojuma daļa (ietves, velo ceļiņi, sabiedriskā transporta pieturas).	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.2.4. Ādažu novada publiskās ārtelpas attīstības koncepcijas izstrāde	AID, SID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāta koncepcija Ādažu novada publiskās ārtelpas attīstībai.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.2.5. Darba grupas noorganizēšana apstādījumu koncepcijas izstrādei	AID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas sanāksmes apstādījumu koncepcijas izstrādei.	Nav veiktas.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	3.1.2.6. Apstādījumu koncepcijas izstrāde	AID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāta apstādījumu koncepcija.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.2.7. Zīmju, pilonu izvietošana ciemos un citās novada teritorijās	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Ciemos un citās novada teritorijās uzstādītas informatīvās zīmes un piloni.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
	3.1.2.8. Vides objektu izvietošana Ādažu novada teritorijā sadarbībā ar uzņēmējiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums	Veicināta sadarbība ar uzņēmējiem, piedāvājot viņiem līdzdarboties Ādažu publiskās ārtelpas dekorēšanā – izveidot vides objektus (ziedu trauki, skulpturāli objekti, arī soliņi, velostafīvi u.c.) vienlaicīgi ar iespēju reklamēt sevi.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.2.9. Alderu muižas parka attīstības koncepcijas izstrāde	AID	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta Alderu muižas parka attīstības koncepcija.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
	3.1.2.10. Alderu muižas parka izmantošana sabiedrības vajadzībām	SID, AID	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Labiekārtota Alderu muižas parka teritorija. Līdz 2019.gadam izpildīts: konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2018” ietvaros Alderu parkā tika ierīkotas koka šūpoles, miskaste, atpūtas soliņš un galdiņš. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
	3.1.2.11. “Zaļās” pieturas izveide pie	SID	2018.-2022.	Citi finansējuma	Izveidota ”zaļā” pietura pie	Precizēts projekta īstenošanas gala	Tek pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	autoceļa A1			avoti	autoceļa A1. A1 nav SID jurisdikcija.	termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
U3.1.3: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu	3.1.3.1. Darba grupas noorganizēšana atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai	SID, SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Notikušas darba grupas sanāksmes atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai. 2018.gadā veikts jauns iepirkums.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.3.2. Pasākumu noteikšana atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai	SID, SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Noteikti pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai. 2018.gadā jaunajam iepirkumam tika izstrādāta jauna TS ar iestrādātām prasībām kvalitātes paaugstināšanai.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.3.3. Pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai	SID, SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Īstenoti pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2022. uz 2018.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
U3.1.4: Veikt pašvaldības vēsturisko ēku atjaunošanu	3.1.4.1. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošanas projektu izstrāde	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošanas projekti.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	3.1.4.2. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana	SID, AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veikta pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar pašvaldības ierobežotajām budžeta iespējām.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	3.1.4.3. Tikšanās saistībā ar pašvaldības teritorijā esošo vēsturisko ēku tehniskā stāvokļa atjaunošanu	Būvvalde, AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Notikušas tikšanās ar personām, kam pašvaldības teritorijā pieder vēsturiskas ēkas. Līdz 2019.gadam Baltezerā tika noorganizēts arhitektu plenērs.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
	3.1.4.4. Aktivitātes pašvaldības teritorijā esošo vēsturisko ēku tehniskā stāvokļa atjaunošanai	SID, Būvvalde, AID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts. Veiktas aktivitātes pašvaldības teritorijā esošo vēsturisko ēku tehniskā stāvokļa atjaunošanai. Izstrādāta remontdarbu tāme Gaujas 16 ēkai.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
U3.1.5: Attīstīt rotaļu, sporta un atpūtas laukumus	3.1.5.1. Darba grupas noorganizēšana rotaļu un sporta laukumu attīstības koncepcijas izstrādei	AID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas sanāksmes rotaļu un sporta laukumu attīstības koncepcijas izstrādei.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.5.2. Rotaļu un	AID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības	Izpildīts. Izstrādāta	Nav veiktas.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	sporta laukumu attīstības koncepcijas izstrāde			finansējums	publiskās ārtelpas koncepcija, kurā ir paredzēti rotaļu un spēļu laukumi.		
	3.1.5.3. Līgo laukuma labiekārtošana Ādažu centrā, 4.kārta	AID, SID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izbūvēti: gājēju ceļiņi no autobusu pieturas uz parku, gājēju ceļiņš ap svētku egli, ugunsкура vieta, atsevišķas apstādījumu grupas.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.5.4. Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas parku ierīkošana Ādažu novadā	AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēta jauniešiem aktīvās atpūtas vietas ar sporta laukumiem, skrituļotāju ceļiņiem, āra galda tenisiem utt. – iespēja jauniešiem aktīvi atpūsties tuvāk mājām.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.5.5. Darba grupas noorganizēšana koncepcijas izstrādei jauniešu aktīvās atpūtas parka ierīkošanai Ādažos	AID, Būvvalde, Sporta daļa	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas sanāsmes koncepcijas izstrādei jauniešu aktīvās atpūtas parka ierīkošanai Ādažos.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.5.6. Koncepcijas izstrāde jauniešu aktīvās atpūtas parka ierīkošanai Ādažos	AID, Būvvalde, Sporta daļa	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāta koncepcija jauniešu aktīvās atpūtas parka ierīkošanai Ādažos.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.5.7. Suņu pastaigu laukumu izveide un suņu ekskrementu savākšanai domāto atkritumu urnu uzstādīšana	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Urnu izvietojuma programma un izveide. Līdz 2019.gadam daļēji izpildīts: izvietotas urnas. Pasākumu plānots īstenot	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					ilgtermiņā.		
	3.1.5.8. Publisko atpūtas laukumu izveidošana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidoti publiski atpūtas laukumi. Līdz 2019.gadam izpildīts: Vējupes pludmale, Alderu parkā (talka), Ūdensrožu parkā (Mežu projekts). Līdz 2022.gadam plānots: pēc nepieciešamības izveidot citus publiskos atpūtas laukumus.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.5.9. Līgo laukuma labiekārtošana Ādažu centrā, 5.kārta	SID	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izbūvēta publiskā tualete.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
U3.1.6: Attīstīt novada kapsētas	3.1.6.1. Novada kapsētu esošās situācijas izvērtējums	SID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteikta novada kapsētu esošā situācija.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2018.).	Izpildīts
	3.1.6.2. Novada kapsētu attīstībai nepieciešamo aktivitāšu noteikšana	SID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteiktas aktivitātes novada kapsētu attīstībai (Mainīt saistošos noteikumus, mainīt pakalpojumu apmaksas kārtību, veikt atmežošanu, izveidot darba vietu kapsētas apsaimniekotājam, ieviest uzskaites sistēmu, uzsākt kapu grāmatas digitalizāciju).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2018.).	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	3.1.6.3. Aktivitātes novada kapsētu attīstībai	SID, Būvvalde	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Īstenotas aktivitātes novada kapsētu attīstībai (Tika mainīti saistošie noteikumi, pakalpojumu apmaksas, veikta atmežošana, izveidota darba vieta kapsētas apsaimniekotājam, ieviesta uzskaites sistēma, uzsākta kapu grāmatas digitalizācija).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2018.).	Izpildīts
U3.1.7: Veikt jaunu pašvaldības ēku izbūvi	3.1.7.1. Darba grupas noorganizēšana jauniešu centra izveidei	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, AID, Kultūras centrs, Izglītības iestādes, Sociālais dienests	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes jauniešu centra izveidei. Kultūras centrā šādas darba grupas izveide nav nepieciešama. Regulāri, pēc grafika jaunieši izmanto Kultūras centru brīvā laika pavadīšanai.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultātiem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.7.2. Darba grupas noorganizēšana multifunkcionālā sociālā centra izveidei	Sociālais dienests, AID	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas sanāksmes multifunkcionālā sociālā centra izveidei.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.7.3. Konceptijas izstrāde multifunkcionālā sociālā centra ierīkošanai	Sociālais dienests, AID	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāta koncepcija multifunkcionālā sociālā centra izveidei.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.7.4. Bibliotēkas izveides projekta izstrāde	AID, Bibliotēka	2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts bibliotēkas izveidei. Iespējams, Gaujas ielā 16. Mainīts pasākuma izpildes	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					termiņš sakarā ar pašvaldības ierobežotajām budžeta iespējām.		
	3.1.7.5. Īstenots bibliotēkas projekts	SID, Bibliotēka	2021.	Pašvaldības finansējums	Izveidota bibliotēka. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar pašvaldības ierobežotajām budžeta iespējām.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	3.1.7.6. Darba grupas noorganizēšana brīvā laika centra pieaugušajiem izveidei	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, AID, SID, Kultūras centrs	2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes brīvā laika centra pieaugušajiem izveidei. Kultūras centrā šādas darba grupas izveide nav nepieciešama. Regulāri, pēc grafika pieaugušie izmanto Kultūras centru brīvā laika pavadīšanai.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	3.1.7.7. Brīvā laika centra pieaugušajiem izveides projekta izstrāde	SID, Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Sociālais dienests	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts brīvā laika centra pieaugušajiem izveidei. Iespējams, Gaujas ielā 16. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts. Līdz 2020.gadam plānots: izstrādāt projektu.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	3.1.7.8. Brīvā laika centra pieaugušajiem izveide	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidots brīvā laika centrs pieaugušajiem, t.sk. izveidota interaktīva digitālā kultūrvēsturiskā ekspozīcija un iekārtota bibliotēka.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2021. uz 2022.). Papildināta informācija par	Pārcelts izpildes termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar pašvaldības ierobežotajām budžeta iespējām.	projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	3.1.7.9. Multifunkcionāla sociālā centra, kurā ietilpst: 1) rehabilitācijas centrs bērniem ar īpašām vajadzībām, 2) dienas centrs pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem, 3) specializēta darbnīca pilngadīgām personām ar funkcionāliem un garīgās attīstības traucējumiem, 4) higiēnas centrs, 5) ģimenes atbalsta centrs, ēkas izveide	Sociālais dienests, AID, SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidota multifunkcionāla sociālā centra ēka bērniem ar īpašām vajadzībām un pilngadīgām personām ar garīgiem traucējumiem. Izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste lūdz projektā iekļaut jaudīgākas inženiertehniskās komunikācijas, lai ēkai būtu iespējams pieprojektēt jauniešu centra namiņu.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U3.1.8: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus, labiekārtot degradētās teritorijas	3.1.8.1. Ādažu novada teritorijā esošo dabas resursu apzināšana	Ādažu Vēstures un mākslas galerija, SID, AID, Būvvalde	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Apzināti Ādažu novadā esošie dabas resursi. Muzeja speciāliste ir apzinājusi esošos resursus.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	3.1.8.2. Ādažu novada teritorijā esošo degradēto teritoriju apzināšana	Būvvalde, SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apzinātas Ādažu novadā esošās degradētās teritorijas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	3.1.8.3. Pasākumu noteikšana dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai	Būvvalde, SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikti pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.8.4. Pasākumu noteikšana degradēto teritoriju atjaunošanai	Būvvalde, SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikti pasākumi degradēto teritoriju atjaunošanai.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.8.5. Aktivitātes dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai	AID, Būvvalde	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenotas aktivitātes dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai (informācijas plākšņu izvietošana uz aizsargdambja, Ūdensrožu parkā, poligona teritorijā).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.8.6. Aktivitātes degradēto teritoriju atjaunošanai	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes degradēto teritoriju atjaunošanai (Kadagā, Ādažu centrā).	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.8.7. Vides politikas plāna izstrāde	AID	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. SN par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu, 22.10.2013.Nr.30. šie ir tie Saistošie noteikumi, kuros iet runa par teritoriju uzturēšanu un pēc kuriem zonē dažādas intensitātes kopšanas teritorijas.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.8.8. Zivju resursu pavairošana Ādažu novada ezeros un ūdenstilpnēs	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenoti projekti zivju resursu pavairošanai Dūņezērā, Lilastē, Mazajā Baltezerā, Lielajā	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Baltezerā, Vējupē makšķerēšanas tūrisma veicināšanai novadā.		
	3.1.8.9. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai	AID, SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes Ādažu novadā esošu nozīmīgo ainavu (Baltezera ceļa ainava ar Lielo un Mazo Baltezeru un Baltezera Baznīcu) saglabāšanai un attīstībai.	Jauns pasākums.	Jauns pasākums
U3.1.9: Uzlabot vides aizsardzības situāciju	3.1.9.1. Esošās situācijas ar privātmāju kanalizācijas saimniecību izpēte	Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta esošās situācijas izpēte privātmāju kanalizācijas saimniecībā.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.9.2. Normatīvo aktu izstrāde privātmāju kanalizācijas saimniecību attīstībai	Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti normatīvie akti privātmāju kanalizācijas saimniecību sistēmas attīstībai.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.9.3. Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpēs	ĀPP	2017.-2018.	Pašvaldības finansējums, cits finansējums	Izpildīts. Īstenoti divi projekti zivju resursu aizsardzības pasākumiem Ādažu novada ūdenstilpēs. LAD projekts.	Jauns pasākums.	Izpildīts
U3.1.10 Kultūras pieminekļu saglabāšana pašvaldības teritorijā	3.1.10.1. Kultūras pieminekļu izpēte pašvaldības teritorijā	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Veikta pašvaldības teritorijā esošo kultūras pieminekļu izpēte.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2019.-2022. uz 2018.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultātiem	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
						rādītājiem.	
	3.1.10.2. Aktivitātes kultūras pieminekļu saglabāšanai pašvaldības teritorijā	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes kultūras pieminekļu saglabāšanai pašvaldības teritorijā. lrobežots finansējums.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
VTP4: Sakārtotas polderu un citas meliorācijas sistēmas							
U4.1.1: Apsaimniekot polderus	4.1.1.1. Darba grupas noorganizēšana polderu apsaimniekošanas plāna izstrādei	SID, AID, Būvvalde	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas sanāksmes polderu apsaimniekošanas plāna izstrādei.	Nav veiktas.	Izpildīts
	4.1.1.2. Polderu apsaimniekošanas plāna izstrāde	SID	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāts polderu apsaimniekošanas plāns.	Nav veiktas.	Izpildīts
	4.1.1.3. Polderu teritoriju attīstība	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenoti projekti polderu teritoriju attīstībai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U4.1.2: Apsaimniekot un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves un dambi	4.1.2.1. Esošo meliorācijas sistēmu un dambja uzturēšana kārtībā	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta pļaušana, grāvju piesērējumu tīrīšana, caurteku labošana – tīrīšana, bebru aizsprostu nojaukšana.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	4.1.2.2. Sūkņu stacijas pārbūves būvprojekta izstrāde	SID, AID	2017.-2018.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Izstrādāts projekts sūkņu stacijas pārbūvei.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
						darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	4.1.2.3. Sūkņu stacijas pārbūve	SID, AID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Veikta sūkņu stacijas pārbūve. Līdz 2019.gadam būvdarbi netika uzsākti. Līdz 2022.gadam plānots: pabeigt būvdarbus.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	4.1.2.4. Ādažu Centra poldera krājbaseina un dambja pik. 00/00 - 15/57 atjaunošanas projekta izstrāde (tai skaitā ūdens izlaide pik. 00/18)	SID, AID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Izstrādāts Ādažu Centra poldera krājbaseina un dambja pik. 00/00 - 15/57 atjaunošanas projekts.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2018.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	4.1.2.5. Ādažu Centra poldera krājbaseina un dambja pik. 00/00 – 15/57 atjaunošana (tai skaitā ūdens izlaide 00/18)	SID, AID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Veikta Ādažu Centra poldera krājbaseina pārtīrīšana un dambja no pik. 00/00 – 15/57 atjaunošana. Līdz 2019.gadam būvdarbi netika uzsākti. Līdz 2022.gadam plānots: pabeigt būvdarbus.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
U4.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus	4.1.3.1. Darba grupas noorganizēšana plūdu risku izpētei Ādažu novadā	SID, AID, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes plūdu risku izpētei Ādažu novadā.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	4.1.3.2. Plūdu risku Ādažu novadā noteikšana	SID, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Noteikti plūdu riski Ādažu novadā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2020.).	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
	4.1.3.3. Darba grupas noorganizēšana pretplūdu pasākumu programmas izstrādei	SID AID Būvvalde	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes pretplūdu pasākumu programmas izstrādei.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	4.1.3.4. Pretplūdu pasākumu programmas izstrāde	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta pretplūdu pasākumu programma.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	4.1.3.5. Krasta nostiprināšanas pasākumi posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības Centra	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta tālāku noskalošanu un aizsargājot atjaunoto Centra poldera aizsargdambi (rievpāļi, rievsienu veidošana, straumes novirzīšana ar būnām). 2018.gadā izstrādāts tehniskais projekts krastu nostiprināšanai pie Ādažu kultūrizglītības centra, veikta būvprojekta ekspertīze.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	4.1.3.6. Pretplūdu dambja no Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam 4,5 km projekta izstrāde	SID, AID	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izstrādāts pretplūdu dambja no Gaujas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam projekts. Līdz 2019.gadam projektēšana netika uzsākta dēļ ierobežotām pašvaldības budžeta iespējām. Līdz 2022.gadam plānots veikt būvprojekta izstrādi.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēta informācija par finanšu resursiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	4.1.3.7. Pretplūdu dambja no Gaujas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam 4,5 km izbūve (t.sk. sūkņu stacija)	SID, AID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam. Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk. Vidusskola. Līdz 2019.gadam būvdarbi netika uzsākti dēļ ierobežotām pašvaldības budžeta iespējām. Pretplūdu dambi plānots izbūvēt ilgtermiņā.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2018.-2022. uz "Nav plānots īstenot") Precizēta informācija par finanšu resursiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Atcelts un netiks pildīts
	4.1.3.8. Zeduļu dambja (2.2 km) atjaunošana Saules plavās	SID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Pasargātas teritorijas "Pārgaujas" teritorijā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	4.1.3.9. Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšana - Upmalu	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts būvprojekts Upmalu aizsargdambja izbūvei.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz	Pārcelts izpildes termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	aizsargdambis (būvprojekts)				Līdz 2019.gadam izpildīts: izstrādāts būvprojekts minimālajā sastāvā. Upmalu aizsargdambi plānots izbūvēt ilgtermiņā.	2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	4.1.3.10. Upmalu aizsargdambja būvniecība	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Pasargātas Gaujas labā krasta teritorijas Upmalās – nekustamie īpašumi.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	4.1.3.11. Plūdu risku izpēte Garkalnes ciemā	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta plūdu izpēte Garkalnes ciemā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
VTP5: Apmierināts novada iedzīvotājs							
U5.1.1: Sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistīšanos sabiedriskās aktivitātēs	5.1.1.1. Bērnu un jauniešu interešu centra izveide	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidots bērnu un jauniešu interešu centrs; nodrošināts daudzpusīgs interešu pulciņu piedāvājums.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	5.1.1.2. Projekta “Proti un dari!” īstenošana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	Nav plānots veikt	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenots projekts “Proti un dari!”. Projekta ietvaros iesaistīti 20 jaunieši, kas nestrādā, nemācās. Līdz 2018.gada 31.oktobrim novadā netika identificēts neviens projekta mērķauditorijas jaunietis. Pasākumu nav plānots veikt.	Precizēta informācija par projekta īstenošanu. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Atcelts un netiks pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
U5.1.2: Veicināt un atbalstīt jauniešu nodarbinātību	5.1.2.1. Nodarbinātības nodrošināšana jauniešiem un skolēniem	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Nodarbinātības nodrošināšana jauniešiem un skolēniem.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U5.1.3: Veicināt pensionāru sabiedriskās aktivitātes	5.1.3.1. Aktivitātes pensionāru sabiedriskās dzīves aktivizēšanai	Pensionāru padome	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenotas dažādas aktivitātes pensionāru sabiedriskās dzīves aktivizēšanai.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U5.1.4: Atbalstīt bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika aktivitātes skolas brīvlaikos	5.1.4.1. Radošo darbnīcu izveide vasaras brīvlaikā	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Nodrošināta saturīga brīvā laika pavadīšana skolas vecuma bērniem un jauniešiem. Līdz 2019.gadam izpildīts: nodrošināta saturīga brīvā laika pavadīšana 514 bērniem un jauniešiem. Līdz 2022.gadam plānots: kopā no 2016. līdz 2022.gadam plānots, ka pakalpojumu izmantos 1390 bērni (katru gadu 219 bērni.).	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.1.4.2. Brīvprātīgā darba prakses izveide	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidota brīvprātīgā darba sistēma un pēc nepieciešamības nodrošināta brīvprātīgo iesaiste novada lielajos izglītības, kultūras un sporta pasākumos. Līdz 2019.gadam izpildīts: nodrošinātas prakses 40 jauniešiem. Līdz 2022.gadam plānots:	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					kopā no 2016. līdz 2022.gadam plānots, ka prakse dažādās aktivitātēs tiks nodrošināta 120 jauniešiem (katru gadu 20 jauniešiem.).		
U5.2.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā	5.2.1.1. Rehabilitācijas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām	Sociālais dienests	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidots rehabilitācijas centrs bērniem ar īpašām vajadzībām projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā" ietvaros. Pasākums ietilpst pasākumā Nr. 5.2.1.10.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.2.1.2. Dienas centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem	Sociālais dienests	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidots dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā" ietvaros. Pasākums ietilpst pasākumā Nr. 5.2.1.10.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.2.1.3. Specializētas darbnīcas izveide personām ar garīgās attīstības traucējumiem pēc deinstitutionalizācijas	Sociālais dienests	2022.	Pašvaldības finansējums	Nodarbinātības un prasmju apguves nodrošināšana personām ar garīgās attīstības traucējumiem pēc deinstitutionalizācijas.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	5.2.1.4. Higiēnas centra	Sociālais	2022.	Pašvaldības	Izveidots Higiēnas centrs	Precizēts projekta	Nebija jāveic

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	izveide multifunkcionālajā centrā	dienests		finansējums	pilngadīgām personām ar dažādiem funkcionāliem, garīgiem traucējumiem un trūcīgiem, maznodrošinātiem iedzīvotājiem.	īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	2018.g.
	5.2.1.5. Ģimenes atbalsta centra izveide	Sociālais dienests	2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidots ģimenes atbalsta centrs bērniem un pilngadīgām personām ar dažādiem funkcionāliem, garīgiem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	5.2.1.6. Specializētā transporta iegāde	Sociālais dienests	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Iegādāts specializētais transportlīdzeklis. Specializētā transporta nodrošināšana pilngadīgām personām ar garīgiem traucējumiem. Pasākums līdz 2019.gadam netika uzsākts. Pārcelts uz 2020.gadu.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	5.2.1.7. Grupu dzīvokļu izveide personām ar invaliditāti pēc deinstitucionalizācijas	Sociālais dienests	2022.	Pašvaldības finansējums	Dzīvesvietas nodrošināšana personām ar garīgās attīstības traucējumiem pēc deinstitucionalizācijas.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	5.2.1.8. Kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos	Sociālais dienests	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidots kopienas centrs dažādām sociālajām grupām.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	5.2.1.9. Aprūpes mājās pakalpojumu apjoma palielināšana	Sociālais dienests	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Paplašināta aprūpes mājās pakalpojuma pieejamība pašvaldības iedzīvotājiem.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Pakalpojumu saņems visi novada iedzīvotāji, kam tas būs vajadzīgs (līdz 50 pakalpojumu saņēmējiem, šobrīd to saņem 30-35). Pakalpojumu iespējams nodrošināt visiem klientiem pēc nepieciešamības.	darbības rezultātiem un to rezultātiem rādītājiem.	
	5.2.1.10. Projekta “Deinstitutionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošana	Sociālais dienests, AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenots projekts “Deinstitutionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”. Izveidota multifunkcionāla sociālā centra ēka bērniem ar īpašām vajadzībām un pilngadīgām personām ar garīgiem traucējumiem. Pasākums apvienots ar pasākumu Nr. 5.2.1.1. un Nr. 5.2.1.2. Līdz 2019.gadam uzsākta projekta pieteikuma gatavošana 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai” 2.kārtas projektu par dienas aprūpes centra būvniecību pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāla rakstura traucējumiem,	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultātiem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					divas reizes izsludināts iepirkums uz dienas aprūpes centra projektēšanu un būvniecību Līdz 2021.gadam plānots īstenot SAM 9311 aktivitātes 2.kārtas projektu.		
U5.2.2: Nodrošināt jaunus un alternatīvus sociālos pakalpojumus	5.2.2.1. Atbalsts dažādām iedzīvotāju grupām	Sociālais dienests	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sniegts atbalsts dažādām iedzīvotāju grupām pabalstu un pakalpojumu veidā.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.2.2.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā	AID	2017.-2019.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Veselību veicinošu pasākumu un aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde. Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā" Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2019.gadā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultātiem rādītājiem	Tek pildīts atbilstoši plānam
U5.2.3: Sekmēt sociālo palīdzību un sociālos	5.2.3.1. Sociālā dienesta telpu	Sociālais	2017.	Pašvaldības	Īstenots. Pielāgotas sociālā dienesta telpas (2 tualetes	Nav veiktas.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
pakalpojumus iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai	labiekārtošana vides pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem	dienests		finansējums	un dušas telpa) personām ar funkcionāliem traucējumiem.		
U5.2.4: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem	5.2.4.1. Infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem publiski pieejamās vietās	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Infrastruktūras pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem publiski pieejamās vietās (skola, pasts, poliklīnika, aptieka). Izvietotas plāksnes braila rakstā. 2018.gadā netika piešķirts finansējums.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	5.2.4.2. Vides pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem (gājēju celiņi)	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem. 2018.gadā izbūvēta uzbrauktuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.2.4.3. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacelāji, citi palīgīdzekļi)	SID, Sociālais dienests	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	5.2.4.4. Sabiedriskā transporta un	SID	2022.	Pašvaldības finansējums	Sabiedriskā transporta un pieturvietu pielāgošana	Precizēts projekta īstenošanas gala	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	pieturvietu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem				personām ar funkcionāliem traucējumiem.	termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	
U5.3.1: Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumu klāstu atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām	5.3.1.1. Diennakts traumpunkta izveide	PSIA "Ādažu slimnīca"	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Izveidots diennakts traumpunkts. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot līdz 2022.gadam.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	5.3.1.2. Diennakts dežūrārsta pakalpojumu pieejamības nodrošināšana	PSIA "Ādažu slimnīca"	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Nodrošināti diennakts dežūrārsta pakalpojumi. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot līdz 2022.gadam.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	5.3.1.3. Neatliekamās medicīniskās palīdzības izveidošana	PSIA "Ādažu slimnīca"	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Izveidota neatliekamā medicīniskā palīdzība. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot līdz 2022.gadam.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	5.3.1.4. Dzemdību nodaļas izveide	PSIA "Ādažu slimnīca"	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Izveidota dzemdību nodaļa. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot līdz 2022.gadam.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
U5.3.2: Attīstīt sociālās un veselības aprūpes infrastruktūru	5.3.2.1. Slimnīcas fasādes atjaunošana	PSIA "Ādažu slimnīca"	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Atjaunota slimnīcas ēkas fasāde. Līdz 2019.gadam izpildīts:	Papildināta informācija par projekta plānotajiem	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					veikta ēkas tehniskā apsekošana, noteiktas fasādes atjaunošanas provizoriskās izmaksas. Līdz 2022.gadam plānots: atjaunot slimnīcas ēkas fasādi.	darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	5.3.2.2. Slimnīcas autonomās apkures sistēmas izveide	PSIA "Ādažu slimnīca"	2019.-2022.	Citi finansējuma avoti	Izveidota autonomās apkures sistēma.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
U5.4.1: Nodrošināt sabiedrisko drošību (ugunsdrošība, civilā drošība, drošība uz ūdens)	5.4.1.1. Novada videonovērošanas sistēmas attīstīšana	ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Jaunu kabeļu ievilkšana, pārraides iekārtu izvietošana un uzstādīšana, video novērošanas kameru uzstādīšana. Droša vide. 2017.gadā izveidots jauns patstāvīgas elektrības pieslēgums video novērošanas kamerām Draudzības un Rīgas gatves krustojumā, Rīgas gatves un Gaujas ielas krustojumā, kā arī Gaujas ielas rekonstrukcijas laikā izveidotas divas jaunas video novērošanas kameras. 2018.gadā izveidots saslēgums ar NBS video novērošanas sistēmām. Līdz 2022.gadam plānots: 2019.gadā – izvietot 3 video novērošanas kameras Attekas ielā 16 pie skolas.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					2020.gadā – Kadagas ciemā. 2021.gadā – Baltezerā un/vai Alderos. 2022.gadā – Garkalnes ciemā.		
	5.4.1.2. Jaunu štata vietu un papilddeķipāžas izveide	ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidotas jaunas štata vietas: 1 nepilngadīgo lietu inspektors, 4 policijas kārtībnieki. Sakarā ar lielo pieprasījumu no skolas un lielo materiālu un problēmu īpatsvaru specifiskos jautājumos par nepilngadīgajiem. Droša vide un ikdienas darbības pilnveidošana. Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidota viena jauna štata vieta – nepilngadīgo lietu inspektors.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.4.1.3. Aizturēšanas telpas paplašināšana	ĀPP	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Esošajās telpās veikt izbūvi atbilstoši MK noteikumiem, īslaicīgi aizturēto personu novietošanai. Laika un degvielas ekonomija, lokāla lietvedības nodrošināšana atsevišķos gadījumos.	Precizēts projekta uzsākšanas termiņš (no 2018. uz 2019.).	Pārcelts izpildes termiņš
	5.4.1.4. Pieredzes apmaiņa starp pašvaldības iestādēm, valsts, tiesībsargājošām iestādēm starptautiskā	ĀPP	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sadarbība starp pašvaldības un valsts iestādēm. Droša vide. 2018.gadā ĀPP bija pieredzes apmaiņa Liepājas	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	mērogā				pašvaldības policijā.	rādītājiem.	
	5.4.1.5. Praktisko iemaņu un zināšanu pieveidošana	ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Atbilstoši amatam un apmācību plānam.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.4.1.6. Pašvaldības atbalsts ugunsdzēsēju depo izveidei	Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums, Cits finansējums	Izveidots ugunsdzēsēju depo. 2018.gadā valdība atbalstīja AM un IeM kopīga ugunsdzēsības depo izveidošanu Ādažos. Līdz 2022.gadam plānots īstenot ugunsdzēsības depo izveidošanu.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēta informācija par finanšu resursiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
U5.4.2: Attīstīt pašvaldības policijas infrastruktūru	5.4.2.1. Pašvaldības policijas ēkas atjaunošana	SID, ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Nomainītas ārdurvis, nomainītas iekšdurvis (3 gab.), izveidota elektroniskā caurlaides barjera, veikts kabinetu kosmētiskais remonts. Pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes uzlabošana atbilstoši 2015.gada energoaudita slēdziena rezultātiem. Energoefektivitātes uzlabošanās. 2017.gadā veikts torņa jumta seguma remonts. 2018.gadā grīdas betonēšana un durvju nomainīšana katluteļpā, inspektoru telpas un virtuves telpas	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					kosmētiskais remonts.		
	5.4.2.2. Pašvaldības policijas iekštelpu atjaunošana	SID, ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Energoefektivitātes uzlabošanās. Pievilcīgāka darba vide un pievilcīgāka vide apmeklētājiem. Šo funkciju ir pārņēmusi SID. Līdz 2019.gadam izpildīts: 2018.gadā veikti remontdarbi inspektoru telpā, virtuvē. 2019.gadā plānots veikt kārtībnieka telpas remontu un izveidot garāžu. Līdz 2022.gadam plānots četru telpu remonts.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.4.2.3. Pašvaldības policijas iecirkņa tuvumā esošās teritorijas labiekārtošana	ĀPP, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Teritorija kļuvusi apzaļumota, ierīkoti soliņi. Pievilcīgāka vide. Šo funkciju veic telpiskās attīstības plānotāja.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U5.4.3: Uzlabot pašvaldības policijas tehnisko nodrošinājumu	5.4.3.1. Pašvaldības transportlīdzekļu iegāde un aprīkošana	ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	2012.gadā iegādāti divi speciālie transportlīdzekļi. 2015.un 2016.gadā nomainīt uz jauniem, sakarā ar esošo ekspluatācijas termiņa beigām. Drošas vides radīšana un uzturēšana, neatņemama ikdienas darbu veikšanai nepieciešamā sastāvdaļa. 2017.gadā finansējums	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					jauna transporta iegādei netika piešķirts. 2018.gadā iegādāts specializētais transportlīdzeklis NISSAN.		
U5.4.4: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu	5.4.4.1. Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērst	ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidoti 500 informatīvie bukleti par pašvaldības policiju, izdoti 300 pašvaldības policijas atstarotāji, izgatavotas atstarojošas vestes. Palielināta iedzīvotāju izpratne par drošību un rīcību. savstarpējo uzticēšanos, atgriezeniskā saites komunikāciju. 2018.gadā tiks izgatavotas atstarojošās vestes bērniem. 2019.gadā plānots izstrādāt laika norādes autovadītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2017. uz "2016.-2022."). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.4.4.2. Projekta "Drošības dienas novadā" izstrāde	ĀPP	2017	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izdoti bukleti, veiktas publikācijas, īstenota sadarbība ar novada iedzīvotājiem.	Nav veiktas.	Izpildīts
	5.4.4.3. Izglītības semināru par drošību organizēšana sadarbībā ar Ādažu izglītības iestādēm	ĀPP	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Uzticības radīšana un informācijas apmaiņas nodrošinājums. ĀVS, Kadagas PII, PPII "Patnis", Ādažu PII, ĀBVS, PPII "Pasaku valstība" novadītas lekcijas par drošību.	Nav veiktas.	Izpildīts
U5.5.1: Veicināt	5.5.1.1. Nolikuma	AID	2016.-2022.	Pašvaldības	Izstrādāts un apstiprināts	Nav veiktas.	Tek pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā	iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursam "Sabiedrība ar dvēseli" izstrāde un apstiprināšana			finansējums	nolikums iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursam "Sabiedrība ar dvēseli".		atbilstoši plānam
	5.5.1.2. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" īstenošana	AID	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Izsludināts iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkurss "Sabiedrība ar dvēseli". Īstenoti iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā "Sabiedrība ar dvēseli" iesniegtie projekti. Līdz 2019.gadam izpildīts: katru gadu tika izsludināts konkurss, kurā tika īstenoti 2016.gadā – 18 projekti, 2017.gadā – 21 projekts, 2018.gadā – 15 projekti. Līdz 2022.gadam plānots: katru gadu izsludināt atkārtotu konkursu.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.5.1.3. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamu māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai	Vērtēšanas komisija	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.5.1.4. Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu	Vērtēšanas komisija	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti projekti pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	labiekārtošanai				labiekārtošanai.		
	5.5.1.5. Konkursa "Sakopta vide Ādažu novadā" īstenošana	Vērtēšanas komisija	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Izsludināts konkurss "Sakopta vide Ādažu novadā". Apbalvoti konkursā "Sakopta vide Ādažu novadā" iesniegtie darbi. Līdz 2019.gadam izpildīts: konkurss organizēts 2015.gadā (8 dalībnieki), 2016.gadā (4 dalībnieki), 2017.gadā (3 dalībnieki), 2018.gadā (2 dalībnieki).	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.5.1.6. Konkursa "Ziemassvētku dekorācijas īpašumos" īstenošana	AID	2015.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izsludināts konkurss par ziemassvētku dekorācijām īpašumos. Apbalvoti konkursā pieteiktie īpašumi. Līdz 2019.gadam izpildīts: konkurss īstenots (2016.gads – 4 dalībnieki, 2017.gads – 7 dalībnieki, 2018.gads – 10 dalībnieki).	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U5.5.2: Atbalstīt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus	5.5.2.1. Iesniegumu vērtēšana pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai	Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisija	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Saņemti iesniegumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.5.2.2. Iesniegumu apstiprināšana	Pašvaldības līdzfinansējuma	2016.- 2022.	Pašvaldības	Apstiprināti iesniegumi pašvaldības	Nav veiktas.	Tek pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai	vērtēšanas komisija		finansējums	līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai.		atbilstoši plānam
U5.5.3: Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību	5.5.3.1. Tikšanās starp Ādažu novada domes un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.5.3.2. Informācijas apkopošana par nevalstisko organizāciju vajadzībām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par nevalstisko organizāciju vajadzībām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.5.3.3. Darbības nevalstisko organizāciju dažādošanai	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas darbības nevalstisko organizāciju dažādošanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U5.5.4: Atbalstīt iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanos novada ciemos	5.5.4.1. Tikšanās starp Ādažu novada domes un ciemu aktīvākajiem pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes un ciemu aktīvākajiem pārstāvjiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.5.4.2. Atbalsts iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sniegts atbalsts iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
VTP6: Attīstīts tūrisms, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas							

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
U6.1.1: Organizēt publisko ūdeņu apsaimniekošanu	6.1.1.1. Darba grupas noorganizēšana ūdens resursu apsaimniekošanas plāna izstrādei	SID, AID, Būvvalde	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas sanāksmes ūdens resursu apsaimniekošanas plāna izstrādei.	Nav veiktas.	Izpildīts
	6.1.1.2. Publisko ūdeņu resursu apsaimniekošanas koncepcijas izstrāde	SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāta publisko ūdeņu resursu apsaimniekošanas koncepcija. Koncepcijas ietvaros sniegs priekšlikumus pašvaldībai ezeru apsaimniekošanas iespējās.	Nav veiktas.	Izpildīts
	6.1.1.3. Ezeru apsaimniekošanas plānu izstrāde, zivsaimniecisko noteikumu izstrāde	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Konkrēti katras publiskās ūdenstilpnes izmantošanas un apsaimniekošanas noteikumi, zivsaimnieciskās apsaimniekošanas noteikumi. Līdz 2019.gadam izpildīts: viss tiek īstenots atbilstoši plānam. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā atbilstoši plānam.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
	6.1.1.4. Publisko ūdeņu resursu apsaimniekošanas koncepcijas īstenošana	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Tiek īstenoti publisko ūdeņu resursu apsaimniekošanas koncepcijā noteiktie pasākumi. Līdz 2019.gadam izpildīts: viss tiek īstenots atbilstoši	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					plānam. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā atbilstoši plānam.		
	6.1.1.5. Ūdens kvalitātes monitorings ūdensobjektos (peldūdeņos)	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikts ūdens kvalitātes monitorings ūdensobjektos (peldūdeņos).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.1.1.6. Pasākumi krastu erozijas novēršanai	SID	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti pasākumi krastu erozijas novēršanai. Pasākumi tiek veikti projekta ietvaros.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.1.1.7. Pasākumi ūdenstilpju eutrofikācijas novēršanai	SID	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti pasākumi ūdenstilpju eutrofikācijas novēršanai. Tiks veikti atbilstoši ūdens apsaimniekošanas plāniem.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.1.1.8. Projekta "Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana" īstenošana	SID	2018.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Īstenots projekts "Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana" un apsaimniekošanas pasākumi Lilastes ezerā un Dūņezērā – veikta ezeru savienojuma tīrīšana. Projekts realizēts Latvijas vides aizsardzības projekta ietvaros,	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
U6.1.2: Attīstīt	6.1.2.1. Publisko	AID, SID	2016.-2020.	Pašvaldības	Labiekārtotas 5 publiskās	Papildināta	Tek pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
rekreācijas infrastruktūru pie ūdens resursiem	pludmaļu labiekārtošana			finansējums	pludmales: 2 Baltezerā (Abuļos, Bojāros), Alderos, Kadagā, pie Vējupes). Līdz 2019.gadam izpildīts: veikti labiekārtojuma darbi Vējupes (5 900 EUR), Kadagas, Alderu pludmalēs.	informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	atbilstoši plānam
	6.1.2.2. Publiskas piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana, ūdens piesārņojuma mazināšana	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtotas publiskās piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana (izvietotas un regulāri iztukšotas atkritumu urnas, novietotas ģērbtuves, WC u.c.). Mazināts ūdens piesārņojums. Izbūvēta jauna piekļuve Vējupē, Podniekos.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.1.2.3. Vietu, kur ierīkot pastaigu un atpūtas takas, apzināšana	AID, SID, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Apzinātas vietas, kur ierīkot pastaigu un atpūtas takas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.1.2.4. Izstrādāt projektus pastaigu un atpūtas taku ierīkošanai	SID, AID	2017.-2021.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti projekti pastaigu un atpūtas taku ierīkošanai.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018.-2019. uz 2017.-2021.).	Pārcelts izpildes termiņš
	6.1.2.5. Izveidot promenādi gar Vējupi	SID, AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidota promenāde gar Vējupi.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018.-2020. uz	Pārcelts izpildes termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
						2019.-2022.).	
	6.1.2.6. Vietu, kur attīstīt laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas krastos, apzināšana	Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība, SID	2017.-2019.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Apzinātas vietas, kur attīstīt laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas krastos.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.1.2.7. Izstrādāt projektus laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas krastos ierīkošanai	Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība, SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti projekti laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas krastos ierīkošanai. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.1.2.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas krastos izveide	Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība, SID	2019.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas krastos.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	6.1.2.9. Gaujas – Baltezers kanāla pārņemšana pašvaldības īpašumā	JID, SID, Būvvalde	2022.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības īpašumā pārņemts Gaujas – Baltezers kanāls.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	6.1.2.10. Darba grupas noorganizēšana Gaujas – Baltezers kanāla atjaunošanai un krastu labiekārtošanai	SID, AID, Būvvalde	2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes grupas Gaujas – Baltezers kanāla atjaunošanai un krastu labiekārtošanai.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	6.1.2.11. Gaujas – Baltezers kanāla atjaunošana un krastu labiekārtošana	SID	2022.	Citi finansējuma avoti ES fondu finansējums	Veikta Gaujas – Baltezers kanāla atjaunošana un krastu labiekārtošana.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	6.1.2.12. Ādažu iekšējo ūdenstilpņu savienošana ar kanālu	SID	2022.	Privātais finansējums	Ādažu iekšējās ūdenstilpnes savienotas ar Gaujas – Baltezers kanālu.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	6.1.2.13.1. Publisko pludmaļu iekārtošana (pie Mazā Baltezers)	SID	2019.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izveidota viena jauna pludmale.	Jauns pasākums.	Jauns pasākums
U6.1.3: Attīstīt ūdens ceļus	6.1.3.1. Darba grupas noorganizēšana ūdens ceļu izveidei Ādažu novadā	Būvvalde, SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes ūdens ceļu izveidei Ādažu novadā. Noteikti ūdens ceļi Ādažu novadā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	6.1.3.2. Ūdens ceļu iekļaušana kartēs	Būvvalde, SID, AID	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Ūdens ceļi iekļauti kartēs.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U6.2.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību	6.2.1.1. Jauna dizaina Ādažu novada domes mājas lapas izstrāde	SAD	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāta jauna dizaina Ādažu novada domes mājas lapa www.adazi.lv.	Nav veiktas.	Izpildīts
	6.2.1.2. Citu aktivitāšu īstenošana Ādažu novada tēla popularizēšanai	SAD	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenotas dažādas aktivitātes Ādažu novada tēla popularizēšanai. Izveidota mājaslapas mobilā versija, regulāra informācijas publicēšana par visiem novada notikumiem un plāniem: Observatorijas atklāšana,	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Gaujas svētki, Donoru diena Ādažos, Gaujas ielas pārbūve, Ādažos – viena no lielākajām slidotavām Latvijā, sižeti par Kantrī dienu un Grila festivālu, sižets par Garkalnes sporta svētkiem u.c. informatīvo materiālu izdošana ar apskates objektiem, kultūru, sportu, publicēts publisko pasākumu plāns mājaslapā.		
	6.2.1.3. Informācijas apkopošana par Ādažu novadu, tajā notiekošajiem pasākumiem	SAD, VPVKAC, Kultūras centrs, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par Ādažu novadu, tajā strādājošajām iestādēm, uzņēmumiem, novadā notiekošajiem pasākumiem. Informācija mājaslapā, kā arī publicēts visu pasākumu gada plāns.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.). Precizēts pasākuma nosaukums. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.2.1.4. Ādažu novada kartes izdošana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izdotas Ādažu novada kartes.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.2.1.5. Informatīvo materiālu izdošana par Ādažu novadu	SAD, Ādažu Vēstures un mākslas galerija, Kultūras centrs, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izdoti dažādi informatīvie materiāli par Ādažu novadu. Izdoti dažādi informatīvie materiāli par Ādažu novadu. Finansējuma piešķiršana Kultūras centra informatīvo materiālu	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					<p>izdošanai netiek atbalstīta.</p> <p>2018.gadā sagatavots grāmatas par Ādažu novada vēsturi manuskripts. Grāmata "Senie Ādaži" tika izdota 2019.gadā (2000 eks.).</p> <p>Līdz 2022.gadam plānots: izdot grāmatas "Ādaži. Pagātnes dialogs ar tagadni" elektronisko versiju; izveidot angļu versiju tūrisma sadaļai mājaslapā, ieviest tradīciju – ar noteiktu regularitāti publicēt Facebook Ādažu vēsturiskos foto.</p>	un to rezultatīviem rādītājiem.	
	6.2.1.6. Ikgadēju Ādažu novadā notiekošo pasākumu saraksta izdošana	Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izdota informācija par Ādažu novadā notiekošajiem pasākumiem. Kultūras centrs regulāri informē par kultūras u.c. izklaides sarīkojumiem Ādažos.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.2.1.7. Darba grupas noorganizēšana Ādažu novada atpazīstamības tēla koncepcijas izstrādei	SAD, Ādažu Vēstures un mākslas galerija AID, Kultūras centrs	Nav plānots veikt	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes Ādažu novada atpazīstamības tēla koncepcijas izstrādei. Netiks veikts, jo priekšlikumu izstrādāja SAD un to noraidīja FK 2016.gadā.	Nav veiktas.	Atcelts un netiks pildīts
	6.2.1.8. Koncepcijas	SAD, AID,	Nav plānots	Pašvaldības	Izstrādāta koncepcija	Nav veiktas.	Atcelts un netiks

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	izstrāde Ādažu novada atpazīstamības tēla attīstībai	Kultūras centrs	veikt	finansējums	Ādažu novada atpazīstamības tēla attīstībai. Izpildīts – izskatīts un noraidīts FK 2016.gadā		pildīts
	6.2.1.9. Ādažu novada kalendāra izdošana Ādažu iedzīvotājiem	SAD	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novada kalendārs Ādažu iedzīvotājiem. Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.2.1.10. Interaktīvo datormultimediju izstrāde Ādažu Vēstures un mākslas galerijas digitālajā ekspozīcijā (skārienjūtīgais ekrāns)	Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2019.	Pašvaldības finansējums	Ar mūsdienīgu versiju tiks atjaunots Kultūras centra Mākslas un vēstures galerijas skārienjūtīgais ekrāns – par aktualitātēm Ādažu novadā, tajā skaitā novada aktuālo statistiku un tūrisma objektiem.	Jauns pasākums.	Jauns pasākums
U6.2.2: Attīstīt tūrisma infrastruktūru Ādažu novadā	6.2.2.1. Vietu, kur būtu jāizvieto informatīvās norādes, apzināšana	SID, AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Apzinātas vietas, kur būtu jāizvieto informatīvās norādes.	Nav veiktas.	Izpildīts
	6.2.2.2. Nepieciešamo informatīvo zīmju noteikšana	AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas nepieciešamās informatīvās zīmes.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.2.2.3. Informatīvo zīmju pasūtīšana un izvietošana Ādažu novadā	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novadā izvietotas informatīvās zīmes pie apskates vietām, publiskām / sabiedriskām ēkām. 2018.gadā dome nepiešķir finansējumu.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
						darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	6.2.2.4. Pilnu pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās, veicināšana	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas dažādas aktivitātes pilna pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās, veicināšanai.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2017. uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
U6.2.3: Attīstīt Ādažu novada bibliotēku	6.2.3.1. Darba grupas noorganizēšana koncepcijas izstrādei par Ādažu novada bibliotēkas attīstību	Bibliotēka, AID, SID, Izglītības iestādes, Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes koncepcijas izstrādei par Ādažu novada bibliotēkas attīstību.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.2.3.2. Koncepcijas par Ādažu novada bibliotēkas attīstību izstrāde	Bibliotēka, AID, SID, Izglītības iestādes, Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepcija par Ādažu novada bibliotēkas attīstību.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.2.3.3. Ādažu novada bibliotēkas darbības pilnveidošana	Bibliotēka	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Tiek pilnveidota Ādažu novada bibliotēka darbība.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U6.2.4: Nodrošināt atpūtai un aktīvai atpūtai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	6.2.4.1. Noteikt atpūtai un aktīvai atpūtai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	Kultūras centrs, Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikts, kādi materiāltehniskie līdzekļi nepieciešami atpūtai un aktīvai atpūtai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.2.4.2. Iegādāties atpūtai un aktīvai atpūtai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	Kultūras centrs, Sporta daļa	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Iegādāti atpūtai un aktīvai atpūtai nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi. 2020. gada budžetā Kultūras centrs plāno iekļaut finansējumu	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					materiāltehniskās bāzes uzlabošanai (Skatuves aprīkojumam, skaņas, gaismu tehnikai).		
U6.2.5: Izveidot un popularizēt tūrisma iespējas Ādažu novadā	6.2.5.1. Noteikt sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespējas, kas pieejamas Ādažu novadā	Kultūras centrs, Sporta daļa, Izglītības iestādes, SAD	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespējas, kas pieejamas Ādažu novadā. SAD izplatījis informāciju sociālajos tīklos, mājaslapā, preses relīzēs un pašvaldības izdevumā, kā arī izdoti informatīvie materiāli par sporta, izglītības, kultūras un citām brīvā laika pavadīšanas iespējām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.2.5.2. Izdot informatīvus materiālus par sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespējām, kas pieejamas Ādažu novadā	SAD	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izdoti informatīvie materiāli par sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespējām, kas pieejamas Ādažu novadā. Izdoti informatīvie materiāli par sporta, izglītības, kultūras un citām brīvā laika pavadīšanas iespējām. Vērtīgāk publicēt sociālajos tīklos, interneta vidē, nevis drukātā papīra formātā, jo ātrāk un tiešāk sasniedzama auditorija, kā arī papīra izdevumi zaudē aktualitāti.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	6.2.5.3. Sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespēju, kas pieejamas Ādažu novadā, popularizēšana	SAD	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespēju, kas pieejamas Ādažu novadā, popularizēšanai. SAD izplatījis informāciju sociālajos tīklos, mājaslapā, prese relīzēs un avīzē, kā arī izdoti informatīvie materiāli par sporta, izglītības, kultūras un citām brīvā laika pavadīšanas iespējām.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	6.2.5.4. Darba grupas noorganizēšana tūrisma maršrutu izstrādei	SAD, Kultūras centrs, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes tūrisma maršrutu izstrādei. Notikušas 2 darba grupas sanāksmes. Secināts, ka domē nepieciešams tūrisma speciālists, kas mērķtiecīgi nodarbojas ar tūrisma jomas attīstīšanu novadā, tai skaitā tūrisma informācijas materiālu izdošanu. Kultūras centrs var piedalīties ar priekšlikumiem, tūrisms nav Kultūras centra funkcija, tūrisms nav arī Sabiedrisko attiecību daļas funkcija.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
	6.2.5.5. Tūrisma maršrutu izstrāde	SAD, Kultūras centrs, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti tūrisma maršruti. Izdots velomaršruti	Precizēts projekta īstenošanas gala	Pārcelts izpildes termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					<p>buklets.</p> <p>Publicētas velo shēmas mājaslapā. Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi velomaršruti.</p> <p>Paplašinātu tūrisma maršrutu izstrādei nepieciešams tūrisma speciālists, kas mērķtiecīgi nodarbojas ar tūrisma jomas attīstīšanu novadā.</p> <p>Kultūras centrs var piedalīties ar priekšlikumiem, tūrisms nav Kultūras centra funkcija, tūrisms nav arī Sabiedrisko attiecību daļas funkcija.</p>	termiņš (no 2019. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	6.2.5.6. Tūrisma maršrutu shēmu izdošana	Tūrisma speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	<p>Izdoti materiāli ar tūrisma maršrutu shēmām. Tūrisma centrs (tūrisma speciālists ar tūrisma info Vēstures un mākslas galerijā) sagatavos un izdos tūrisma maršrutu shēmas.</p> <p>Publicētas velo shēmas mājaslapā. Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi velomaršruti. Izdots velomaršrutu buklets.</p>	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.2.5.7. Informācijas par Ādažu novadā pieejamajām brīvā laika pavadīšanas	VPVKAC	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kaimiņu pašvaldībām regulāri tiek nosūtīta informācija par Ādažu novadā pieejamajām brīvā	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	iespējām nosūtīšana kaimiņu pašvaldībām				laika pavadīšanas iespējām.	īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	
	6.2.5.8. Informācijas par citās pašvaldībās pieejamajām brīvā laika pavadīšanas iespējām izvietošana Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā	VPVKAC	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā izvietota informācija par brīvā laika pavadīšanas iespējām kaimiņu pašvaldībās.	Precizēts pasākuma nosaukums. Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
VTP7: Apzināti novada teritorijā esošie resursi un definēta to iespējamā izmantošana							
U7.1.1: Informēt par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem	7.1.1.1. Informācijas par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem apkopšana	SID, Būvvalde, AID	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Apkopota informācija par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem.	Nav veiktas.	Izpildīts
	7.1.1.2. Kartes izveidošana par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem	SID	2017.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izveidota karte par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem. Apvienots ar pasākumu 7.1.2.2.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018.-2019. uz 2017.-2018.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	7.1.1.3. Informācijas par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem atjaunošana kartē	SID, Būvvalde, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kartē publicēta aktuālākā informācija par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U7.1.2: Informēt par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par komerciāli apbūvējamiem objektiem	7.1.2.1. Informācijas apkopošana par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par Ādažu novadā pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem objektiem	SID, Būvvalde, AID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Apkopota informācija par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā. Apkopota informācija par Ādažu novadā pieejamo nekustamo īpašumu. Apkopota informācija par Ādažu novadā pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem objektiem.	Nav veiktas.	Izpildīts
	7.1.2.2. Kartes izveidošana par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par Ādažu novadā pieejamo nekustamo īpašumu un Ādažu novadā pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem objektiem	SID	2017.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izveidota karte par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par Ādažu novadā pieejamo nekustamo īpašumu un Ādažu novadā pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem objektiem. Apvienots ar pasākumu 7.1.1.2.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	7.1.2.3. Informācijas par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā atjaunošana kartē	SID, Būvvalde, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kartē publicēta aktuālākā informācija par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā. Kartē publicēta aktuālākā informācija par Ādažu novadā pieejamo nekustamo īpašumu un	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Ādažu novadā pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem objektiem.		
VTP8: Novada teritorija – pievilcīga investoriem							
U8.1.1: Piesaistīt investorus	8.1.1.1. Darba grupas noorganizēšana koncepcijas izstrādei par investoru piesaisti Ādažu novadam	AID, Būvvalde	Nav plānots Istenot	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes koncepcijas izstrādei par investoru piesaisti Ādažu novadam. Uzdevums nav aktuāls, jo Ādažu novada pašvaldība 2017.gadā parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par sadarbību investīciju piesaistē.	Precizēta informācija par izpildes termiņiem.	Atcelts un netiks pildīts
	8.1.1.2. Mērķa teritoriju dažādām ekonomikas / uzņēmējdarbības nozarēm un pašvaldības līdzdarbības nodrošināšana šo teritoriju attīstībā noteikšana	AID, Būvvalde	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteiktas mērķa teritorijas dažādām ekonomikas / uzņēmējdarbības nozarēm un pašvaldības līdzdarbības nodrošināšana šo teritoriju attīstībā.	Nav veiktas.	Izpildīts
	8.1.1.3. Saskaņošana vietu starp industriālajām un privātās apbūves vietām pārskatīšana	Būvvalde	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Pārskatītas saskaņošanas vietas starp industriālajām un privātās apbūves vietām. Risināts teritorijas plānojumā.	Nav veiktas.	Izpildīts
	8.1.1.4. Koncepcijas	AID, Būvvalde	Nav plānots	Pašvaldības	Izstrādāta koncepcija par	Precizēta informācija	Atcelts un netiks

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	izstrāde par investoru piesaisti Ādažu novadam		Istenot	finansējums	investoru piesaisti Ādažu novadam. Uzdevums nav aktuāls, jo Ādažu novada pašvaldība 2017.gadā parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par sadarbību investīciju piesaistē.	par izpildes termiņiem.	pildīts
U8.1.2: Veicināt industriālo teritoriju attīstību, paredzēt teritorijas industriālo zonu attīstībai teritorijās, kur ir bijušas industriālas būves, veicināt šo teritoriju attīstību	8.1.2.1. Perspektīvo industriālo un komerciālo teritoriju noteikšana	AID, SID, Būvvalde	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteiktas perspektīvās industriālās un komerciālās teritorijas. Risināts teritorijas plānojumā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	8.1.2.2. Inženiertehniskās infrastruktūras esošās situācijas apzināšana perspektīvajās industriālajās un komerciālajās teritorijās	SID, Būvvalde	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noskaidrota esošā situācija saistībā ar inženiertehnisko infrastruktūru perspektīvajās industriālajās un komerciālajās teritorijās. Risināts teritorijas plānojumā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	8.1.2.3. Tikšanās ar uzņēmējiem, kas darbojas industriālajās teritorijās pie Muižas, Eimuros un "Jaunkūlas" attīstībai	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	8.1.2.4. Projekti publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā pie Muižas, Eimuros un "Jaunkūlas"	AID, SID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenoti projekti publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā pie Muižas, Eimuros un "Jaunkūlas".	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.2.5. Darbības inženiertehnisko infrastruktūru nodrošināšanai citās perspektīvajās industriālajās un komerciālajās teritorijās	SID, Būvvalde, AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas darbības inženiertehnisko infrastruktūru perspektīvajām industriālajām un komerciālajām teritorijām nodrošināšanai. Perspektīvajās industriālajās un komerciālajās teritorijās nodrošināta inženiertehniskā infrastruktūra.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	8.1.2.6. Tikšanās ar uzņēmējiem, kas darbojas teritorijās, kur ir bijušas industriālas būves	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	8.1.2.7. Aktivitātes teritoriju, kur ir bijušas industriālas būves, attīstībai	AID, SID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenotas aktivitātes publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā, kur ir bijušas industriālas būves. Risināts teritorijas plānojumā.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	8.1.2.8. Jaunu	SID, Būvvalde,	2019.-2022.	Pašvaldības	Izveidotas jaunas	Precizēta informācija	Nebija jāveic

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	komunikāciju sistēmu izveide vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvāru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstību	AID		finansējums Citi finansējuma avoti	komunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvāru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstību.	par atbildīgajiem.	2018.g.
U8.1.3: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību	8.1.3.1. Tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.2. Informācijas apkopošana par uzņēmēju vajadzībām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par uzņēmēju vajadzībām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.3. Darba grupas noorganizēšana uzņēmējdarbības veicināšanas programmas un mārketinga plāna izstrādei	AID, Būvvalde, SAD	Nav plānots veikt	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes uzņēmējdarbības veicināšanas programmas un mārketinga plāna izstrādei. Uzdevums nav aktuāls, jo Ādažu novada pašvaldība 2017.gadā parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par sadarbību investīciju piesaistē.	Precizēta informācija par izpildes termiņiem.	Atcelts un netiks pildīts
	8.1.3.4. Uzņēmējdarbības	AID	Nav plānots veikt	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta uzņēmējdarbības veicināšanas programma	Precizēta informācija par izpildes	Atcelts un netiks pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	veicināšanas programmas un mārketinga plāna izstrāde				un mārketinga plāns. Uzdevums nav aktuāls, jo Ādažu novada pašvaldība 2017.gadā parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par sadarbību investīciju piesaistē.	termiņiem.	
	8.1.3.5. Mārketinga aktivitātes uzņēmēju piesaistei	SAD, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas mārketinga aktivitātes uzņēmēju piesaistei. Uzņēmējiem aktuālas informācijas regulāra publicēšana, sadarbība ar biedrību "Ādažu uzņēmēji", notiek regulāra dalīšanās ar informāciju darbinieku piesaistei, informācija par jaunajiem uzņēmumiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.6. Tikšanās ar uzņēmējiem, aicinot viņus sadarboties ar Ādažu novada skolu audzēkņiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un uzņēmējiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.7. Tikšanās ar Ādažu skolu vadītājiem, aicinot viņus sadarboties ar uzņēmējiem	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un Ādažu skolu vadītājiem. Ik gadu ĀVS tiek īstenota Junior achievement Latvija programma "Skolēnu mācību uzņēmumi"; notiek	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					sadarbība ar uzņēmējiem caur Ādažu uzņēmēju biedrību.		
	8.1.3.8. Pasākumi uzņēmumu un Ādažu skolu audzēkņu sadarbībai	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēti pasākumi uzņēmēju un Ādažu skolu audzēkņu sadarbībai. 2018.gadā ēnu dienas ietvaros jaunie uzņēmēji Vēstures un mākslas galerijā stāstīja par savu pieredzi, iedvesmoja jauniešus radīt pašiem savus uzņēmumus.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.9. Aktivitātes ražošanas uzņēmējdarbības sekmēšanai teritorijās pie maģistrāliem ceļiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenotas aktivitātes ražošanas uzņēmējdarbības sekmēšanai teritorijās pie maģistrāliem ceļiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.10. Tikšanās starp Ādažu novada domes pārstāvjiem un vietējiem zemniekiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes pārstāvjiem un vietējiem zemniekiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.11. Informācijas par vietējo zemnieku vajadzībām apkopošana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par vietējo zemnieku vajadzībām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.12. Atlaižu sistēmas izstrāde zemniekiem, kas piegādā savu produkciju izglītības iestāžu bērnu	JID, Izglītības iestādes	2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti noteikumi atlaižu piemērošanai zemniekiem, kas piegādā savu produkciju izglītības iestāžu bērnu ēdināšanai.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	ēdināšanai						
	8.1.3.13. Citas aktivitātes vietējo zemnieku darbības sekmēšanai	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenotas aktivitātes vietējo zemnieku darbības sekmēšanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.14. Tikšanās starp Ādažu novada domes un mikrouzņēmējdarbības pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes un mikrouzņēmējdarbības pārstāvjiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.15. Informācijas apkopošana par nevalstisko organizāciju un mikrouzņēmēju vajadzībām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par nevalstisko organizāciju un mikrouzņēmēju vajadzībām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.16. Darbības nevalstisko organizāciju un mikrouzņēmējdarbības dažādošanai	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas darbības nevalstisko organizāciju un mikrouzņēmējdarbības dažādošanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.17. Nolikuma atbalsta konkursam inovatīvām biznesa idejām izstrāde un apstiprināšana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts un apstiprināts nolikums atbalsta konkursam inovatīvām biznesa idejām.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.18. Atbalsta konkursa inovatīvām biznesa idejām īstenošana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izsludināts atbalsta konkurss inovatīvām biznesa idejām. 2018.gadā projektu konkursa ietvaros īstenoti 2 projekti ar pašvaldības	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					līdzfinansējumu 3000 EUR apmērā. Līdz 2022.gadam plānots turpināt projektu konkursa īstenošanu.		
U8.1.4: Izstrādāt un ieviest PPP projektus	8.1.4.1. Jomu, kurās būtu jāizstrādā PPP projekti, noteikšana	AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas jomas, kurās būtu jāizstrādā PPP projekti.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	8.1.4.2. PPP projektu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde	AID	2021.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti PPP projektu tehniski ekonomiskie pamatojumi. Izstrādāti PPP projekti.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	8.1.4.3. PPP projektu ieviešana	AID, SID	2021.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Ieviesti PPP projekti.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
U8.1.5: Attīstīt tirgus laukumus	8.1.5.1. Tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā	Darba grupa par tirgus laukuma izstrādi, SID, AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Ādažu ciema centrā labiekārtots tirgus laukums. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotajiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	8.1.5.2. Darba grupas noorganizēšana koncepcijas izstrādei tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā	AID, SID, Būvvalde	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes koncepcijas izstrādei tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2016.-2018. uz 2020.-2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	8.1.5.3. Koncepcijas	Darba grupa par	2017.-2022.	Pašvaldības	Izstrādāta koncepcija	Precizēts projekta	Pārcelts izpildes

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	izstrāde tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā	tirgus laukuma izstrādi, AID, SID, Būvvalde		finansējums	tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā.	īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.).	termiņš
U8.1.6: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu	8.1.6.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanas iespēju Ādažu novadā noteikšana	SID	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanas iespējas Ādažu novadā. 2018.gadā dome nepiešķir finansējumu.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	8.1.6.2. Videi draudzīgu tehnoloģiju izpēte un ieviešana Ādažu novadā	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpētītas un ieviestas videi draudzīgu tehnoloģijas Ādažu novadā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
VTP9: Pieejama un kvalitatīva izglītība							
U9.1.1: Attīstīt esošās izglītības iestādes	9.1.1.1. Izglītības iestāžu attīstības plānu izstrāde	Izglītības iestādes	2017.	Valsts budžeta mērķdotācijas, pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izglītības iestādēm ir izstrādāti attīstības plāni. ĀVS attīstības plāns ir izstrādāts un tiek īstenots.	Nav veiktas.	Izpildīts
	9.1.1.2. Izglītības iestāžu attīstības plānu īstenošana	Izglītības iestādes	2017.-2020.	Valsts budžeta mērķdotācijas, pašvaldības finansējums	Tiek veiktas secīgas darbības izglītības iestāžu attīstības plānu īstenošanai.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.1.3. Labāko nozares speciālistu piesaiste izglītības iestādēm	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izglītības iestādēs strādā iespējami labākie nozares speciālisti. Profesionāli, kompetenti mācītspēki. Veiksmīga sadarbība starp	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par	Tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					vispārīzglītojošām skolām Ādažu novadā. ĀMMS 2018. gadā piesaistīja trīs nozares speciālistus.	projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultātiem rādītājiem.	
	9.1.1.4. Nosaukuma piešķiršana Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei	ĀPII	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei piešķirts nosaukums.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.1.5. Rīcības plānu izstrāde katrai Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes grupīnai	ĀPII	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Katrai Ādažu pirmsskolas izglītības izstādes grupīnai izstrādāts rīcības plāns. Uzdevuma izpilde tiek pārtraukta dēļ uzdevuma nesamērīguma.	Precizēta informācija par izpildes termiņiem.	Atcelts un netiks pildīts
	9.1.1.6. Izglītības iestāžu esošā tehniskā stāvokļa novērtēšana	SID, Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta izglītības iestāžu tehniskā stāvokļa novērtēšana.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.1.7. Ādažu vidusskolas atjaunošanas projekta izstrāde – projekts "Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā"	AID, SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts Ādažu vidusskolas atjaunošanas projekta "Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā" ietvaros. Līdz 2019.gadam izpildīts: projekts vēl nav uzsākts. Līdz 2023.gadam plānots: izstrādāt ĀVS atjaunošanas būvprojektu.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2023. uz 2022.) Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultātiem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	9.1.1.8. Ādažu	AID, SID, ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības	Veikta Ādažu vidusskolas	Precizēts projekta	Nebija jāveic

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	vidusskolas atjaunošana – projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”			finansējums	atjaunošana projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” ietvaros. Atjaunoti 3 Ādažu vidusskolas korpusi mācību procesa nodrošināšanai 1200 skolēniem 5.-12.klašu posmā. Līdz 2019.gadam izpildīts: projekts vēl nav uzsākts finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ. Līdz 2023.gadam plānots: izstrādāt ĀVS atjaunošanas būvprojektu.	īstenošanas termiņš (no 2019.-2023. uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultātiem rādītājiem.	2018.g.
	9.1.1.9. Ādažu vidusskolas lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana	SID, ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtota, apzaļumota vidusskolas āra teritorija – izbūvētas velosipēdu novietnes, uzklāts bruģakmens segums pie galvenās ieejas, izveidots aktīvās atpūtas laukums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no “Patstāvīgi” uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.1.10. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošanas projekta izstrāde	AID, SID, ĀPII	2017.	Pašvaldības finansējums Es fondu finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Izstrādāts Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošanas projekts.	Nav veiktas.	Izpildīts
	9.1.1.11. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošana	SID, AID, ĀPII	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Veikta Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošana. Uzlabota Ādažu pirmsskolas	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				Cits finansējums	izglītības iestādes ēkas energoefektivitāte. Veikts kāpņu remonts pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes grupiņām, nomainītas betona flīzes pie galvenās ieejas. Veikts kabinetu un grupiņu remonts. Veikta jumta siltināšana un remonts virs baseina. Veikta peldbaseina atjaunošana. 2019.gadā plānots veikt Ādažu PII ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana, veicot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu.	un to rezultatīviem rādītājiem.	
	9.1.1.12. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana	SID, ĀPII	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtota Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes teritorija. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.1.13. Ādažu vidusskolas restrukturizācija pēc jaunas mācību īstenošanas vietas darbības uzsākšanas	ĀVS	2019.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu vidusskolas restrukturizācija.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	9.1.1.14. Karjeras centra izveide	ĀVS	2017.	Pašvaldības finansējums ES fondu	Izpildīts. Ādažu vidusskolā strādā īpaši sagatavoti pedagogi karjeras konsultanti. Skolas telpās	Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				finansējums	izveidots karjeras centrs. Jāturpina karjeras centra labiekārtošana un papildināšana ar metodiskajiem materiāliem.		
	9.1.1.15. Karjeras centra nodrošināšana	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Tiek uzturēts karjeras centrs.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.1.16. Atbalsts iespējai visiem interesentiem Ādažu apgūt valdorfpedagoģiju	ĀBVS	2016.-2022.	ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Pilnībā uzbūvēta Ādažu Brīvā Valdorfa skola.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.1.17. Pedagogu profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas nodrošināšana, iesaistīšanās projektos	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Valsts finansējums Pašvaldības finansējums	Konkurētspējīga, prestiža izglītības iestāde. Veiksmīga sadarbība starp vispārizglītojošām skolām Ādažu novadā. Profesionāli, kompetenti mācītspēki.	Precizēta informācija par finanšu resursiem Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U9.1.2: Attīstīt izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi	9.1.2.1. Izglītības iestādēs nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu noteikšana	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikti izglītības iestādēm nepieciešami materiāltehniskie līdzekļi.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.2.2. Izglītības iestādēs nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu iegāde	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Iegādāti izglītības iestādēm nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi. Mācību kabineti aprīkoti ar mūsdienīgām informācijas un komunikācijas tehnikām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	9.1.2.3. Materiāltehnisko līdzekļu iegāde Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālajai zālei	ĀPII	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Iegādāti Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālajai zālei nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi.	Nav veiktas.	Izpildīts
U9.1.3: Atbalstīt jaunu mācību īstenošanas vietu izveidi vispārējās izglītības iestādēs	9.1.3.1. Tikšanās ar izglītības iestāžu pārstāvjiem	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Būvvalde, SID, Izglītības iestādes	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un izglītības iestādēm. Noteikts, kā jāmainās esošajām izglītības iestādēm. Noteikts, kādas vispārējās izglītības iestādes nepieciešamas Ādažu novadā.	Nav veiktas.	Izpildīts
	9.1.3.2. Jaunas mācību īstenošanas vietas izveide Ādažu vidusskolā un tai nepieciešamās sporta infrastruktūras būvniecības projekta izstrāde – projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”	AID, SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Izstrādāts projekts jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecībai Ādažos. Izstrādāts elektrības pieslēguma projekts jaundai skolas ēkai. Izstrādāts ēkas multifunkcionālo telpu digitālo pieslēgumu tehniskais projekts.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	9.1.3.3. Jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā	AID, SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu	Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2023. uz	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	(1.kārta) un tai nepieciešamās sporta infrastruktūras Ādažu novadā būvniecība – projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”			finansējums Citi finansējuma avoti	(6000-8000 m ²). Izcelta jauna ēka mācību procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. Ādažu vidusskolas esošā ēka Gaujas ielā 30 tiks pielāgota 5.-12.klasei. Līdz 2019.gadam izpildīts: parakstīta vienošanās ar CFLA par SAM 8.1.2. projekta īstenošanu; uzsākta jaunās mācību īstenošanas vietas izbūves 1. un 2.kārta. Līdz 2023.gadam plānots: izbūvēt visas 3 jaunās mācību īstenošanas vietas kārtas.	2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	9.1.3.4. Materiāltehniskās bāzes nodrošināšana jaunajā mācību īstenošanas vietā	ĀVS, AID, SID	2019.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums. Par jaunās skolas ēkas materiāltehnisko bāzi atbild projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” īstenošanas, kā arī projektu vadītāja, kas atbild par projekta mācību procesu.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	9.1.3.5. Darba grupas noorganizēšana skolēnu pārvadājumu	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists,	2019.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi, tās iestādēm un SIA	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	konceptijas izstrādei	izglītības iestādes, AID, SID			“Ekspress Ādaži”.		
	9.1.3.6. Skolēnu pārvadājumu konceptijas izstrāde	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, izglītības iestādes, AID, SID	2019.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta skolēnu pārvadājumu koncepcija.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	9.1.3.7. Skolēnu pārvadājumu konceptijas īstenošana	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes skolēnu pārvadājumu konceptijas īstenošanai.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
U9.1.4: Atbalsīt starptautiskas augstskolas un studentu pilsētiņas infrastruktūras izveidi	9.1.4.1. Tikšanās ar izglītības iestāžu un uzņēmēju pārstāvjiem par starptautiskas augstskolas un studentu pilsētiņas infrastruktūras izveidi	ĀVS	2020.	Pašvaldības finansējums	Notikušas tikšanās par starptautiskas augstskolas un studentu pilsētiņas infrastruktūras izveidi.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	9.1.4.2. Atbalsts starptautiskas augstskolas un studentu pilsētiņas infrastruktūras izveidei	ĀVS, Būvvalde	2020.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes starptautiskas augstskolas un studentu pilsētiņas infrastruktūras izveidei	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
U9.1.5: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem	9.1.5.1. 2 grupiņu pielāgošana Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē: viena grupa 16 bērniem 1,5-3 gadu vecumā, otra – 20 jaukta vecuma bērniem no 3 gadu vecuma	SID, ĀPII	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izremontētas 2 telpas Ādažu PII. Izveidotas 2 jaunas grupiņas, viena - 16 bērniem vecumā no 1,5 gadu vecuma līdz 3 gadu vecumam, viena – 20 jaukta vecuma bērniem no	Nav veiktas.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					3 gadiem līdz 6 gadiem Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē. Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Bērnu vecākiem tiek nodrošināta iespēja atgriezties darba tirgū.		
	9.1.5.2. Līdzfinansējuma plānošana privātajām pirmsskolām	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Bērnu vecākiem tiek nodrošināta iespēja atgriezties darba tirgū.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U9.1.6: Nodrošināt iekļaujošas izglītības principu, kas paredz vienādu iespēju neatkarīgi no izglītojamo vajadzībām un spējām, mantiskā sociālā stāvokļa	9.1.6.1. Atbalsta sistēmas pakalpojumu pilnveidošana	ĀVS	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izveidota atbalsta sistēma ĀVS 2.-4.klašu skolēniem.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.6.2. Speciālo izglītības programmu licencēšana un akreditācija visās izglītības pakāpēs (pēc nepieciešamības)	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izglītojamiem nodrošināta iespēja iegūt izglītību tuvāk dzīvesvietai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.6.3. Atbalsta personāla	ĀVS, ĀPII, KPII, ĀMMS,	2016.-2022.	Pašvaldības	Izglītības iestādēs ir pieejams kvalificēts	Precizēts projekta īstenošanas termiņš	Tek pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	nodrošināšana pašvaldības izglītības iestādēs	ĀBJSS		finansējums	atbalsta personāls bērnu atfistības nodrošināšanai.	(no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	atbilstoši plānam
	9.1.6.4. Fiziski pieejamas vides nodrošināšana izglītības iestādēs izglītojamiem ar fiziskās kustības traucējumiem	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināta izglītības iestādes pieejamība, izmantojot Ādažu slimnīcas resursus, izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. Līdz 2017.gada beigām ĀVS nebija skolēni ar kustību traucējumiem. 2018. gada vasarā izbūvēta invalīdu uzbrauktuve pie ĀVS centrālās ieejas, tādejādi uzlabojot vides pieejamību Līdz 2022.gadam plānots: izbūvēt otru invalīdu uzbrauktuvi no autostāvvietas uz centrālās ieejas līmeni un iegādāties invalīdu ratiņus – pacēlāju.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U9.1.7: Sekmēt un pilnveidot audzēkņu mācību procesa kvalitatīvu norisi	9.1.7.1. Projekta "Digital Citizens in Action" īstenošana	ĀVS	2016.	ES fondu finansējums	Izpildīts. Īstenots projekts "Digital Citizens in Action".	Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Izpildīts
	9.1.7.2. Projekta "Sport is not only Football" īstenošana	ĀVS	2016.-2017.	ES fondu finansējums	Izpildīts. Īstenots projekts "Sport is not only Football".	Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Izpildīts
	9.1.7.3. Atbalsts dalībai starptautiskos izglītību atbalstošos projektos	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu	Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības process, kas sniedz labas zināšanas	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				finansējums	izglītojamiem. Profesionāli, kompetenti mācībspēki.		
	9.1.7.4. Izglītojamo motivācija piedalīties ārpus izglītības iestādes projektos, aktivitātēs	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības process, kas sniedz labas zināšanas izglītojamiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.7.5. Plašu interešu izglītības programmu piedāvājumu pilnveidošana	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Konkurētspējīga, prestiža izglītības iestāde. Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības process, kas sniedz labas zināšanas izglītojamiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.7.6. STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) mācību programmas pēc pieprasījuma izstrāde, akreditācija	ĀVS	2017.-2020.	Pašvaldības finansējums	Pieejamas un kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespējas Ādažu novadā. Konkurētspējīga, prestiža izglītības iestāde. Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības process, kas sniedz labas zināšanas izglītojamiem. Profesionāli, kompetenti mācībspēki. ĀVS piedalās valsts izglītības satura centra kompetenču izglītības programmas aprobācijas projektā. Pēc projekta īstenošanas tiks pieņemts atbildīgais lēmums par jaunu izglītības programmu licencēšanu saskaņā ar	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Divas STEM mācību priekšmetu programmas ĀVS plānots ieviest līdz 2020.gadam.		
	9.1.7.7. Izglītojamo motivācijas veicināšana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Paaugstinās izglītojamo motivācija mācību rezultātu sasniegumos. Labāko skolēnu apbalvošana par sasniegumiem mācībās un mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD lasījumos un konkursos. Tika aizsākts 2016.gadā un ļoti augstu novērtējumu guvis Izcilnieku pasākums, kurā naudas balvu saņem tie skolēni, kuriem ir visaugstākie sasniegumi mācībās.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
	9.1.7.8. Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2017.-2019.	ES fondu finansējums	Daudzveidīgās atbalsta aktivitātēs izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai kopā tiks iesaistīti 1420 skolēni, kas ir sākumskolas izglītības pakāpē (1.-6.klase), nodrošināta pedagoģu profesionālā pilnveide.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2019.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
	9.1.7.9. Projekta "21.gadsimta mācību stunda – pedagoga	ĀVS	2018.-2020.	ES fondu finansējums	Pilnveidot pedagoģu profesionālās kompetences, veicinot skolotāja	Jauns pasākums.	Jauns pasākums

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	profesionālais izaicinājums” īstenošana				<p>personības un emocionālās inteliģences attīstību, paaugstinot pieredzes pilnveidi inovatīvās darbībās, prasmi strādāt multikulturālā vidē.</p> <p>Līdz 2019.gadam izpildīts: pedagogu grupa piedalījās e-mācībās Krētas universitātē Grieķijā. Temats – IT rīki un radošā sadarbība no teorijas uz praksi – 21.gadsimta stunda.</p> <p>Līdz 2020.gadam plānots: 2019.gada martā plānoti “Digital Classroom” kursi Spānijā, ko organizē iDevelop Teacher Training centrs. Tiks pilnveidotas prasmes IT jomā. 2019.gada jūnijā notiks kursi Grieķijā “Towards the inclusive classroom: best practice”. Kursus organizē Areadne lifelong Learning Centre. Tiks pilnveidotas prasmes iekļaujošās izglītības jomā (darbs ar dažādiem skolēniem, multikulturālā vide, iekļaujošā klase).</p>		
	9.1.7.10. Projekta “Sharing National Treasures” īstenošana	ĀVS	2018.-2020.	ES fondu finansējums	Projekta ietvaros paredzamās aktivitātes ir: preventīvi pasākumi	Jauns pasākums.	Jauns pasākums

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					<p>mācību procesa pārtraukšanai, Latvijas kultūrmantojuma un tradīciju popularizēšana, Eiropas kultūrmantojuma iepazīšana, mācību procesa kvalitātes pilnveidošana.</p> <p>Projekta mērķa grupa ir 25 Ādažu vidusskolas skolēni un skolotāji (ar iespēju palielināt šo skaitu), kuri piedalīsies starptautiskos mācību braucienos.</p> <p>Projekta aktīvā mērķa grupa ir 250 vidusskolas skolēni un viņu ģimenes, kā arī skolotāji un administrācija. Projekta netiešā mērķa grupa ir 2500 novada iedzīvotāji, kuriem būs iespēja apmeklēt daļu no projekta pasākumiem.</p> <p>Līdz 2019.gadam izpildīts: notikusi projekta koordinātoru sanāksme Holandē.</p> <p>Līdz 2022.gadam plānots: skolēnu mācību vizītes projekta partnervalstu skolās un projektā iesaistīto skolu skolēnu un skolotāju delegāciju uzņemšana ĀVS un iepazīstināšana ar Latvijas un Ādažu novada kultūras mantojumu.</p>		

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	9.1.7.11. Projekta “Hands On Minds On” īstenošana	ĀVS	2018.-2020.	ES fondu finansējums	<p>Projekta “Hands On Minds On” paredzamās aktivitātes ir preventīvi pasākumi skolēnu mācību procesa pārtraukšanai, atkarības no interneta cēloņu precizēšana, sabiedrības informēšana par draudiem interneta vidē, Latvijas Republikas kultūrmantojuma un tradīciju popularizēšana, Latvijas un Eiropas kultūrmantojuma iepazīšana un popularizēšana, darba un mācību procesa kvalitātes celšana un pilnveidošana, tai skaitā dalība starptautiskajos semināros, izstādēs, konkursos, tematiskajās darbnīcās un kvalifikācijas celšanasursos.</p> <p>Līdz 2019.gadam izpildīts: paraksts līgums ar VIAA par projekta īstenošanu.</p> <p>Līdz 2020.gadam plānots: skolēnu un skolotāju mācību vizītes projekta partnervalstīs.</p>	Jauns pasākums.	Jauns pasākums
	9.1.7.12. Projekta “Lokalne skarby”- dzīve tīrā, ko najlepsze (Vietējie	ĀVS	2017.-2020.	ES fondu finansējums	Latvijas un Ādažu novada kultūrmantojuma un tradīciju popularizēšana, projekta partnervalstu	Jauns pasākums.	Jauns pasākums

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	dārgumi – dalīsies ar vislabāko” īstenošana				<p>kultūrmantojuma iepazīšana, mācību procesa kvalitātes pilnveidošana.</p> <p>Projekta mērķa grupa ir 25 Ādažu vidusskolas skolēni un skolotāji (ar iespēju palielināt šo skaitu), kuri piedalīsies starptautiskos mācību braucienos. Projekta aktīvā mērķa grupa ir 250 vidusskolas skolēni un viņu ģimenes, kā arī skolotāji un administrācija. Projekta netiešā mērķa grupa ir 2500 novada iedzīvotāji, kuriem būs iespēja apmeklēt daļu no projekta pasākumiem.</p> <p>Līdz 2019.gadam izpildīts: 2018. gadā projekta koordinators sanāksme Grieķijā un projekta dalībnieku – skolēnu un skolotāju – mācību vizīte ĀVS.</p> <p>Līdz 2022.gadam plānots: skolēnu mācību vizītes projekta partnervalstu skolās.</p>		
U9.2.1: Nodrošināt audzēkņu spēju izkopšanai un attīstīšanai nepieciešamās telpas interešu un	9.2.1.1. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas paplašināšana	ĀMMS	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Paplašināta iestāde Gaujas 33 A vai papildus telpas pēc izglītības iestāžu reformas. Brīvo telpu remonts, pielāgošana, aprīkojums (piem., ja	Precizēts projekta īstenošanas uzsākšanas termiņš (no 2019. uz 2020.).	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs					atbrīvojas telpas vidusskolā, domē vai citur), atbilstoši pieprasījumam palielināta mākslas un mūzikas izglītības pieejamība novadā.		
	9.2.1.2. Jauniešu centra izveide, kurā tiek nodrošinātas jaunu interešu izglītības programmu satura pilnveides un jaunu daudzveidīgu programmu ieviešanas	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Tiek nodrošinātas jaunas zināšanas, prasmes, iemaņas atbilstoši dažādu sociālo grupu vajadzībām. Lūdz šo iepilnnot 1 gadu pēc multifunkcionālā sociālā centra izveides.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
U9.2.2: Pilnveidot interešu un profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumus	9.2.2.1. Jaunu izglītības programmu ieviešana Ādažu Mākslas un mūzikas skolā	ĀMMS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izstrādātas jaunas 20V un 30 V profesionālās ievirzes izglītības programmas, piesaistīti pedagoģiskie kadri to realizēšanai, MMS piedāvājums atbilst sabiedrības pieprasījumam. 2018. gadā izstrādāta koncepcija starpdisciplinārai izglītības programmai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.2.2.2. Noteikt interešu un profesionālās ievirzes izglītībai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	ĀMMS, ĀBJSS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikts, kādi materiāltehniskie līdzekļi nepieciešami interešu izglītībai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.2.2.3. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas materiāltehniskās bāzes	ĀMMS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu	Iegādāti nepieciešamie mūzikas instrumenti un IT izglītības programmu	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	uzlabošana			finansējums Citi finansējuma avoti	efektīvai realizēšanai. (Šobrīd uz 61 skolotāju pieejami 26 datori). 2018. gadā iegādātas 4 vijoles, 4 čelli, 2 digitālās klavieres, 1 akustiskās klavieres, 1 saksofons, 1 akordeons, 2 kokles, orķestra šķīvji, 4 mazās bungas, 2 basbungas, 1 eifonijs, 1 flauta, 5 portatīvie datori, A3 krāsainais lāzerprinteris-kopētājs, 3 projektori un ekrāni.	2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	9.2.2.4. Nometnes organizēšana bērnu atbalstam	ĀMMS, Dome	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Organizētas nometnes - talantīgo audzēkņu atbalstam, sasniegumu novērtēšanai un audzēkņu radošās un mākslinieciskās iniciatīvas pilnveidošanai. 2018. gadā organizētas trīs nometnes – Māksla, Mūzika, Deja, kurās piedalījās 90 ĀMMS audzēkņi.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.2.2.5. Karjeras izglītības programmu, ietverot lielāko daļu novada iedzīvotājus, paplašināšana un pilnveidošana	ĀVS	2019.-2020.	Pašvaldības finansējums	Ir izveidots karjeras izglītības centrs.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	9.2.2.6. Ādažu vidusskolā esošās	Biedrība "ĀVS atbalsta	2016.-2018.	Citi finansējuma	Izpildīts. Atjaunota Ādažu vidusskolā esošā	Papildināta informācija par	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	observatorijas atjaunošana	biedrība”		avoti	observatorija – atjaunots observatorijas kupols, sakārtotas telpas un salabots kupola pagriešanas mehānisms.	projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	9.2.2.7. Sadarbības partneru (vietējo uzņēmēju, augstskolas) sadarbība profesionālās izglītības programmā īstenošanā	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības process, kas sniedz labas zināšanas izglītojamiem. Profesionāli, kompetenti mācītāji.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no “Patstāvīgi” uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.2.2.8. Ādažu novada jaunatnes politikas rīcības virzienu īstenošana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes Ādažu novada jaunatnes politikas rīcības virzienu īstenošanai. Līdz 2019.gadam izpildīts: īstenots pirmais jauniešu iniciatīvu projekts “Maija svētki – miers kabatā” ar pašvaldības finansējumu 500 eiro apmērā. Līdz 2022.gadam plānots: katru gadu īstenot pa 2-3 jauniešu iniciatīvu projektiem. 2019.gadā plānots izveidot jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U9.2.3: Sekmēt un pilnveidot mūžizglītību	9.2.3.1. Nepieciešamo mūžizglītības aktivitāšu noteikšana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikts, kāda veida mūžizglītības aktivitātes būtu nepieciešamas ieviest (dejas, rotas lietu veidošana, gleznošana, keramika, stikla apgleznošana u.c.).	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2023. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	9.2.3.2. Mūzikglītības kursu ieviešana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Ieviesti mūzikglītības kursi. No 2017.gada tiek organizēti auklīšu kursi. Jau apmācītas 46 aukles, kas pamazām iesaistās bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.2.3.3. Atbalsts mūzikglītības aktivitātēm	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes mūzikglītības atbalstam. Tiek nodrošinātas jaunas zināšanas, prasmes, iemaņas atbilstoši dažādu sociālo grupu vajadzībām. Iespēja ikvienam novada iedzīvotājam paaugstināt savu kvalifikāciju vai iegūt citu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. 2018.gadā notika 4 lekcijas par veselības jautājumiem un 4 lekcijas jaunažiem vecākiem. Mūzikglītības projekta SAM 8.4.1. "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" ietvaros 2018.gadā tika nodrošināts informatīvais atbalsts 16 interesentiem, kas strādā Ādažu novada uzņēmumos.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U9.2.4: Sekmēt	9.2.4.1. Tikšanās ar	Izglītības darba	2018.-2020.	Pašvaldības	Notikušas tikšanās ar	Papildināta	Tek pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības piedāvājumu	profesionāli tehnisko skolu pārstāvjiem	un jaunatnes lietu speciālists, izglītības iestādes		finansējums	profesionāli tehnisko skolu pārstāvjiem. Notikušas vairākas tikšanās ar RTU pārstāvjiem un Rīgas Valsts tehnikuma pārstāvjiem par profesionāli tehniskās izglītības programmas izstrādi ĀVS.	informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	atbilstoši plānam
	9.2.4.2. Profesionāli tehniskās izglītības programmu izstrāde Ādažu novada izglītības iestādei	Izglītības iestādes	2017.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādātas profesionāli tehniskās izglītības programmas Ādažu novada izglītības iestādei. ĀVS tiek īstenota profesionālās izglītības programmas "Transportlīdzekļu vadītāju apmācības programma".	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.2.4.3. Profesionāli tehniskās izglītības programmu ieviešana un īstenošana Ādažu novada izglītības iestādē	Izglītības iestādes	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novada izglītības iestādē ieviestas un tiek īstenotas profesionāli tehniskās izglītības programmas.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	9.2.4.4. Profesionālās pirmsskolas izglītības kvalifikācijas un augstas kvalitātes veicināšanas kursu un semināru atbalstīšana	Izglītības iestādes	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Atbalstīti profesionālās pirmsskolas izglītības kvalifikācijas un augstas kvalitātes veicināšanas kursi un semināri.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.2.4.5. 20V un 30V profesionālās ievirzes programmu	ĀMMS	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Daudzveidots ĀMMS piedāvājums ar jaunām 20V profesionālās ievirzes	Papildināta informācija par projekta plānotajiem	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	izstrādāšana			avoti	programmām, ieviestas 30V programmas, kas sekmē turpināt apgūt profesionālo ievirzi vidusskolas pakāpē. 2018. gadā izstrādāta koncepcija starpdisciplinārai izglītības programmai. 2019. gadā plānots izveidot starpdisciplinārās izglītības programmas projektu. 2020. gadā plānots aprobēt starpdisciplināro izglītības programmu. 2021. gadā plānots veikt izpēti ĀMMS piedāvājuma atbilstību sabiedrības pieprasījumam.	darbības rezultātiem un to rezultātiem rādītājiem.	
VTP10: Daudzveidīgas sporta aktivitātes							
U10.1.1: Attīstīt esošo sporta infrastruktūru	10.1.1.1. Ādažu vidusskolas stadiona atjaunošana	Sporta daļa	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu vidusskolas atjaunošana (ierīkots mākslīgais segums, uzbūvētas tribīnes, ģērbtuves ar WC, jumts un stāvvietas). 2018.gadā netiek plānoti līdzekļi mākslīgā seguma futbola laukuma izveidei pie vidusskolas. Praktiski nav arī vietas, kur to izvietot.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	10.1.1.2. Attīstīt esošo sporta infrastruktūru ārpus Ādažu ciema	Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtoti sporta un atpūtas laukumi ārpus Ādažu ciema teritorijas. 2017.gadā izveidots sporta laukums Kadagas ciemā. Sakarā ar to, ka netika piešķirts finansējums, 2018.gadā laukums netika izveidots. 2019.gada budžetā šāds finansējums arī nav paredzēts.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U10.1.2: Atbalstīt jauniem sporta veidiem nepieciešamo infrastruktūru	10.1.2.1. BMX trases izveide	biedrība "BMX "Ādaži""	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidota BMX trase. Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā notika darbs pie trases profila izveidošanas, ir ieviesta grunts. BMX trasi pilnībā plānots pabeigt līdz 2022.gadam.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	10.1.2.2. Skeitparka laukuma izveide	Sporta daļa	2019.-2020.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidots skeitparka laukums. Ir notikušas vairākas tikšanās par iespējamo vietas noteikšanu skaitparka izveidošanai. Visas pārrunas ir beigušās bez rezultāta. Pašvaldībai nav brīvas zemes, finansējuma skeitparka izveidei. Skeitparka izveidi lietderīgi būtu plānot pēc BMX trases izveides, ne ātrāk kā 2019.-2020.gadā.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	10.1.2.3. Citiem	Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības	Izveidoti jauni sporta	Precizēts projekta	Tek pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	jauniem sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība			finansējums Citi finansējuma avoti	laukumi. Uzsākti jauni sporta veidi. Līdz 2019.gadam pasākums netika īstenots. Līdz 2022.gadam plānots: izveidot pumpu trasi; skeitparku; uzstādīt dabīgā hokeja laukuma bortus stadiona teritorijā; izveidot nūjošanas grupas pieredzējuša speciālista vadībā; izveidot apgaismotu slēpošanas, skriešanas trasi, pastaigu taku Kadagā, esošās slēpošanas trases vietā; izveidot mākslīgā ledus hokeja laukumu ar bortiem.	īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	atbilstoši plānam
U10.1.3: Uzlabot sportam nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	10.1.3.1. Sportam nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu noteikšana	Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikti sportam nepieciešami materiāltehniskie līdzekļi.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	10.1.3.2. Sportam nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu iegāde	Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Iegādāti sportam nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	10.1.3.3. Sporta bāzes īre futbola un florbola treniņiem	ĀBJSS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sporta skola spēs nodrošināt nepieciešamos treniņu laikus, lai izpildītu IZM noteikumus Nr. 508.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
						darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
U10.1.4: Atbalstīt sporta aktivitātes	10.1.4.1. Sporta aktivitāšu attīstība poligona teritorijā	Sporta daļa	2022.	Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes sporta aktivitāšu attīstībai poligona teritorijā (jāveido kvadraciklu trases, šķēršļu, auto parku, izjādes, motosacīkstes, kā arī stadionu u.c.). Pasākums nav aktuāls un nav īstenojams. Sakarā ar armijas kontingenta un to mācību palielināšanu veidot sporta infrastruktūru poligona teritorijā nav iespējams.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	10.1.4.2. Atbalsts starptautiska mēroga sacensībām, treniņiem	Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Atbalstītas starptautiska mēroga sacensības, treniņi.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	10.1.4.3. Ādažu kā centra dažādiem sporta veidiem popularizēšana	Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Ādažos attīstās dažādi sporta veidi (veikbords, teniss, basketbols u.c.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	10.1.4.4. Atbalsts bērnu vasaras nometņu organizēšanai	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidota infrastruktūra bērnu vasaras nometņu organizēšanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	10.1.4.5. Atbalsts sporta skolas vasaras nometņu organizēšanai	ĀBJSS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sporta skolas audzēkņiem iespējas vasarā pilnveidot sportiskās aktivitātes tuvu	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					savai dzīves vietai.	2016.-2022.).	
	10.1.4.6. Sporta skolas bērnu dalība vasaras sporta nometnēs	ĀBJSS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sporta skolas audzēkņiem iespējas vasarā pilnveidot speciālo fizisko sagatavotību, satikties ar citu sporta klubu sportistiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
VTP11: Attīstīta kultūra							
U11.1.1: Ieviest un uzturēt ikgadēju novada svētku un kultūras pasākumu svinēšanas tradīcijas	11.1.1.1. Esošo ikgadējo novada svētku un kultūras pasākumu svinēšanas tradīciju uzturēšana	Kultūras centrs, Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Katru gadu tiek organizēti novada svētki un tradīciju pasākumi. Katru gadu tiek organizēti dažādi svētki un tradīcijas izglītības iestādēs.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	11.1.1.2. Gaujas svētku ikgadējas tradīcijas uzturēšana	Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Katru gadu tiek organizēti Gaujas svētki. Gaujas svētki Ādažos ir apmeklētākais un novada atpazīstamību veicinošākais projekts Ādažu novada kultūrā. Nepieciešams finanšu resursu palielinājums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	11.1.1.3. Jaunu novada svētku un kultūras pasākumu svinēšanas tradīciju ieviešana	Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Tiek ieviesti jauni kultūras pasākumi. Visi kultūras pasākumi notiek atbilstoši budžeta līdzekļiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
						un to rezultatīviem rādītājiem.	
	11.1.1.4. Gaujas tilta svētku izgaismojums	SID, Kultūras centrs	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Veikta izpēte un izstrādāts TP. Tilts katru gadu izgaismots Gaujas svētku laikā, atbilstoši svētku budžetam. Tilta gaismu sistēmu stacionāra nodrošināšana nav Kultūras centra kompetence. Izgaismots tilts. Gaujas svētku laikā, atbilstoši svētku budžetam.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2020.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
U11.1.2: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarības klases	11.1.2.1. Dažādu koncertu, festivālu, konkursu, izstāžu, meistarības klases organizēšana Ādažu novadā	Kultūras centrs, ĀMMS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Tiek noorganizēti dažādi koncerti, festivāli, konkursi, izstādes, meistarības klases. Visi kultūras pasākumi notiek atbilstoši budžeta līdzekļiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	11.1.2.2. Atbalsts bērnu dalībai konkursos, izstādēs, koncertos, festivālos Latvijā un ārvalstīs	Kultūras centrs, ĀMMS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Bērni piedalās dažādos konkursos, izstādēs, koncertos, festivālos Latvijā un ārvalstīs.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U11.1.3: Nodrošināt kultūrai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	11.1.3.1. Noteikt kultūrai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikts, kādi materiāltehniskie līdzekļi nepieciešami kultūrai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
						2016.-2022.).	
	11.1.3.2. Iegādāties kultūrai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	Kultūras centrs	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Iegādāti kultūrai nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi. Materiāltehniskā bāze tiek papildināta atbilstoši budžeta līdzekļiem.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	11.1.3.3. Iegādāties muzejam nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Novada muzejs aprīkots ar nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem un aprīkojumu. Atbilstoši katra gada apstiprinātajam galerijas budžetam. Līdz 2019.gadam izpildīts: nomainīta nokalpojusi projektora InFocus lampa, mainīts "Cietais disks" datoram (skārienjūtīgais) galerijā un veikta tehniskā apkope-remonts. Līdz 2022.gadam plānots: "Skārienjūtīgo ekrānu Vēstures galerijā" programmas atjaunošana un mūsdienīga dizaina par Ādažu novadu, izstrāde.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U11.1.4: Veikt kultūras vajadzībām nepieciešamo būvju pārbūvi vai izbūvi	11.1.4.1. Kultūrai nepieciešamo telpu paplašināšana	Kultūras centrs, SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Paplašinātas Kultūras centra telpas Gaujas 33 A. Telpu remonts, pielāgošana, aprīkojums, kultūras pakalpojuma pieejamība novadā.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Kultūras centra paplašināšana netiek plānota nepietiekamā finansējuma dēļ. Kosmētiski remontu tiek veikti atbilstoši līdzekļiem. Tehniskā aprīkojuma uzlabošanai finansējums netiek piešķirts. 2019.gadā Kultūras centra telpas tiek remontētas atbilstoši plānotajam budžetam.	un to rezultatīviem rādītājiem.	
	11.1.4.2. Projekta izstrāde estrādes izbūvei pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes	SID, ĀPII	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāts projekts estrādes būvniecībai pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	11.1.4.3. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes estrādes izbūve	SID, ĀPII	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidota Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes estrāde.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	11.1.4.4. Projekta izstrāde brīvdabas estrādes izbūvei	SID, Kultūras centrs	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāts projekts brīvdabas estrādes būvniecībai. Šāda būve nav aktuāla. Brīvdabas estrādes nodrošina ārpakalpojums, atkarībā no izvēlētās pasākumu vietas. Estrādes būvniecība un uzturēšana ir lieki pašvaldības izdevumi. Estrāde ir izmantojama tikai 3 mēnešus gadā vasaras periodā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Koncertdarbība estrādēs nav aktuāla!!!		
	11.1.4.5. Brīvdabas estrādes izbūve	SID, Kultūras centrs	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidota brīvdabas estrāde. Šāda būve nav aktuāla. Brīvdabas estrādes nodrošina ārpakalpojums, atkarībā no izvēlētās pasākumu vietas. Estrādes būvniecība un uzturēšana ir lieki pašvaldības izdevumi. Estrāde ir izmantojama tikai 3 mēnešus gadā vasaras periodā. Koncertdarbība estrādēs nav aktuāla!!!	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
U11.1.5: Izpētīt un publiskot novada kultūrvēsturisko mantojumu	11.1.5.1. Informācijas par Ādažu novada vēsturi apkopošana	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par Ādažu novada vēsturi.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	11.1.5.2. Informācijas par Ādažu novada kultūrvēsturisko mantojumu apkopošana	Kultūras centrs, SAD, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par Ādažu novada kultūrvēsturisko mantojumu. Informācija par novada kultūrvēsturisko mantojumu regulāri tiek publicēta "Ādažu Vēstīs". Vēsturniece Elita Pētersone beigs darbu pie grāmatas par Ādažu vēsturi. Vēsturnieces slimības dēļ vēstures grāmatas izdošana	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2019.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					notiks 2019.gadā.		
	11.1.5.3. Ādažu novada vietvārdu izcelsmes izpēte	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpētīti Ādažu novada vietvārdi.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	11.1.5.4. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vēstures apkopošana, izpēte	ĀPII	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par Ādažu pirmsskolas izglītības vēsturi. Informācijas par ĀPII nav Kultūras centra kompetence.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	11.1.5.5. Informācijas par Ādažu novada vēsturi un kultūrvēsturisko mantojumu publiskošana	Kultūras centrs, SAD, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izdota grāmata par Ādažu novadu, tā vēsturi un kultūrvēsturisko mantojumu. Izdotas kartes, kur norādīti apskates objekti. Izdoti citi informatīvie materiāli par Ādažu novada vēsturi. 2017.gadā izdota Ādažu novada karte, kurā ir kultūrvēsturiskie objekti, kā arī informatīvie materiāli.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	11.1.5.6. Informācijas par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vēsturi publiskošana	ĀPII	2017.-2020.	Pašvaldības finansējums	Atmiņu stāstu grāmatas par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādi gatavošana. Izveidota izstāde par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādi "Strautiņš". Vēsture par ĀPII nav SAD	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					kompetence.	rādītājiem.	
	11.1.5.7. Informācijas par Ādažu novada kultūrvēsturisko mantojumu popularizēšana	Kultūras centrs, SAD	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes Ādažu novada kultūrvēsturisko mantojumu publiskošanai. Regulāri publicēti raksti un vēsturiski foto izdevumā "Ādažu Vēstis", pašvaldības mājaslapā un Facebook.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
	11.1.5.8. Darba grupas noorganizēšana Ādažu novada muzeja izveidei	Kultūras centrs, AID	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes Ādažu novada muzeja izveidei. Izveidota Ādažu Vēstures un mākslas galerija, izveidota viena amata vieta – muzeja projekta vadītājs.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	11.1.5.9. Aktivitāšu noteikšana novada muzeja izveidei	Kultūras centrs, AID	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas aktivitātes novada muzeja izveidei. Noteikts.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	11.1.5.10. Novada muzeja izveide Interreg projekta ietvaros	Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidota Ādažu Vēstures un mākslas galerija. Strādā viens speciālists. Novada muzeju plānots izveidot līdz 2022.gadam.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
VTP12: Attīstīta zinātniskā un pētnieciskā darbība							
U12.1.1: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā	12.1.1.1. Darba grupas noorganizēšana pētniecības un inovāciju attīstībai Ādažu novadā	AID, Izglītības iestādes	2019.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes pētniecības un inovāciju attīstībai Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	12.1.1.2. Jomu, pasākumu, kā pašvaldība var sekmēt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā, noteikšana	AID	2019.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas jomas, pasākumi, kā pašvaldība var sekmēt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	12.1.1.3. Aktivitātes, kā pašvaldība var sekmēt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā	AID	2019.	Pašvaldības finansējums	Īstenot aktivitātes pētniecības un inovāciju sekmēšanai Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	12.1.1.4. Darba grupas noorganizēšana zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā	AID, Izglītības iestādes	2020.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.		
	12.1.1.5. Tikšanās ar iestādēm, organizācijām, kuras varētu sekmēt zinātniskā centra izveidi Ādažu novadā	AID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās ar iestādēm, organizācijām, kuras varētu sekmēt zinātniskā centra izveidi Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	12.1.1.6. Darbību noteikšana zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā	AID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas darbības zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	12.1.1.7. Sadarbības līgumu noslēgšanai starp Ādažu novada domi un iestādēm, organizācijām, kuras varētu sekmēt zinātniskā centra izveidi Ādažu novadā	JID, AID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgti sadarbības līgumi starp Ādažu novada domi un iestādēm, organizācijām, kuras varētu sekmēt zinātniskā centra izveidi Ādažu novadā.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	12.1.1.8. Zinātniskā centra izveide	AID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.		
U12.1.2: Atbalstīt jauniešu izglītības pulciņu veidošanu	12.1.2.1. Esošo jauniešu izglītības pulciņu noteikšana	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Valsts budžeta mērķdotācija. Pašvaldības finansējums	Noteikti esošie jauniešu izglītības pulciņi.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	12.1.2.2. Aptauja, lai noskaidrotu nepieciešamos jauniešu izglītības pulciņus	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikti jauniešu izglītības pulciņi, kuri vēl būtu nepieciešami.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	12.1.2.3. Jauniešu izglītības pulciņu izveide	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Valsts budžeta mērķdotācija. Pašvaldības finansējums	Tiek īstenoti jauniešu izglītības pulciņi.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U12.1.3: Atbalstīt tehnisko jaunradi	12.1.3.1. Aktivitātes tehniskās jaunrades attīstībai	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Valsts budžeta mērķdotācija. Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes jaunrades attīstībai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
VTP13: Sekmīga pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārvalde							
U13.1.1: Uzlabot pašvaldības struktūrvienību un iestāžu darbu	13.1.1.1. Pašvaldības struktūrvienību rīcību plānu izstrāde	ĀND struktūrvienības	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāti pašvaldības struktūrvienību rīcību plāni.	Nav veiktas.	Izpildīts
	13.1.1.2. Pašvaldības iestāžu rīcību plānu izstrāde	ĀND struktūrvienības	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāti pašvaldības iestāžu rīcību plāni.	Nav veiktas.	Izpildīts
	13.1.1.3. Pašvaldības un tās iestāžu	Personāldaļa, ĀND	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas pašvaldības un tās iestāžu darbinieku	Precizēts projekta īstenošanas termiņš	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	darbinieku esošo zināšanu un kvalifikācijas noteikšana	struktūrvienības, ĀND iestādes		Citi finansējuma avoti	esošās zināšanas un kvalifikācija.	(no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	
	13.1.1.4. Iespēju, piedāvājumu paaugstināt pašvaldības un tās iestāžu darbinieku zināšanas un kvalifikāciju izvērtēšana	Personāldaļa, ĀND struktūrvienības, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izvērtētas iespējas un piedāvājumi pašvaldības un tās iestāžu darbinieku zināšanu un kvalifikācijas paaugstināšanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	13.1.1.5. Dalība darbinieku zināšanu un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, apmācībās	Personāldaļa, ĀND struktūrvienības, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Struktūrvienību un iestāžu darbinieki ir apmeklējuši zināšanu un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, apmācības. Paaugstināta darbinieku kvalifikācija un zināšanas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	13.1.1.6. Izglītības iestāžu pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Pilnveidota skolotāju darba pašvērtējuma sistēma, nodrošinātas pedagogu tālākizglītības vajadzības, pilnveidota profesionālā pieredze, kvalifikācija, pedagogu kompetences atbilst skolas specifikai un iedzīvotāju pieprasījumam.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U13.1.2: Uzlabot pašvaldības pakalpojumu kvalitāti	13.1.2.1. Pašvaldības uzņēmumu sniegto pakalpojumu esošās kvalitātes noteikšana	ĀND uzņēmumi, SAD, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas iedzīvotāju aptaujas uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes noteikšanai. Veikts uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					novērtējums. Noskaidrotas jomas, ar kurām iedzīvotāji nav apmierināti.		
	13.1.2.2. Iespēju paaugstināt uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti izvērtēšana	ĀND uzņēmumi	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kā paaugstināt uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	13.1.2.3. Aktivitātes uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai	ĀND uzņēmumi	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veikt aktivitātes, kā paaugstināt uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U13.1.3: Pilnveidot pašvaldības finanšu plānošanu	13.1.3.1. Problēmu, ar ko jāsaskaras pašvaldībā saistībā ar finansēm, to plānošanu un uzskaiti, noteikšana	Grāmatvedība, Finansists	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteiktas problēmas, ar ko jāsaskaras pašvaldībā saistībā ar finansēm, to uzskaiti.	Nav veiktas.	Izpildīts
	13.1.3.2. Aktivitāšu, ar kuru palīdzību var uzlabot pašvaldības finanšu plānošanu un uzskaiti, noteikšana	Grāmatvedība, Finansists	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteiktas aktivitātes, ar kuru palīdzību var uzlabot pašvaldības finanšu plānošanu un uzskaiti.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	13.1.3.3. Aktivitātes, ar kuru palīdzību var uzlabot pašvaldības finanšu plānošanu un uzskaiti	Grāmatvedība, Finansists	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts. Veiktas aktivitātes, ar kuru palīdzību var uzlabot pašvaldības finanšu plānošanu un uzskaiti.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
U13.1.4: Attīstīt pašvaldības sniegtos	13.1.4.1. Pakalpojumu, kurus vēl būtu nepieciešams sniegt	Kanceleja, VPVKAC,	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteikti pakalpojumi, kurus vēl būtu nepieciešams sniegt	Precizēts pasākuma nosaukums.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
pakalpojumus	Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, noteikšana	ĀND iestādes		Citi finansējuma avoti	Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	13.1.4.2. Valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumu saņemšanas nodrošināšana Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā	VPVKAC	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts. Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā ir pieejami valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumi.	Precizēts pasākuma nosaukums. Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	13.1.4.3. Tūrisma informācijas centra funkciju nodrošināšana Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā	VPVKAC	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts. Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā ir pieejami tūrisma informācijas centra pakalpojumi. Šobrīd VPVKAC sniedz tikai informāciju par tūrisma objektiem novadā (ir pieejama informācija un brošūras).	Precizēts pasākuma nosaukums. Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	13.1.4.4. Noteikt, kuras pašvaldības iestādes būtu nepieciešams izvietot vienā ēkā	Izpilddirektors	2018.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas pašvaldības iestādes, kuras būtu nepieciešams izvietot vienā ēkā.	Nav veiktas.	

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Uzdevuma izpilde nav aktuāla, iestāžu izvietojums ir samērīgs ar to funkcijām.		
	13.1.4.5. Darbību pašvaldības ēkas pielāgošanai visām nepieciešamajām iestādēm veikšana	Izpilddirektors	2020.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas darbības pašvaldības ēkas Gaujas ielā 16 pielāgošanai visām nepieciešamajām iestādēm. Uzdevuma izpilde nav aktuāla, iestāžu izvietojums ir samērīgs ar to funkcijām.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	13.1.4.6. Visu nepieciešamo pašvaldības iestāžu pārcelšanās vienā ēkā	Izpilddirektors	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Vienā ēkā sāk strādāt visas nepieciešamā iestādes. Uzdevuma izpilde nav aktuāla, iestāžu izvietojums ir samērīgs ar to funkcijām.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	13.1.4.7. Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centra darbības izvērtēšana	Kanceleja	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izvērtēta Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbība.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	13.1.4.8. Darbību, ko būtu nepieciešams veikt Klientu apkalpošanas centra darbības uzlabošanai, noteikšana	Kanceleja	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikt darbības, ko būtu nepieciešams veikt Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbības uzlabošanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
						darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	13.1.4.9. Darbības Klientu apkalpošanas centra darbības uzlabošanai	Kanceleja	2015.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Veiktas darbības Klientu apkalpošanas centra darbības uzlabošanai – 01.10.2015. atvērts un veiksmīgi darbojas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2016. uz 2015.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
U13.1.5: Veikt funkcionālo auditu pašvaldībā	13.1.5.1. Personāla funkcionālais audits Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās	Personāldaļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikti personāla funkcionālie auditi Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās. Noteiktas darbības izmaiņu veikšanai Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās. Līdz 2017.gadam funkcionālais audits netika veikts, jo tas ir pārāk dārgs pasākums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U13.1.6: Energoefektivitātes pārvaldības sistēmas modeļa izstrāde	13.1.6.1. Energoefektivitātes pārvaldības sistēmas modeļa izstrāde	Energo-pārvaldnieks, SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāts energoefektivitātes pārvaldības sistēmas modelis.	Nav veiktas.	Izpildīts
U13.1.7: Veikt aktivitātes darba spējas vecuma iedzīvotāju deklarēšanās skaita	13.1.7.1. Veikt informēšanas pasākumus	Grāmatvedība	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Veiktas mārketinga aktivitātes.	Nav veiktas.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
pieauguma veicināšanai							
	13.1.7.2. Ieviest Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju eLojalitātes programmu (portālā www.epakalpojumi.lv)	Grāmatvedība	2017.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Ieviesta Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju eLojalitātes programmu (portālā www.epakalpojumi.lv).	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
VTP14: Ilgtspējīgas attīstības plānošana							
U14.1.1: Izstrādāt Ādažu novada teritorijas plānojumu, ietverot Smilgu ielu, Upmalu ielu, Baltežera ielu, Ādažu centra ielu un Garkalnes ciema ielu sarkanās līnijas	14.1.1.1. Smilgu ielu sarkano līniju noteikšana	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteiktas Smilgu ielu sarkanās līnijas. Risināts teritorijas plānojumā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	14.1.1.2. Upmalu ielu sarkano līniju noteikšana	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteiktas Upmalu ielu sarkanās līnijas. Risināts teritorijas plānojumā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	14.1.1.3. Baltežera ielu sarkano līniju noteikšana	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteiktas Baltežera ielu sarkanās līnijas. Risināts teritorijas plānojumā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	14.1.1.4. Ādažu centra ielu sarkano līniju noteikšana	AID, Būvvalde	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas Ādažu centra ielu sarkanās. Risināts teritorijas	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta	Pārcelts izpildes termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					plānojumā.	īstenošanas termiņš (no 2018. uz 2020.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	14.1.1.5. Garkalnes ciema ielu sarkano līniju noteikšana	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteiktas Garkalnes ciema ielu sarkanās līnijas. Risināts teritorijas plānojumā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	14.1.1.6. Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde	Būvvalde	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāts Ādažu novada teritorijas plānojums.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	14.1.1.7. Īpašumu, kas ir nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, noteikšana	SID, Būvvalde	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteikti īpašumi, kas ir nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai	Nav veiktas.	Izpildīts
	14.1.1.8. Tikšanās ar īpašumu, kas ir nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem	SID, AID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Notikušas tikšanās ar īpašumu, kas ir nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem. Noskaidrots, vai īpašnieki piekritīs noslēgt sadarbības līgumu ar pašvaldību par	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					savu īpašumu nodošanu pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 2018.gadā ir notikušas tikšanās un ir nopirkts īpašums.	un to rezultātiem rādītājiem.	
	14.1.1.9. Sadarbības līgumu noslēgšana starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem	JID, SID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgti sadarbības līgumi starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	14.1.1.10. Īpašumu atsavināšanas procedūra gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos	JID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Uzsāktas īpašumu atsavināšanas procedūras gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U14.1.2: Izstrādāt nekustamā īpašuma Attekas ielā 16 detālplānojuma grozījumus	14.1.2.1. Nekustamā īpašuma Attekas ielā 16 detālplānojuma grozījumu izstrāde	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāti nekustamā īpašuma Attekas ielā 16 detālplānojuma grozījumi. Detālplānojuma grozījumu izstrāde nav aktuāla.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2018.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultātiem rādītājiem.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
U14.1.3: Veikt novada attīstības plānošanas dokumentu aktualizēšanu	14.1.3.1. Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācija	AID	2019.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas darbības aktualizācija.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	14.1.3.2. Ādažu novada attīstības programmas monitorings	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu novada attīstības programmas aktualizācija.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	14.1.3.3. Ādažu novada attīstības programmas aktualizācija	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna aktualizācija.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	14.1.3.4. Citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U14.1.4: Veikt novada attīstības plānošanas dokumentu monitoringu	14.1.4.1. Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas monitorings	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikts monitorings Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas darbības novērtēšanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	14.1.4.2. Ādažu novada attīstības programmas monitorings	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikts monitorings Ādažu novada attīstības programmas darbības novērtēšanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	14.1.4.3. Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna monitorings	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikts monitorings Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna darbības novērtēšanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	14.1.4.4. Citu Ādažu novada plānošanas dokumentu	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikts monitorings citu Ādažu novada plānošanas dokumentu darbības	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	monitorings				novērtēšanai.	2016.-2022.).	
	14.1.4.5. Padziļināta iedzīvotāju viedokļa aptauja	AID	2018.-2021.	Pašvaldības finansējums	Veikta padziļināta iedzīvotāju aptauja. Līdz 2019.gadam izpildīts: Padziļināta iedzīvotāju aptauja nav veikta. Līdz 2021.gadam plānots: Veikt padziļinātu iedzīvotāju aptauju.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
U14.1.5: Izstrādāt lokālpilāņojumus un detālpilāņojumus Ādažu ciema teritorijām	14.1.5.1. Lokālpilāņojuma teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi izstrāde	AID	2019.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts lokālpilāņojums teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi.	Jauns pasākums	Jauns pasākums
	14.1.5.2. Detālpilāņojuma nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un "Silēni" izstrāde	Būvvalde	2019.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts detālpilāņojums nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un "Silēni".	Jauns pasākums	Jauns pasākums
VTP15: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām							
U15.1.1: Sekmēt sadarbību ar citām pašvaldībām, pašvaldību un valsts iestādēm ceļu infrastruktūras attīstībā	15.1.1.1. Tikšanās ar Ādažu novada domes, citu pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvjiem	Vadība, AID, Būvvalde, SID, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes, citu pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvjiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.1.2. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar citām	Vadība, AID, Būvvalde, SID, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar citām pašvaldībām, pašvaldības	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	pašvaldībām, pašvaldības un valsts iestādēm, noteikšana			avoti	un valsts iestādēm.	2016.-2022.).	
	15.1.1.3. Aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar citām pašvaldībām, pašvaldības un valsts iestādēm	Vadība, AID, Būvvalde, SID, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar citām pašvaldībām, pašvaldības un valsts iestādēm.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.1.4. Tikšanās ar Ādažu novada domes un LR Satiksmes ministrijas pārstāvjiem	Būvvalde, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un LR Satiksmes ministrijas pārstāvjiem par sadarbību ceļu infrastruktūras attīstībā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	15.1.1.5. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju, noteikšana	SID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju. 2018.gadā dome nepiešķir finansējumu.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
	15.1.1.6. Sadarbības līguma starp Ādažu novada domi un LR Satiksmes ministriju noslēgšana	JID, SID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu novada domi un LR Satiksmes ministriju.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.1.7. Tikšanās ar Ādažu novada domes un LR Aizsardzības	Būvvalde, SID,	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un LR Aizsardzības	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	ministrijas pārstāvjiem				ministrijas pārstāvjiem par sadarbību ceļu infrastruktūras attīstībā.	2016.-2022.).	
	15.1.1.8. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju, noteikšana	SID, Būvvalde, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.1.9. Sadarbības līguma starp Ādažu novada domi un LR Aizsardzības ministriju noslēgšana	JID, SID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgts sadarbības līgums starp LR Aizsardzības ministriju.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.1.10. Tikšanās ar Ādažu novada domes un citu pašvaldību pārstāvjiem	Būvvalde, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un citu pašvaldību pārstāvjiem par sadarbību ceļu infrastruktūras attīstībā.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.1.11. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar citām pašvaldībām, noteikšana	SID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar citām pašvaldībām. Nav aktuāls saistībā ar 2020.gada plānoto reģionālo reformu.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	15.1.1.12. Sadarbības līguma starp Ādažu novada domi un citām	JID, SID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu novada domi	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	pašvaldībām noslēgšana				un citām pašvaldībām.		
	15.1.1.13. Tikšanās ar Ādažu novada domes un citiem ceļu īpašniekiem	Būvvalde, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un citiem ceļu īpašniekiem par sadarbību ceļu infrastruktūras attīstībā.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.1.14. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar citiem ceļu īpašniekiem, noteikšana	SID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar citiem ceļu īpašniekiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.1.15. Sadarbības līguma starp Ādažu novada domi un citiem ceļu īpašniekiem noslēgšana	JID, SID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu novada domi un citiem ceļu īpašniekiem.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	15.1.1.16. Tikšanās ar Ādažu novada domes, LR Satiksmes ministrijas, LR Aizsardzības ministrijas un Garkalnes novada domes pārstāvjiem	AID, SID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes, LR Satiksmes ministrijas, LR Aizsardzības ministrijas un Garkalnes novada domes pārstāvjiem par iespēju, kuras sniedz ātrgaitas dzelzceļa RailBaltic tuvums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U15.1.2: Sekmēt sadarbību starp pašvaldību un sabiedriskām organizācijām	15.1.2.1. Sadarbība ar biedrībām, kurās pašvaldība ir biedrs	Vadība	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar biedrību "Latvijas Pašvaldību savienība". Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar biedrību	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					“Septiņi soļi”. Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar biedrību “Gaujas Partnerība”. Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”.		
	15.1.2.2. Tikšanās ar Ādažu novada domes un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no “Regulāri” uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.2.3. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, noteikšana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no “Regulāri” uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.2.4. Aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no “Regulāri” uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U15.1.3: Īstenot kopīgus projektus sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem	15.1.3.1. Tikšanās ar Ādažu novada domes un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no “Regulāri” uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.3.2. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no “Regulāri” uz	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, noteikšana			avoti	Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.	2016.-2022.).	
	15.1.3.3. Sadarbības līguma starp Ādažu novada domi un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem noslēgšana	JID, AID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu novada domi un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	15.1.3.4. Aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem	Priekšsēdētājs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U15.1.4: Atbalstīt sadarbību ar uzņēmumiem	15.1.4.1. Tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.4.2. Informācijas apkopošana par uzņēmēju vajadzībām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par uzņēmēju vajadzībām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.4.3. Aktivitātes sadarbībā ar uzņēmumiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes sadarbībā ar uzņēmumiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.4.4. Tikšanās ar uzņēmējiem, lai noskaidrotu viņu vajadzības sabiedriskā transporta maršruta un	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un uzņēmējiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	reisi skaita izmaiņām						
	15.1.4.5. Tikšanās ar SIA "Ekspress Ādaži"	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un SIA "Ekspress Ādaži". Veiktas izmaiņas sabiedriskā transporta maršruta un reisi skaitā.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
U15.1.5: Sekmēt sadarbību ar citām pašvaldībām dažādās jomās	15.1.5.1. Tikšanās ar kaimiņu pašvaldībām, lai noskaidrotu nepieciešamās darbības sabiedriskā transporta maršruta tīkla pilnveidošanai un attīstībai	Vadība, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un kaimiņu pašvaldībām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.5.2. Tikšanās ar Ādažu novada domes un Garkalnes novada domes pārstāvjiem	Būvvalde, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un Garkalnes novada domes pārstāvjiem par sadarbību savstarpējās robežas jautājumā.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.5.3. Ādažu un Garkalnes novada pašvaldību savstarpējo robežu pārskatīšana	Būvvalde, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas izmaiņas Ādažu novada un Garkalnes novada savstarpējo robežu pārskatīšanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	15.1.5.4. Darbības Ādažu un Garkalnes novada pašvaldību savstarpējo robežu pārskatīšanai	Būvvalde, AID	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Darbības Ādažu un Garkalnes novada pašvaldību savstarpējo robežu pārskatīšanai.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	15.1.5.5. Tikšanās ar Ādažu novada domes,	Vadība, ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes,	Precizēts projekta īstenošanas termiņš	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	Ādažu pašvaldības policijas, kā arī citu pašvaldību pārstāvjiem				Ādažu pašvaldības policijas, kā arī citu pašvaldību pārstāvjiem.	(no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	
	15.1.5.6. Konceptijas sadarbībai ar blakus esošo novadu pašvaldībām sabiedrisko pakalpojumu (sabiedriskā kārtība un drošība) nodrošināšanai izstrāde	ĀPP	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepciju sadarbībai ar blakus esošo novadu pašvaldībām sabiedrisko pakalpojumu (sabiedriskā kārtība un drošība) nodrošināšanai. 2017.gadā notika pašvaldību vēlēšanas, līdz ar to, mainoties lēmējvarai, izpilde un citu lēmējvaru konceptuāla šī jautājumu lietderības izvērtēšana pārceļta uz 2019.gadu. Nav aktuāli.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
	15.1.5.7. Tikšanās ar Ādažu novada domes, PSIA "Ādažu slimnīca", kā arī citu pašvaldību pārstāvjiem	Vadība, PSIA "Ādažu slimnīca"	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes, PSIA "Ādažu slimnīca", kā arī citu pašvaldību pārstāvjiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.5.8. Konceptijas sadarbībai ar blakus esošo novadu pašvaldībām veselības pakalpojumu nodrošināšanai izstrāde	PSIA "Ādažu slimnīca"	2017.-2019.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepciju sadarbībai ar blakus esošo novadu pašvaldībām veselības pakalpojumu nodrošināšanai.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	15.1.5.9. Darba grupas noorganizēšana, lai noteiktu jomas, kurās pašvaldība varētu meklēt sadarbības	AID, ĀND iestādes	2019.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes, lai noteiktu jomas, kurās pašvaldība varētu meklēt sadarbības partnerus ārzemēs.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	partnerus ārzemēs				Noteiktas jomas, kurās pašvaldība varētu meklēt sadarbības partnerus ārzemēs.		
	15.1.5.10. Konceptijas par starptautisko sadarbību izstrāde	AID	2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepcija par starptautisko sadarbību.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018. uz 2020.).	Nebija jāveic 2018.g.
	15.1.5.11. Sazināšanās ar pašvaldībām, uz kurām Ādažu novada dome varētu doties pieredzes apmaiņā	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Ir nodibināts kontakts ar pašvaldībām ārzemēs.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.5.12. Pieredzes apmaiņas vizītes uz citām pašvaldībām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noorganizēti pieredzes apmaiņas braucieni.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.5.13. Sazināšanās ar citām pašvaldībām, iestādēm, kuras organizē pieredzes apmaiņas braucienus uz citām valstīm	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Ir uzrunātas citas pašvaldības, iestādes, kuras organizē pieredzes apmaiņas braucienus uz citām valstīm.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.5.14. Savstarpējo vienošanos noslēgšana ar citām pašvaldībām, iestādēm par dalību pieredzes apmaiņas braucienā uz citām valstīm	AID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgta savstarpējā vienošanās ar citām pašvaldībām, iestādēm par dalību pieredzes apmaiņas braucienā uz citām valstīm.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	15.1.5.15. Dalība citu pašvaldību, iestāžu organizētajās pieredzes	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Dalība citu pašvaldību, iestāžu organizētajos pieredzes apmaiņas	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	apmaiņas vizītēs uz ārzemēm				braucienos uz ārzemēm.	2016.-2022.).	
U15.1.6: Veicināt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu iniciatīvu pilsoniskās sabiedrības attīstībai	15.1.6.1. Iniciatīvas projektu konkursa īstenošana Ādažu novadā	AID	2018.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Izsludināts konkurss iniciatīvu finansēšanai Ādažu novadā. Īstenoti iedzīvotāju, biedrību un uzņēmumu iniciatīvu projekti. Līdz 2019.gadam izpildīts: apstiprināts iniciatīvu konkursa nolikums. Līdz 2022.gadam plānots: īstenot konkursu.	Jauns pasākums.	Jauns pasākums