

Rīcības plāna izpilde 2018.gadā

Ādažu novada Attīstības programmā 2016.-2022. gadam ietvertie uzdevumi tiek aktualizēti, konkretizējot rīcības, projektus, finanses un termiņus. Attīstības programma tiek sasaistīta ar Ādažu novada projektu datu bāzi, tādējādi optimizējot projektu uzraudzību un programmas izpildes gaitu.

Iepriekšējos gados īstenotie pašvaldības projekti apkopoti 3.pielikumā, bet realizācijā esošie un plānotie projekti sniegti tabulā zemāk.

Apzīmējumi:

Tek pildīts atbilstoši plānam **Izpildīts** **Atcelts un netiks pildīts** **Pārcelts izpildes termiņš** **Nebija jāveic 2018.g.** **Jauns pasākums**

Iekrāsota rinda norāda uz saistību ar Investīciju plānu.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
VTP1: Sakārtota inženiertehniskā infrastruktūra							
U1.1.1: Atbalstīt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu	1.1.1.1. Esošās situācijas centralizētajā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmā izpēte	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.-2022.	Citi finansējuma avoti	Veikta esošās situācijas centralizētajā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmā.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.1.1.2. Centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes novērtējums	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.-2022.	Citi finansējuma avoti	Noteikti centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.1.1.3. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.-2022.	Privātais finansējums Citi finansējuma avoti	Noteikti pasākumi centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas kvalitātes attīstībai.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	attīstībai nepieciešamo pasākumu noteikšana						
	1.1.1.4. Pasākumi centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.-2022.	Citi finansējuma avoti	Veikti pasākumi centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.1.1.5. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.-2022.	Privātais finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenoti projekti centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstībai.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U1.1.2: Uzlabot esošo inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli	1.1.2.1. Esošās situācijas apzināšana (lietus notekūdeņu kanalizācija un sakari)	SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Apzināta esošā situācija	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
U1.1.3: Izveidot jaunas komunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvāru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu	1.1.3.1. Komunikāciju, kādas nepieciešams izveidot blīvas apbūves teritorijās, noteikšana	Būvvalde, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas vietas, kur ar komunikācijām nav nodrošināta esošā blīvā apbūve, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas. Noteiks, kādas komunikācijas nepieciešamas katrā no blīvas apbūves teritorijām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.1.3.2. Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde inženierkomunikāciju sistēmas attīstībai	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi inženierkomunikāciju sistēmu (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietus	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2016.-2022. uz	Atcelts un netiks pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					ūdens, elektro, sakaru sistēmas) attīstībai. Līdz 2019.gadam nav bijusi vajadzība tādus izstrādāt.	“Nav plānots īstenot”). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	1.1.3.3. Inženierkomunikāciju sistēmu attīstības projektu īstenošana	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti projekti inženierkomunikāciju sistēmu (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas) attīstībai. Līdz 2019.gadam izpildīts: Gaujas iela, Attekas iela, Muižas iela u.c. Citus projektus plānots īstenot ilgtermiņā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.1.3.4. Projektu īstenošana komunikāciju izveidei līdz blīvas apbūves teritorijām	SIA “Ādažu ūdens”, SIA “Ādažu Namsaimnieks”, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti projekti komunikāciju (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas) izveidei līdz blīvas apbūves teritorijām. Projektus Garkalnē, Stapriņos u.c. plānots īstenot ilgtermiņā.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.1.3.5. Nepieciešamās tehniskās infrastruktūras izveide komerciteritoriju pie Kadagas ceļa attīstībai,	SID, AID	2016.-2022.	Privātais finansējums	Īstenoti projekti tehniskās infrastruktūras izveidei komerciteritoriju pie Kadagas ceļa attīstībai.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	komerciteritoriju realizācijai				Līdz 2019.gadam izpildīts: uzsākta Mežaparka ceļa projektēšana un sadarbībā ar AM izbūvēts kanalizācijas spiedvads. Citus projektus plānots īstenot ilgtermiņā.	un to rezultatīviem rādītājiem.	
U1.1.4: Izstrādāt un ieviest ūdenssaimniecības un lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus	1.1.4.1. Esošās situācijas ūdenssaimniecības sistēmā izpēte	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.-2022.	Citi finansējuma avoti	Veikta esošās situācijas izpēte ūdenssaimniecības sistēmā.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.1.4.2. Tehniskā projekta izstrāde bijušās NAI Kadagā rekultivācijai	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.	Pašvaldības finansējums Citi finanšu avoti	Izpildīts. Izstrādāts tehniskais projekts NAI Kadagā rekultivācijai.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	1.1.4.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Garkalnes ciemā	SIA "Ādažu Ūdens"	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Garkalnes ciemā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
	1.1.4.4. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem	SIA "Ādažu Ūdens"	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018.-2020. uz 2020.-2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	1.1.4.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības	SIA „Ādažu Ūdens”	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Smilgās.	Precizēts projekta īstenošanas gala	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	projekta īstenošana Smilgās					termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	
	1.1.4.6. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Ādažu ciemā (ūdens urbums un ūdens attīrīšanas iekārtas)	SIA "Ādažu Ūdens"	2019.-2021.	Pašvaldības finansējums, Cits finansējums	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai, palielinot dzeramā ūdens apjomu Ādažu ciemā.	Jauns pasākums.	Jauns pasākums
	1.1.4.7. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana	SIA "Ādažu Ūdens"	2018.-2021.	Pašvaldības finansējums, Privātais finansējums, Cits finansējums	Izstrādāts būvprojekts un īstenots projekts Ādažu centra NAI jaudas palielināšanai.	Jauns pasākums.	Jauns pasākums
U1.2.1: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts	1.2.1.1. Ielu apgaismojuma attīstības plāna izstrāde (t.sk., paredzot apgaismes līniju rekonstrukciju, dzīvsudraba spuldžu nomaiņu, apgaismes sistēmas vadības sakārtošana)	Energo pārvaldnieks	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāts ielu apgaismojuma attīstības plāns (t.sk., paredzot apgaismes līniju rekonstrukciju, dzīvsudraba spuldžu nomaiņu, apgaismes sistēmas vadības sakārtošana).	Nav veiktas.	Izpildīts
	1.2.1.2. Ielu apgaismojuma attīstības plāna izpildes pārskatu sagatavošana	Energo pārvaldnieks	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Tiek izpildīts regulāri. Sagatavoti pārskati par ielu apgaismojuma attīstības plāna izpildi.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tiek pildīts atbilstoši plānam
	1.2.1.3. Podnieku ceļa apgaismojuma izveide	SID	2018.-2019.	Pašvaldības finansējums	Ierīkots apgaismojums uz Podnieku ceļa.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2022. uz 2019.).	Tiek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Līdz 2019.gadam izpildīts: izstrādāts būvprojekts un veikta iepirkumu procedūra. Līdz 2019.gadam plānots: pabeigt būvdarbus.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
U1.2.2: Veicināt telekomunikāciju attīstību Ādažu novadā	1.2.2.1. Atbalsts telekomunikāciju sniedzēju attīstības piedāvājumiem	Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Atbalstīti telekomunikāciju sniedzēju attīstības projekti.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.2.2.2. Sadarbība ar telekomunikāciju sniedzējiem bezmaksas WiFi nodrošināšanai publiskās vietās	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Notikušas sarunas ar telekomunikāciju sniedzējiem par iespēju atsevišķās publiskās vietās Ādažu novadā nodrošināt piekļuvi bezmaksas WiFi. Līdz 2019.gadam sarunas ar telekomunikāciju sniedzējiem nav bijušas.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	1.2.2.3. Bezmaksas WiFi nodrošināšana publiskās vietās	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Atsevišķās publiskās vietās Ādažu novadā tiek nodrošināta piekļuve bezmaksas WiFi.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
U1.2.3: Sekmēt videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu enerģijas ieguves veidus	1.2.3.1. Iespēju ieviest videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu elektroenerģijas ieguves veidus izvērtējums	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izvērtēta iespēja ieviest videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu elektroenerģijas ieguves veidus. Enerģijas ražošana nav pašvaldības funkcija.	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2016.- uz "Nav plānots īstenot").	Atcelts un netiks pildīts
	1.2.3.2. Ādažu NAI dūņu anaeroba	SIA "Ādažu Ūdens"	2017.-2020.	Privātais finansējums	Izbūvēti dūņu kompostēšanas lauki	Precizēts projekta īstenošanas	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	stabilizēšana ar enerģijas ieguvī (Ādažu NAI dūņu apsaimniekošana kompostēšanas procesā)			ES fondu finansējums SIA "Ādažu Ūdens" finansējums	(2017.gadā) un uzsākta dūņu apsaimniekošana kompostēšanas procesā (2018.gadā).	uzsākšanas laiks (no 2018. uz 2017.).	Pārcelts uzsākšanas termiņš
	1.2.3.3. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana	SIA "Ādažu Ūdens", AND	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums, Ādažu ūdens finansējums un AM finansējums	Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā īstenots projekts Ādažu centra NAI jaudas palielināšanai. Līdz 2020.gadam plānots: rekonstruēt Centra KSS Attekas ielā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2017. uz 2020.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
	1.2.3.4. Citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenotas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu elektroenerģijas ieguves veidu ieviešanai. Uzdevums ir nesamērīgs pašvaldībai un netiks realizēts. Līdz 2019.gadam pasākums nav izpildīts, jo MK noteikumi nav biznesa videi draudzīgi. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
U1.2.4: Nodrošināt ēku energoefektivitāti	1.2.4.1. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna izstrāde (t.sk.,	Darba grupa, iestādes un struktūrvienības	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāts pašvaldības ēku energoattīstības plāns (t.sk.,	Nav veiktas.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomainīšana, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, dežūrsildes iestādīšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomainīšana, kustību sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.)				regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomainīšana, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, dežūrsildes iestādīšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomainīšana, kustību sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.).		
	1.2.4.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu iekļaušana Ādažu novada Attīstības programmā un iestāžu budžeta plānos	Energo pārvaldnieks, iestādes, struktūrvienības	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi iekļauti Ādažu novada Attīstības programmā un iestāžu budžeta plānos.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.2.4.3. Saistošo noteikumu sagatavošana un pieņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides	Energo pārvaldnieks	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Sagatavoti un pieņemti saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu	Atcelts un netiks pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa dzīvojamām mājām				un zema enerģijas patēriņa dzīvojamām mājām. Ir veikti grozījumi saistošajos noteikumos par NĪN atvieglojumiem ēku energoefektivitātes pasākumiem.	(no 2019. uz "Nav plānots īstenot") Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	1.2.4.4. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna izpildes pārskatu sagatavošana	Energo-pārvaldnieks	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sagatavoti pārskati par pašvaldības ēku energoattīstības plāna izpildi.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.2.4.5. Gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas pašvaldības ēkas projektēšana	Energo-pārvaldnieks, SID	2019.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izprojektēta gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas pašvaldības ēka. SID uzskata, ka uzdevums ir nesamērīgs pašvaldībai un netiks realizēts. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar pašvaldības ierobežotajām budžeta iespējām.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	1.2.4.6. Gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas pašvaldības ēkas būvniecība	Energo-pārvaldnieks, SID	2020.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēta gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas pašvaldības ēka. SID uzskata, ka uzdevums ir nesamērīgs pašvaldībai un netiks realizēts. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					pašvaldības ierobežotajam budžeta iespējām.		
	1.2.4.7. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana)	SID, ĀVS, ĀPII, KPII, AID	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums, cits finansējums	Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana). Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā tika vestas pārrunas ar potenciālajiem partneriem; 2018.gadā pasākums netika īstenots. Līdz 2020.gadam plānots: 2019.gadā plānots siltināt ĀPII, noslēgt līgumu par temperatūras režīma regulēšanu.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.2.4.8. Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly (“Accelerate SUNShINE”)	AID, SID	2017.-2020.	Horizon 2020	Veicināt energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) attīstību/ieviešanu Latvijā, attīstot un piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi, daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					<p>energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta pasākumi.</p> <p>Līdz 2019.gadam izpildīts: apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā un 2 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā sektorā; veiktas publicitātes aktivitātes.</p> <p>Līdz 2020.gadam plānots: panākt, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā tiek parakstīti 6 EPC līgumi un publiskajā sektorā – 2 EPC līgumi; veikt publicitātes aktivitātes.</p>		
U1.2.5: Izveidot un ieviest energopārvaldības sistēmu	1.2.5.1. Darba grupas noorganizēšana energopārvaldības sistēmas ieviešanai	Izpilddirektors	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas energopārvaldības sistēmas ieviešanai. Sistēma tika ieviesta 2017.gadā.	Nav veiktas.	Izpildīts
	1.2.5.2. Energopārvaldnieka darbības uzsākšana	Personāldaļa	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Pašvaldībā darbu uzsācis energopārvaldnieks.	Nav veiktas.	Izpildīts
	1.2.5.3. Energopārvaldības sistēmas dokumentācijas izstrāde	Energo-pārvaldnieks	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāti energopārvaldības sistēmas dokumenti.	Nav veiktas.	Izpildīts
	1.2.5.4. Energopārvaldības sistēmas sertifikācija,	Energo-pārvaldnieks	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Veikta energopārvaldības sistēmas sertifikācija, sagatavots	Nav veiktas.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	paziņojums Ekonomikas ministrijai				paziņojums Ekonomikas ministrijai.		
	1.2.5.5. Paziņojums Ekonomikas ministrijai par energopārvaldības sistēmas ieviešanu	Energo-pārvaldnieks	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Nosūtīts paziņojums Ekonomikas ministrijai par energopārvaldības sistēmas ieviešanu.	Nav veiktas.	Izpildīts
U1.2.6: Labiekārtot siltumapgādes sistēmu	1.2.6.1. Ilgtermiņa līguma slēgšana centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai, paredzot jaunas investīcijas siltuma avotā un atjaunojamo energoresursu plašāku lietojumu	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noslēgts ilgtermiņa līgums centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai, paredzot jaunas investīcijas siltuma avotā un atjaunojamo energoresursu plašāku lietojumu.	Nav veiktas.	Izpildīts
	1.2.6.2. Esošo siltumtrašu pakāpeniska modernizācija	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2017.-2021.	Pašvaldības finansējums	Pakāpeniski modernizētas esošās siltumtrases.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.2.6.3. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS, tās esošajās robežās	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.-2021.	Pašvaldības finansējums	Piesaistīti jauni siltumenerģijas patērētāji CSS, tās esošajās robežās.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.2.6.4. Jaunas – esošās, uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas pārbūve – izbūve Ādažu centrā	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2018.-2019.	ES fondu finansējums, SIA "Balteneko", SIA "Ādažu Namsaimnieks"	Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz atjaunojamiem resursiem balstīta, katlu māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
U1.2.7: Sekmēt mobilitāti	1.2.7.1. Videi draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība (esošās situācijas analīze; efektīvāko pārvietošanās veidu noteikšana dažādos maršrutos; ērtu un drošu velonovietņu plānošana un iekārtošana publisko un pašvaldības ēku tuvumā)	SID, AID, Būvvalde	2016.-2021.	Pašvaldības finansējums	Attīstīti videi draudzīgi pārvietošanās veidi (esošās situācijas analīze; efektīvāko pārvietošanās veidu noteikšana dažādos maršrutos; ērtu un drošu velonovietņu plānošana un iekārtošana publisko un pašvaldības ēku tuvumā). Līdz 2019.gadam veikta esošās situācijas analīze, ērtu un drošu velonovietņu plānošana un iekārtošana publisko un pašvaldības ēku tuvumā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	1.2.7.2. Elektrotransporta pilotprojekta īstenošana (elektriskā transporta tirgus piedāvājuma analīze, līdzfinansējuma piesaistīšana pašvaldības elektriskā transporta iegādei, iepirkuma organizēšana, projekta ieviešana)	Energo-pārvaldnieks, AID, SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Īstenots elektrotransporta pilotprojekts (elektriskā transporta tirgus piedāvājuma analīze, līdzfinansējuma piesaistīšana pašvaldības elektriskā transporta iegādei, iepirkuma organizēšana, projekta ieviešana). Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā tika veikts monitorings un analizēta situācija; 2018.gadā pasākums netika īstenots.	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2016.-2021. uz "Nav plānots īstenot"). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Atcelts un netiks pildīts
	1.2.7.3. Elektrotransporta uzlādes punktu tīkla izveidošana (uzlādes	Energo-pārvaldnieks, AID, SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izveidots elektrotransporta uzlādes punktu tīkls (uzlādes iekārtu tirgus piedāvājuma analīze un	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu	Atcelts un netiks pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	iekārtu tirgus piedāvājuma analīze un elektrotransporta uzlādes punktu tīkla plānošana, līdzfinansējuma piesaistīšana elektrisko uzlādes iekārtu iegādei un pieslēgšanai, elektrotransporta uzlādes punktu tīkla veidošana)				elektrotransporta uzlādes punktu tīkla plānošana, līdzfinansējuma piesaistīšana elektrisko uzlādes iekārtu iegādei un pieslēgšanai, elektrotransporta uzlādes punktu tīkla veidošana).	(no 2020.- uz “Nav plānots īstenot”).	
U1.2.8: Ieviest energoefektivitātes standartu	1.2.8.1. Zaļā publiskā iepirkuma procedūras izstrāde un lietojums pašvaldības iepirkumos	JID	2019.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta Zaļā publiskā iepirkuma procedūra un lietojums pašvaldības iepirkumos.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
U1.2.9: Īstenot informatīvos pasākumus enerģijas gala lietotājiem	1.2.9.1. Informācijas izvietošana uz enerģijas patēriņa rēķiniem	SIA “Ādažu Namsaimnieks”	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Uz enerģijas patēriņa rēķiniem izvietota informācija.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	1.2.9.2. Mobilitātes un Energodienu rīkošana	AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēta Mobilitātes un Energodienas. Energodienu organizēšana nav mērķtiecīga. Katru gadu tiek īstenota Zemes stunda.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no “Katru gadu” uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	1.2.9.3. Informatīvo materiālu publicēšana	SAD, Energo-pārvaldnieks AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Tiek izpildīts regulāri. Publicēti informatīvie materiāli izdevumā "Ādažu Vēstis", mājaslapā, Facebook.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
VTP2: Attīstīta satiksmes infrastruktūra un satiksmes drošība							
U2.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz pašvaldības ceļiem un ielām	2.1.1.1. Esošā ceļa infrastruktūras stāvokļa izpēte	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta ceļu infrastruktūras stāvokļa izpēte. Noteiktas vietas, kurās būtu nepieciešams veikt aktivitātes satiksmes drošības uzlabošanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	2.1.1.2. Projektu izstrāde satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Līdz 2019.gadam izpildīts: Gaujas, Attekas u.c. ielām. Ilgtermiņā plānots izstrādāt arī citus ielu projektus.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	2.1.1.3. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uztādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums pie gulošajiem policistiem. Līdz 2019.gadam izpildīts: Gaujas, Attekas u.c. ielām.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Ilgtermiņā plānots īstenot arī citus ielu projektus.		
U2.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus	2.1.2.1. Esošā ceļa infrastruktūras stāvokļa izpēte	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta ceļu infrastruktūras stāvokļa izpēte. Noteiktas vietas, kurās būtu nepieciešams veikt aktivitātes satiksmes drošības uzlabošanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	2.1.2.2. Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana	SID, Aizsardzības ministrija	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Atjaunots Kadagas ceļš (1,5 km), Mežaparka ceļš (1,6 km), Briļjantu ceļš (0,35 km) atjaunoti gājēju celiņi, ierīkots apgaismojums. Uzlabots visu satiksmes dalībnieku drošības līmenis.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	2.1.2.3. Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Atjaunots Smilškalnu ceļš un Laveru ceļš. Izstrādāts TP Vecstāles ceļa sakārtošanai un savienojuma ar Sējas novadu izveidošanai.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	2.1.2.4. Pašvaldības ielu segumu atjaunošana	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti TP pašvaldības ielu seguma atjaunošanai. Veikta Gaujas ielas atjaunošana posmā starp Rīgas gatvi un Attekas ielu. Veikta Ķiršu, Muižas u.c. ielu seguma atjaunošana, ceļa infrastruktūras attīstība. Izbūvēts Attekas ielas turpinājums.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	2.1.2.5. Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības ielām (Skolas, Dārza, Bērzu, Ziedu, Gaujmalas, Depo) grants un šķembu segums nomainīts pret bruģi.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	2.1.2.6. Kādreizējā Pēterburgas ceļa izpēte	SID, Būvvalde	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta kādreizējā Pēterburgas ceļa izpēte. Nepieciešama vēsturiskā izpēte – to dara vēsturnieki. Kad tiks atrasts trasējums – tematiskajā ainavu plānojumā, tas tiks likts vietā un pievienotas prasības ceļa atjaunošanai. Pašvaldība 2018.gadā šim pasākumam nav piešķīrusi līdzekļus.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
	2.1.2.7. Kādreizējā Pēterburgas ceļa trasējuma projekta izstrāde	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts kādreizējā Pēterburgas ceļa projekts.	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2018.-2022. uz "Nav plānots īstenot").	Atcelts un netiks pildīts
	2.1.2.8. Kādreizējā Pēterburgas ceļa trasējuma iezīmēšana	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Dabā iezīmēts kādreizējā Pēterburgas ceļa maršruts. Līdz 2019.gadam pasākums nav izpildīts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2018.-2022. uz "Nav plānots īstenot"). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem	Atcelts un netiks pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
						un to rezultatīviem rādītājiem.	
	2.1.2.9. Citu projektu izstrāde pašvaldības ielu un ceļu atjaunošanai	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti projekti Ādažu pašvaldības ceļu un ielu atjaunošanai. Līdz 2019.gadam izpildīts: izstrādāti Vārpu ielas, Gaujas ielas, Muižas ielas u.c. projekti. Ilgtermiņā plānots īstenot arī Bukultu un citus projektus.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
	2.1.2.10. Citu pašvaldības ielu un ceļu atjaunošanas projektu īstenošana	SID	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenoti projekti pašvaldības ceļu un ielu atjaunošanai (Luksti, Vēja iela).	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
U2.1.3: Veikt izmaiņas satiksmes organizācijas shēmās	2.1.3.1. Esošo satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm stāvokļa izpēte	SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Veikta esošo satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm stāvokļa izpēte. Noteiktas aktivitātes satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm uzlabošanai.	Nav veiktas.	Izpildīts
	2.1.3.2. Satiksmes organizācijas risinājumu pie jaunās	AID, SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Veikta satiksmes organizācijas shēmas izpēte pie jaunās mācību īstenošanas vietas.	Nav veiktas.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	mācību īstenošanas vietas izstrāde						
	2.1.3.3. Projektu izstrāde satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm uzlabošanai	SID	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti projekti satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm uzlabošanai.	Precizēts projekta īstenošanas uzsākšanas termiņš (no 2016. uz 2021.).	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.3.4. Projektu īstenošana satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm pilnveidošanai	SID	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenoti projekti satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm pilnveidošanai.	Precizēts projekta īstenošanas uzsākšanas termiņš (no 2016. uz 2021.).	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.3.5. Ātrumu regulējošās zīmes pie ciemu robežām	SID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Uzstādītas zīmes, kas liecina, kur sākas un beidzas ciemi.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2018.).	Izpildīts
U2.1.4: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas	2.1.4.1. Darba grupas noorganizēšana koncepcijas izstrādei par stāvvietu ierīkošanu Gaujas ielas skvēru teritorijā	SID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas sanāksmes koncepcijas izstrādei par stāvvietu ierīkošanu Gaujas ielas skvēru teritorijā.	Nav veiktas.	Izpildīts
	2.1.4.2. Koncepcijas par stāvvietu ierīkošanu Gaujas ielas skvēru teritorijā izstrāde	SID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts. Izstrādāta koncepcija par stāvvietu ierīkošanu Gaujas ielas skvēru teritorijā.	Nav veiktas.	Izpildīts
	2.1.4.3. Stāvvietas izbūve "Gaujas ielas	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidots stāvlaukums;	Precizēts projekta īstenošanas gala	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	skvēru” teritorijā (Gaujas 31 laukuma izbūve)				veikts labiekārtojums pie stāvlaukuma (īstenota 1.kārta). Līdz 2021.gadam plānots realizēt 2.kārtu (uzlikt bruģa segumu).	termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	2.1.4.4. Park & Ride sistēmas izveides izpēte	AID, būvvalde	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Veikta Park & Ride sistēmas izveides izpēte.	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2019.- uz “Nav plānots īstenot”).	Atcelts un netiks pildīts
	2.1.4.5. Park & Ride sistēmas izveides attīstība	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izveidota Park & Ride sistēma.	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2019.-2022. uz “Nav plānots īstenot”).	Atcelts un netiks pildīts
	2.1.4.6. Labiekārtot teritorijas pie daudzdzīvokļu mājām Kadagā	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums	Labiekārtotas autostāvvietas pie daudzdzīvokļu mājām Kadagā (t.sk., ar privāto līdzfinansējumu). Līdz 2017.gada beigām nebija apstiprināts detālplānojums.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
U2.1.5: Veicināt ceļu infrastruktūras attīstību pie Tallinas šosejas	2.1.5.1. Situācijas ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi,	Būvvalde	2016.-2017.	Valsts finansējums	Izpildīts. Veikta situācijas ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi,	Nav veiktas.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.) izpēte				divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.) izpēte). Ievietots teritorijas plānojumā.		
	2.1.5.2. Projektu izstrāde ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.)	Būvvalde, SID	2018.-2022.	valsts finansējums	Izstrādāti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.). Īstenots pētījums ar Carnikavas novada domi. Parakstīts Sadarbības līgums Nr. JUR 2019-01/58 22.01.2019.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas uzsākšanas gads (no 2016. uz 2018.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	2.1.5.3. Baltezers apvedceļa izbūve, sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju un Garkalnes novada domi	SID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izbūvēts Baltezers apvedceļš, sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju un Garkalnes novada domi.	Precizēts projekta īstenošanas uzsākšanas gads (no 2019. uz 2020.).	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.5.4. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie Stapriņiem, sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju	SID, būvvalde	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenota gājēju savienojuma izbūve starp Ādažiem un Stapriņiem Gaujas ielas galā. Paredzēts teritorijas plānojumā.	Precizēts projekta īstenošanas uzsākšanas gads (no 2019. uz 2020.).	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.5.5. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie kokaudzētavas	SID, Būvvalde	2022.	Citi finansējuma avoti	Izbūvēts viadukts pie kokaudzētavas uz A1.	Precizēts projekta īstenošanas gala	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Projekta izstrādi Būvvalde neveda.	termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	
	2.1.5.6. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie Muižas	SID, Būvvalde	2022.	Citi finansējuma avoti	Izbūvēts viadukts pie Muižas uz A1. Paredzēts teritorijas plānojumā. Projekta izstrādi Būvvalde neveda.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.5.7. Projektu īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.)	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenoti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.).	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
U2.1.6: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi	2.1.6.1. Lauku ielas izbūve	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts Lauku ielas izbūves projekts. Izbūvēta Lauku iela. Līdz 2019.gadam netika realizēts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	2.1.6.2. Kadagā, ceļa no Kadagas PII līdz ciematam "Saulesplavas" izbūve (Kāpas iela)	SID, Būvvalde	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts būvprojekts, zemes vienības sadalītas mežaparka apbūvei un izbūvēts ceļš (700 m) no Kadagas PII līdz ciematam "Saulesplavas".	Precizēts pasākuma nosaukums. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2020.).	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Izstrādāts un apstiprināts Kadagas centra detālplānojums, kur fiksēta paredzētā ielas trase. Projektu nevada Būvvalde. Tiek apvienots ar pasākumu Nr. 2.1.6.9. Līdz 2019.gadam: izstrādāts atmežošanas plāns un veikta koku cirsmas izsole. Līdz 2020.gadam plānots: veikt izbūvi.	Precizēta informācija par finanšu resursiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	2.1.6.3. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve līdz Ataru ceļam	SID, Būvvalde	2022.	Pašvaldības finansējums	Izprojektēts un izbūvēts paralēlceļš līdz Ataru ceļam. Paredzēts teritorijas plānojumā. Projektu nevada Būvvalde.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.6.4. Venču ceļa (V46) savienojuma ar autoceļu A2 izbūve, sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju un Garkalnes novada domi	Būvvalde	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenota Venču ceļa (V46) savienojuma ar autoceļu A2 izbūve.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.6.5. Attekas ielas turpinājuma izbūve	AID, SID	2018.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēts Attekas ielas turpinājums. Paredzēts teritorijas plānojumā. Līdz 2019.gadam izpildīts: veikta Attekas ielas izbūve no Gaujas ielas līdz katlu mājai	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Līdz 2023.gadam plānots: veikt turpinājuma izbūvi no katlu mājas līdz Pirmajai ielai.	un to rezultatīviem rādītājiem.	
	2.1.6.6. Autoceļa izbūve paralēli Tallinas šosejai	SID, Būvvalde	Nav plānots īstenot	Citi finansējuma avoti	Izbūvēts autoceļš paralēli Tallinas šosejai. Paredzēts teritorijas plānojumā. Projektu nevada Būvvalde.	Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2020.- uz "Nav plānots īstenot").	Atcelts un netiks pildīts
	2.1.6.7. Jaunas piebrauktuves izbūve pie daudzdzīvokļu mājām Kadagā	SID, Būvvalde	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums	Izveidotas jaunas piebrauktuves pie daudzdzīvokļu mājām Kadagā. Izstrādāts un apstiprināts Kadagas centra detālplānojums, ar piebrauktuvēm ēku teritorijām.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.6.8. Vietējās nozīmes ielas starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju izbūve Kadagā	SID, Būvvalde	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums	Izbūvēta vietējās nozīmes iela starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju Kadagā (~520 m). Izstrādāts un apstiprināts Kadagas centra detālplānojums, ar piebrauktuvēm ēku teritorijām. Līdz 2019.gadam tika veikta stāvvietu pieejamības izpēte. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	2.1.6.9. Ceļa uz atkritumu laukumu Kadagā izbūve	SID	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēts ceļš Kadagā uz atkritumu laukumu. Tiek apvienots ar pasākumu Nr. 2.1.6.2.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2020.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
U2.1.7: Uzlabot esošos un izveidot jaunus gājēju ceļus, velosipēdu un velo novietnes	2.1.7.1. Esošās gājēju un velosipēdu infrastruktūras izpēte	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta esošā inženierkomunikāciju sistēmu tehniskā stāvokļa izpēte.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	2.1.7.2. Gājēju un velosipēdu maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Veikta gājēju un velosipēdu maršrutu izveide, trasēšana, marķēšana, izveidoti publiski pieejami velo infrastruktūras objekti ar velostatiem, velosipēdiem un velosipēdu remontu stendiem.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U2.1.8: Attīstīt velo maršrutus	2.1.8.1. Esošo un potenciālo velo maršrutu Ādažu novadā apzināšana	AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Apzināti esošie un potenciālie velo maršruti Ādažu novadā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	2.1.8.2. Ādažu novada velo maršrutu	AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Ādažu novada velo maršruti (Ādaži – Dūņezers, Ādaži –	Papildināta informācija par projekta plānotajiem	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	iekļaušana Eiro velo maršrutu tīklā				M.Baltezers, Ādaži – L.Baltezers, Ādaži – Sēja, Ādaži – jūra, Ādaži - Garkalne) piešķirti Eiro velo maršrutu numuri.	darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	2.1.8.3. Aktivitātes velo maršrutu attīstībai	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes velo maršrutu attīstībai.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U2.1.9: Paplašināt sabiedrisko pārvadājumu maršrutu tīklu	2.1.9.1. Tikšanās ar SIA "Ekspress Ādaži"	AID, SID, SAD	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un SIA "Ekspress Ādaži". Veiktas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U2.1.10: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus	2.1.10.1. Projekta izstrāde Kaula tilta pārbūvei, lai to varētu izmantot autotransporta vajadzībām	SID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts Kaula tilta pārbūvei, lai to varētu izmantot autotransporta vajadzībām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2019.-2020. uz 2020.-2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	2.1.10.2. Kaula tilta pārbūve, lai to varētu izmantot autotransporta vajadzībām	SID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kaula tilts pārbūvēts, lai to varētu izmantot autotransporta vajadzībām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2019.-2020. uz 2020.-2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	2.1.10.3. Tilta pār Gauju Āņos projekta izstrāde	SID, Aizsardzības ministrija	2020.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.10.4. Tilta pār Gauju Āņos izbūve, sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju un LR Satiksmes ministriju	SID, Aizsardzības ministrija	2021.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
U2.1.11: Veicināt alternatīvo transporta veidu attīstību	2.1.11.1. Alternatīvo transporta satiksmes veidu attīstības iespēju izvērtējums	Energo-pārvaldnieks, AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izvērtēta alternatīvo transporta satiksmes veidu attīstība. 2017.gadā tika veikts monitorings un analizēta situācija.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	2.1.11.2. Tikšanās ar aviācijas lidlauka pārstāvjiem, lai noskaidrotu viņu vajadzības lidlauka attīstībai	AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un aviācijas lidlauka pārstāvjiem. Noskaidrotas lidlauka vajadzības tā attīstībai.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
	2.1.11.3. Izskatīt iespēju atjaunot kuģīšu satiksmi Baltezeros, izvērtēt kuģošanas iespējas Vējupē	SID, Būvvalde, AID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izskatītas iespējas atjaunot kuģīšu satiksmi Baltezeros, izvērtēt kuģošanas iespējas Vējupē. Pašvaldība 2018.gadā šim pasākumam nav piešķirusi finansējumu.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.11.4. Alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras projekta izstrāde	Energo-pārvaldnieks, SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāts projekts alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveidei.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.11.5. Dzelzceļa atzara uz Eimuriem izbūve	SID	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veikta dzelzceļa atzara uz Eimuriem izbūve.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.11.6. Citiem alternatīviem transporta satiksmes veidiem	SID	2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	nepieciešamās infrastruktūras izveide			Citi finansējuma avoti			
	2.1.11.7. Garkalnes ciema Lazdu ielas labiekārtošanu un izbūvi no Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22	SID	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Labiekārtota Garkalnes ciema Lazdu iela un izbūvēta Lazdu iela posmā no Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.)	Nebija jāveic 2018.g.
	2.1.11.8. Apgaismojuma izveide no ciemata "Ķurzuļi" līdz viesu namam	SID	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidots apgaismojums no ciemata "Ķurzuļi" līdz viesu namam.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.)	Nebija jāveic 2018.g.
VTP3: Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un pievilcīga vide							
U3.1.1: Nodrošināt pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu	3.1.1.1. Informācijas apkopošana par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem	SID, Būvvalde, AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Apkopota informācija par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.1.2. Darba grupas noorganizēšana pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanai	SID, Būvvalde, AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas sanāksmes pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanai.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.1.3. Rīcības plāna izstrāde pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanai	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts rīcības plāns pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.1.4. Darba grupas noorganizēšana Ūdensrožu parka attīstības koncepcijas izstrādei	AID	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas sanāksmes Ūdensrožu parka attīstības koncepcijas izstrādei.	Nav veiktas.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	3.1.1.5. Ūdensrožu parka attīstības koncepcijas izstrāde	AID	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāta koncepcija Ūdensrožu parka attīstībai.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.1.6. Ūdensrožu parka lokālplānojuma, detālplānojuma izstrāde	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāts Ūdensrožu parka lokālplānojums, detālplānojums. Ūdensrožu parka teritorijas izmantošanas veids atrunāts Teritorijas plānojumā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2018.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	3.1.1.7. Ūdensrožu parka attīstības projekta izstrāde	Būvvalde, Sporta daļa, AID, SID	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts Ūdensrožu parka attīstībai. Līdz 2019.gadam izpildīts: izstrādāta koncepcija. Līdz 2020.gadam plānots: izstrādāt Ūdensrožu parka attīstības projektu.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2020.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
	3.1.1.8. Aktivitātes Ūdensrožu parka attīstībai	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes Ūdensrožu parka attīstībai. Līdz 2019.gadam izpildīts: Mežu dienu projekta ietvaros veikta bērnu rotaļu iekārtu izveide, piknika galdu un soliņu izvietošana, Lielās talkas laikā sakopšana. SID izdalīja 5 zemes gabalus pārdošanai	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					un Mežaparka ceļa projektā paredzēti inženiertīklu pieslēgumi un gājēju celiņš. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.		
	3.1.1.9. Pastaigu taku un celiņu – dabas taku ar atraktīviem atpūtas elementiem izveide Ādažu novada ciemos	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidotas atpūtas vietas mežos, ar pastaigu un atpūtas vietām, tematiskiem elementiem. Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidots sākums takai Vējupes pludmalē. Līdz 2022.gadam plānots: izveidot pastaigu takas un celiņus citos Ādažu novada ciemos.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.1.10. Katlu mājas Kadagā pārveidošana par pašvaldības noliktavām	SID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Katlu māja Kadagā pārveidota par pašvaldības noliktavām.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.1.11. Darba grupas noorganizēšana pašvaldībai piederošo zemes īpašumu nepieciešamības izvērtēšanai	SID, Būvvalde, AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas sanāksmes pašvaldībai piederošo zemes īpašumu nepieciešamības izvērtēšanai.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.1.12. Nekustamo īpašumu "Gaujas ielas skvēri", Gaujas ielā 25B un Gaujas ielā 31 attīstības koncepcijas izstrāde	Būvvalde, AID	2018.-2019.	Pašvaldības finansējums	Noteikta visu pašvaldībai piederošo zemes īpašumu nepieciešamība.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	3.1.1.13. Zemes ierīcības darbi Kadagā	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Uzmērītas jaunveidojamās zemes vienības un nekustamais īpašums ieregistrēts valsts kadastra informācijas sistēmā. Līdz 2019.gadam izpildīts: tika izstrādāti zemes ierīcības darbi Ūdensrožu parkam. Ilgtermiņā tiks izstrādāti citi ierīcības darbi.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
	3.1.1.14. Manipulatora/pašizkrāvēja iegāde	SID	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Iegādāts manipulators /pašizkrāvējs.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
U3.1.2: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību	3.1.2.1. Darba grupas noorganizēšana Ādažu novada publiskās ārtelpas attīstības koncepcijas izstrādei	AID, SID, Būvvalde	2016	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas sanāksmes Ādažu novada publiskās ārtelpas attīstības koncepcijas izstrādei.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.2.2. Ādažu novada publiskās ārtelpas esošās situācijas apzināšana	AID	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Apzināta esošā Ādažu novada publiskās ārtelpas situācija.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.2.3. Obligātās, jeb nepieciešamās publiskās ārtelpas teritoriju labiekārtojuma daļas noteikšana	AID, SID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noskaidrota obligāto, jeb nepieciešamo publiskās ārtelpas teritoriju labiekārtojuma daļa (ietves, velo celiņi, sabiedriskā transporta pieturas).	Nav veiktas.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	3.1.2.4. Ādažu novada publiskās ārtelpas attīstības koncepcijas izstrāde	AID, SID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāta koncepcija Ādažu novada publiskās ārtelpas attīstībai.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.2.5. Darba grupas noorganizēšana apstādījumu koncepcijas izstrādei	AID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas sanāksmes apstādījumu koncepcijas izstrādei.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.2.6. Apstādījumu koncepcijas izstrāde	AID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāta apstādījumu koncepcija.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.2.7. Zīmju, pilonu izvietošana ciemos un citās novada teritorijās	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Ciemos un citās novada teritorijās uzstādītas informatīvās zīmes un piloni.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
	3.1.2.8. Vides objektu izvietošana Ādažu novada teritorijā sadarbībā ar uzņēmējiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums	Veicināta sadarbība ar uzņēmējiem, piedāvājot viņiem līdzdarboties Ādažu publiskās ārtelpas dekorēšanā – izveidot vides objektus (ziedu trauki, skulpturāli objekti, arī soliņi, velostatīvi u.c.) vienlaicīgi ar iespēju reklamēt sevi.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.2.9. Alderu muižas parka attīstības koncepcijas izstrāde	AID	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta Alderu muižas parka attīstības koncepcija.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
	3.1.2.10. Alderu muižas parka	SID, AID	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Labiekārtota Alderu muižas parka teritorija.	Precizēts projekta īstenošanas gala	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	izmantošana sabiedrības vajadzībām				Līdz 2019.gadam izpildīts: konkursa "Sabiedrība ar dvēseli 2018" ietvaros Alderu parkā tika ierīkotas koka šūpoles, miskaste, atpūtas soliņš un galdiņš. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
	3.1.2.11. "Zaļās" pieturas izveide pie autoceļa A1	SID	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Izveidota "zaļā" pietura pie autoceļa A1. A1 nav SID jurisdikcija.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
U3.1.3: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu	3.1.3.1. Darba grupas noorganizēšana atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai	SID, SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Notikušas darba grupas sanāksmes atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai. 2018.gadā veikts jauns iepirkums.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.3.2. Pasākumu noteikšana atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai	SID, SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Noteikti pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai. 2018.gadā jaunajam iepirkumam tika izstrādāta jauna TS ar iestrādātām prasībām kvalitātes paaugstināšanai.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.3.3. Pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai	SID, SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Īstenoti pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2022. uz 2018.).	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
						Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
U3.1.4: Veikt pašvaldības vēsturisko ēku atjaunošanu	3.1.4.1. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošanas projektu izstrāde	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošanas projekti.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	3.1.4.2. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana	SID, AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veikta pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar pašvaldības ierobežotajām budžeta iespējām.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	3.1.4.3. Tikšanās saistībā ar pašvaldības teritorijā esošo vēsturisko ēku tehniskā stāvokļa atjaunošanu	Būvvalde, AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Notikušas tikšanās ar personām, kam pašvaldības teritorijā pieder vēsturiskas ēkas. Līdz 2019.gadam Baltezerā tika noorganizēts arhitektu plenērs.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
	3.1.4.4. Aktivitātes pašvaldības teritorijā esošo vēsturisko ēku	SID, Būvvalde, AID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Veiktas aktivitātes pašvaldības teritorijā esošo vēsturisko	Papildināta informācija par projekta plānotajiem	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	tehniskā stāvokļa atjaunošanai			Citi finansējuma avoti	ēku tehniskā stāvokļa atjaunošanai. Izstrādāta remontdarbu tāme Gaujas 16 ēkai.	darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
U3.1.5: Attīstīt rotaļu, sporta un atpūtas laukumus	3.1.5.1. Darba grupas noorganizēšana rotaļu un sporta laukumu attīstības koncepcijas izstrādei	AID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas sanāksmes rotaļu un sporta laukumu attīstības koncepcijas izstrādei.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.5.2. Rotaļu un sporta laukumu attīstības koncepcijas izstrāde	AID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāta publiskās ārtelpas koncepcija, kurā ir paredzēti rotaļu un spēļu laukumi.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.5.3. Līgo laukuma labiekārtošana Ādažu centrā, 4.kārta	AID, SID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izbūvēti: gājēju celiņi no autobusu pieturas uz parku, gājēju celiņš ap svētku egli, ugunsкура vieta, atsevišķas apstādījumu grupas.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.5.4. Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas parku ierīkošana Ādažu novadā	AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēta jauniešiem aktīvās atpūtas vietas ar sporta laukumiem, skrituļotāju celiņiem, āra galda tenisēm utt. – iespēja jauniešiem aktīvi atpūties tuvāk mājām.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.5.5. Darba grupas noorganizēšana koncepcijas izstrādei jauniešu aktīvās atpūtas parka ierīkošanai Ādažos	AID, Būvvalde, Sporta daļa	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas sanāksmes koncepcijas izstrādei jauniešu aktīvās atpūtas parka ierīkošanai Ādažos.	Nav veiktas.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	3.1.5.6. Konceptijas izstrāde jauniešu aktīvās atpūtas parka ierīkošanai Ādažos	AID, Būvvalde, Sporta daļa	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāta koncepcija jauniešu aktīvās atpūtas parka ierīkošanai Ādažos.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.5.7. Suņu pastaigu laukumu izveide un suņu ekskrementu savākšanai domāto atkritumu urnu uzstādīšana	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Urnu izvietojuma programma un izveide. Līdz 2019.gadam daļēji izpildīts: izvietotas urnas. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.5.8. Publisko atpūtas laukumu izveidošana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidoti publiski atpūtas laukumi. Līdz 2019.gadam izpildīts: Vējupes pludmale, Alderu parkā (talka), Ūdensrožu parkā (Mežu projekts). Līdz 2022.gadam plānots: pēc nepieciešamības izveidot citus publiskos atpūtas laukumus.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.5.9. Līgo laukuma labiekārtošana Ādažu centrā, 5.kārta	SID	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izbūvēta publiskā tualete.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
U3.1.6: Attīstīt novada kapsētas	3.1.6.1. Novada kapsētu esošās situācijas izvērtējums	SID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteikta novada kapsētu esošā situācija.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2018.).	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	3.1.6.2. Novada kapsētu attīstībai nepieciešamo aktivitāšu noteikšana	SID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteiktas aktivitātes novada kapsētu attīstībai (Mainīt saistošos noteikumus, mainīt pakalpojumu apmaksas kārtību, veikt atmežošanu, izveidot darba vietu kapsētas apsaimniekotājam, ieviest uzskaites sistēmu, uzsākt kapu grāmatas digitalizāciju).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2018.).	Izpildīts
	3.1.6.3. Aktivitātes novada kapsētu attīstībai	SID, Būvvalde	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Īstenotas aktivitātes novada kapsētu attīstībai (Tika mainīti saistošie noteikumi, pakalpojumu apmaksā, veikta atmežošana, izveidota darba vieta kapsētas apsaimniekotājam, ieviesta uzskaites sistēma, uzsākta kapu grāmatas digitalizācija).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2018.).	Izpildīts
U3.1.7: Veikt jaunu pašvaldības ēku izbūvi	3.1.7.1. Darba grupas noorganizēšana jauniešu centra izveidei	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, AID, Kultūras centrs, Izglītības iestādes, Sociālais dienests	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes jauniešu centra izveidei. Kultūras centrā šādas darba grupas izveide nav nepieciešama. Regulāri, pēc grafika jaunieši izmanto Kultūras centru brīvā laika pavadīšanai.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.7.2. Darba grupas noorganizēšana	Sociālais dienests, AID	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas sanāksmes	Nav veiktas.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	multifunkcionālā sociālā centra izveidei				multifunkcionālā sociālā centra izveidei.		
	3.1.7.3. Konceptijas izstrāde multifunkcionālā sociālā centra ierīkošanai	Sociālais dienests, AID	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāta koncepcija multifunkcionālā sociālā centra izveidei.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.7.4. Bibliotēkas izveides projekta izstrāde	AID, Bibliotēka	2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts bibliotēkas izveidei. Iespējams, Gaujas ielā 16. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar pašvaldības ierobežotajām budžeta iespējām.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	3.1.7.5. Īstenots bibliotēkas projekts	SID, Bibliotēka	2021.	Pašvaldības finansējums	Izveidota bibliotēka. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar pašvaldības ierobežotajām budžeta iespējām.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	3.1.7.6. Darba grupas noorganizēšana brīvā laika centra pieaugušajiem izveidei	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, AID, SID, Kultūras centrs	2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes brīvā laika centra pieaugušajiem izveidei. Kultūras centrā šādas darba grupas izveide nav nepieciešama. Regulāri, pēc grafika pieaugušie izmanto Kultūras centru brīvā laika pavadīšanai.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	3.1.7.7. Brīvā laika centra pieaugušajiem	SID, Izglītības darba un jaunatnes lietu	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts brīvā laika centra pieaugušajiem	Papildināta informācija par projekta plānotajiem	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	izveides projekta izstrāde	speciālists, Sociālais dienests			izveidei. Iespējams, Gaujas ielā 16. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts. Līdz 2020.gadam plānots: izstrādāt projektu.	darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	3.1.7.8. Brīvā laika centra pieaugušajiem izveide	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidots brīvā laika centrs pieaugušajiem, t.sk. izveidota interaktīva digitālā kultūrvēsturiskā ekspozīcija un iekārtota bibliotēka. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar pašvaldības ierobežotajām budžeta iespējām.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2021. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
	3.1.7.9. Multifunkcionāla sociālā centra, kurā ietilpst: 1) rehabilitācijas centrs bērniem ar īpašām vajadzībām, 2) dienas centrs pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem, 3) specializēta darbnīca pilngadīgām personām ar funkcionāliem un garīgās attīstības traucējumiem, 4) higiēnas centrs, 5)	Sociālais dienests, AID, SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidota multifunkcionāla sociālā centra ēka bērniem ar īpašām vajadzībām un pilngadīgām personām ar garīgiem traucējumiem. Izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste lūdz projektā ieplānot jaudīgākas inženiertehniskās komunikācijas, lai ēkai būtu iespējams pieprojektēt jauniešu centra namiņu.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	ģimenes atbalsta centrs, ēkas izveide						
U3.1.8: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus, labiekārtot degradētās teritorijas	3.1.8.1. Ādažu novada teritorijā esošo dabas resursu apzināšana	Ādažu Vēstures un mākslas galerija, SID, AID, Būvvalde	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Apzināti Ādažu novadā esošie dabas resursi. Muzeja speciāliste ir apzinājusi esošos resursus.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	3.1.8.2. Ādažu novada teritorijā esošo degradēto teritoriju apzināšana	Būvvalde, SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apzinātas Ādažu novadā esošās degradētās teritorijas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.8.3. Pasākumu noteikšana dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai	Būvvalde, SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikti pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.8.4. Pasākumu noteikšana degradēto teritoriju atjaunošanai	Būvvalde, SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikti pasākumi degradēto teritoriju atjaunošanai.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.8.5. Aktivitātes dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai	AID, Būvvalde	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenotas aktivitātes dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai (informācijas plākšņu izvietošana uz aizsargdambja, Ūdensrožu parkā, poligona teritorijā).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.8.6. Aktivitātes degradēto teritoriju atjaunošanai	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes degradēto teritoriju atjaunošanai (Kadagā, Ādažu centrā).	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	3.1.8.7. Vides politikas plāna izstrāde	AID	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. SN par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu, 22.10.2013.Nr.30. šie ir tie Saistošie noteikumi, kuros iet runa par teritoriju uzturēšanu un pēc kuriem zonē dažādas intensitātes kopšanas teritorijas.	Nav veiktas.	Izpildīts
	3.1.8.8. Zivju resursu pavairošana Ādažu novada ezeros un ūdenstilpnēs	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenoti projekti zivju resursu pavairošanai Dūņezērā, Lilastē, Mazajā Baltezerā, Lielajā Baltezerā, Vējupē makšķerēšanas tūrisma veicināšanai novadā.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
	3.1.8.9. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai	AID, SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes Ādažu novadā esošu nozīmīgo ainavu (Baltezera ceļa ainava ar Lielo un Mazo Baltezeru un Baltezera Baznīcu) saglabāšanai un attīstībai.	Jauns pasākums.	Jauns pasākums
U3.1.9: Uzlabot vides aizsardzības situāciju	3.1.9.1. Esošās situācijas ar privātmāju kanalizācijas saimniecību izpēti	Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta esošās situācijas izpēti privātmāju kanalizācijas saimniecībā.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.9.2. Normatīvo aktu izstrāde privātmāju kanalizācijas saimniecību attīstībai	Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti normatīvie akti privātmāju kanalizācijas saimniecību sistēmas attīstībai.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	3.1.9.3. Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpēs	ĀPP	2017.-2018.	Pašvaldības finansējums, cits finansējums	Izpildīts. Īstenoti divi projekti zivju resursu aizsardzības pasākumiem Ādažu novada ūdenstilpēs. LAD projekts.	Jauns pasākums.	Izpildīts
U3.1.10 Kultūras pieminekļu saglabāšana pašvaldības teritorijā	3.1.10.1. Kultūras pieminekļu izpēte pašvaldības teritorijā	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Veikta pašvaldības teritorijā esošo kultūras pieminekļu izpēte.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2019.-2022. uz 2018.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	3.1.10.2. Aktivitātes kultūras pieminekļu saglabāšanai pašvaldības teritorijā	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes kultūras pieminekļu saglabāšanai pašvaldības teritorijā. Ierobežots finansējums.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
VTP4: Sakārtotas polderu un citas meliorācijas sistēmas							
U4.1.1: Apsaimniekot polderus	4.1.1.1. Darba grupas noorganizēšana polderu apsaimniekošanas plāna izstrādei	SID, AID, Būvvalde	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas sanāksmes polderu apsaimniekošanas plāna izstrādei.	Nav veiktas.	Izpildīts
	4.1.1.2. Polderu apsaimniekošanas plāna izstrāde	SID	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāts polderu apsaimniekošanas plāns.	Nav veiktas.	Izpildīts
	4.1.1.3. Polderu teritoriju attīstība	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti projekti polderu teritoriju attīstībai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				ES fondu finansējums		(no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	
U4.1.2: Apsaimniekot un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves un dambi	4.1.2.1. Esošo meliorācijas sistēmu un dambja uzturēšana kārtībā	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta pļaušana, grāvju piesērējumu tīrīšana, caurteku labošana – tīrīšana, bebru aizsprostu nojaukšana.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	4.1.2.2. Sūkņu stacijas pārbūves būvprojekta izstrāde	SID, AID	2017.-2018.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Izstrādāts projekts sūkņu stacijas pārbūvei.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	4.1.2.3. Sūkņu stacijas pārbūve	SID, AID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Veikta sūkņu stacijas pārbūve. Līdz 2019.gadam būvdarbi netika uzsākti. Līdz 2022.gadam plānots: pabeigt būvdarbus.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	4.1.2.4. Ādažu Centra poldera krājbaseina un dambja pik. 00/00 - 15/57 atjaunošanas projekta izstrāde (tai skaitā ūdens izlaide pik. 00/18)	SID, AID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Izstrādāts Ādažu Centra poldera krājbaseina un dambja pik. 00/00 - 15/57 atjaunošanas projekts.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2018.).	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
						Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	4.1.2.5. Ādažu Centra poldera krājbaseina un dambja pik. 00/00 – 15/57 atjaunošana (tai skaitā ūdens izlaide 00/18)	SID, AID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Veikta Ādažu Centra poldera krājbaseina pārtīrīšana un dambja no pik. 00/00 – 15/57 atjaunošana. Līdz 2019.gadam būvdarbi netika uzsākti. Līdz 2022.gadam plānots: pabeigt būvdarbus.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U4.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus	4.1.3.1. Darba grupas noorganizēšana plūdu risku izpētei Ādažu novadā	SID, AID, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes plūdu risku izpētei Ādažu novadā.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	4.1.3.2. Plūdu risku Ādažu novadā noteikšana	SID, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Noteikti plūdu riski Ādažu novadā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2020.).	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
	4.1.3.3. Darba grupas noorganizēšana pretplūdu pasākumu programmas izstrādei	SID AID Būvvalde	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes pretplūdu pasākumu programmas izstrādei.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	4.1.3.4. Pretplūdu pasākumu programmas izstrāde	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta pretplūdu pasākumu programma.	Precizēts projekta īstenošanas gala	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
						termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	
	4.1.3.5. Krasta nostiprināšanas pasākumi posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības Centra	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta tālāku noskalošanu un aizsargājot atjaunoto Centra poldera aizsargdambi (rievpāļi, rievsienu veidošana, straumes novirzīšana ar būnām). 2018.gadā izstrādāts tehniskais projekts krastu nostiprināšanai pie Ādažu kultūrizglītības centra, veikta būvprojekta ekspertīze.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	4.1.3.6. Pretplūdu dambja no Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam 4,5 km projekta izstrāde	SID, AID	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izstrādāts pretplūdu dambja no Gaujas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam projekts. Līdz 2019.gadam projektēšana netika uzsākta dēļ ierobežotām pašvaldības budžeta iespējām. Līdz 2022.gadam plānots veikt būvprojekta izstrādi.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēta informācija par finanšu resursiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	4.1.3.7. Pretplūdu dambja no Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam 4,5 km izbūve (t.sk. sūkņu stacija)	SID, AID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam. Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk. Vidusskola.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēta informācija par projekta īstenošanas termiņu (no 2018.-2022. uz "Nav plānots īstenot")	Atcelts un netiks pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Līdz 2019.gadam būvdarbi netika uzsākti dēļ ierobežotām pašvaldības budžeta iespējām. Pretplūdu dambi plānots izbūvēt ilgtermiņā.	Precizēta informācija par finanšu resursiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	4.1.3.8. Zeduļu dambja (2.2 km) atjaunošana Saules pļavās	SID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Pasargātas teritorijas "Pārgaujas" teritorijā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	4.1.3.9. Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšana - Upmalu aizsargdambis (būvprojekts)	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts būvprojekts Upmalu aizsargdambja izbūvei. Līdz 2019.gadam izpildīts: izstrādāts būvprojekts minimālajā sastāvā. Upmalu aizsargdambi plānots izbūvēt ilgtermiņā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
	4.1.3.10. Upmalu aizsargdambja būvniecība	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Pasargātas Gaujas labā krasta teritorijas Upmalās – nekustamie īpašumi.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	4.1.3.11. Plūdu risku izpēte Garkalnes ciemā	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta plūdu izpēte Garkalnes ciemā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
VTP5: Apmierināts novada iedzīvotājs							

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
U5.1.1: Sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistīšanos sabiedriskās aktivitātēs	5.1.1.1. Bērnu un jauniešu interešu centra izveide	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidots bērnu un jauniešu interešu centrs; nodrošināts daudzpusīgs interešu pulciņu piedāvājums.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	5.1.1.2. Projekta "Proti un dari!" īstenošana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	Nav plānots veikt	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenots projekts "Proti un dari!". Projekta ietvaros iesaistīti 20 jaunieši, kas nestrādā, nemācās. Līdz 2018.gada 31.oktobrim novadā netika identificēti neviens projekta mērķauditorijas jaunieši. Pasākumu nav plānots veikt.	Precizēta informācija par projekta īstenošanu. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Atcelts un netiks pildīts
U5.1.2: Veicināt un atbalstīt jauniešu nodarbinātību	5.1.2.1. Nodarbinātības nodrošināšana jauniešiem un skolēniem	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Nodarbinātības nodrošināšana jauniešiem un skolēniem.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U5.1.3: Veicināt pensionāru sabiedriskās aktivitātes	5.1.3.1. Aktivitātes pensionāru sabiedriskās dzīves aktivizēšanai	Pensionāru padome	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenotas dažādas aktivitātes pensionāru sabiedriskās dzīves aktivizēšanai.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U5.1.4: Atbalstīt bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika aktivitātes skolas brīvlaikos	5.1.4.1. Radošo darbnīcu izveide vasaras brīvlaikā	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Nodrošināta saturīga brīvā laika pavadīšana skolas vecuma bērniem un jauniešiem. Līdz 2019.gadam izpildīts: nodrošināta saturīga brīvā laika pavadīšana 514 bērniem un jauniešiem.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Līdz 2022.gadam plānots: kopā no 2016. līdz 2022.gadam plānots, ka pakalpojumu izmantos 1390 bērni (katru gadu 219 bērni.).	un to rezultatīviem rādītājiem.	
	5.1.4.2. Brīvprātīgā darba prakses izveide	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidota brīvprātīgā darba sistēma un pēc nepieciešamības nodrošināta brīvprātīgo iesaiste novada lielajos izglītības, kultūras un sporta pasākumos. Līdz 2019.gadam izpildīts: nodrošinātas prakses 40 jauniešiem. Līdz 2022.gadam plānots: kopā no 2016. līdz 2022.gadam plānots, ka prakse dažādās aktivitātēs tiks nodrošināta 120 jauniešiem (katru gadu 20 jauniešiem.).	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U5.2.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā	5.2.1.1. Rehabilitācijas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām	Sociālais dienests	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidots rehabilitācijas centrs bērniem ar īpašām vajadzībām projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā" ietvaros. Pasākums ietilpst pasākumā Nr. 5.2.1.10.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	5.2.1.2. Dienas centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem	Sociālais dienests	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidots dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā" ietvaros. Pasākums ietilpst pasākumā Nr. 5.2.1.10.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.2.1.3. Specializētas darbnīcas izveide personām ar garīgās attīstības traucējumiem pēc deinstitutionalizācijas	Sociālais dienests	2022.	Pašvaldības finansējums	Nodarbinātības un prasmju apguves nodrošināšana personām ar garīgās attīstības traucējumiem pēc deinstitutionalizācijas.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	5.2.1.4. Higiēnas centra izveide multifunkcionālajā centrā	Sociālais dienests	2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidots Higiēnas centrs pilngadīgām personām ar dažādiem funkcionāliem, garīgiem traucējumiem un trūcīgiem, maznodrošinātiem iedzīvotājiem.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	5.2.1.5. Ģimenes atbalsta centra izveide	Sociālais dienests	2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidots ģimenes atbalsta centrs bērniem un pilngadīgām personām ar dažādiem funkcionāliem, garīgiem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	5.2.1.6. Specializētā transporta iegāde	Sociālais dienests	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Iegādāts specializētais transportlīdzeklis. Specializētā transporta nodrošināšana pilngadīgām	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
				ES fondu finansējums	personām ar garīgiem traucējumiem. Pasākums līdz 2019.gadam netika uzsākts. Pārcelts uz 2020.gadu.	un to rezultatīviem rādītājiem.	
	5.2.1.7. Grupu dzīvokļu izveide personām ar invaliditāti pēc deinstitutionalizācijas	Sociālais dienests	2022.	Pašvaldības finansējums	Dzīvesvietas nodrošināšana personām ar garīgās attīstības traucējumiem pēc deinstitutionalizācijas.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	5.2.1.8. Kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos	Sociālais dienests	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidots kopienas centrs dažādām sociālajām grupām.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	5.2.1.9. Aprūpes mājās pakalpojumu apjoma palielināšana	Sociālais dienests	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Paplašināta aprūpes mājās pakalpojuma pieejamība pašvaldības iedzīvotājiem. Pakalpojumu saņems visi novada iedzīvotāji, kam tas būs vajadzīgs (līdz 50 pakalpojumu saņēmējiem, šobrīd to saņem 30-35). Pakalpojumu iespējams nodrošināt visiem klientiem pēc nepieciešamības.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.2.1.10. Projekta "Deinstitutionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" īstenošana	Sociālais dienests, AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenots projekts "Deinstitutionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem". Izveidota multifunkcionāla sociālā centra ēka bērniem ar īpašām vajadzībām un	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					<p>pilngadīgām personām ar garīgiem traucējumiem.</p> <p>Pasākums apvienots ar pasākumu Nr. 5.2.1.1. un Nr. 5.2.1.2.</p> <p>Līdz 2019.gadam uzsākta projekta pieteikuma gatavošana</p> <p>9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" 2.kārtas projektu par dienas aprūpes centra būvniecību pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionālā rakstura traucējumiem, divas reizes izsludināts iepirkums uz dienas aprūpes centra projektēšanu un būvniecību Līdz 2021.gadam plānots īstenot SAM 9311 aktivitātes 2.kārtas projektu.</p>		
U5.2.2: Nodrošināt jaunus un alternatīvus sociālos pakalpojumus	5.2.2.1. Atbalsts dažādām iedzīvotāju grupām	Sociālais dienests	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sniegts atbalsts dažādām iedzīvotāju grupām pabalstu un pakalpojumu veidā.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.2.2.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā	AID	2017.-2019.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Veselību veicinošu pasākumu un aktivitāšu organizēšana visām vecuma	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					<p>grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde.</p> <p>Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī.</p> <p>SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā"</p> <p>Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2019.gadā.</p>	un to rezultatīviem rādītājiem	
U5.2.3: Sekmēt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai	5.2.3.1. Sociālā dienesta telpu labiekārtošana vides pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem	Sociālais dienests	2017.	Pašvaldības finansējums	Īstenots. Pielāgotas sociālā dienesta telpas (2 tualetes un dušas telpa) personām ar funkcionāliem traucējumiem.	Nav veiktas.	Izpildīts
U5.2.4: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem	5.2.4.1. Infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem publiski pieejamās vietās	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Infrastruktūras pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem publiski pieejamās vietās (skola, pasts, poliklīnika, aptieka). Izvietotas plāksnes braila rakstā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					2018.gadā netika piešķirts finansējums.		
	5.2.4.2. Vides pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem (gājēju celiņi)	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem. 2018.gadā izbūvēta uzbrauktuve ĀVS cilvēkiem ar kustību traucējumiem	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.2.4.3. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacelāji, citi palīgīdzekļi)	SID, Sociālais dienests	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	5.2.4.4. Sabiedriskā transporta un pieturvietu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem	SID	2022.	Pašvaldības finansējums	Sabiedriskā transporta un pieturvietu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
U5.3.1: Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumu klāstu atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām	5.3.1.1. Diennakts traumpunkta izveide	PSIA "Ādažu slimnīca"	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Izveidots diennakts traumpunkts. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot līdz 2022.gadam.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	5.3.1.2. Diennakts dežūrārsta	PSIA "Ādažu slimnīca"	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Nodrošināti diennakts dežūrārsta pakalpojumi.	Papildināta informācija par	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	pakalpojumu pieejamības nodrošināšana				Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot līdz 2022.gadam.	projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	5.3.1.3. Neatliekamās medicīniskās palīdzības izveidošana	PSIA "Ādažu slimnīca"	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Izveidota neatliekamā medicīniskā palīdzība. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot līdz 2022.gadam.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	5.3.1.4. Dzemdību nodaļas izveide	PSIA "Ādažu slimnīca"	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Izveidota dzemdību nodaļa. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot līdz 2022.gadam.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
U5.3.2: Attīstīt sociālās un veselības aprūpes infrastruktūru	5.3.2.1. Slimnīcas fasādes atjaunošana	PSIA "Ādažu slimnīca"	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Atjaunota slimnīcas ēkas fasāde. Līdz 2019.gadam izpildīts: veikta ēkas tehniskā apsekošana, noteiktas fasādes atjaunošanas provizoriskās izmaksas. Līdz 2022.gadam plānots: atjaunot slimnīcas ēkas fasādi.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.3.2.2. Slimnīcas autonomās apkures sistēmas izveide	PSIA "Ādažu slimnīca"	2019.-2022.	Citi finansējuma avoti	Izveidota autonomās apkures sistēma.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
U5.4.1: Nodrošināt sabiedrisko drošību (ugunsdrošība, civilā drošība, drošība uz ūdens)	5.4.1.1. Novada videonovērošanas sistēmas attīstīšana	ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	<p>Jaunu kabeļu ievilkšana, pārraides iekārtu izvietošana un uzstādīšana, video novērošanas kameru uzstādīšana. Droša vide.</p> <p>2017.gadā izveidots jauns patstāvīgas elektrības pieslēgums video novērošanas kamerām Draudzības un Rīgas gatves krustojumā, Rīgas gatves un Gaujas ielas krustojumā, kā arī Gaujas ielas rekonstrukcijas laikā izveidotas divas jaunas video novērošanas kameras.</p> <p>2018.gadā izveidots saslēgums ar NBS video novērošanas sistēmām.</p> <p>Līdz 2022.gadam plānots: 2019.gadā – izvietot 3 video novērošanas kameras Attekas ielā 16 pie skolas. 2020.gadā – Kadagas ciemā. 2021.gadā – Baltezerā un/vai Alderos. 2022.gadā – Garkalnes ciemā.</p>	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.4.1.2. Jaunu štata vietu un papildiekpāžas izveide	ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidotas jaunas štata vietas: 1 nepilngadīgo lietu inspektors, 4 policijas kārtībnieki. Sakarā ar lielo pieprasījumu no skolas un lielo materiālu un problēmu īpatsvaru specifiskos	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					jautājumos par nepilngadīgajiem. Droša vide un ikdienas darbības pilnveidošana. Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidota viena jauna štata vieta – nepilngadīgo lietu inspektors.		
	5.4.1.3. Aizturēšanas telpas paplašināšana	ĀPP	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Esošajās telpās veikt izbūvi atbilstoši MK noteikumiem, īslaicīgi aizturēto personu novietošanai. Laika un degvielas ekonomija, lokāla lietvedības nodrošināšana atsevišķos gadījumos.	Precizēts projekta uzsākšanas termiņš (no 2018. uz 2019.).	Pārcelts izpildes termiņš
	5.4.1.4. Pieredzes apmaiņa starp pašvaldības iestādēm, valsts, tiesībsargājošām iestādēm starptautiskā mērogā	ĀPP	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sadarbība starp pašvaldības un valsts iestādēm. Droša vide. 2018.gadā ĀPP bija pieredzes apmaiņa Liepājas pašvaldības policijā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.4.1.5. Praktisko iemaņu un zināšanu pieveidošana	ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Atbilstoši amatam un apmācību plānam.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.4.1.6. Pašvaldības atbalsts ugunsdzēsēju depo izveidei	Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums, Cits finansējums	Izveidots ugunsdzēsēju depo. 2018.gadā valdība atbalstīja AM un IeM kopīga ugunsdzēsības depo izveidošanu Ādažos.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēta informācija par finanšu resursiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Līdz 2022.gadam plānots īstenot ugunsdzēsības depo izveidošanu.	darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
U5.4.2: Attīstīt pašvaldības policijas infrastruktūru	5.4.2.1. Pašvaldības policijas ēkas atjaunošana	SID, ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Nomainītas ārdurvis, nomainītas iekšdurvis (3 gab.), izveidota elektroniskā caurlaides barjera, veikts kabinetu kosmētiskais remonts. Pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes uzlabošana atbilstoši 2015.gada energoaudita slēdziena rezultātiem. Energoefektivitātes uzlabošanās. 2017.gadā veikts torņa jumta seguma remonts. 2018.gadā grīdas betonēšana un durvju nomaina katluteļā, inspektoru telpas un virtuves telpas kosmētiskais remonts.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.4.2.2. Pašvaldības policijas iekštelpu atjaunošana	SID, ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Energoefektivitātes uzlabošanās. Pievilcīgāka darba vide un pievilcīgāka vide apmeklētājiem. Šo funkciju ir pārņēmusi SID. Līdz 2019.gadam izpildīts: 2018.gadā veikti remontdarbi inspektoru telpā, virtuvē.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					2019.gadā plānots veikt kārtībnieka telpas remontu un izveidot garāžu. Līdz 2022.gadam plānots četru telpu remonts.		
	5.4.2.3. Pašvaldības policijas iecirkņa tuvumā esošās teritorijas labiekārtošana	ĀPP, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Teritorija kļuvusi apzaļumota, ierīkoti soliņi. Pievilcīgāka vide. Šo funkciju veic telpiskās attīstības plānotāja.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U5.4.3: Uzlabot pašvaldības policijas tehnisko nodrošinājumu	5.4.3.1. Pašvaldības transportlīdzekļu iegāde un aprīkošana	ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	2012.gadā iegādāti divi speciālie transportlīdzekļi. 2015.un 2016.gadā nomainīt uz jauniem, sakarā ar esošo ekspluatācijas termiņa beigām. Drošas vides radīšana un uzturēšana, neatņemama ikdienas darbu veikšanai nepieciešamā sastāvdaļa. 2017.gadā finansējums jauna transporta iegādei netika piešķirts. 2018.gadā iegādāts specializētais transportlīdzeklis NISSAN.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U5.4.4: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu	5.4.4.1. Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts	ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidoti 500 informatīvie bukleti par pašvaldības policiju, izdoti 300 pašvaldības policijas atstarotāji, izgatavotas atstarojošas vestes. Palielināta iedzīvotāju izpratne par drošību un rīcību.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2017. uz "2016.-2022."). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					uzticēšanos, atgriezeniskā saites komunikāciju. 2018.gadā tiks izgatavotas atstarojošās vestes bērniem. 2019.gadā plānots izstrādāt laika norādes autovadītājiem.	un to rezultatīviem rādītājiem.	
	5.4.4.2. Projekta "Drošības dienas novadā" izstrāde	ĀPP	2017	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izdoti bukleti, veiktas publikācijas, īstenota sadarbība ar novada iedzīvotājiem.	Nav veiktas.	Izpildīts
	5.4.4.3. Izglītības semināru par drošību organizēšana sadarbībā ar Ādažu izglītības iestādēm	ĀPP	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Uzticības radīšana un informācijas apmaiņas nodrošinājums. ĀVS, Kadagas PII, PPII "Patnis", Ādažu PII, ĀBVS, PPII "Pasaku valstība" novadītas lekcijas par drošību.	Nav veiktas.	Izpildīts
U5.5.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā	5.5.1.1. Nolikuma iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursam "Sabiedrība ar dvēseli" izstrāde un apstiprināšana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts un apstiprināts nolikums iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursam "Sabiedrība ar dvēseli".	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.5.1.2. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" īstenošana	AID	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Izsludināts iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkurss "Sabiedrība ar dvēseli". Īstenoti iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā "Sabiedrība ar dvēseli" iesniegtie projekti.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Līdz 2019.gadam izpildīts: katru gadu tika izsludināts konkurss, kurā tika īstenoti 2016.gadā – 18 projekti, 2017.gadā – 21 projekts, 2018.gadā – 15 projekti. Līdz 2022.gadam plānots: katru gadu izsludināt atkārtotu konkursu.		
	5.5.1.3. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai	Vērtēšanas komisija	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.5.1.4. Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaisīto zemesgabalu labiekārtošanai	Vērtēšanas komisija	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti projekti pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaisīto zemesgabalu labiekārtošanai.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.5.1.5. Konkursa “Sakopta vide Ādažu novadā” īstenošana	Vērtēšanas komisija	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Izsludināts konkurss “Sakopta vide Ādažu novadā”. Apbalvoti konkursā “Sakopta vide Ādažu novadā” iesniegtie darbi. Līdz 2019.gadam izpildīts: konkurss organizēts 2015.gadā (8 dalībnieki), 2016.gadā (4 dalībnieki)	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					2017.gadā (3 dalībnieki), 2018.gadā (2 dalībnieki).		
	5.5.1.6. Konkursa “Ziemassvētku dekorācijas īpašumos” īstenošana	AID	2015.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izsludināts konkurss par ziemassvētku dekorācijām īpašumos. Apbalvoti konkursā pieteiktie īpašumi. Līdz 2019.gadam izpildīts: konkurss īstenots (2016.gads – 4 dalībnieki, 2017.gads – 7 dalībnieki, 2018.gads – 10 dalībnieki).	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U5.5.2: Atbalstīt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus	5.5.2.1. Iesniegumu vērtēšana pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai	Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisija	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Saņemti iesniegumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.5.2.2. Iesniegumu apstiprināšana pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai	Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisija	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Apstiprināti iesniegumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U5.5.3: Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību	5.5.3.1. Tikšanās starp Ādažu novada domes un nevalstisko	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes un	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no “Regulāri” uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	organizāciju pārstāvjiem				nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.		
	5.5.3.2. Informācijas apkopšana par nevalstisko organizāciju vajadzībām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par nevalstisko organizāciju vajadzībām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.5.3.3. Darbības nevalstisko organizāciju dažādošanai	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas darbības nevalstisko organizāciju dažādošanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U5.5.4: Atbalstīt iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanos novada ciemos	5.5.4.1. Tikšanās starp Ādažu novada domes un ciemu aktīvākajiem pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes un ciemu aktīvākajiem pārstāvjiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	5.5.4.2. Atbalsts iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sniegts atbalsts iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
VTP6: Attīstīts tūrisms, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas							
U6.1.1: Organizēt publisko ūdeņu apsaimniekošanu	6.1.1.1. Darba grupas noorganizēšana ūdens resursu apsaimniekošanas plāna izstrādei	SID, AID, Būvvalde	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas darba grupas sanāksmes ūdens resursu apsaimniekošanas plāna izstrādei.	Nav veiktas.	Izpildīts
	6.1.1.2. Publisko ūdeņu resursu apsaimniekošanas koncepcijas izstrāde	SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāta publisko ūdeņu resursu apsaimniekošanas koncepcija. Koncepcijas ietvaros sniegts	Nav veiktas.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					priekšlikumus pašvaldībai ezeru apsaimniekošanas iespējās.		
	6.1.1.3. Ezeru apsaimniekošanas plānu izstrāde, zivsaimniecisko noteikumu izstrāde	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Konkrēti katras publiskās ūdenstilpnes izmantošanas un apsaimniekošanas noteikumi, zivsaimnieciskās apsaimniekošanas noteikumi. Līdz 2019.gadam izpildīts: viss tiek īstenots atbilstoši plānam. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā atbilstoši plānam.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.1.1.4. Publisko ūdeņu resursu apsaimniekošanas koncepcijas īstenošana	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Tiek īstenoti publisko ūdeņu resursu apsaimniekošanas koncepcijā noteiktie pasākumi. Līdz 2019.gadam izpildīts: viss tiek īstenots atbilstoši plānam. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā atbilstoši plānam.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.1.1.5. Ūdens kvalitātes monitorings ūdensobjektos (peldūdeņos)	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikts ūdens kvalitātes monitorings ūdensobjektos (peldūdeņos).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	6.1.1.6. Pasākumi krastu erozijas novēršanai	SID	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti pasākumi krastu erozijas novēršanai. Pasākumi tiek veikti projekta ietvaros.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.1.1.7. Pasākumi ūdenstilpju eutrofikācijas novēršanai	SID	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti pasākumi ūdenstilpju eutrofikācijas novēršanai. Tiks veikti atbilstoši ūdens apsaimniekošanas plāniem.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.1.1.8. Projekta "Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana" īstenošana	SID	2018.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Īstenots projekts "Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana" un apsaimniekošanas pasākumi Lilastes ezerā un Dūņezērā – veikta ezeru savienojuma tīrīšana. Projekts realizēts Latvijas vides aizsardzības projekta ietvaros,	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
U6.1.2: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru pie ūdens resursiem	6.1.2.1. Publisko pludmaļu labiekārtošana	AID, SID	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtotas 5 publiskās pludmales: 2 Baltezerā (Abuļos, Bojāros), Alderos, Kadagā, pie Vējupes). Līdz 2019.gadam izpildīts: veikti labiekārtojuma darbi Vējupes (5 900 EUR), Kadagas, Alderu pludmalēs.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	6.1.2.2. Publiskas piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana, ūdens piesārņojuma mazināšana	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtotas publiskās piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana (izvietotas un regulāri iztukšotas atkritumu urnas, novietotas ģērbtuves, WC u.c.). Mazināts ūdens piesārņojums. Izbūvēta jauna piekļuve Vējupē, Podniekos.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.1.2.3. Vietu, kur ierīkot pastaigu un atpūtas takas, apzināšana	AID, SID, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Apzinātas vietas, kur ierīkot pastaigu un atpūtas takas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.1.2.4. Izstrādāt projektus pastaigu un atpūtas taku ierīkošanai	SID, AID	2017.-2021.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti projekti pastaigu un atpūtas taku ierīkošanai.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018.-2019. uz 2017.-2021.).	Pārcelts izpildes termiņš
	6.1.2.5. Izveidot promenādi gar Vējupi	SID, AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidota promenāde gar Vējupi.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018.-2020. uz 2019.-2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	6.1.2.6. Vietu, kur attīstīt laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas krastos, apzināšana	Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība, SID	2017.-2019.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Apzinātas vietas, kur attīstīt laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas krastos.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	6.1.2.7. Izstrādāt projektus laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas krastos ierīkošanai	Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība, SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti projekti laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas krastos ierīkošanai. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts. Pasākumu plānots īstenot ilgtermiņā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.1.2.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas krastos izveide	Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība, SID	2019.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas krastos.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	6.1.2.9. Gaujas – Baltezers kanāla pārņemšana pašvaldības īpašumā	JID, SID, Būvvalde	2022.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības īpašumā pārņemts Gaujas – Baltezers kanāls.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	6.1.2.10. Darba grupas noorganizēšana Gaujas – Baltezers kanāla atjaunošanai un krastu labiekārtošanai	SID, AID, Būvvalde	2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēta darba grupas sanāksmes grupas Gaujas – Baltezers kanāla atjaunošanai un krastu labiekārtošanai.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	6.1.2.11. Gaujas – Baltezers kanāla atjaunošana un krastu labiekārtošana	SID	2022.	Citi finansējuma avoti ES fondu finansējums	Veikta Gaujas – Baltezers kanāla atjaunošana un krastu labiekārtošana.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	6.1.2.12. Ādažu iekšējo ūdenstilpņu savienošana ar kanālu	SID	2022.	Privātais finansējums	Ādažu iekšējās ūdenstilpnes savienotas ar Gaujas – Baltezers kanālu.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	6.1.2.13.1. Publisko pludmaļu iekārtošana (pie Mazā Baltezers)	SID	2019.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izveidota viena jauna pludmale.	Jauns pasākums.	Jauns pasākums

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
U6.1.3: Attīstīt ūdens ceļus	6.1.3.1. Darba grupas noorganizēšana ūdens ceļu izveidei Ādažu novadā	Būvvalde, SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes ūdens ceļu izveidei Ādažu novadā. Noteikti ūdens ceļi Ādažu novadā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	6.1.3.2. Ūdens ceļu iekļaušana kartēs	Būvvalde, SID, AID	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Ūdens ceļi iekļauti kartēs.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U6.2.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību	6.2.1.1. Jauna dizaina Ādažu novada domes mājas lapas izstrāde	SAD	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāta jauna dizaina Ādažu novada domes mājas lapa www.adazi.lv.	Nav veiktas.	Izpildīts
	6.2.1.2. Citu aktivitāšu īstenošana Ādažu novada tēla popularizēšanai	SAD	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenotas dažādas aktivitātes Ādažu novada tēla popularizēšanai. Izveidota mājaslapas mobilā versija, regulāra informācijas publiskošana par visiem novada notikumiem un plāniem: Observatorijas atklāšana, Gaujas svētki, Donoru diena Ādažos, Gaujas ielas pārbūve, Ādažos – viena no lielākajām slidotavām Latvijā, sižeti par Kantrī dienu un Grila festivālu, sižets par Garkalnes sporta svētkiem u.c. informatīvo materiālu izdošana ar	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					apskates objektiem, kultūru, sportu, publicēts publisko pasākumu plāns mājaslapā.		
	6.2.1.3. Informācijas apkopošana par Ādažu novadu, tajā notiekošajiem pasākumiem	SAD, VPVKAC, Kultūras centrs, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par Ādažu novadu, tajā strādājošajām iestādēm, uzņēmumiem, novadā notiekošajiem pasākumiem. Informācija mājaslapā, kā arī publicēts visu pasākumu gada plāns.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.). Precizēts pasākuma nosaukums. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.2.1.4. Ādažu novada kartes izdošana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izdotas Ādažu novada kartes.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.2.1.5. Informatīvo materiālu izdošana par Ādažu novadu	SAD, Ādažu Vēstures un mākslas galerija, Kultūras centrs, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izdoti dažādi informatīvie materiāli par Ādažu novadu. Izdoti dažādi informatīvie materiāli par Ādažu novadu. Finansējuma piešķiršana Kultūras centra informatīvo materiālu izdošanai netiek atbalstīta. 2018.gadā sagatavots grāmatas par Ādažu novada vēsturi manuskripts. Grāmata "Senie Ādaži" tika izdota 2019.gadā (2000 eks.). Līdz 2022.gadam plānots: izdot grāmatas "Ādaži. Pagātnes dialogs ar tagadni"	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					elektronisko versiju; izveidot angļu versiju tūrisma sadaļai mājaslapā, ieviest tradīciju – ar noteiktu regularitāti publicēt Facebook Ādažu vēsturiskos foto.		
	6.2.1.6. Ikgadēju Ādažu novadā notiekošo pasākumu saraksta izdošana	Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izdota informācija par Ādažu novadā notiekošajiem pasākumiem. Kultūras centrs regulāri informē par kultūras u.c. izklaides sarīkojumiem Ādažos.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no “Regulāri” uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.2.1.7. Darba grupas noorganizēšana Ādažu novada atpazīstamības tēla koncepcijas izstrādei	SAD, Ādažu Vēstures un mākslas galerija AID, Kultūras centrs	Nav plānots veikt	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes Ādažu novada atpazīstamības tēla koncepcijas izstrādei. Netiks veikts, jo priekšlikumu izstrādāja SAD un to noraidīja FK 2016.gadā.	Nav veiktas.	Atcelts un netiks pildīts
	6.2.1.8. Koncepcijas izstrāde Ādažu novada atpazīstamības tēla attīstībai	SAD, AID, Kultūras centrs	Nav plānots veikt	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepcija Ādažu novada atpazīstamības tēla attīstībai. Izpildīts – izskatīts un noraidīts FK 2016.gadā	Nav veiktas.	Atcelts un netiks pildīts
	6.2.1.9. Ādažu novada kalendāra izdošana Ādažu iedzīvotājiem	SAD	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novada kalendārs Ādažu iedzīvotājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no “Regulāri” uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī.		
	6.2.1.10. Interaktīvo datormultimediju izstrāde Ādažu Vēstures un mākslas galerijas digitālajā ekspozīcijā (skārienjūtīgais ekrāns)	Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2019.	Pašvaldības finansējums	Ar mūsdienīgu versiju tiks atjaunots Kultūras centra Mākslas un vēstures galerijas skārienjūtīgais ekrāns – par aktualitātēm Ādažu novadā, tajā skaitā novada aktuālo statistiku un tūrisma objektiem.	Jauns pasākums.	Jauns pasākums
U6.2.2: Attīstīt tūrisma infrastruktūru Ādažu novadā	6.2.2.1. Vietu, kur būtu jāizvieto informatīvās norādes, apzināšana	SID, AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Apzinātas vietas, kur būtu jāizvieto informatīvās norādes.	Nav veiktas.	Izpildīts
	6.2.2.2. Nepieciešamo informatīvo zīmju noteikšana	AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas nepieciešamās informatīvās zīmes.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.2.2.3. Informatīvo zīmju pasūtīšana un izvietošana Ādažu novadā	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novadā izvietotas informatīvās zīmes pie apskates vietām, publiskām / sabiedriskām ēkām. 2018.gadā dome nepiešķir finansējumu.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	6.2.2.4. Pilnu pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas dažādas aktivitātes pilna pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2017. uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	atpūtas vietās, veicināšana				noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās, veicināšanai.		
U6.2.3: Attīstīt Ādažu novada bibliotēku	6.2.3.1. Darba grupas noorganizēšana koncepcijas izstrādei par Ādažu novada bibliotēkas attīstību	Bibliotēka, AID, SID, Izglītības iestādes, Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes koncepcijas izstrādei par Ādažu novada bibliotēkas attīstību.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.2.3.2. Koncepcijas par Ādažu novada bibliotēkas attīstību izstrāde	Bibliotēka, AID, SID, Izglītības iestādes, Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepcija par Ādažu novada bibliotēkas attīstību.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.2.3.3. Ādažu novada bibliotēkas darbības pilnveidošana	Bibliotēka	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Tiek pilnveidota Ādažu novada bibliotēka darbība.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U6.2.4: Nodrošināt atpūtai un aktīvai atpūtai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	6.2.4.1. Noteikt atpūtai un aktīvai atpūtai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	Kultūras centrs, Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikts, kādi materiāltehniskie līdzekļi nepieciešami atpūtai un aktīvai atpūtai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.2.4.2. Iegādāties atpūtai un aktīvai atpūtai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	Kultūras centrs, Sporta daļa	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Iegādāti atpūtai un aktīvai atpūtai nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi. 2020. gada budžetā Kultūras centrs plāno iekļaut finansējumu materiāltehniskās bāzes uzlabošanai (Skatuves aprīkojumam, skaņas, gaismu tehnikai).	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U6.2.5: Izveidot un popularizēt tūrisma iespējas Ādažu novadā	6.2.5.1. Noteikt sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespējas,	Kultūras centrs, Sporta daļa, Izglītības iestādes, SAD	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespējas, kas pieejamas Ādažu novadā.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	kas pieejamas Ādažu novadā				SAD izplatījis informāciju sociālajos tīklos, mājaslapā, preses relīzēs un pašvaldības izdevumā, kā arī izdoti informatīvie materiāli par sporta, izglītības, kultūras un citām brīvā laika pavadīšanas iespējām.		
	6.2.5.2. Izdot informatīvus materiālus par sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespējām, kas pieejamas Ādažu novadā	SAD	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izdoti informatīvi materiāli par sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespējām, kas pieejamas Ādažu novadā. Izdoti informatīvie materiāli par sporta, izglītības, kultūras un citām brīvā laika pavadīšanas iespējām. Vērtīgāk publicēt sociālajos tīklos, interneta vidē, nevis drukātā papīra formātā, jo ātrāk un tiešāk sasniedzama auditorija, kā arī papīra izdevumi zaudē aktualitāti.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam Pārcelts izpildes termiņš
	6.2.5.3. Sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespēju, kas pieejamas Ādažu novadā, popularizēšana	SAD	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespēju, kas pieejamas Ādažu novadā, popularizēšanai. SAD izplatījis informāciju sociālajos tīklos, mājaslapā, prese relīzēs un avīzē, kā arī	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					izdoti informatīvie materiāli par sporta, izglītības, kultūras un citām brīvā laika pavadīšanas iespējām.		
	6.2.5.4. Darba grupas noorganizēšana tūrisma maršrutu izstrādei	SAD, Kultūras centrs, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes tūrisma maršrutu izstrādei. Notikušas 2 darba grupas sanāksmes. Secināts, ka domē nepieciešams tūrisma speciālists, kas mērķtiecīgi nodarbojas ar tūrisma jomas attīstīšanu novadā, tai skaitā tūrisma informācijas materiālu izdošanu. Kultūras centrs var piedalīties ar priekšlikumiem, tūrisms nav Kultūras centra funkcija, tūrisms nav arī Sabiedrisko attiecību daļas funkcija.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
	6.2.5.5. Tūrisma maršrutu izstrāde	SAD, Kultūras centrs, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti tūrisma maršruti. Izdots velomaršrutu buklets. Publicētas velo shēmas mājaslapā. Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi velomaršruti. Paplašinātu tūrisma maršrutu izstrādei nepieciešams tūrisma speciālists, kas mērķtiecīgi	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					nodarbojas ar tūrisma jomas attīstīšanu novadā. Kultūras centrs var piedalīties ar priekšlikumiem, tūrisms nav Kultūras centra funkcija, tūrisms nav arī Sabiedrisko attiecību daļas funkcija.		
	6.2.5.6. Tūrisma maršrutu shēmu izdošana	Tūrisma speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izdoti materiāli ar tūrisma maršrutu shēmām. Tūrisma centrs (tūrisma speciālists ar tūrisma info Vēstures un mākslas galerijā) sagatavos un izdos tūrisma maršrutu shēmas. Publicētas velo shēmas mājaslapā. Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi velomaršruti. Izdots velomaršrutu buklets.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.2.5.7. Informācijas par Ādažu novadā pieejamajām brīvā laika pavadīšanas iespējām nosūtīšana kaimiņu pašvaldībām	VPVKAC	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kaimiņu pašvaldībām regulāri tiek nosūtīta informācija par Ādažu novadā pieejamajām brīvā laika pavadīšanas iespējām.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	6.2.5.8. Informācijas par citās pašvaldībās pieejamajām brīvā laika pavadīšanas iespējām izvietošana Valsts un pašvaldības	VPVKAC	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā izvietota informācija par brīvā laika pavadīšanas	Precizēts pasākuma nosaukums. Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	vienotajā klientu apkalpošanas centrā				iespējām kaimiņu pašvaldībās.	projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	
VTP7: Apzināti novada teritorijā esošie resursi un definēta to iespējamā izmantošana							
U7.1.1: Informēt par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem	7.1.1.1. Informācijas par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem apkopšana	SID, Būvvalde, AID	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Apkopota informācija par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem.	Nav veiktas.	Izpildīts
	7.1.1.2. Kartes izveidošana par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem	SID	2017.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izveidota karte par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem. Apvienots ar pasākumu 7.1.2.2.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018.-2019. uz 2017.-2018.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	7.1.1.3. Informācijas par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem atjaunošana kartē	SID, Būvvalde, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kartē publicēta aktuālākā informācija par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U7.1.2: Informēt par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par komerciāli	7.1.2.1. Informācijas apkopšana par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk.,	SID, Būvvalde, AID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Apkopota informācija par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā. Apkopota informācija par	Nav veiktas.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
apbūvējamiem objektiem	par Ādažu novadā pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem objektiem				Ādažu novadā pieejamo nekustamo īpašumu. Apkopota informācija par Ādažu novadā pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem objektiem.		
	7.1.2.2. Kartes izveidošana par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par Ādažu novadā pieejamo nekustamo īpašumu un Ādažu novadā pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem objektiem	SID	2017.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izveidota karte par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par Ādažu novadā pieejamo nekustamo īpašumu un Ādažu novadā pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem objektiem. Apvienots ar pasākumu 7.1.1.2.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	7.1.2.3. Informācijas par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā atjaunošana kartē	SID, Būvvalde, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kartē publicēta aktuālākā informācija par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā. Kartē publicēta aktuālākā informācija par Ādažu novadā pieejamo nekustamo īpašumu un Ādažu novadā pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem objektiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
VTP8: Novada teritorija – pievilcīga investoriem							
U8.1.1: Piesaistīt investorus	8.1.1.1. Darba grupas noorganizēšana koncepcijas izstrādei par investoru piesaisti Ādažu novadam	AID, Būvvalde	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Noorganizēta darba grupas sanāksmes koncepcijas izstrādei par investoru piesaisti Ādažu novadam.	Precizēta informācija par izpildes termiņiem.	Atcelts un netiks pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Uzdevums nav aktuāls, jo Ādažu novada pašvaldība 2017.gadā parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par sadarbību investīciju piesaistē.		
	8.1.1.2. Mērķa teritoriju dažādām ekonomikas / uzņēmējdarbības nozarēm un pašvaldības līdzdarbības nodrošināšana šo teritoriju attīstībā noteikšana	AID, Būvvalde	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteiktas mērķa teritorijas dažādām ekonomikas / uzņēmējdarbības nozarēm un pašvaldības līdzdarbības nodrošināšana šo teritoriju attīstībā.	Nav veiktas.	Izpildīts
	8.1.1.3. Saskarsmes vietu starp industriālajām un privātās apbūves vietām pārskatīšana	Būvvalde	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Pārskatītas saskarsmes vietas starp industriālajām un privātās apbūves vietām. Risināts teritorijas plānojumā.	Nav veiktas.	Izpildīts
	8.1.1.4. Konceptijas izstrāde par investoru piesaisti Ādažu novadam	AID, Būvvalde	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepcija par investoru piesaisti Ādažu novadam. Uzdevums nav aktuāls, jo Ādažu novada pašvaldība 2017.gadā parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par sadarbību investīciju piesaistē.	Precizēta informācija par izpildes termiņiem.	Atcelts un netiks pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
U8.1.2: Veicināt industriālo teritoriju attīstību, paredzēt teritorijas industriālo zonu attīstībai teritorijās, kur ir bijušas industriālas būves, veicināt šo teritoriju attīstību	8.1.2.1. Perspektīvo industriālo un komerciālo teritoriju noteikšana	AID, SID, Būvvalde	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteiktas perspektīvās industriālās un komerciālās teritorijas. Risināts teritorijas plānojumā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	8.1.2.2. Inženiertehniskās infrastruktūras esošās situācijas apzināšana perspektīvajās industriālajās un komerciālajās teritorijās	SID, Būvvalde	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noskaidrota esošā situācija saistībā ar inženiertehnisko infrastruktūru perspektīvajās industriālajās un komerciālajās teritorijās. Risināts teritorijas plānojumā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	8.1.2.3. Tikšanās ar uzņēmējiem, kas darbojas industriālajās teritorijās pie Muižas, Eimuros un "Jaunkūlās" attīstībai	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.2.4. Projekti publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā pie Muižas, Eimuros un "Jaunkūlas"	AID, SID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenoti projekti publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā pie Muižas, Eimuros un "Jaunkūlas".	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.2.5. Darbības inženiertehnisko	SID, Būvvalde, AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas darbības inženiertehnisko	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	infrastruktūru nodrošināšanai citās perspektīvajās industriālajās un komerciālajās teritorijās			Citi finansējuma avoti	infrastruktūru perspektīvajām industriālajām un komerciālajām teritorijām nodrošināšanai. Perspektīvajās industriālajās un komerciālajās teritorijās nodrošināta inženiertehniskā infrastruktūra.		
	8.1.2.6. Tikšanās ar uzņēmējiem, kas darbojas teritorijās, kur ir bijušas industriālas būves	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	8.1.2.7. Aktivitātes teritoriju, kur ir bijušas industriālas būves, attīstībai	AID, SID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenotas aktivitātes publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā, kur ir bijušas industriālas būves. Risināts teritorijas plānojumā.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	8.1.2.8. Jaunu komunikāciju sistēmu izveide vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvāru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstību	SID, Būvvalde, AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidotas jaunas komunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvāru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstību.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
U8.1.3: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību	8.1.3.1. Tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.2. Informācijas apkopošana par uzņēmēju vajadzībām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par uzņēmēju vajadzībām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.3. Darba grupas noorganizēšana uzņēmējdarbības veicināšanas programmas un mārketinga plāna izstrādei	AID, Būvvalde, SAD	Nav plānots veikt	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes uzņēmējdarbības veicināšanas programmas un mārketinga plāna izstrādei. Uzdevums nav aktuāls, jo Ādažu novada pašvaldība 2017.gadā parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par sadarbību investīciju piesaistē.	Precizēta informācija par izpildes termiņiem.	Atcelts un netiks pildīts
	8.1.3.4. Uzņēmējdarbības veicināšanas programmas un mārketinga plāna izstrāde	AID	Nav plānots veikt	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta uzņēmējdarbības veicināšanas programma un mārketinga plāns. Uzdevums nav aktuāls, jo Ādažu novada pašvaldība 2017.gadā parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par sadarbību investīciju piesaistē.	Precizēta informācija par izpildes termiņiem.	Atcelts un netiks pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	8.1.3.5. Mārketinga aktivitātes uzņēmēju piesaistei	SAD, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas mārketinga aktivitātes uzņēmēju piesaistei. Uzņēmējiem aktuālas informācijas regulāra publicēšana, sadarbība ar biedrību "Ādažu uzņēmēji", notiek regulāra dalīšanās ar informāciju darbinieku piesaistei, informācija par jaunajiem uzņēmumiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.6. Tikšanās ar uzņēmējiem, aicinot viņus sadarboties ar Ādažu novada skolu audzēkņiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un uzņēmējiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.7. Tikšanās ar Ādažu skolu vadītājiem, aicinot viņus sadarboties ar uzņēmējiem	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un Ādažu skolu vadītājiem. Ik gadu ĀVS tiek īstenota Junior achievement Latvija programma "Skolēnu mācību uzņēmumi"; notiek sadarbība ar uzņēmējiem caur Ādažu uzņēmēju biedrību.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.8. Pasākumi uzņēmumu un Ādažu skolu audzēkņu sadarbībai	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēti pasākumi uzņēmēju un Ādažu skolu audzēkņu sadarbībai. 2018.gadā ēnu dienas ietvaros jaunie uzņēmēji Vēstures un mākslas	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					galerijā stāstīja par savu pieredzi, iedvesmoja jauniešus radīt pašiem savus uzņēmumus.		
	8.1.3.9. Aktivitātes ražošanas uzņēmējdarbības sekmēšanai teritorijās pie maģistrāliem ceļiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenotas aktivitātes ražošanas uzņēmējdarbības sekmēšanai teritorijās pie maģistrāliem ceļiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.10. Tikšanās starp Ādažu novada domes pārstāvjiem un vietējiem zemniekiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes pārstāvjiem un vietējiem zemniekiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.11. Informācijas par vietējo zemnieku vajadzībām apkopošana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par vietējo zemnieku vajadzībām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.12. Atlaižu sistēmas izstrāde zemniekiem, kas piegādā savu produkciju izglītības iestāžu bērnu ēdināšanai	JID, Izglītības iestādes	2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti noteikumi atlaižu piemērošanai zemniekiem, kas piegādā savu produkciju izglītības iestāžu bērnu ēdināšanai.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	8.1.3.13. Citas aktivitātes vietējo zemnieku darbības sekmēšanai	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenotas aktivitātes vietējo zemnieku darbības sekmēšanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.14. Tikšanās starp Ādažu novada domes un	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes un	Precizēts projekta īstenošanas termiņš	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	mikrouzņēmējdarbības pārstāvjiem				mikrouzņēmējdarbības pārstāvjiem.	(no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	
	8.1.3.15. Informācijas apkopošana par nevalstisko organizāciju un mikrouzņēmēju vajadzībām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par nevalstisko organizāciju un mikrouzņēmēju vajadzībām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.16. Darbības nevalstisko organizāciju un mikrouzņēmējdarbības dažādošanai	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas darbības nevalstisko organizāciju un mikrouzņēmējdarbības dažādošanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.17. Nolikuma atbalsta konkursam inovatīvām biznesa idejām izstrāde un apstiprināšana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts un apstiprināts nolikums atbalsta konkursam inovatīvām biznesa idejām.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.18. Atbalsta konkursa inovatīvām biznesa idejām īstenošana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izsludināts atbalsta konkursa inovatīvām biznesa idejām. 2018.gadā projektu konkursa ietvaros īstenoti 2 projekti ar pašvaldības līdzfinansējumu 3000 EUR apmērā. Līdz 2022.gadam plānots turpināt projektu konkursa īstenošanu.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U8.1.4: Izstrādāt un ieviest PPP projektus	8.1.4.1. Jomu, kurās būtu jāizstrādā PPP projekti, noteikšana	AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas jomas, kurās būtu jāizstrādā PPP projekti.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	8.1.4.2. PPP projektu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde	AID	2021.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti PPP projektu tehniski ekonomiskie pamatojumi. Izstrādāti PPP projekti.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	8.1.4.3. PPP projektu ieviešana	AID, SID	2021.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Ieviesti PPP projekti.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
U8.1.5: Attīstīt tirgus laukumus	8.1.5.1. Tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā	Darba grupa par tirgus laukuma izstrādi, SID, AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Ādažu ciema centrā labiekārtots tirgus laukums. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotajiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	8.1.5.2. Darba grupas noorganizēšana koncepcijas izstrādei tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā	AID, SID, Būvvalde	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes koncepcijas izstrādei tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2016.-2018. uz 2020.-2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	8.1.5.3. Koncepcijas izstrāde tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā	Darba grupa par tirgus laukuma izstrādi, AID, SID, Būvvalde	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepcija tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
U8.1.6: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu	8.1.6.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanas iespēju Ādažu novadā noteikšana	SID	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanas iespējas Ādažu novadā. 2018.gadā dome nepiešķir finansējumu.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	8.1.6.2. Videi draudzīgu tehnoloģiju izpēte un ieviešana Ādažu novadā	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpētītas un ieviestas videi draudzīgu tehnoloģijas Ādažu novadā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2020. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
VTP9: Pieejama un kvalitatīva izglītība							
U9.1.1: Attīstīt esošās izglītības iestādes	9.1.1.1. Izglītības iestāžu attīstības plānu izstrāde	Izglītības iestādes	2017.	Valsts budžeta mērķdotācijas, pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izglītības iestādēm ir izstrādāti attīstības plāni. ĀVS attīstības plāns ir izstrādāts un tiek īstenots.	Nav veiktas.	Izpildīts
	9.1.1.2. Izglītības iestāžu attīstības plānu īstenošana	Izglītības iestādes	2017.-2020.	Valsts budžeta mērķdotācijas, pašvaldības finansējums	Tiek veiktas secīgas darbības izglītības iestāžu attīstības plānu īstenošanai.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.1.3. Labāko nozares speciālistu piesaiste izglītības iestādēm	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izglītības iestādēs strādā iespējami labākie nozares speciālisti. Profesionāli, kompetenti mācībspēki. Veiksmīga sadarbība starp vispārizglītojošām skolām Ādažu novadā. ĀMMS 2018. gadā piesaistīja trīs nozares speciālistus.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tiek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.1.4. Nosaukuma piešķiršana Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei	ĀPII	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei piešķirts nosaukums.	Nav veiktas.	Tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	9.1.1.5. Rīcības plānu izstrāde katrai Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes grupīnai	ĀPII	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Katrai Ādažu pirmsskolas izglītības izstādes grupīnai izstrādāts rīcības plāns. Uzdevuma izpilde tiek pārtraukta dēļ uzdevuma nesamērīguma.	Precizēta informācija par izpildes termiņiem.	Atcelts un netiks pildīts
	9.1.1.6. Izglītības iestāžu esošā tehniskā stāvokļa novērtēšana	SID, Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta izglītības iestāžu tehniskā stāvokļa novērtēšana.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.1.7. Ādažu vidusskolas atjaunošanas projekta izstrāde – projekts "Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā"	AID, SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts Ādažu vidusskolas atjaunošanas projekta "Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā" ietvaros. Līdz 2019.gadam izpildīts: projekts vēl nav uzsākts. Līdz 2023.gadam plānots: izstrādāt ĀVS atjaunošanas būvprojektu.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2023. uz 2022.) Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	9.1.1.8. Ādažu vidusskolas atjaunošana – projekts "Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā"	AID, SID, ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu vidusskolas atjaunošana projekta "Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā" ietvaros. Atjaunoti 3 Ādažu vidusskolas korpusi mācību procesa nodrošināšanai 1200 skolēniem 5.-12.klašu posmā.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2019.-2023. uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Līdz 2019.gadam izpildīts: projekts vēl nav uzsākts finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ. Līdz 2023.gadam plānots: izstrādāt ĀVS atjaunošanas būvprojektu.		
	9.1.1.9. Ādažu vidusskolas lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana	SID, ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtota, apzaļumota vidusskolas āra teritorija – izbūvētas velosipēdu novietnes, uzklāts bruģakmens segums pie galvenās ieejas, izveidots aktīvās atpūtas laukums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.1.10. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošanas projekta izstrāde	AID, SID, ĀPII	2017.	Pašvaldības finansējums Es fondu finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Izstrādāts Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošanas projekts.	Nav veiktas.	Izpildīts
	9.1.1.11. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošana	SID, AID, ĀPII	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Veikta Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošana. Uzlabota Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitāte. Veikts kāpņu remonts pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes grupiņām, nomainītas betona flīzes pie galvenās ieejas. Veikts kabinetu un grupiņu remonts. Veikta jumta siltināšana un remonts virs	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					baseina. Veikta peldbaseina atjaunošana. 2019.gadā plānots veikt Ādažu PII ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana, veicot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu.		
	9.1.1.12. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana	SID, ĀPII	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtota Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes teritorija. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.1.13. Ādažu vidusskolas restukturizācija pēc jaunas mācību īstenošanas vietas darbības uzsākšanas	ĀVS	2019.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu vidusskolas restukturizācija.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	9.1.1.14. Karjeras centra izveide	ĀVS	2017.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Ādažu vidusskolā strādā īpaši sagatavoti pedagogi karjeras konsultanti. Skolas telpās izveidots karjeras centrs. Jāturpina karjeras centra labiekārtošana un papildināšana ar metodiskajiem materiāliem.	Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Izpildīts
	9.1.1.15. Karjeras centra nodrošināšana	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Tiek uzturēts karjeras centrs.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	9.1.1.16. Atbalsts iespējai visiem interesentiem Ādažos apgūt valdorfpedagoģiju	ĀBVS	2016.-2022.	ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Pilnībā uzbūvēta Ādažu Brīvā Valdorfa skola.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.1.17. Pedagoģu profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas nodrošināšana, iesaistīšanās projektos	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Valsts finansējums Pašvaldības finansējums	Konkurētspējīga, prestiža izglītības iestāde. Veiksmīga sadarbība starp vispārīzglītojošām skolām Ādažu novadā. Profesionāli, kompetenti mācītspēki.	Precizēta informācija par finanšu resursiem Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U9.1.2: Attīstīt izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi	9.1.2.1. Izglītības iestādēs nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu noteikšana	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikti izglītības iestādēm nepieciešami materiāltehniskie līdzekļi.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.2.2. Izglītības iestādēs nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu iegāde	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Iegādāti izglītības iestādēm nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi. Mācību kabineti aprīkoti ar mūsdienīgām informācijas un komunikācijas tehnikām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.2.3. Materiāltehnisko līdzekļu iegāde Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālajai zālei	ĀPII	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Iegādāti Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālajai zālei nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi.	Nav veiktas.	Izpildīts
U9.1.3: Atbalstīt jaunu mācību īstenošanas	9.1.3.1. Tikšanās ar izglītības iestāžu pārstāvjiem	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists,	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un izglītības	Nav veiktas.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
vietu izveidi vispārējās izglītības iestādēs		Būvvalde, SID, Izglītības iestādes			iestādēm. Noteikts, kā jāmainās esošajām izglītības iestādēm. Noteikts, kādas vispārējās izglītības iestādes nepieciešamas Ādažu novadā.		
	9.1.3.2. Jaunas mācību īstenošanas vietas izveide Ādažu vidusskolā un tai nepieciešamās sporta infrastruktūras būvniecības projekta izstrāde – projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”	AID, SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Izstrādāts projekts jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecībai Ādažos. Izstrādāts elektrības pieslēguma projekts jaunai skolas ēkai. Izstrādāts ēkas multifunkcionālo telpu digitālo pieslēgumu tehniskais projekts.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	9.1.3.3. Jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā (1.kārta) un tai nepieciešamās sporta infrastruktūras Ādažu novadā būvniecība – projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”	AID, SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli (6000-8000 m ²). Izcelta jauna ēka mācību procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. Ādažu vidusskolas esošā ēka Gaujas ielā 30 tiks pielāgota 5.-12.klasei. Līdz 2019.gadam izpildīts: parakstīta vienošanās ar CFLA par SAM 8.1.2. projekta īstenošanu; uzsākta	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2023. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					jaunās mācību īstenošanas vietas izbūves 1. un 2.kārta. Līdz 2023.gadam plānots: izbūvēt visas 3 jaunās mācību īstenošanas vietas kārtas.		
	9.1.3.4. Materiāltehniskās bāzes nodrošināšana jaunajā mācību īstenošanas vietā	ĀVS, AID, SID	2019.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums. Par jaunās skolas ēkas materiāltehnisko bāzi atbild projekta "Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā" īstenotājs, kā arī projektu vadītāja, kas atbild par projekta mācību procesu.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nebija jāveic 2018.g.
	9.1.3.5. Darba grupas noorganizēšana skolēnu pārvadājumu koncepcijas izstrādei	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, izglītības iestādes, AID, SID	2019.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi, tās iestādēm un SIA "Ekspress Ādaži".	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	9.1.3.6. Skolēnu pārvadājumu koncepcijas izstrāde	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, izglītības iestādes, AID, SID	2019.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta skolēnu pārvadājumu koncepcija.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	9.1.3.7. Skolēnu pārvadājumu koncepcijas īstenošana	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes skolēnu pārvadājumu koncepcijas īstenošanai.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
U9.1.4: Atbalstīt starptautiskas augstskolas un studentu pilsētiņas infrastruktūras izveidi	9.1.4.1. Tikšanās ar izglītības iestāžu un uzņēmēju pārstāvjiem par starptautiskas augstskolas un studentu pilsētiņas infrastruktūras izveidi	ĀVS	2020.	Pašvaldības finansējums	Notikušas tikšanās par starptautiskas augstskolas un studentu pilsētiņas infrastruktūras izveidi.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	9.1.4.2. Atbalsts starptautiskas augstskolas un studentu pilsētiņas infrastruktūras izveidei	ĀVS, Būvvalde	2020.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes starptautiskas augstskolas un studentu pilsētiņas infrastruktūras izveidei	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
U9.1.5: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem	9.1.5.1. 2 grupiņu pielāgošana Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē: viena grupa 16 bērniem 1,5-3 gadu vecumā, otra – 20 jaukta vecuma bērniem no 3 gadu vecuma	SID, ĀPII	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izremontētas 2 telpas Ādažu PII. Izveidotas 2 jaunas grupiņas, viena - 16 bērniem vecumā no 1,5 gadu vecuma līdz 3 gadu vecumam, viena – 20 jaukta vecuma bērniem no 3 gadiem līdz 6 gadiem Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē. Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Bērnu vecākiem tiek nodrošināta iespēja atgriezties darba tirgū.	Nav veiktas.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	9.1.5.2. Līdzfinansējuma plānošana privātajām pirmsskolām	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Bērnu vecākiem tiek nodrošināta iespēja atgriezties darba tirgū.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U9.1.6: Nodrošināt iekļaujošas izglītības principu, kas paredz vienādu iespēju neatkarīgi no izglītojamo vajadzībām un spējām, mantiskā sociālā stāvokļa	9.1.6.1. Atbalsta sistēmas pakalpojumu pilnveidošana	ĀVS	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izveidota atbalsta sistēma ĀVS 2.-4.klašu skolēniem.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.6.2. Speciālo izglītības programmu licencēšana un akreditācija visās izglītības pakāpēs (pēc nepieciešamības)	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izglītojamiem nodrošināta iespēja iegūt izglītību tuvāk dzīvesvietai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.6.3. Atbalsta personāla nodrošināšana pašvaldības izglītības iestādēs	ĀVS, ĀPII, KPPII, ĀMMS, ĀBJSS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izglītības iestādēs ir pieejams kvalificēts atbalsta personāls bērnu attīstības nodrošināšanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.6.4. Fiziski pieejamas vides nodrošināšana izglītības iestādēs izglītojamiem ar fiziskās kustības traucējumiem	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināta izglītības iestādes pieejamība, izmantojot Ādažu slimnīcas resursus, izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. Līdz 2017.gada beigām ĀVS	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					<p>nebija skolēni ar kustību traucējumiem.</p> <p>2018. gada vasarā izbūvēta invalīdu uzbrauktuve pie ĀVS centrālās ieejas, tādejādi uzlabojot vides pieejamību</p> <p>Līdz 2022.gadam plānots: izbūvēt otru invalīdu uzbrauktuvi no autostāvvietas uz centrālās ieejas līmeni un iegādāties invalīdu ratiņus – pacēlāju.</p>		
U9.1.7: Sekmēt un pilnveidot audzēkņu mācību procesa kvalitatīvu norisi	9.1.7.1. Projekta “Digital Citizens in Action” īstenošana	ĀVS	2016.	ES fondu finansējums	Izpildīts. Īstenots projekts “Digital Citizens in Action”.	Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Izpildīts
	9.1.7.2. Projekta “Sport is not only Football” īstenošana	ĀVS	2016.-2017.	ES fondu finansējums	Izpildīts. Īstenots projekts “Sport is not only Football”.	Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Izpildīts
	9.1.7.3. Atbalsts daļībai starptautiskos izglītību atbalstošos projektos	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības process, kas sniedz labas zināšanas izglītojamiem. Profesionāli, kompetenti mācībspēki.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.7.4. Izglītojamo motivācija piedalīties ārpus izglītības iestādes projektos, aktivitātēs	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības process, kas sniedz labas zināšanas izglītojamiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no “Patstāvīgi” uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.7.5. Plašu interešu izglītības programmu	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Konkurētspējīga, prestiža izglītības iestāde.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	piedāvājumu pilnveidošana				Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības process, kas sniedz labas zināšanas izglītojamiem.	(no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	
	9.1.7.6. STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) mācību programmas pēc pieprasījuma izstrāde, akreditācija	ĀVS	2017.-2020.	Pašvaldības finansējums	Pieejamas un kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespējas Ādažu novadā. Konkurētspējīga, prestiža izglītības iestāde. Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības process, kas sniedz labas zināšanas izglītojamiem. Profesionāli, kompetenti mācībspēki. ĀVS piedalās valsts izglītības satura centra kompetenču izglītības programmas aprobācijas projektā. Pēc projekta īstenošanas tiks pieņemts atbildīgais lēmums par jaunu izglītības programmu licencēšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Divas STEM mācību priekšmetu programmas ĀVS plānots ieviest līdz 2020.gadam.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.7.7. Izglītojamo motivācijas veicināšana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Paaugstinās izglītojamo motivācija mācību rezultātu sasniegumos. Labāko skolēnu apbalvošana par	Precizēts projekta īstenošanas gala	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					sasniegumiem mācībās un mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD lasījumos un konkursos. Tika aizsākts 2016.gadā un ļoti augstu novērtējumu guvis Izcilnieku pasākums, kurā naudas balvu saņem tie skolēni, kuriem ir visaugstākie sasniegumi mācībās.	termiņš (no 2018. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
	9.1.7.8. Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2017.-2019.	ES fondu finansējums	Daudzveidīgās atbalsta aktivitātēs izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai kopā tiks iesaistīti 1420 skolēni, kas ir sākumskolas izglītības pakāpē (1.-6.klase), nodrošināta pedagogu profesionālā pilnveide.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2019.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
	9.1.7.9. Projekta "21.gadsimta mācību stunda – pedagoga profesionālais izaicinājums" īstenošana	ĀVS	2018.-2020.	ES fondu finansējums	Pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences, veicinot skolotāja personības un emocionālās inteliģences attīstību, paaugstinot pieredzes pilnveidi inovatīvās darbībās, prasmī strādāt multikulturālā vidē. Līdz 2019.gadam izpildīts: pedagogu grupa piedalījās e-mācībās Krētas universitātē Grieķijā.	Jauns pasākums.	Jauns pasākums

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					<p>Temats – IT rīki un radošā sadarbība no teorijas uz praksi – 21.gadsimta stunda.</p> <p>Līdz 2020.gadam plānots: 2019.gada martā plānoti “Digital Classroom” kursi Spānijā, ko organizē iDevelop Teacher Training centrs. Tiks pilnveidotas prasmes IT jomā. 2019.gada jūnijā notiks kursi Grieķijā “Towards the inclusive classroom: best practice”. Kursus organizē Areadne lifelong Learning Centre. Tiks pilnveidotas prasmes iekļaujošās izglītības jomā (darbs ar dažādiem skolēniem, multikulturālā vide, iekļaujošā klase).</p>		
	9.1.7.10. Projekta “Sharing National Treasures” īstenošana	ĀVS	2018.-2020.	ES fondu finansējums	<p>Projekta ietvaros paredzamās aktivitātes ir: preventīvi pasākumi mācību procesa pārtraukšanai, Latvijas kultūrmantojuma un tradīciju popularizēšana, Eiropas kultūrmantojuma iepazīšana, mācību procesa kvalitātes pilnveidošana.</p> <p>Projekta mērķa grupa ir 25 Ādažu vidusskolas skolēni un skolotāji (ar iespēju palielināt šo skaitu), kuri</p>	Jauns pasākums.	Jauns pasākums

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					<p>tradīciju popularizēšana, Latvijas un Eiropas kultūrmantojuma iepazīšana un popularizēšana, darba un mācību procesa kvalitātes celšana un pilnveidošana, tai skaitā dalība starptautiskajos semināros, izstādēs, konkursos, tematiskajās darbnīcās un kvalifikācijas celšanas kursos.</p> <p>Līdz 2019.gadam izpildīts: parakstīts līgums ar VIAA par projekta īstenošanu.</p> <p>Līdz 2020.gadam plānots: skolēnu un skolotāju mācību vizītes projekta partnervalstīs.</p>		
	<p>9.1.7.12. Projekta ““Lokāle skarby”- dzīel sie tym, co najlepsze (Vietējie dārgumi – dalīsimies ar vislabāko)” īstenošana</p>	<p>ĀVS</p>	<p>2017.-2020.</p>	<p>ES fondu finansējums</p>	<p>Latvijas un Ādažu novada kultūrmantojuma un tradīciju popularizēšana, projekta partnervalstu kultūrmantojuma iepazīšana, mācību procesa kvalitātes pilnveidošana.</p> <p>Projekta mērķa grupa ir 25 Ādažu vidusskolas skolēni un skolotāji (ar iespēju palielināt šo skaitu), kuri piedalīsies starptautiskos mācību braucienos.</p> <p>Projekta aktīvā mērķa grupa ir 250 vidusskolas skolēni</p>	<p>Jauns pasākums.</p>	<p>Jauns pasākums</p>

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					<p>un viņu ģimenes, kā arī skolotāji un administrācija. Projekta netiešā mērķa grupa ir 2500 novada iedzīvotāji, kuriem būs iespēja apmeklēt daļu no projekta pasākumiem.</p> <p>Līdz 2019.gadam izpildīts: 2018. gadā projekta koordinators sanāksme Grieķijā un projekta dalībnieku – skolēnu un skolotāju – mācību vizīte ĀVS.</p> <p>Līdz 2022.gadam plānots: skolēnu mācību vizītes projekta partnervalstu skolās.</p>		
U9.2.1: Nodrošināt audzēkņu spēju izkopšanai un attīstīšanai nepieciešamās telpas interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs	9.2.1.1. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas paplašināšana	ĀMMS	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Paplašināta iestāde Gaujas 33 A vai papildus telpas pēc izglītības iestāžu reformas. Brīvo telpu remonts, pielāgošana, aprīkojums (piem., ja atbrīvojas telpas vidusskolā, domē vai citur), atbilstoši pieprasījumam palielināta mākslas un mūzikas izglītības pieejamība novadā.	Precizēts projekta īstenošanas uzsākšanas termiņš (no 2019. uz 2020.).	Nebija jāveic 2018.g.
	9.2.1.2. Jauniešu centra izveide, kurā tiek nodrošinātas jaunu interešu izglītības programmu saturs	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Tiek nodrošinātas jaunas zināšanas, prasmes, iemaņas atbilstoši dažādu sociālo grupu vajadzībām.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	pilnveides un jaunu daudzveidīgu programmu ieviešanas				Lūdz šo ieplānot 1 gadu pēc multifunkcionālā sociālā centra izveides.		
U9.2.2: Pilnveidot interešu un profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumus	9.2.2.1. Jaunu izglītības programmu ieviešana Ādažu Mākslas un mūzikas skolā	ĀMMS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izstrādātas jaunas 20V un 30 V profesionālās ievirzes izglītības programmas, piesaistīti pedagoģiskie kadri to realizēšanai, MMS piedāvājums atbilst sabiedrības pieprasījumam. 2018. gadā izstrādāta koncepcija starpdisciplinārai izglītības programmai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.2.2.2. Noteikt interešu un profesionālās ievirzes izglītībai nepieciešamo materiāltechnisko bāzi	ĀMMS, ĀBJSS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikts, kādi materiāltechniskie līdzekļi nepieciešami interešu izglītībai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.2.2.3. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas materiāltechniskās bāzes uzlabošana	ĀMMS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Iegādāti nepieciešamie mūzikas instrumenti un IT izglītības programmu efektīvai realizēšanai. (Šobrīd uz 61 skolotāju pieejami 26 datori). 2018. gadā iegādātas 4 vijoles, 4 čelli, 2 digitālās klavieres, 1 akustiskās klavieres, 1 saksofons, 1 akordeons, 2 kokles, orķestra šķīvji, 4 mazās bungas, 2 basbungas, 1 eifonijs, 1 flauta, 5 portatīvie datori, A3	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					krāsainais lāzerprinteris-kopētājs, 3 projektori un ekrāni.		
	9.2.2.4. Nometnes organizēšana bērnu atbalstam	ĀMMS, Dome	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Organizētas nometnes - talantīgo audzēkņu atbalstam, sasniegumu novērtēšanai un audzēkņu radošās un mākslinieciskās iniciatīvas pilnveidošanai. 2018. gadā organizētas trīs nometnes – Māksla, Mūzika, Deja, kurās piedalījās 90 ĀMMS audzēkņi.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.2.2.5. Karjeras izglītības programmu, ietverot lielāko daļu novada iedzīvotājus, paplašināšana un pilnveidošana	ĀVS	2019.-2020.	Pašvaldības finansējums	Ir izveidots karjeras izglītības centrs.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	9.2.2.6. Ādažu vidusskolā esošās observatorijas atjaunošana	Biedrība "ĀVS atbalsta biedrība"	2016.-2018.	Citi finansējuma avoti	Izpildīts. Atjaunota Ādažu vidusskolā esošā observatorija – atjaunots observatorijas kupols, sakārtotas telpas un salabots kupola pagriešanas mehānisms.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	9.2.2.7. Sadarbības partneru (vietējo uzņēmēju, augstskolas) sadarbība profesionālās izglītības programmu īstenošanā	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības process, kas sniedz labas zināšanas izglītojamiem. Profesionāli, kompetenti mācībspēki.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	9.2.2.8. Ādažu novada jaunatnes politikas rīcības virzienu īstenošana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes Ādažu novada jaunatnes politikas rīcības virzienu īstenošanai. Līdz 2019.gadam izpildīts: īstenots pirmais jauniešu iniciatīvu projekts "Maija svētki – miers kabatā" ar pašvaldības finansējumu 500 eiro apmērā. Līdz 2022.gadam plānots: katru gadu īstenot pa 2-3 jauniešu iniciētiem projektiem. 2019.gadā plānots izveidot jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U9.2.3: Sekmēt un pilnveidot mūžizglītību	9.2.3.1. Nepieciešamo mūžizglītības aktivitāšu noteikšana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikts, kāda veida mūžizglītības aktivitātes būtu nepieciešams ieviest (dejas, rotas lietu veidošana, gleznošana, keramika, stikla apgleznošana u.c.).	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2023. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	9.2.3.2. Mūžizglītības kursu ieviešana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Ieviesti mūžizglītības kursi. No 2017.gada tiek organizēti auklīšu kursi. Jau apmācītas 46 aukles, kas pamazām iesaistās bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.2.3.3. Atbalsts mūžizglītības aktivitātēm	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes mūžizglītības atbalstam. Tiek nodrošinātas jaunas zināšanas, prasmes,	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					<p>iemaņas atbilstoši dažādu sociālo grupu vajadzībām.</p> <p>Iespēja ikvienam novada iedzīvotājam paaugstināt savu kvalifikāciju vai iegūt citu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām.</p> <p>2018.gadā notika 4 lekcijas par veselības jautājumiem un 4 lekcijas jaunajiem vecākiem. Mūziklītības projekta SAM 8.4.1. "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" ietvaros 2018.gadā tika nodrošināts informatīvais atbalsts 16 interesentiem, kas strādā Ādažu novada uzņēmumos.</p>	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
U9.2.4: Sekmēt profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības piedāvājumu	9.2.4.1. Tikšanās ar profesionāli tehnisko skolu pārstāvjiem	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, izglītības iestādes	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	<p>Notikušas tikšanās ar profesionāli tehnisko skolu pārstāvjiem.</p> <p>Notikušas vairākas tikšanās ar RTU pārstāvjiem un Rīgas Valsts tehnikuma pārstāvjiem par profesionāli tehniskās izglītības programmas izstrādi ĀVS.</p>	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.2.4.2. Profesionāli tehniskās izglītības programmu izstrāde	Izglītības iestādes	2017.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādātas profesionāli tehniskās izglītības	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	Ādažu novada izglītības iestādei				programmas Ādažu novada izglītības iestādei. ĀVS tiek īstenota profesionālās izglītības programmas "Transportlīdzekļu vadītāju apmācības programma".		
	9.2.4.3. Profesionāli tehniskās izglītības programmu ieviešana un īstenošana Ādažu novada izglītības iestādē	Izglītības iestādes	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novada izglītības iestādē ieviestas un tiek īstenotas profesionāli tehniskās izglītības programmas.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	9.2.4.4. Profesionālās pirmsskolas izglītības kvalifikācijas un augstas kvalitātes veicināšanas kursu un semināru atbalstīšana	Izglītības iestādes	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Atbalstīti profesionālās pirmsskolas izglītības kvalifikācijas un augstas kvalitātes veicināšanas kursi un semināri.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	9.2.4.5. 20V un 30V profesionālās ievirzes programmu izstrādāšana	ĀMMS	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Daudzveidots ĀMMS piedāvājums ar jaunām 20V profesionālās ievirzes programmām, ieviestas 30V programmas, kas sekmē turpināt apgūt profesionālo ievirzi vidusskolas pakāpē. 2018. gadā izstrādāta koncepcija starpdisciplinārai izglītības programmai. 2019. gadā plānots izveidot starpdisciplinārās izglītības programmas projektu.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					2020. gadā plānots aprobēt starpdisciplināro izglītības programmu. 2021. gadā plānots veikt izpēti ĀMMS piedāvājuma atbilstību sabiedrības pieprasījumam.		
VTP10: Daudzveidīgas sporta aktivitātes							
U10.1.1: Attīstīt esošo sporta infrastruktūru	10.1.1.1. Ādažu vidusskolas stadiona atjaunošana	Sporta daļa	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu vidusskolas atjaunošana (ierīkots mākslīgais segums, uzbūvētas tribīnes, ģērbtuves ar WC, jumts un stāvvietas). 2018.gadā netiek plānoti līdzekļi mākslīgā seguma futbola laukuma izveidei pie vidusskolas. Praktiski nav arī vietas, kur to izvietot.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	10.1.1.2. Attīstīt esošo sporta infrastruktūru ārpus Ādažu ciema	Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtoti sporta un atpūtas laukumi ārpus Ādažu ciema teritorijas. 2017.gadā izveidots sporta laukums Kadagas ciemā. Sakarā ar to, ka netika piešķirts finansējums, 2018.gadā laukums netika izveidots. 2019.gada budžetā šāds finansējums arī nav paredzēts.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
U10.1.2: Atbalstīt jauniem sporta veidiem nepieciešamo infrastruktūru	10.1.2.1. BMX trases izveide	biedrība "BMX "Ādaži""	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidota BMX trase. Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā notika darbs pie trases profila izveidošanas, ir ieviesta grunts. BMX trasi pilnībā plānots pabeigt līdz 2022.gadam.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	10.1.2.2. Skeitparka laukuma izveide	Sporta daļa	2019.-2020.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidots skeitparka laukums. Ir notikušas vairākas tikšanās par iespējamo vietas noteikšanu skaitparka izveidošanai. Visas pārrunas ir beigušās bez rezultāta. Pašvaldībai nav brīvas zemes, finansējuma skeitparka izveidei. Skeitparka izveidi lietderīgi būtu plānot pēc BMX trases izveides, ne ātrāk kā 2019.-2020.gadā.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	10.1.2.3. Citiem jauniem sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība	Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidoti jauni sporta laukumi. Uzsākti jauni sporta veidi. Līdz 2019.gadam pasākums netika īstenots. Līdz 2022.gadam plānots: izveidot pumpu trasi; skeitparku; uzstādīt dabīgā hokeja laukuma bortus stadiona teritorijā; izveidot nūjošanas grupas pieredzējuša speciālista	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					vadībā; izveidot apgaismotu slēpošanas, skriešanas trasi, pastaigu taku Kadagā, esošās slēpošanas trases vietā; izveidot mākslīgā ledus hokeja laukumu ar bortiem.		
U10.1.3: Uzlabot sportam nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	10.1.3.1. Sportam nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu noteikšana	Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikti sportam nepieciešami materiāltehniskie līdzekļi.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	10.1.3.2. Sportam nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu iegāde	Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Iegādāti sportam nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	10.1.3.3. Sporta bāzes īre futbola un florbola treniņiem	ĀBJSS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sporta skola spēs nodrošināt nepieciešamos treniņu laikus, lai izpildītu IZM noteikumus Nr. 508.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U10.1.4: Atbalsīt sporta aktivitātes	10.1.4.1. Sporta aktivitāšu attīstība poligona teritorijā	Sporta daļa	2022.	Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes sporta aktivitāšu attīstībai poligona teritorijā (jāveido kvadraciklu trases, šķēršļu, auto parku, izjādes, motosacīkstes, kā arī stadionu u.c.).	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Pasākums nav aktuāls un nav īstenojams. Sakarā ar armijas kontingenta un to mācību palielināšanu veidot sporta infrastruktūru poligona teritorijā nav iespējams.		
	10.1.4.2. Atbalsts starptautiska mēroga sacensībām, treniņiem	Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Atbalstītas starptautiska mēroga sacensības, treniņi.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	10.1.4.3. Ādažu kā centra dažādiem sporta veidiem popularizēšana	Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Ādažos attīstās dažādi sporta veidi (veikbords, teniss, basketbols u.c.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	10.1.4.4. Atbalsts bērnu vasaras nometņu organizēšanai	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidota infrastruktūra bērnu vasaras nometņu organizēšanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	10.1.4.5. Atbalsts sporta skolas vasaras nometņu organizēšanai	ĀBJSS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sporta skolas audzēkņiem iespējas vasarā pilnveidot sportiskās aktivitātes tuvu savai dzīves vietai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	10.1.4.6. Sporta skolas bērnu dalība vasaras sporta nometnēs	ĀBJSS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sporta skolas audzēkņiem iespējas vasarā pilnveidot speciālo fizisko sagatavotību, satikties ar citu sporta klubu sportistiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
VTP11: Attīstīta kultūra							

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
U11.1.1: Ieviest un uzturēt ikgadēju novada svētku un kultūras pasākumu svinēšanas tradīcijas	11.1.1.1. Esošo ikgadējo novada svētku un kultūras pasākumu svinēšanas tradīciju uzturēšana	Kultūras centrs, Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Katru gadu tiek organizēti novada svētki un tradīciju pasākumi. Katru gadu tiek organizēti dažādi svētki un tradīcijas izglītības iestādēs.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	11.1.1.2. Gaujas svētku ikgadējas tradīcijas uzturēšana	Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Katru gadu tiek organizēti Gaujas svētki. Gaujas svētki Ādažos ir apmeklētākais un novada atpazīstamību veicinošākais projekts Ādažu novada kultūrā. Nepieciešams finanšu resursu palielinājums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	11.1.1.3. Jaunu novada svētku un kultūras pasākumu svinēšanas tradīciju ieviešana	Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Tiek ieviesti jauni kultūras pasākumi. Visi kultūras pasākumi notiek atbilstoši budžeta līdzekļiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	11.1.1.4. Gaujas tilta svētku izgaismojums	SID, Kultūras centrs	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Veikta izpēte un izstrādāts TP. Tilts katru gadu izgaismots Gaujas svētku laikā, atbilstoši svētku budžetam. Tilta gaismu sistēmu stacionāra nodrošināšana nav Kultūras	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2020.).	Pārcelts izpildes termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					centra kompetence. Izgaismots tilts. Gaujas svētku laikā, atbilstoši svētku budžetam.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
U11.1.2: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases	11.1.2.1. Dažādu koncertu, festivālu, konkursu, izstāžu, meistarklašu organizēšana Ādažu novadā	Kultūras centrs, ĀMMS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Tiek noorganizēti dažādi koncerti, festivāli, konkursi, izstādes, meistarklases. Visi kultūras pasākumi notiek atbilstoši budžeta līdzekļiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	11.1.2.2. Atbalsts bērnu dalībai konkursos, izstādēs, koncertos, festivālos Latvijā un ārvalstīs	Kultūras centrs, ĀMMS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Bērni piedalās dažādos konkursos, izstādēs, koncertos, festivālos Latvijā un ārvalstīs.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U11.1.3: Nodrošināt kultūrai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	11.1.3.1. Noteikt kultūrai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikts, kādi materiāltehniskie līdzekļi nepieciešami kultūrai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	11.1.3.2. Iegādāties kultūrai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	Kultūras centrs	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Iegādāti kultūrai nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi. Materiāltehniskā bāze tiek papildināta atbilstoši budžeta līdzekļiem.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	11.1.3.3. Iegādāties muzejam nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Novada muzejs aprīkots ar nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem un aprīkojumu. Atbilstoši katra gada apstiprinātajam galerijas budžetam. Līdz 2019.gadam izpildīts: nomainīta nokalpojusi projektora InFocus lampa, mainīts "Cietais disks" datoram (skārienjūtīgais) galerijā un veikta tehniskā apkope-remonts. Līdz 2022.gadam plānots: "Skārienjūtīgo ekrānu Vēstures galerijā" programmas atjaunošana un mūsdienīga dizaina par Ādažu novadu, izstrāde.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
U11.1.4: Veikt kultūras vajadzībām nepieciešamo būvju pārbūvi vai izbūvi	11.1.4.1. Kultūrai nepieciešamo telpu paplašināšana	Kultūras centrs, SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Paplašinātas Kultūras centra telpas Gaujas 33 A. Telpu remonts, pielāgošana, aprīkojums, kultūras pakalpojuma pieejamība novadā. Kultūras centra paplašināšana netiek plānota nepietiekamā finansējuma dēļ. Kosmētiski remontu tiek veikti atbilstoši līdzekļiem. Tehniskā aprīkojuma uzlabošanai finansējums	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					netiek piešķirts. 2019.gadā Kultūras centra telpas tiek remontētas atbilstoši plānotajam budžetam.		
	11.1.4.2. Projekta izstrāde estrādes izbūvei pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes	SID, ĀPII	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāts projekts estrādes būvniecībai pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	11.1.4.3. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes estrādes izbūve	SID, ĀPII	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidota Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes estrāde.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	11.1.4.4. Projekta izstrāde brīvdabas estrādes izbūvei	SID, Kultūras centrs	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāts projekts brīvdabas estrādes būvniecībai. Šāda būve nav aktuāla. Brīvdabas estrādes nodrošina ārpakalpojums, atkarībā no izvēlētās pasākumu vietas. Estrādes būvniecība un uzturēšana ir lieki pašvaldības izdevumi. Estrāde ir izmantojama tikai 3 mēnešus gadā vasaras periodā. Koncertdarbība estrādēs nav aktuāla!!!	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	11.1.4.5. Brīvdabas estrādes izbūve	SID, Kultūras centrs	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidota brīvdabas estrāde. Šāda būve nav aktuāla. Brīvdabas estrādes nodrošina ārpakalpojums, atkarībā no izvēlētās pasākumu vietas. Estrādes	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					būvniecība un uzturēšana ir lieki pašvaldības izdevumi. Estrāde ir izmantojama tikai 3 mēnešus gadā vasaras periodā. Koncertdarbība estrādēs nav aktuāla!!!		
U11.1.5: Izpētīt un publiskot novada kultūrvēsturisko mantojumu	11.1.5.1. Informācijas par Ādažu novada vēsturi apkopošana	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par Ādažu novada vēsturi.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	11.1.5.2. Informācijas par Ādažu novada kultūrvēsturisko mantojumu apkopošana	Kultūras centrs, SAD, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par Ādažu novada kultūrvēsturisko mantojumu. Informācija par novada kultūrvēsturisko mantojumu regulāri tiek publicēta "Ādažu Vēstīs". Vēsturniece Elita Pētersone beigs darbu pie grāmatas par Ādažu vēsturi. Vēsturnieces slimības dēļ vēstures grāmatas izdošana notiks 2019.gadā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2019.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
	11.1.5.3. Ādažu novada vietvārdu izcelsmes izpēte	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izpētīti Ādažu novada vietvārdi.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	11.1.5.4. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vēstures apkopošana, izpēte	ĀPII	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par Ādažu pirmsskolas izglītības vēsturi.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					Informācijas par ĀPII nav Kultūras centra kompetence.		
	11.1.5.5. Informācijas par Ādažu novada vēsturi un kultūrvēsturisko mantojumu publiskošana	Kultūras centrs, SAD, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izdota grāmata par Ādažu novadu, tā vēsturi un kultūrvēsturisko mantojumu. Izdotas kartes, kur norādīti apskates objekti. Izdoti citi informatīvie materiāli par Ādažu novada vēsturi. 2017.gadā izdota Ādažu novada karte, kurā ir kultūrvēsturiskie objekti, kā arī informatīvie materiāli.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	11.1.5.6. Informācijas par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vēsturi publiskošana	ĀPII	2017.-2020.	Pašvaldības finansējums	Atmiņu stāstu grāmatas par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādi gatavošana. Izveidota izstāde par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādi "Strautiņš". Vēsture par ĀPII nav SAD kompetence.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	11.1.5.7. Informācijas par Ādažu novada kultūrvēsturisko mantojumu popularizēšana	Kultūras centrs, SAD	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes Ādažu novada kultūrvēsturisko mantojumu publiskošanai. Regulāri publicēti raksti un vēsturiski foto izdevumā "Ādažu Vēstis", pašvaldības mājaslapā un Facebook.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem	Pārcelts izpildes termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
						un to rezultatīviem rādītājiem.	
	11.1.5.8. Darba grupas noorganizēšana Ādažu novada muzeja izveidei	Kultūras centrs, AID	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes Ādažu novada muzeja izveidei. Izveidota Ādažu Vēstures un mākslas galerija, izveidota viena amata vieta – muzeja projekta vadītājs.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	11.1.5.9. Aktivitāšu noteikšana novada muzeja izveidei	Kultūras centrs, AID	2017.-20122.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas aktivitātes novada muzeja izveidei. Noteikts.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	11.1.5.10. Novada muzeja izveide Interreg projekta ietvaros	Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidota Ādažu Vēstures un mākslas galerija. Strādā viens speciālists. Novada muzeju plānots izveidot līdz 2022.gadam.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
VTP12: Attīstīta zinātniskā un pētnieciskā darbība							
U12.1.1: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā	12.1.1.1. Darba grupas noorganizēšana pētniecības un inovāciju attīstībai Ādažu novadā	AID, Izglītības iestādes	2019.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes pētniecības un inovāciju attīstībai Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.		
	12.1.1.2. Jomu, pasākumu, kā pašvaldība var sekmēt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā, noteikšana	AID	2019.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas jomas, pasākumi, kā pašvaldība var sekmēt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	12.1.1.3. Aktivitātes, kā pašvaldība var sekmēt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā	AID	2019.	Pašvaldības finansējums	Īstenot aktivitātes pētniecības un inovāciju sekmēšanai Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	12.1.1.4. Darba grupas noorganizēšana zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā	AID, Izglītības iestādes	2020.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	12.1.1.5. Tikšanās ar iestādēm, organizācijām, kuras varētu sekmēt	AID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās ar iestādēm, organizācijām, kuras varētu sekmēt	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	zinātniskā centra izveidi Ādažu novadā				zinātniskā centra izveidi Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.		
	12.1.1.6. Darbību noteikšana zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā	AID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas darbības zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	12.1.1.7. Sadarbības līgumu noslēgšanai starp Ādažu novada domi un iestādēm, organizācijām, kuras varētu sekmēt zinātniskā centra izveidi Ādažu novadā	JID, AID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgti sadarbības līgumi starp Ādažu novada domi un iestādēm, organizācijām, kuras varētu sekmēt zinātniskā centra izveidi Ādažu novadā.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	12.1.1.8. Zinātniskā centra izveide	AID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
U12.1.2: Atbalstīt jauniešu izglītības pulciņu veidošanu	12.1.2.1. Esošo jauniešu izglītības pulciņu noteikšana	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Valsts budžeta mērķdotācija. Pašvaldības finansējums	Noteikti esošie jauniešu izglītības pulciņi.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	12.1.2.2. Aptauja, lai noskaidrotu nepieciešamos jauniešu izglītības pulciņus	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikti jauniešu izglītības pulciņi, kuri vēl būtu nepieciešami.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	12.1.2.3. Jauniešu izglītības pulciņu izveide	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Valsts budžeta mērķdotācija. Pašvaldības finansējums	Tiek īstenoti jauniešu izglītības pulciņi.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U12.1.3: Atbalstīt tehnisko jaunradi	12.1.3.1. Aktivitātes tehniskās jaunrades attīstībai	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Valsts budžeta mērķdotācija. Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes tehniskās jaunrades attīstībai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
VTP13: Sekmīga pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārvalde							
U13.1.1: Uzlabot pašvaldības struktūrvienību un iestāžu darbu	13.1.1.1. Pašvaldības struktūrvienību rīcību plānu izstrāde	ĀND struktūrvienības	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāti pašvaldības struktūrvienību rīcību plāni.	Nav veiktas.	Izpildīts
	13.1.1.2. Pašvaldības iestāžu rīcību plānu izstrāde	ĀND struktūrvienības	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāti pašvaldības iestāžu rīcību plāni.	Nav veiktas.	Izpildīts
	13.1.1.3. Pašvaldības un tās iestāžu darbinieku esošo zināšanu un kvalifikācijas noteikšana	Personāldaļa, ĀND struktūrvienības, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas pašvaldības un tās iestāžu darbinieku esošās zināšanas un kvalifikācija.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	13.1.1.4. Iespēju, piedāvājumu paaugstināt pašvaldības un tās iestāžu darbinieku zināšanas un kvalifikāciju izvērtēšana	Personāldaļa, ĀND struktūrvienības, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izvērtētas iespējas un piedāvājumi pašvaldības un tās iestāžu darbinieku zināšanu un kvalifikācijas paaugstināšanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	13.1.1.5. Dalība darbinieku zināšanu un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, apmācībās	Personāldaļa, ĀND struktūrvienības, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Struktūrvienību un iestāžu darbinieki ir apmeklējuši zināšanu un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, apmācības. Paaugstināta darbinieku kvalifikācija un zināšanas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	13.1.1.6. Izglītības iestāžu pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Pilnveidota skolotāju darba pašvērtējuma sistēma, nodrošinātas pedagogu tālākizglītības vajadzības, pilnveidota profesionālā pieredze, kvalifikācija, pedagogu kompetences atbilst skolas specifikai un iedzīvotāju pieprasījumam.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U13.1.2: Uzlabot pašvaldības pakalpojumu kvalitāti	13.1.2.1. Pašvaldības uzņēmumu sniegto pakalpojumu esošās kvalitātes noteikšana	ĀND uzņēmumi, SAD, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas iedzīvotāju aptaujas uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes noteikšanai. Veikts uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējums. Noskaidrotas jomas, ar kurām iedzīvotāji nav apmierināti.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	13.1.2.2. Iespēju paaugstināt uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti izvērtēšana	ĀND uzņēmumi	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kā paaugstināt uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	13.1.2.3. Aktivitātes uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai	ĀND uzņēmumi	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veikt aktivitātes, kā paaugstināt uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U13.1.3: Pilnveidot pašvaldības finanšu plānošanu	13.1.3.1. Problēmu, ar ko jāsaskaras pašvaldībā saistībā ar finansēm, to plānošanu un uzskaiti, noteikšana	Grāmatvedība, Finansists	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteiktas problēmas, ar ko jāsaskaras pašvaldībā saistībā ar finansēm, to uzskaiti.	Nav veiktas.	Izpildīts
	13.1.3.2. Aktivitāšu, ar kuru palīdzību var uzlabot pašvaldības finanšu plānošanu un uzskaiti, noteikšana	Grāmatvedība, Finansists	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteiktas aktivitātes, ar kuru palīdzību var uzlabot pašvaldības finanšu plānošanu un uzskaiti.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	13.1.3.3. Aktivitātes, ar kuru palīdzību var uzlabot pašvaldības finanšu plānošanu un uzskaiti	Grāmatvedība, Finansists	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts. Veiktas aktivitātes, ar kuru palīdzību var uzlabot pašvaldības finanšu plānošanu un uzskaiti.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
U13.1.4: Attīstīt pašvaldības sniegtos pakalpojumus	13.1.4.1. Pakalpojumu, kurus vēl būtu nepieciešams sniegt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, noteikšana	Kanceleja, VPVKAC, ĀND iestādes	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts. Noteikti pakalpojumi, kurus vēl būtu nepieciešams sniegt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.	Precizēts pasākuma nosaukums. Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
						darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	13.1.4.2. Valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumu saņemšanas nodrošināšana Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā	VPVKAC	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts. Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā ir pieejami valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumi.	Precizēts pasākuma nosaukums. Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	13.1.4.3. Tūrisma informācijas centra funkciju nodrošināšana Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā	VPVKAC	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts. Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā ir pieejami tūrisma informācijas centra pakalpojumi. Šobrīd VPVKAC sniedz tikai informāciju par tūrisma objektiem novadā (ir pieejama informācija un brošūras).	Precizēts pasākuma nosaukums. Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	13.1.4.4. Noteikt, kuras pašvaldības iestādes būtu nepieciešams izvietot vienā ēkā	Izpildedirektors	2018.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas pašvaldības iestādes, kuras būtu nepieciešams izvietot vienā ēkā. Uzdevuma izpilde nav aktuāla, iestāžu izvietojums ir samērīgs ar to funkcijām.	Nav veiktas.	

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	13.1.4.5. Darbību pašvaldības ēkas pielāgošanai visām nepieciešamajām iestādēm veikšana	Izpilddirektors	2020.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas darbības pašvaldības ēkas Gaujas ielā 16 pielāgošanai visām nepieciešamajām iestādēm. Uzdevuma izpilde nav aktuāla, iestāžu izvietojums ir samērīgs ar to funkcijām.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	13.1.4.6. Visu nepieciešamo pašvaldības iestāžu pārcelšanās vienā ēkā	Izpilddirektors	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Vienā ēkā sāk strādāt visas nepieciešamā iestādes. Uzdevuma izpilde nav aktuāla, iestāžu izvietojums ir samērīgs ar to funkcijām.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	13.1.4.7. Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centra darbības izvērtēšana	Kanceleja	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izvērtēta Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbība.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	13.1.4.8. Darbību, ko būtu nepieciešams veikt Klientu apkalpošanas centra darbības uzlabošanai, noteikšana	Kanceleja	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikt darbības, ko būtu nepieciešams veikt Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbības uzlabošanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	13.1.4.9. Darbības Klientu apkalpošanas centra darbības uzlabošanai	Kanceleja	2015.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Veiktas darbības Klientu apkalpošanas centra darbības uzlabošanai – 01.10.2015. atvērts un veiksmīgi darbojas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2016. uz 2015.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
U13.1.5: Veikt funkcionālo auditu pašvaldībā	13.1.5.1. Personāla funkcionālais audits Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās	Personāldaļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikti personāla funkcionālie auditi Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās. Noteiktas darbības izmaiņu veikšanai Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās. Līdz 2017.gadam funkcionālais audits netika veikts, jo tas ir pārāk dārgs pasākums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U13.1.6: Energoefektivitātes pārvaldības sistēmas modeļa izstrāde	13.1.6.1. Energoefektivitātes pārvaldības sistēmas modeļa izstrāde	Energo-pārvaldnieks, SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāts energoefektivitātes pārvaldības sistēmas modelis.	Nav veiktas.	Izpildīts
U13.1.7: Veikt aktivitātes darba spējas vecuma iedzīvotāju deklarēšanās skaita pieauguma veicināšanai	13.1.7.1. Veikt informēšanas pasākumus	Grāmatvedība	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Veiktas mārketinga aktivitātes.	Nav veiktas.	Izpildīts
	13.1.7.2. Ieviest Ādažu novada	Grāmatvedība	2017.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Ieviesta Ādažu novada administratīvajā	Papildināta informācija par	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju eLojalitātes programmu (portālā www.epakalpojumi.lv)				teritorijā deklarēto iedzīvotāju eLojalitātes programmu (portālā www.epakalpojumi.lv).	projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
VTP14: Ilgtspējīgas attīstības plānošana							
U14.1.1: Izstrādāt Ādažu novada teritorijas plānojumu, ietverot Smilgu ielu, Upmalu ielu, Baltezera ielu, Ādažu centra ielu un Garkalnes ciema ielu sarkanās līnijas	14.1.1.1. Smilgu ielu sarkano līniju noteikšana	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteiktas Smilgu ielu sarkanās līnijas. Risināts teritorijas plānojumā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	14.1.1.2. Upmalu ielu sarkano līniju noteikšana	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteiktas Upmalu ielu sarkanās līnijas. Risināts teritorijas plānojumā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	14.1.1.3. Baltezera ielu sarkano līniju noteikšana	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteiktas Baltezera ielu sarkanās līnijas. Risināts teritorijas plānojumā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	14.1.1.4. Ādažu centra ielu sarkano līniju noteikšana	AID , Būvvalde	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas Ādažu centra ielu sarkanās. Risināts teritorijas plānojumā.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018. uz 2020.).	Pārcelts izpildes termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
						Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
	14.1.1.5. Garkalnes ciema ielu sarkano līniju noteikšana	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteiktas Garkalnes ciema ielu sarkanās līnijas. Risināts teritorijas plānojumā.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	14.1.1.6. Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde	Būvvalde	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāts Ādažu novada teritorijas plānojums.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts
	14.1.1.7. Īpašumu, kas ir nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, noteikšana	SID, Būvvalde	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteikti īpašumi, kas ir nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai	Nav veiktas.	Izpildīts
	14.1.1.8. Tikšanās ar īpašumu, kas ir nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem	SID, AID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Notikušas tikšanās ar īpašumu, kas ir nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem. Noskaidrots, vai īpašnieki piekritīs noslēgt sadarbības līgumu ar pašvaldību par savu īpašumu nodošanu	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
					pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 2018.gadā ir notikušas tikšanās un ir nopirkts īpašums.		
	14.1.1.9. Sadarbības līgumu noslēgšana starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem	JID, SID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgti sadarbības līgumi starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	14.1.1.10. Īpašumu atsavināšanas procedūra gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos	JID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Uzsāktas īpašumu atsavināšanas procedūras gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U14.1.2: Izstrādāt nekustamā īpašuma Attekas ielā 16 detālplānojuma grozījumus	14.1.2.1. Nekustamā īpašuma Attekas ielā 16 detālplānojuma grozījumu izstrāde	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāti nekustamā īpašuma Attekas ielā 16 detālplānojuma grozījumi. Detālplānojuma grozījumu izstrāde nav aktuāla.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2018.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
U14.1.3: Veikt novada attīstības plānošanas dokumentu aktualizēšanu	14.1.3.1. Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācija	AID	2019.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas darbības aktualizācija.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	14.1.3.2. Ādažu novada attīstības programmas monitorings	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu novada attīstības programmas aktualizācija.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	14.1.3.3. Ādažu novada attīstības programmas aktualizācija	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna aktualizācija.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	14.1.3.4. Citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U14.1.4: Veikt novada attīstības plānošanas dokumentu monitoringu	14.1.4.1. Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas monitorings	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikts monitorings Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas darbības novērtēšanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
	14.1.4.2. Ādažu novada attīstības programmas monitorings	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikts monitorings Ādažu novada attīstības programmas darbības novērtēšanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	14.1.4.3. Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna monitorings	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikts monitorings Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna darbības novērtēšanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	14.1.4.4. Citu Ādažu novada plānošanas	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikts monitorings citu Ādažu novada plānošanas	Precizēts projekta īstenošanas termiņš	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	dokumentu monitorings				dokumentu darbības novērtēšanai.	(no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	
	14.1.4.5. Padziļināta iedzīvotāju viedokļa aptauja	AID	2018.-2021.	Pašvaldības finansējums	Veikta padziļināta iedzīvotāju aptauja. Līdz 2019.gadam izpildīts: Padziļināta iedzīvotāju aptauja nav veikta. Līdz 2021.gadam plānots: Veikt padziļinātu iedzīvotāju aptauju.	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Nebija jāveic 2018.g.
U14.1.5: Izstrādāt lokālplānojumus un detālplānojumus Ādažu ciema teritorijām	14.1.5.1. Lokālplānojuma teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi izstrāde	AID	2019.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts lokālplānojums teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi.	Jauns pasākums	Jauns pasākums
	14.1.5.2. Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un "Silēni" izstrāde	Būvvalde	2019.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts detālplānojums nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un "Silēni".	Jauns pasākums	Jauns pasākums
VTP15: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām							
U15.1.1: Sekmēt sadarbību ar citām pašvaldībām, pašvaldību un valsts iestādēm ceļu infrastruktūras attīstībā	15.1.1.1. Tikšanās ar Ādažu novada domes, citu pašvaldību un pašvaldību, valsts iestāžu pārstāvjiem	Vadība, AID Būvvalde, SID, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes, citu pašvaldību un pašvaldību, valsts iestāžu pārstāvjiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	15.1.1.2. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar citām pašvaldībām, pašvaldības un valsts iestādēm, noteikšana	Vadība, AID, Būvvalde, SID, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar citām pašvaldībām, pašvaldības un valsts iestādēm.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.1.3. Aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar citām pašvaldībām, pašvaldības un valsts iestādēm	Vadība, AID, Būvvalde, SID, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar citām pašvaldībām, pašvaldības un valsts iestādēm.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Patstāvīgi" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.1.4. Tikšanās ar Ādažu novada domes un LR Satiksmes ministrijas pārstāvjiem	Būvvalde, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un LR Satiksmes ministrijas pārstāvjiem par sadarbību ceļu infrastruktūras attīstībā.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.).	Pārcelts izpildes termiņš
	15.1.1.5. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju, noteikšana	SID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju. 2018.gadā dome nepiešķir finansējumu.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2018. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
	15.1.1.6. Sadarbības līguma starp Ādažu novada domi un LR	JID, SID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu novada domi un LR Satiksmes ministriju.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	Satiksmes ministriju noslēgšana						
	15.1.1.7. Tikšanās ar Ādažu novada domes un LR Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem	Būvvalde, SID,	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un LR Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem par sadarbību ceļu infrastruktūras attīstībā.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.1.8. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju, noteikšana	SID, Būvvalde, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.1.9. Sadarbības līguma starp Ādažu novada domi un LR Aizsardzības ministriju noslēgšana	JID, SID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu novada domi un LR Aizsardzības ministriju.	Nav veiktas.	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.1.10. Tikšanās ar Ādažu novada domes un citu pašvaldību pārstāvjiem	Būvvalde, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un citu pašvaldību pārstāvjiem par sadarbību ceļu infrastruktūras attīstībā.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.1.11. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar citām pašvaldībām, noteikšana	SID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar citām pašvaldībām. Nav aktuāls saistībā ar 2020.gadā plānoto reģionālo reformu.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
						un to rezultatīviem rādītājiem.	
	15.1.1.12. Sadarbības līguma starp Ādažu novada domi un citām pašvaldībām noslēgšana	JID, SID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu novada domi un citām pašvaldībām.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	15.1.1.13. Tikšanās ar Ādažu novada domes un citiem ceļu īpašniekiem	Būvvalde, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un citiem ceļu īpašniekiem par sadarbību ceļu infrastruktūras attīstībā.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.1.14. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar citiem ceļu īpašniekiem, noteikšana	SID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar citiem ceļu īpašniekiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.1.15. Sadarbības līguma starp Ādažu novada domi un citiem ceļu īpašniekiem noslēgšana	JID, SID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu novada domi un citiem ceļu īpašniekiem.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	15.1.1.16. Tikšanās ar Ādažu novada domes, LR Satiksmes ministrijas, LR Aizsardzības ministrijas un Garkalnes novada domes pārstāvjiem	AID, SID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes, LR Satiksmes ministrijas, LR Aizsardzības ministrijas un Garkalnes novada domes pārstāvjiem par iespēju, kuras sniedz ātrgaitas dzelzceļa RailBaltic tuvums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
U15.1.2: Sekmēt sadarbību starp pašvaldību un sabiedriskām organizācijām	15.1.2.1. Sadarbība ar biedrībām, kurās pašvaldība ir biedrs	Vadība	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar biedrību "Latvijas savienība". Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar biedrību "Septiņi soļi". Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar biedrību "Gaujas Partnerība". Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar biedrību "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība".	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.2.2. Tikšanās ar Ādažu novada domes un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.2.3. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, noteikšana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.2.4. Aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U15.1.3: Īstenot kopīgus projektus	15.1.3.1. Tikšanās ar Ādažu novada domes	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes	Precizēts projekta īstenošanas termiņš	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem	un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem				un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem.	(no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	
	15.1.3.2. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, noteikšana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.3.3. Sadarbības līguma starp Ādažu novada domi un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem noslēgšana	JID, AID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu novada domi un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	15.1.3.4. Aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem	Priekšsēdētājs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
U15.1.4: Atbalstīt sadarbību ar uzņēmumiem	15.1.4.1. Tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.4.2. Informācijas apkopošana par uzņēmēju vajadzībām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par uzņēmēju vajadzībām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.4.3. Aktivitātes sadarbībā ar uzņēmumiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes sadarbībā ar uzņēmumiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš	Tek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
						(no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	
	15.1.4.4. Tikšanās ar uzņēmējiem, lai noskaidrotu viņu vajadzības sabiedriskā transporta maršruta un reisi skaita izmaiņām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un uzņēmējiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.4.5. Tikšanās ar SIA "Ekspress Ādaži"	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un SIA "Ekspress Ādaži". Veiktas izmaiņas sabiedriskā transporta maršruta un reisi skaitā.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
U15.1.5: Sekmēt sadarbību ar citām pašvaldībām dažādās jomās	15.1.5.1. Tikšanās ar kaimiņu pašvaldībām, lai noskaidrotu nepieciešamās darbības sabiedriskā transporta maršruta tīkla pilnveidošanai un attīstībai	Vadība, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un kaimiņu pašvaldībām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.5.2. Tikšanās ar Ādažu novada domes un Garkalnes novada domes pārstāvjiem	Būvvalde, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un Garkalnes novada domes pārstāvjiem par sadarbību savstarpējās robežas jautājumā.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.5.3. Ādažu un Garkalnes novada pašvaldību savstarpējo robežu pārskatīšana	Būvvalde, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas izmaiņas Ādažu novada un Garkalnes novada savstarpējo robežu pārskatīšanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	15.1.5.4. Darbības Ādažu un Garkalnes novada pašvaldību savstarpējo robežu pārskatīšanai	Būvvalde, AID	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Darbības Ādažu un Garkalnes novada pašvaldību savstarpējo robežu pārskatīšanai.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	15.1.5.5. Tikšanās ar Ādažu novada domes, Ādažu pašvaldības policijas, kā arī citu pašvaldību pārstāvjiem	Vadība, ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes, Ādažu pašvaldības policijas, kā arī citu pašvaldību pārstāvjiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.5.6. koncepcijas sadarbībai ar blakus esošo novadu pašvaldībām sabiedrisko pakalpojumu (sabiedriskā kārtība un drošība) nodrošināšanai izstrāde	ĀPP	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepciju sadarbībai ar blakus esošo novadu pašvaldībām sabiedrisko pakalpojumu (sabiedriskā kārtība un drošība) nodrošināšanai. 2017.gadā notika pašvaldību vēlēšanas, līdz ar to, mainoties lēmējvarai, izpilde un citu lēmējvaru konceptuāla šī jautājumu lietderības izvērtēšana pārcelta uz 2019.gadu. Nav aktuāli.	Precizēts projekta īstenošanas gala termiņš (no 2019. uz 2022.). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Pārcelts izpildes termiņš
	15.1.5.7. Tikšanās ar Ādažu novada domes, PSIA "Ādažu slimnīca", kā arī citu pašvaldību pārstāvjiem	Vadība, PSIA "Ādažu slimnīca"	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes, PSIA "Ādažu slimnīca", kā arī citu pašvaldību pārstāvjiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.5.8. koncepcijas sadarbībai ar blakus esošo novadu pašvaldībām veselības	PSIA "Ādažu slimnīca"	2017.-2019.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepciju sadarbībai ar blakus esošo novadu pašvaldībām	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	pakalpojumu nodrošināšanai izstrāde				veselības pakalpojumu nodrošināšanai.		
	15.1.5.9. Darba grupas noorganizēšana, lai noteiktu jomas, kurās pašvaldība varētu meklēt sadarbības partnerus ārzemēs	AID, ĀND iestādes	2019.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes, lai noteiktu jomas, kurās pašvaldība varētu meklēt sadarbības partnerus ārzemēs. Noteiktas jomas, kurās pašvaldība varētu meklēt sadarbības partnerus ārzemēs.	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.
	15.1.5.10. Konceptijas par starptautisko sadarbību izstrāde	AID	2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepcija par starptautisko sadarbību.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018. uz 2020.).	Nebija jāveic 2018.g.
	15.1.5.11. Sazināšanās ar pašvaldībām, uz kurām Ādažu novada dome varētu doties pieredzes apmaiņā	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Ir nodibināts kontakts ar pašvaldībām ārzemēs.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.5.12. Pieredzes apmaiņas vizītes uz citām pašvaldībām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noorganizēti pieredzes apmaiņas braucieni.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.5.13. Sazināšanās ar citām pašvaldībām, iestādēm, kuras organizē pieredzes apmaiņas braucienus uz citām valstīm	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Ir uzrunātas citas pašvaldības, iestādes, kuras organizē pieredzes apmaiņas braucienus uz citām valstīm.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Tek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.5.14. Savstarpējo vienošanos noslēgšana ar citām pašvaldībām,	AID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgta savstarpējā vienošanās ar citām pašvaldībām, iestādēm par	Nav veiktas.	Nebija jāveic 2018.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņām pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.01.2018.	Izpildes un izmaiņu skaidrojums 01.01.-31.12.2018.
	iestādēm par dalību pieredzes apmaiņas braucienā uz citām valstīm				dalību pieredzes apmaiņas braucienā uz citām valstīm.		
	15.1.5.15. Dalība citu pašvaldību, iestāžu organizētajās pieredzes apmaiņas vizītēs uz ārzemēm	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Dalība citu pašvaldību, iestāžu organizētajos pieredzes apmaiņas braucienos uz ārzemēm.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "Regulāri" uz 2016.-2022.).	Nebija jāveic 2018.g.
U15.1.6: Veicināt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu iniciatīvu pilsoniskās sabiedrības attīstībai	15.1.6.1. Iniciatīvas projektu konkursa īstenošana Ādažu novadā	AID	2018.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Izsludināts konkurss iniciatīvu finansēšanai Ādažu novadā. Īstenoti iedzīvotāju, biedrību un uzņēmumu iniciatīvu projekti. Līdz 2019.gadam izpildīts: apstiprināts iniciatīvu konkursa nolikums. Līdz 2022.gadam plānots: īstenot konkursu.	Jauns pasākums.	Jauns pasākums