

Rīcības plāns

(aktualizēts ar Ādažu novada domes 22.10.2019. lēmumu Nr.206)

Paskaidrojumi:

Izpildīts

Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.

Pasākumu nav plānots veikt

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
U1.1.1: Atbalstīt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanos	1.1.1.1. Esošās situācijas centralizētajā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmā izpēte	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.-2022.	Citi finansējuma avoti	Veikta esošās situācijas izpēte.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Veikta esošās situācijas izpēte Ādažu ciema centrā
	1.1.1.2. Centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes novērtējums	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.-2022.	Citi finansējuma avoti	Noteikti centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Noteikti centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji Ādažu un Kadagas ciemos
	1.1.1.3. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstībai nepieciešamo pasākumu noteikšana	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.-2022.	Privātais finansējums Citi finansējuma avoti	Noteikti pasākumi.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Noteikti un realizēti nepieciešamie pasākumi ūdensapgādes visās uzņēmuma sistēmās
	1.1.1.4. Pasākumi centralizēti	SIA "Ādažu	2016.-2022.	Citi finansējuma	Veikti pasākumi centralizēti piegādātā	Pasākums tiek pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai	Ūdens”		avoti	dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai.	atbilstoši plānam Veikta 20% tīklu skalošana, nomainīta filtru sistēma Garkalnes ūdensgūtnē.
	1.1.1.5. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana	SIA “Ādažu Ūdens”	2016.-2022.	Privātais finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenoti projekti pakalpojumu kvalitātes attīstībai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākts projekts “Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana elektroniskajā vidē”
U1.1.2: Uzlabot esošo inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli	1.1.2.1. Esošās situācijas apzināšana (lietus notekudeņu kanalizācija un sakari)	SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
U1.1.3: Izveidot jaunas komunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvāru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu	1.1.3.1. Komunikāciju, kādas nepieciešams izveidot blīvas apbūves teritorijās, noteikšana	Būvvalde, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas vietas, kur ar komunikācijām nav nodrošināta esošā blīvā apbūve, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas. Noteiks, kādas komunikācijas nepieciešamas katrā no blīvas apbūves teritorijām.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākta ūdens, kanalizācijas komunikāciju shēmu aktualizācija.
	1.1.3.2. Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde inženierkomunikāciju sistēmas attīstībai	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi inženierkomunikāciju sistēmu (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas) attīstībai.	Pasākumu nav plānots veikt
	1.1.3.3. Inženierkomunikāciju sistēmu attīstības projektu	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti projekti inženierkomunikāciju sistēmu (siltumapgādes, ūdens,	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	īstenošana				kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas) attīstībai.	Laimas iela.
	1.1.3.4. Projektu īstenošana komunikāciju izveidei līdz blīvas apbūves teritorijām	SIA "Ādažu Ūdens", SIA "Ādažu Namsaimnieks", SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti projekti komunikāciju (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas) izveidei līdz blīvas apbūves teritorijām. Projektus Garkalnē, Stapriņos u.c. plānots īstenot ilgtermiņā.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākta tīklu shēmu aktualizācija. Izbūvēta siltumtrase pa Attekas ielu jaunās skolas un perspektīvās apbūves pieslēgšanai.
	1.1.3.5. Nepieciešamās tehniskās infrastruktūras izveide komerciteritoriju pie Kadagas ceļa attīstībai, komerciteritoriju realizācijai	SID, AID	2016.-2022.	Privātais finansējums	Līdz 2019.gadam tika uzsākta Mežaparka ceļa projektēšana un sadarbībā ar AM izbūvēts kanalizācijas spiedvads.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U1.1.4: Izstrādāt un ieviest ūdenssaimniecības un lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus	1.1.4.1. Esošās situācijas ūdenssaimniecības sistēmā izpēte	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.-2022.	Citi finansējuma avoti	Veikta esošās situācijas izpēte ūdenssaimniecības sistēmā.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek veikta izpēte Ādažu un Kadagas ciemos.
	1.1.4.2. Tehniskā projekta izstrāde bijušās NAI Kadagā rekultivācijai	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.	Pašvaldības finansējums Citi finanšu avoti	Izpildīts.	Izpildīts
	1.1.4.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Garkalnes ciemā	SIA "Ādažu Ūdens"	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Garkalnes ciemā.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izstrādāta tīklu shēma. Aktualizēts tehniski ekonomiskais pamatojums.
	1.1.4.4. Ūdenssaimniecības	SIA "Ādažu	2020.-2022.	Pašvaldības	Īstenots projekts ūdenssaimniecības	Pasākums tiek pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem	Ūdens”		finansējums Privātais finansējums	sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem.	atbilstoši plānam Izstrādāta shēma un uzsākta hidrodinamiskā moduļa izstrāde.
	1.1.4.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās	SIA „Ādažu Ūdens”	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Smilgās.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	1.1.4.6. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Ādažu ciemā (ūdens urbums un ūdens attīrīšanas iekārtas)	SIA “Ādažu Ūdens”	2019.-2021.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai, palielinot dzeramā ūdens apjomu Ādažu ciemā.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākti izpētes darbi – pasūtīts izpētes projekts.
	1.1.4.7. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana	SIA “Ādažu Ūdens”	2018.-2021.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums Cits finansējums	Izstrādāts būvprojekts un īstenots projekts Ādažu centra NAI jaudas palielināšanai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izstrādāts pirmsprojekts.
	1.1.4.8. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana, II un III kārtā	SIA “Ādažu Ūdens”	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums Cits finansējums	Izstrādāts būvprojekts un īstenots projekts Ādažu centra NAI jaudas palielināšanai par 35%. Līdz 2020.gada beigām tiek realizēta II kārtā, līdz 2022.gada beigām III kārtā.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U1.2.1: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts	1.2.1.1. Ielu apgaismojuma attīstības plāna izstrāde (t.sk., paredzot apgaismes līniju rekonstrukciju, dzīvsudraba spuldžu nomaiņu, apgaismes sistēmas vadības sakārtošana)	Energopārvaldnieks	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Nomainīti 33 koka stabi ar jauniem metāla stabiem. Veikta Kadagas ceļa ielas apgaismojuma kabeļu nomaiņa.	Izpildīts
	1.2.1.2. Ielu apgaismojuma	Energopārvaldnieks	2016.-2022.	Pašvaldības	Sagatavoti pārskati par ielu	Pasākums tiek pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	attīstības plāna izpildes pārskatu sagatavošana	ks		finansējums ES fondu finansējums	apgaisojuma attīstības plāna izpildi. Tiek izpildīts regulāri.	atbilstoši plānam Ir veikta avārijas stāvoklī esošo ielu apgaisojuma koka stabu nomaina pret metāliskiem stabiem (33 gab). Kadagas ceļa ielu apgaisojuma kabeļu nomaina (apmēram 1/3 no nepieciešamā apjoma).
	1.2.1.3. Podnieku ceļa apgaisojuma izveide	SID	2018.-2019.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
U1.2.2: Veicināt telekomunikāciju attīstību Ādažu novadā	1.2.2.1. Atbalsts telekomunikāciju sniedzēju attīstības piedāvājumiem	Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Atbalstīti telekomunikāciju sniedzēju attīstības projekti. Līdz 2019.gadam piedāvājumi nav saņemti.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek saskaņoti projekti.
	1.2.2.2. Sadarbība ar telekomunikāciju sniedzējiem bezmaksas WiFi nodrošināšanai publiskās vietās	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Notikušas sarunas ar telekomunikāciju sniedzējiem par iespēju atsevišķās publiskās vietās Ādažu novadā nodrošināt piekļuvi bezmaksas WiFi. Līdz 2019.gadam sarunas nav bijušas.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	1.2.2.3. Bezmaksas WiFi nodrošināšana publiskās vietās	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Atsevišķās publiskās vietās Ādažu novadā ir nodrošināta piekļuve bezmaksas WiFi.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U1.2.3: Sekmēt videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu enerģijas ieguves veidus	1.2.3.1. Iespēju ieviest videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu elektroenerģijas ieguves veidus izvērtējums	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izvērtēta iespēja ieviest videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu elektroenerģijas ieguves veidus.	Pasākumu nav plānots veikt

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	1.2.3.2. Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvu (Ādažu NAI dūņu apsaimniekošana kompostēšanas procesā)	SIA "Ādažu Ūdens"	2017.-2020.	Privātais finansējums ES fondu finansējums SIA "Ādažu Ūdens" finansējums	Dūņas tiek izmantotas enerģijas ražošanai. Izbūvēti dūņu kompostēšanas lauki (2017.gadā) un uzsākta dūņu apsaimniekošana kompostēšanas procesā (2018.gadā).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izstrādāts priekšprojekts. Uzsākta dūņu kompostēšana.
	1.2.3.3. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana	SIA "Ādažu Ūdens", ĀND	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums SIA "Ādažu Ūdens" finansējums AM finansējums	Ādažu centra NAI jaudas palielināšana. Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā īstenots projekts NAI jaudas palielināšanai. Līdz 2020.gadam plānots: rekonstruēt Centra KSS Attekas ielā.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam NAI jaudas palielināšanas projekts pabeigts. Par Centra KSS darbību veikta pirsprojekta izpēte.
	1.2.3.4. Citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenotas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu elektroenerģijas ieguves veidu ieviešanai.	Pasākumu nav plānots veikt
U1.2.4: Nodrošināt ēku energoefektivitāti	1.2.4.1. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna izstrāde (t.sk., regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomainīšana, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, dežūrsildes iestādīšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomainīšana, kustību sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.)	Darba grupa, iestādes un struktūrvienības	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	1.2.4.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu iekļaušana Ādažu novada Attīstības programmā un iestāžu budžeta plānos	Energopārvaldnieks, iestādes, struktūrvienības	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi iekļauti Ādažu novada Attīstības programmā un iestāžu budžeta plānos.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Atbilstoši ĀND budžeta iespējām.
	1.2.4.3. Saistošo noteikumu sagatavošana un pieņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa dzīvojamām mājām	Energopārvaldnieks	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa dzīvojamām mājām.	Pasākumu nav plānots veikt
	1.2.4.4. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna izpildes pārskatu sagatavošana	Energo-pārvaldnieks	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sagatavoti pārskati par pašvaldības ēku energoattīstības plāna izpildi.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Atbilstoši ĀND budžeta iespējām.
	1.2.4.5. Gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas pašvaldības ēkas projektēšana	Energopārvaldnieks, SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izprojektēta gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas pašvaldības ēka.	Pasākumu nav plānots veikt
	1.2.4.6. Gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas pašvaldības ēkas būvniecība	Energopārvaldnieks, SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izbūvēta gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas pašvaldības ēka.	Pasākumu nav plānots veikt
	1.2.4.7. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana)	SID, ĀVS, ĀPII, KPII, AID	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana). Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā tika vestas pārrunas ar potenciālajiem partneriem; 2018.gadā pasākums netika īstenots.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā tika uzsākts ĀPII ēkas siltināšanas projekts, tā izpildes termiņš pagarināts līdz 2020.gadam. Turpinās pārrunas par līguma slēgšanu temperatūras režīma regulēšanai

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					Līdz 2020.gadam plānots: 2019.gadā plānots siltināt ĀPII, noslēgt līgumu par temperatūras režīma regulēšanu.	AKC un KPII. 2019. gadā turpinājās sadarbība ar ESKO pakalpojuma sniedzējiem ielu apgaismojumam un temperatūras, gaisa kvalitātes režīma regulēšanai
	1.2.4.8. Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly (“Accelerate SUNShINE”)	AID, SID	2017.-2020.	Horizon 2020	<p>Veicināt energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) attīstību/ieviešanu Latvijā, attīstot un piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi, daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta pasākumi.</p> <p>Līdz 2019.gadam izpildīts: apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā un 2 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā sektorā; veiktas publicitātes aktivitātes.</p> <p>Līdz 2020.gadam plānots: panākt, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā tiek parakstīti 6 EPC līgumi un publiskajā sektorā – 2 EPC līgumi; veikt publicitātes aktivitātes.</p> <p>2019.gadā noslēgts viens EPC priekšlīgums. Tiek veikta ĀPII fasādes vienkāršotā atjaunošana.</p>	<p>Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam</p> <p>2019.gadā noslēgts viens EPC priekšlīgums un iestrādāti energoefektivitātes nosacījumi vienai daudzdzīvokļu ēkai būvniecības iepirkumiem Tiek veikta ĀPII fasādes vienkāršotā atjaunošana.</p>
U1.2.5: Izveidot un ieviest energopārvaldības	1.2.5.1. Darba grupas noorganizēšana energopārvaldības sistēmas	Izpildedirektors	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
sistēmu	ieviešanai					
	1.2.5.2. Energo pārvaldnieka darbības uzsākšana	Personāldaļa	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	1.2.5.3. Energo pārvaldības sistēmas dokumentācijas izstrāde	Energo-pārvaldnieks	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	1.2.5.4. Energo pārvaldības sistēmas sertifikācija, paziņojums Ekonomikas ministrijai	Energo-pārvaldnieks	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	1.2.5.5. Paziņojums Ekonomikas ministrijai par energo pārvaldības sistēmas ieviešanu	Energo-pārvaldnieks	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
U1.2.6: Labiekārtot siltumapgādes sistēmu	1.2.6.1. Ilgtermiņa līguma slēgšana centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai, paredzot jaunas investīcijas siltuma avotā un atjaunojamo energoresursu plašāku lietojumu	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	1.2.6.2. Esošo siltumtrašu pakāpeniska modernizācija	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2017.-2021.	Pašvaldības finansējums	Pakāpeniski modernizētas esošās siltumtrases.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Siltumtrasei pie katra lietotāja uzstādīti balansējošie vārsti un turpināts modernizēt siltummezglus.
	1.2.6.3. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS, tās esošajās robežās	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.-2021.	Pašvaldības finansējums	Piesaistīti jauni siltumenerģijas patērētāji CSS, tās esošajās robežās. Centralizētajai siltumapgādei pieslēgt ēku Gaujas ielā 16.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pieslēgta jaunā sākumskola. Gaujas 16, atliekas uz

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
						2021.gadu.
	1.2.6.4. Jaunas – esošas, uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas pārbūve – izbūve Ādažu centrā	SIA “Ādažu Namsaimnieks”	2018.-2021.	ES fondu finansējums SIA “Balteneko” SIA “Ādažu Namsaimnieks”	Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz atjaunojamiem resursiem balstīta, katlu māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izpilde uzsākta, plānots nodot 2020.gadā.
U1.2.7: Sekmēt mobilitāti	1.2.7.1. Videi draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība (esošās situācijas analīze; efektīvāko pārvietošanās veidu noteikšana dažādos maršrutos; ērtu un drošu velonovietņu plānošana un iekārtošana publisko un pašvaldības ēku tuvumā)	SID, AID, Būvvalde	2016.-2021.	Pašvaldības finansējums	Attīstīti videi draudzīgi pārvietošanās veidi (esošās situācijas analīze; efektīvāko pārvietošanās veidu noteikšana dažādos maršrutos; ērtu un drošu velonovietņu plānošana un iekārtošana publisko un pašvaldības ēku tuvumā). Līdz 2019.gadam veikta esošās situācijas analīze, ērtu un drošu velonovietņu plānošana un iekārtošana publisko un pašvaldības ēku tuvumā.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Lokālplānojumā tiek plānoti risinājumi, kas nodrošinās ielas draudzīgas gājējiem un velobraucējiem. Notiek situācijas monitorings.
	1.2.7.2. Elektrotransporta pilotprojekta īstenošana (elektriskā transporta tirgus piedāvājuma analīze, līdzfinansējuma piesaistīšana pašvaldības elektriskā transporta iegādei, iepirkuma organizēšana, projekta ieviešana)	Energo-pārvaldnieks, AID, SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Īstenots elektrotransporta pilotprojekts (elektriskā transporta tirgus piedāvājuma analīze, līdzfinansējuma piesaistīšana pašvaldības elektriskā transporta iegādei, iepirkuma organizēšana, projekta ieviešana). Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā tika veikts monitorings un analizēta situācija; 2018.gadā pasākums netika īstenots. Saisīts kopā ar punktu pasākumu Nr. 2.1.11.4.	Pasākumu nav plānots veikt
	1.2.7.3. Elektrotransporta uzlādes punktu tīkla izveidošana (uzlādes iekārtu tirgus piedāvājuma analīze un	Energo-pārvaldnieks, AID, SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izveidots elektrotransporta uzlādes punktu tīkls (uzlādes iekārtu tirgus piedāvājuma analīze un elektrotransporta uzlādes punktu tīkla plānošana,	Pasākumu nav plānots veikt

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	elektrotransporta uzlādes punktu tīkla plānošana, līdzfinansējuma piesaistīšana elektrisko uzlādes iekārtu iegādei un pieslēgšanai, elektrotransporta uzlādes punktu tīkla veidošana)				līdzfinansējuma piesaistīšana elektrisko uzlādes iekārtu iegādei un pieslēgšanai, elektrotransporta uzlādes punktu tīkla veidošana).	
U1.2.8: Ieviest energoefektivitātes standartu	1.2.8.1. Zaļā publiskā iepirkuma procedūras izstrāde un lietojums pašvaldības iepirkumos	JID	2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta Zaļā publiskā iepirkuma procedūra un lietojums pašvaldības iepirkumos.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U1.2.9: Īstenot informatīvos pasākumus enerģijas gala lietotājiem	1.2.9.1. Informācijas izvietošana uz enerģijas patēriņa rēķiniem	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	1.2.9.2. Mobilitātes un Energodienu rīkošana	AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēta Mobilitātes un Energodienas. Uzdevums netiks pildīts attiecībā uz energodienu, jo nav aktuāls. Katru gadu tiek īstenota Zemes stunda.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Noorganizēta Mobilitātes diena pie jaunās sākumskolas ēkas sadarbība ar biedrību "Ādaži velo". Ādažu novada pašvaldībā tika īstenota Zemes stunda.
	1.2.9.3. Informatīvo materiālu publiskošana	SAD, Energo-pārvaldnieks, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Informatīvo materiālu regulāra publiskošana. Tika publicēti informatīvie materiāli izdevumā "Ādažu Vēstis", tīmekļvietnē, Facebook.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika publicēti informatīvie materiāli izdevumā "Ādažu Vēstis", tīmekļvietnē, Facebook. Informācija par jaunumiem ielu

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
						apgaisojuma uzlabošanas darbu veikšanā. Par iespējām daudzdzīvokļu māju īpašniekiem piedalīties projektā "Accelerate SUNSHINE".
U2.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz pašvaldības ceļiem un ielām	2.1.1.1. Esošā ceļa infrastruktūras stāvokļa izpēte	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta ceļu infrastruktūras stāvokļa izpēte. Noteiktas vietas, kurās būtu nepieciešams veikt aktivitātes satiksmes drošības uzlabošanai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ikgadējs pasākums.
	2.1.1.2. Projektu izstrāde satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Līdz 2019.gadam izpildīts: Gaujas, Attekas u.c. ielām.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ikgadējs pasākums. 2019.gadā – Upmalas, Pirmā iela un Alderu iela.
	2.1.1.3. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uzstādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas, ierīkots apgaisojums pie gulošajiem policistiem. Līdz 2019.gadam izpildīts: Gaujas, Attekas u.c. ielām.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ikgadējs pasākums.
U2.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus	2.1.2.1. Esošā ceļa infrastruktūras stāvokļa izpēte	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta ceļu infrastruktūras stāvokļa izpēte. Noteiktas vietas, kurās būtu nepieciešams veikt aktivitātes satiksmes drošības uzlabošanai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ikgadējs pasākums.
	2.1.2.2. Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana	SID, Aizsardzības ministrija	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
				ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Atjaunots Kadagas ceļš (1,5 km), Mežaparka ceļš (1,6 km), Brilljantu ceļš (0,35 km) atjaunoti gājēju celiņi, ierīkots apgaismojums. Uzlabots visu satiksmes dalībnieku drošības līmenis.	
	2.1.2.3. Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana. Atjaunots Smilškalnu ceļš un Laveru ceļš. Izstrādāts TP Vecstāles ceļa sakārtošanai un savienojuma ar Sējas novadu izveidošanai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākta Vecstāles ceļa projektēšana.
	2.1.2.4. Pašvaldības ielu segumu atjaunošana	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti TP pašvaldības ielu seguma atjaunošanai. Veikta Gaujas ielas atjaunošana posmā starp Rīgas gatvi un Attekas ielu. Veikta Ķiršu, Muižas u.c. ielu seguma atjaunošana, ceļa infrastruktūras attīstība. Izbūvēts Attekas ielas turpinājums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākta Ķiršu ielas projektēšana.
	2.1.2.5. Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi. Skolas, Dārza, Bērzu, Ziedu, Gaujmalas, Depo ielu grants un šķembu segums nomainīts pret bruģi.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	2.1.2.6. Kādreizējā Pēterburgas ceļa izpēte	SID, Būvvalde	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta kādreizējā Pēterburgas ceļa vēsturiskā izpēte izpēte. Kad tiks atrasts trasējums – tematiskajā ainavu plānojumā, tas tiks likts vietā un pievienotas prasības ceļa atjaunošanai. Pašvaldība 2018. un 2019.gadā šim pasākumam nepiešķir finansējumu.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	2.1.2.7. Kādreizējā Pēterburgas ceļa trasējuma projekta izstrāde	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts kādreizējā Pēterburgas ceļa projekts.	Pasākumu nav plānots veikt

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	2.1.2.8. Kādreizējā Pēterburgas ceļa trasējuma iezīmēšana	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Dabā iezīmēts kādreizējā Pēterburgas ceļa maršruts.	Pasākumu nav plānots veikt
	2.1.2.9. Citu projektu izstrāde pašvaldības ielu un ceļu atjaunošanai	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti projekti Ādažu pašvaldības ceļu un ielu atjaunošanai. Līdz 2020.gadam izstrādāti Vārpu ielas, Gaujas ielas, Muižas ielas u.c. projekti.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Mežaparka ceļš, Ķiršu, Skolas iela.
	2.1.2.10. Citu pašvaldības ielu un ceļu atjaunošanas projektu īstenošana	SID	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenoti projekti pašvaldības ceļu un ielu atjaunošanai (Luksti, Vēja iela).	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U2.1.3: Veikt izmaiņas satiksmes organizācijas shēmās	2.1.3.1. Esošo satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm stāvokļa izpēte	SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	2.1.3.2. Satiksmes organizācijas risinājumu pie jaunās mācību īstenošanas vietas izstrāde	AID, SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	2.1.3.3. Projektu izstrāde satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm uzlabošanai	SID	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti projekti satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm uzlabošanai.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	2.1.3.4. Projektu īstenošana satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm pilnveidošanai	SID	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenoti projekti satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm pilnveidošanai.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	2.1.3.5. Ātrumu regulējošās zīmes pie ciemu robežām	SID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
U2.1.4: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas	2.1.4.1. Darba grupas noorganizēšana koncepcijas izstrādei par stāvvietu ierīkošanu Gaujas ielas skvēru teritorijā	SID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	2.1.4.2. Koncepcijas par stāvvietu ierīkošanu Gaujas ielas skvēru teritorijā izstrāde	SID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts.	Izpildīts
	2.1.4.3. Stāvvietas izbūve "Gaujas ielas skvēru" teritorijā (Gaujas 31 laukuma izbūve)	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Stāvvietas izbūve "Gaujas ielas skvēru" teritorijā. Līdz 2020.gadam izveidots stāvlaukums; veikts labiekārtojums pie stāvlaukuma (īstenota 1.kārta). Līdz 2021.gadam plānots realizēt 2.kārtu (uzlikt bruģa segumu).	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g. 2.kārta nav veikta.
	2.1.4.4. Park & Ride sistēmas izveides izpēte	AID, būvvalde	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Veikta Park & Ride sistēmas izveides izpēte.	Pasākumu nav plānots veikt
	2.1.4.5. Park & Ride sistēmas izveides attīstība	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izveidota Park & Ride sistēma.	Pasākumu nav plānots veikt
	2.1.4.6. Labiekārtot teritorijas pie daudzdzīvokļu mājām Kadagā	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums	Labiekārtotas autostāvvietas pie daudzdzīvokļu mājām Kadagā (t.sk., ar privāto līdzfinansējumu). Līdz 2017.gada beigām nebija apstiprināts detālplānojums.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U2.1.5: Veicināt ceļu infrastruktūras attīstību pie Tallinas šosejas	2.1.5.1. Situācijas ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas,	Būvvalde	2016.-2017.	Valsts finansējums	Izpildīts. Ievietots teritorijas plānojumā.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	gājēju tuneļi vai tilti utt.) izpēte					
	2.1.5.2. Projektu izstrāde ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.)	Būvvalde, SID	2018.-2022.	valsts finansējums	Izstrādāti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.). Īstenots pētījums ar Carnikavas novada domi. Parakstīts Sadarbības līgums Nr. JUR 2019-01/58 22.01.2019.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pabeigts pētījums kopā ar Carnikavas novada domi.
	2.1.5.3. Baltezera apvedceļa izbūve, sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju un Garkalnes novada domi	SID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izbūvēts Baltezera apvedceļš, sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju un Garkalnes novada domi.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	2.1.5.4. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie Stapriņiem, sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju	SID, būvvalde	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenota gājēju savienojuma izbūve starp Ādažiem un Stapriņiem Gaujas ielas galā. Paredzēts teritorijas plānojumā.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	2.1.5.5. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie kokaudzētavas	SID, Būvvalde	Nav plānots īstenot	Citi finansējuma avoti	Izbūvēts viadukts pie kokaudzētavas uz A1. Uzdevums netiks pildīts, jo nav pašvaldības funkcija.	Pasākumu nav plānots veikt
	2.1.5.6. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie Muižas	SID, Būvvalde	Nav plānots īstenot	Citi finansējuma avoti	Izbūvēts viadukts pie Muižas uz A1. Uzdevums netiks pildīts, jo nav pašvaldības funkcija.	Pasākumu nav plānots veikt
	2.1.5.7. Projektu īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.)	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenoti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.).	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
U2.1.6: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi	2.1.6.1. Lauku ielas izbūve	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts Lauku ielas izbūves projekts. Izbūvēta Lauku iela. Līdz 2019.gadam netika realizēts.	Izpildīts 2019.gadā veikta dubultās virsmas apstrāde
	2.1.6.2. Kadagā, ceļa no Kadagas PII līdz ciematam "Saulesplavas" izbūve (Kāpas iela)	SID, Būvvalde	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts būvprojekts, zemes vienības sadalītas mežaparka apbūvei un izbūvēts ceļš (700 m) no Kadagas PII līdz ciematam "Saulesplavas". Apvienots ar pasākumu Nr. 2.1.6.9. Līdz 2019.gadam: izstrādāts atmežošanas plāns un veikta koku cirsmas izsole.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izbūvēta iela ar grants – šķembu segumu.
	2.1.6.3. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve līdz Ataru ceļam	SID, Būvvalde	2022.	Pašvaldības finansējums	Izprojektēts un izbūvēts paralēlceļš līdz Ataru ceļam.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	2.1.6.4. Venču ceļa (V46) savienojuma ar autoceļu A2 izbūve, sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju un Garkalnes novada domi	Būvvalde	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenota Venču ceļa (V46) savienojuma ar autoceļu A2 izbūve.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	2.1.6.5. Attekas ielas turpinājuma izbūve	AID, SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēts Attekas ielas turpinājums. Līdz 2019.gadam veikta Attekas ielas izbūve no Gaujas ielas līdz katlu mājai Līdz 2023.gadam plānots: veikt turpinājuma izbūvi no katlu mājas līdz Pirmajai ielai.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	2.1.6.6. Autoceļa izbūve paralēli Tallinas šosejai	SID, Būvvalde	Nav plānots īstenot	Citi finansējuma avoti	Izbūvēts autoceļš paralēli Tallinas šosejai.	Pasākumu nav plānots veikt
	2.1.6.7. Jaunas piebrauktuves izbūve pie daudzdzīvokļu mājām Kadagā	SID, Būvvalde	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Privātais	Izveidotas jaunas piebrauktuves pie daudzdzīvokļu mājām Kadagā. Izstrādāts un apstiprināts Kadagas centra	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izstrādāts un

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
				finansējums	detālplānojums, ar piebrauktuvēm ēku teritorijām.	apstiprināts Kadagas centra detālplānojums.
	2.1.6.8. Vietējās nozīmes ielas starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju izbūve Kadagā	SID, Būvvalde	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums	Izbūvēta vietējās nozīmes iela starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju Kadagā (~520 m). Izstrādāts un apstiprināts Kadagas centra detālplānojums, ar piebrauktuvēm ēku teritorijām. Līdz 2019.gadam veikta stāvvietu pieejamības izpēte.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	2.1.6.9. Ceļa uz atkritumu laukumu Kadagā izbūve	SID	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēts ceļš Kadagā uz atkritumu laukumu. 2019 uzsākta grants seguma ceļu izbūve. Apvienots ar pasākumu Nr. 2.1.6.2.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā izbūvēts grants seguma ceļš.
U2.1.7: Uzlabot esošos un izveidot jaunus gājēju celiņus, velosceļus un velo novietnes	2.1.7.1. Esošās gājēju un velosceļu infrastruktūras izpēte	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta esošā inženierkomunikāciju sistēmu tehniskā stāvokļa izpēte.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	2.1.7.2. Gājēju un velosceļu maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Veikta gājēju un velosceļu maršrutu izveide, trasēšana, marķēšana, izveidoti publiski pieejami velo infrastruktūras objekti ar velostatīviem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U2.1.8: Attīstīt velo maršrutus	2.1.8.1. Esošo un potenciālo velo maršrutu Ādažu novadā apzināšana	AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	2.1.8.2. Ādažu novada velo maršrutu iekļaušana Eiro velo maršrutu tīklā	AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Velo maršrutiem (Ādaži – Dūņezers, Ādaži – M.Baltezers, Ādaži – L.Baltezers, Ādaži – Sēja, Ādaži – jūra,	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					Ādaži - Garkalne) piešķirti Eiro velo maršrutu numuri.	
	2.1.8.3. Aktivitātes velo maršrutu attīstībai	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes velo maršrutu attīstībai.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U2.1.9: Paplašināt sabiedrisko pārvadājumu maršrutu tīklu	2.1.9.1. Tikšanās ar SIA "Ekspress Ādaži"	AID, SID, SAD	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un SIA "Ekspress Ādaži". Veiktas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos. Regulāri publicēta informācija domes sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā par maršrutu izmaiņām.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iedzīvotāji regulāri tikuši informēti gan par jauniem maršrutiem, gan izmaiņām maršrutos gan sociālajos tīklos, gan izdevumā. Notiek regulāras domes darbinieku tikšanās ar SIA "Ekspress Ādaži" pārstāvjiem. Tiek regulāri publicēta informācija domes sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā par maršrutu izmaiņām.
U2.1.10: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus	2.1.10.1. Projekta izstrāde Kaula tilta pārbūvei, lai to varētu izmantot autotransporta vajadzībām	SID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts Kaula tilta pārbūvei, lai to varētu izmantot autotransporta vajadzībām.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	2.1.10.2. Kaula tilta pārbūve, lai to varētu izmantot autotransporta vajadzībām	SID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kaula tilts pārbūvēts, lai to varētu izmantot autotransporta vajadzībām.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	2.1.10.3. Tilta pār Gauju Āņos projekta izstrāde	SID, Aizsardzības ministrija	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	2.1.10.4. Tilta pār Gauju Āņos izbūve, sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju un LR Satiksmes ministriju	SID, Aizsardzības ministrija	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U2.1.11: Veicināt alternatīvo transporta veidu attīstību	2.1.11.1. Alternatīvo transporta satiksmes veidu attīstības iespēju izvērtējums	Energo-pārvaldnieks, AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izvērtēta alternatīvo transporta satiksmes veidu attīstība. 2017. un 2019.gadā tika veikts monitorings un situācijas analīze.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek regulāra situācijas analīze.
	2.1.11.2. Tikšanās ar aviācijas lidlauka pārstāvjiem, lai noskaidrotu viņu vajadzības lidlauka attīstībai	AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un aviācijas lidlauka pārstāvjiem. Noskaidrotas lidlauka vajadzības tā attīstībai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	2.1.11.3. Izskatīt iespēju atjaunot kuģišu satiksmi Baltezeros, izvērtēt kuģošanas iespējas Vējupē	SID, Būvvalde, AID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izskatītas iespējas atjaunot kuģišu satiksmi Baltezeros, izvērtēt kuģošanas iespējas Vējupē. 2018. un 2019.gadā dome šim pasākumam nepiešķir finansējumu.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	2.1.11.4. Alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras projekta izstrāde	Energo-pārvaldnieks, SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāts projekts alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveidei. Saisīts kopā ar punktu pasākumu Nr. 1.2.7.2.	Pasākumu nav plānots veikt
	2.1.11.5. Dzelzceļa atzara uz Eimuriem izbūve	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veikta dzelzceļa atzara uz Eimuriem izbūve.	Pasākumu nav plānots veikt

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
				avoti		
	2.1.11.6. Citiem alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide	SID	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	2.1.11.7. Garkalnes ciema Lazdu ielas labiekārtošanu un izbūve no Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22	SID	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Labiekārtota Garkalnes ciema Lazdu iela un izbūvēta Lazdu iela posmā no Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	2.1.11.8. Apgaismojuma izveide no ciemata "Ķurzuļi" līdz viesu namam	SID	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidots apgaismojums no ciemata "Ķurzuļi" līdz viesu namam.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U3.1.1: Nodrošināt pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu	3.1.1.1. Informācijas apkopošana par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem	SID, Būvvalde, AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	3.1.1.2. Darba grupas noorganizēšana pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanai	SID, Būvvalde, AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	3.1.1.3. Rīcības plāna izstrāde pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanai	SID	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	3.1.1.4. Darba grupas noorganizēšana Ūdensrožu parka attīstības koncepcijas izstrādei	AID	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	3.1.1.5. Ūdensrožu parka attīstības koncepcijas izstrāde	AID	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	3.1.1.6. Ūdensrožu parka lokālplānojuma, detālplānojuma izstrāde	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāts Ūdensrožu parka lokālplānojums, detālplānojums. Ūdensrožu parka teritorijas izmantošanas veids atrunāts Teritorijas plānojumā.	Izpildīts
	3.1.1.7. Ūdensrožu parka attīstības projekta izstrāde	Būvvalde, Sporta daļa, AID, SID	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts Ūdensrožu parka attīstībai. Līdz 2019.gadam izpildīts: izstrādāta koncepcija.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g. Pasākumam nav atvēlēts budžets. Tā īstenošana jāparedz ilgtermiņā.
	3.1.1.8. Aktivitātes Ūdensrožu parka attīstībai	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes Ūdensrožu parka attīstībai. Līdz 2019.gadam izpildīts: Mežu dienu projekta ietvaros veikta bērnu rotaļu iekārtu izveide, piknika galdu un soliņu izvietošana, Lielās talkas laikā sakopšana. SID izdalīja 5 zemes gabalus pārdošanai un Mežaparka ceļa projektā paredzēti inženiertīklu pieslēgumi un gājēju celiņš.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izbūvēts kanalizācijas tīkls. Izveidoti pieci nekustamie īpašumi reģistrēti ZG, divi atsavināti izolē.
	3.1.1.9. Pastaigu taku un celiņu – dabas taku ar atraktīviem atpūtas elementiem izveide Ādažu novada ciemos	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidotas atpūtas vietas mežos, ar pastaigu un atpūtas vietām, tematiskiem elementiem. Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidots sākums takai Vējupes pludmalē. Līdz 2022.gadam plānots: izveidot pastaigu takas un celiņus citos Ādažu novada ciemos.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Vējupes peldvietas takai papildinājums pieklūšanai ūdenī līdz peldošajai laipai.
	3.1.1.10. Katlu mājas Kadagā pārveidošana par pašvaldības	SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	noliktavām					
	3.1.1.11. Darba grupas noorganizēšana pašvaldībai piederošo zemes īpašumu nepieciešamības izvērtēšanai	SID, Būvvalde, AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	3.1.1.12. Nekustamo īpašumu "Gaujas ielas skvēri", Gaujas ielā 25B un Gaujas ielā 31 attīstības koncepcijas izstrāde	Būvvalde, AID	2018.-2019.	Pašvaldības finansējums	Noteikta visu pašvaldībai piederošo zemes īpašumu nepieciešamība.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākta detālpārplānojuma izstrāde Gaujas ielā 25B. Veicot Rīcības plāna aktualizāciju, jāprecizē pasākuma izpildes termiņš.
	3.1.1.13. Zemes ierīcības darbi Kadagā	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Uzmērītas jaunveidojamās zemes vienības un nekustamais īpašums iereģistrēts valsts kadastra informācijas sistēmā. Līdz 2019.gadam izpildīts: tika izstrādāti zemes ierīcības darbi Ūdensrožu parkam. 2019.gadā Ūdensrožu parkā izveidotie pieci nekustamie īpašumi reģistrēti Zemesgrāmatā, divi atsavināti izsolē. Kadagas centrā izveidotie 2 nekustamie īpašumi ir atsavināšanas procesā – pārdošana izsolē un maiņas darījums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā Ūdensrožu parkā izveidotie pieci nekustamie īpašumi reģistrēti Zemesgrāmatā, divi atsavināti izsolē. Kadagas centrā izveidotie 2 nekustamie īpašumi ir atsavināšanas procesā – pārdošana izsolē un maiņas darījums. Iznomātam īpašumam Kadagā-2 (garāžu apbūve) precizēta un palielināta platība.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	3.1.1.14. Manipulatora/pašizkrāvēja iegāde	SID	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	3.1.1.15 SID autotransporta tehniskās bāzes papildināšana	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Iegādāties traktora tehnikas vienības.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Noslēgts līgums par 1 traktora iegādi.
	3.1.1.16 Tehniskās bāzes iegāde un remontdarbi saimnieciskās un infrastruktūras uzturēšanas nodrošināšanai	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	2018 gadā iegādāts īpašums Pirmā iela 42a. 2019.gadā un ilgtermiņā plānota remontdarbu veikšana.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Veikta daļēja telpu atjaunošana.
U3.1.2: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību	3.1.2.1. Darba grupas noorganizēšana Ādažu novada publiskās ārtelpas attīstības koncepcijas izstrādei	AID, SID, Būvvalde	2016	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	3.1.2.2. Ādažu novada publiskās ārtelpas esošās situācijas apzināšana	AID	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	3.1.2.3. Obligātās, jeb nepieciešamās publiskās ārtelpas teritoriju labiekārtojuma daļas noteikšana	AID, SID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	3.1.2.4. Ādažu novada publiskās ārtelpas attīstības koncepcijas izstrāde	AID, SID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	3.1.2.5. Darba grupas noorganizēšana apstādījumu koncepcijas izstrādei	AID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	3.1.2.6. Apstādījumu koncepcijas izstrāde	AID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	3.1.2.7. Zīmju, pilonu izvietošana ciemos un citās novada teritorijās	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Ciemos un citās novada teritorijās uzstādītas informatīvās zīmes un piloni.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	3.1.2.8. Vides objektu izvietošana Ādažu novada teritorijā sadarbībā ar uzņēmējiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums	Veicināta sadarbība ar uzņēmējiem, piedāvājot viņiem līdzdarboties Ādažu publiskās ārtelpas dekorēšanā – izveidot vides objektus (ziedu trauki, skulpturāli objekti, arī soliņi, velostatīvi u.c.) vienlaicīgi ar iespēju reklamēt sevi.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.2.9. Alderu muižas parka attīstības koncepcijas izstrāde	AID	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta Alderu muižas parka attīstības koncepcija.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.2.10. Alderu muižas parka izmantošana sabiedrības vajadzībām	SID, AID	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Labiekārtota Alderu muižas parka teritorija. Līdz 2019.gadam izpildīts: konkursa "Sabiedrība ar dvēseli 2018" ietvaros Alderu parkā tika ierīkotas koka šūpoles, miskaste, atpūtas soliņš un galdiņš.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.2.11. "Zaļās" pieturas izveide pie autoceļa A1	SID	Nav plānots īstenot	Citi finansējuma avoti	Izveidota "zaļā" pietura pie autoceļa A1.	Pasākumu nav plānots veikt
U3.1.3: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu	3.1.3.1. Darba grupas noorganizēšana atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai	SID, SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Notikušas darba grupas sanāksmes atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai. 2018. un 2019.gadā veikts jauns iepirkums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā veikts jauns iepirkums.
	3.1.3.2. Pasākumu noteikšana atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai	SID, SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Noteikti pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai. 2018. un 2019.gadā jaunajam iepirkumam tika izstrādāta jauna TS ar iestrādātām prasībām kvalitātes	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā veikts jauns iepirkums.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					paaugstināšanai.	
	3.1.3.3. Pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai	SID, SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
U3.1.4: Veikt pašvaldības vēsturisko ēku atjaunošanu	3.1.4.1. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošanas projektu izstrāde	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošanas projekti.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	3.1.4.2. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana	SID, AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veikta pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	3.1.4.3. Tikšanās saistībā ar pašvaldības teritorijā esošo vēsturisko ēku tehniskā stāvokļa atjaunošanu	Būvvalde, AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Notikušas tikšanās ar personām, kam pašvaldības teritorijā pieder vēsturiskas ēkas. Līdz 2019.gadam Baltezerā tika noorganizēts arhitektu plenērs.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā Baltezerā tika noorganizēts arhitektu plenērs.
	3.1.4.4. Aktivitātes pašvaldības teritorijā esošo vēsturisko ēku tehniskā stāvokļa atjaunošanai	SID, Būvvalde, AID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts.	Izpildīts
U3.1.5: Attīstīt rotaļu, sporta un atpūtas laukumus	3.1.5.1. Darba grupas noorganizēšana rotaļu un sporta laukumu attīstības koncepcijas izstrādei	AID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	3.1.5.2. Rotaļu un sporta laukumu attīstības koncepcijas izstrāde	AID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	3.1.5.3. Līgo laukuma labiekārtošana Ādažu centrā,	AID, SID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izbūvēti: gājēju celiņi no autobusu pieturas uz parku, gājēju celiņš ap svētku egli, ugunsкура vieta,	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	4.kārta				atsevišķas apstādījumu grupas.	
	3.1.5.4. Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas parku ierīkošana Ādažu novadā	AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēta jauniešiem aktīvās atpūtas vietas ar sporta laukumiem, skrituļotāju celiņiem, āra galda tenisiem utt. – iespēja jauniešiem aktīvi atpūsties tuvāk mājām.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzstādītas jaunas rotaļu iekārtas un izveidoti 2 rotaļu laukumi pirmsskolas vecuma bērniem Ādažu vidusskolas teritorijā. Ierīkota Multifunkcionāla sporta arēna - basketbola, futbola, florbola u.c. sporta spēļu spēlēšanai jauniešiem Gaujas ielā 25B.
	3.1.5.5. Darba grupas noorganizēšana koncepcijas izstrādei jauniešu aktīvās atpūtas parka ierīkošanai Ādažos	AID, Būvvalde, Sporta daļa	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	3.1.5.6. Koncepcijas izstrāde jauniešu aktīvās atpūtas parka ierīkošanai Ādažos	AID, Būvvalde, Sporta daļa	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	3.1.5.7. Suņu pastaigu laukumu izveide un suņu ekskrementu savākšanai domāto atkritumu urnu uzstādīšana	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Urnu izvietojuma programma un izveide. Līdz 2019.gadam daļēji izpildīts: izvietotas urnas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Budžetā nebija atbalstīta urnu atjaunošana.
	3.1.5.8. Publisko atpūtas	AID	2016.-2022.	Pašvaldības	Izveidoti publiski atpūtas laukumi.	Pasākums tiek pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	laukumu izveidošana			finansējums ES fondu finansējums	Līdz 2019.gadam izpildīts: Vējupes pludmale, Alderu parkā (talka), Ūdensrožu parkā (Mežu projekts).	atbilstoši plānam Ierīkota skatu terase un nomainīti pakāpieni Vējupes malā pie Krastupes ielas, par kopējo summu 3600.00 EUR bez PVN (ar 4359.00). Izvietoti piknīka galdi Vējupes peldvietai pieguļošajā mežā.
	3.1.5.9. Līgo laukuma labiekārtošana Ādažu centrā, 5.kārta	SID	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izbūvēta publiskā tualete.	Izpildīts
U3.1.6: Attīstīt novada kapsētas	3.1.6.1. Novada kapsētu esošās situācijas izvērtējums	SID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	3.1.6.2. Novada kapsētu attīstībai nepieciešamo aktivitāšu noteikšana	SID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteiktas aktivitātes novada kapsētu attīstībai (Mainīt saistošos noteikumus, mainīt pakalpojumu apmaksas kārtību, veikt atmežošanu, izveidot darba vietu kapsētas apsaimniekotājam, ieviest uzskaites sistēmu, uzsākt kapu grāmatas digitalizāciju).	Izpildīts
	3.1.6.3. Aktivitātes novada kapsētu attīstībai	SID, Būvvalde	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Īstenotas aktivitātes novada kapsētu attīstībai (Tika mainīti saistošie noteikumi, pakalpojumu apmaksa, veikta atmežošana, izveidota darba vieta kapsētas apsaimniekotājam, ieviesta uzskaites sistēma, uzsākta kapu grāmatas digitalizācija).	Izpildīts
U3.1.7: Veikt jaunu	3.1.7.1. Darba grupas	Izglītības darba	2016.-2022.	Pašvaldības	Noorganizētas darba grupas sanāksmes	Pasākums tiek pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
pašvaldības ēku izbūvi	noorganizēšana jauniešu centra izveidei	un jaunatnes lietu speciālists, AID, Kultūras centrs, Izglītības iestādes, Sociālais dienests		finansējums	jauniešu centra izveidei.	atbilstoši plānam Ir notikušas 2 Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas deputātu tikšanās par iespējamu jauniešu centra izveidi, kad tiks uzbūvēta Multifunkcionālā sociālā centra ēka.
	3.1.7.2. Darba grupas noorganizēšana multifunkcionālā sociālā centra izveidei	Sociālais dienests, AID	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	3.1.7.3. Konceptijas izstrāde multifunkcionālā sociālā centra ierīkošanai	Sociālais dienests, AID	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	3.1.7.4. Bibliotēkas izveides projekta izstrāde	AID, Bibliotēka	2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts bibliotēkas izveidei. Iespējams, Gaujas ielā 16. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar pašvaldības ierobežotajām budžeta iespējām.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	3.1.7.5. Īstenots bibliotēkas projekts	SID, Bibliotēka	2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidota bibliotēka. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar pašvaldības ierobežotajām budžeta iespējām.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	3.1.7.6. Darba grupas noorganizēšana brīvā laika centra pieaugušajiem izveidei	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, AID, SID, Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes brīvā laika centra pieaugušajiem izveidei.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāras brīvā laika pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	3.1.7.7. Brīvā laika centra pieaugušajiem izveides projekta izstrāde	SID, Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Sociālais dienests	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts brīvā laika centra pieaugušajiem izveidei. Iespējams, Gaujas ielā 16. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	3.1.7.8. Brīvā laika centra pieaugušajiem izveide	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidots brīvā laika centrs pieaugušajiem, t.sk. izveidota interaktīva digitālā kultūrvēsturiskā ekspozīcija un iekārtota bibliotēka. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar pašvaldības ierobežotajām budžeta iespējām.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	3.1.7.9. Multifunkcionāla sociālā centra, kurā ietilpst: 1) rehabilitācijas centrs bērniem ar īpašām vajadzībām, 2) dienas centrs pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem, 3) specializēta darbnīca pilngadīgām personām ar funkcionāliem un garīgās attīstības traucējumiem, 4) higiēnas centrs, 5) ģimenes atbalsta centrs, ēkas izveide	Sociālais dienests, AID, SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidota multifunkcionāla sociālā centra ēka bērniem ar īpašām vajadzībām un pilngadīgām personām ar garīgiem traucējumiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākta projekta realizācija – ir noslēgts līgums “Par Dienas aprūpes centra un Rehabilitācijas centra projektēšanu un būvniecību”, šobrīd notiek būvprojekta izstrāde (par summu 407892.00 EUR bez PVN) Noslēgts līgums “Būvuzraudzības līgums” par summu 6969.00 EUR bez PVN).
U3.1.8: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus,	3.1.8.1. Ādažu novada teritorijā esošo dabas resursu apzināšana	Ādažu Vēstures un mākslas galerija, SID,	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
Iabiekārtot degradētās teritorijas		AID, Būvvalde				
	3.1.8.2. Ādažu novada teritorijā esošo degradēto teritoriju apzināšana	Būvvalde, SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apzinātas Ādažu novadā esošās degradētās teritorijas.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g. Nav resursi.
	3.1.8.3. Pasākumu noteikšana dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai	Būvvalde, SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikti pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek skanoti projekti. Veicot Rīcības plāna aktualizāciju, jāveic atbildīgā izpildītāja nomaņu (uz AID un SID).
	3.1.8.4. Pasākumu noteikšana degradēto teritoriju atjaunošanai	Būvvalde, SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikti pasākumi degradēto teritoriju atjaunošanai.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g. Nav resursi.
	3.1.8.5. Aktivitātes dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai	AID, Būvvalde	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenotas aktivitātes dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai (informācijas plāksņu izvietošana uz aizsargdambja, Ūdensrožu parkā, poligona teritorijā).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	3.1.8.6. Aktivitātes degradēto teritoriju atjaunošanai	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes degradēto teritoriju atjaunošanai (Kadagā, Ādažu centrā).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Deponēta un nojaukta sūkņu stacija Alderos, Garkalnē atjaunoti drošības elementi ūdenstornim.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	3.1.8.7. Vides politikas plāna izstrāde	AID	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. SN par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu, 22.10.2013.Nr.30. šie ir tie Saistošie noteikumi, kuros iet runa par teritoriju uzturēšanu un pēc kuriem zonē dažādas intensitātes kopšanas teritorijas.	Izpildīts
	3.1.8.8. Zivju resursu pavairošana Ādažu novada ezeros un ūdenstilpnēs	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenoti projekti zivju resursu pavairošanai Dūņezērā, Lilastē, Mazajā Baltezerā, Lielajā Baltezerā, Vējupē makšķerēšanas tūrisma veicināšanai novadā.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā netika ielaistas zivis.
	3.1.8.9. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai	AID, SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes Ādažu novadā esošu nozīmīgo ainavu (Baltezera ceļa ainava ar Lielo un Mazo Baltezeru un Baltezera Baznīcu) saglabāšanai un attīstībai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U3.1.9: Uzlabot vides aizsardzības situāciju	3.1.9.1. Esošās situācijas ar privātmāju kanalizācijas saimniecību izpēte	SIA "Ādažu Ūdens"	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta esošās situācijas izpēte privātmāju kanalizācijas saimniecībā.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek veikta decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija.
	3.1.9.2. Normatīvo aktu izstrāde privātmāju kanalizācijas saimniecību attīstībai	Būvvalde	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti normatīvie akti privātmāju kanalizācijas saimniecību sistēmas attīstībai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek veikta skaņošana. Veicot Rīcības plāna aktualizāciju, jāveic atbildīgā izpildītāja nomaiņu (uz SIA "Ādažu Ūdens").
	3.1.9.3. Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpnēs	ĀPP	2017.-2018.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Īstenoti divi projekti zivju resursu aizsardzības pasākumiem Ādažu novada ūdenstilpnēs. LAD projekts.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
U3.1.10 Kultūras pieminekļu saglabāšana pašvaldības teritorijā	3.1.10.1. Kultūras pieminekļu izpēte pašvaldības teritorijā	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	3.1.10.2. Aktivitātes kultūras pieminekļu saglabāšanai pašvaldības teritorijā	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes kultūras pieminekļu saglabāšanai pašvaldības teritorijā.	Pasākumu nav plānots veikt
U4.1.1: Apsaimniekot polderus	4.1.1.1. Darba grupas noorganizēšana polderu apsaimniekošanas plāna izstrādei	SID, AID, Būvvalde	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	4.1.1.2. Polderu apsaimniekošanas plāna izstrāde	SID	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	4.1.1.3. Polderu teritoriju attīstība	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenoti projekti polderu teritoriju attīstībai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākta dambja atjaunošana no A1 līdz sūkņu stacijai "Kārkli". Iztirīts "Vectiltiņu" grāvis.
U4.1.2: Apsaimniekot un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves un dambi	4.1.2.1. Esošo meliorācijas sistēmu un dambja uzturēšana kārtībā	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta pļaušana, grāvju piesērējumu tīrīšana, caurteku labošana – tīrīšana, bebru aizsprostu nojaukšana.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam.
	4.1.2.2. Sūkņu stacijas pārbūves būvprojekta izstrāde	SID, AID	2017.-2018.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	4.1.2.3. Sūkņu stacijas pārbūve	SID, AID	2018.-2022.	Pašvaldības	Veikta sūkņu stacijas pārbūve.	Pasākums tiek pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
				finansējums ES fondu finansējums	2019.gadā uzsākti būvdarbi.	atbilstoši plānam Noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.1.1.0/17/I/009 “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa”. Noslēgts līgums par SS pārbūvi. Uzsākta SS pārbūve. Palikuši vēl ēkas krāsošanas un flīzēšanas darbi. Sūkņu stacija darbojas testa režīmā.
	4.1.2.4. Ādažu Centra poldera krājbaseina un dambja pik. 00/00 - 15/57 atjaunošanas projekta izstrāde (tai skaitā ūdens izlaide pik. 00/18)	SID, AID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	4.1.2.5. Ādažu Centra poldera krājbaseina un dambja pik. 00/00 – 15/57 atjaunošana (tai skaitā ūdens izlaide 00/18)	SID, AID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Veikta Ādažu Centra poldera krājbaseina pārtīrīšana un dambja no pik. 00/00 – 15/57 atjaunošana. 2019.gadā uzsākti būvdarbi.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.1.1.0/17/I/009 “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa”. Noslēgts līgums par I

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
						un II kārtas būvdarbiem. Uzsākta I kārtas būvniecība. Dambis un krājbaseins atjaunots visā tā garumā. Palikusi vienas nobrauktuves izbūve, ko plānots darīt pēc krastu stiprinājumu izbūves.
	4.1.2.6. Caurtekas pie Smilškalna ceļa pārbūve	SID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sakārtota meliorācijas sistēma.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U4.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus	4.1.3.1. Darba grupas noorganizēšana plūdu risku izpētei Ādažu novadā	SID, AID, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	4.1.3.2. Plūdu risku Ādažu novadā noteikšana	SID, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Noteikti plūdu riski Ādažu novadā.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	4.1.3.3. Darba grupas noorganizēšana pretplūdu pasākumu programmas izstrādei	SID, AID, Būvvalde	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes pretplūdu pasākumu programmas izstrādei.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	4.1.3.4. Pretplūdu pasākumu programmas izstrāde	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta pretplūdu pasākumu programma.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	4.1.3.5. Krasta nostiprināšanas pasākumi posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības Centra	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta tālāku noskalošanu un aizsargājot atjaunoto Centra poldera aizsargdambi (rievpāļi, rievsienu veidošana, straumes novirzīšana ar būnām). 2018.gadā izstrādāts tehniskais projekts krastu nostiprināšanai pie Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Līdz 2020.gadam projektēšana netika uzsākta finansējuma trūkuma dēļ.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					kultūrizglītības centra, veikta būvprojekta ekspertīze.	
	4.1.3.6. Pretplūdu aizsargbūvju būvprojektu izstrāde no Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam	SID, AID	2017.-2021.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izstrādāti pretplūdu aizsarggrāvju būvprojekti: - jauna aizsargdambja būvniecībai Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam), - jaunas poldera sūkņu stacijas Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora) būvniecībai, - Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanai, - Kadagas ceļa pārbūvei (no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz “Abzaļiem”). Līdz 2019.gadam projektēšana netika uzsākta finansējuma trūkuma dēļ.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Līdz 2020.gadam projektēšana netika uzsākta finansējuma trūkuma dēļ.
	4.1.3.7. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam (t.sk. sūkņu stacija)	SID, AID	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam: - jauna aizsargdambja būvniecība Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas -Daugavas kanālam), - jaunas poldera sūkņu stacijas Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora) būvniecība, - Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanu, - Kadagas ceļa pārbūvei (no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz “Abzaļiem”). Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk. Vidusskola. Līdz 2019.gadam būvdarbi netika uzsākti finansējuma trūkuma dēļ.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	4.1.3.8. Zeduļu dambja (2.2 km) atjaunošana Saules pļavās	SID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Pasargātas teritorijas "Pārgaujas" teritorijā.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	4.1.3.9. Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšana - Upmalu aizsargdambis (būvprojekts)	SID, AID	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāts būvprojekts minimālajā sastāvā. Ar Ādažu novada domes 23.07.2019. lēmumu Nr.140 aktivitātes pie Upmalu aizsargdambja būvprojekta izstrādes pārtrauktas (projektu nesaskaņo skarto zemes gabalu īpašnieki).	Izpildīts
	4.1.3.10. Upmalu aizsargdambja būvniecība	SID, AID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Pasargātas Gaujas labā krasta teritorijas Upmalās – nekustamie īpašumi. Ar Ādažu novada domes 23.07.2019. lēmumu Nr.140 aktivitāte pārtraukta (projektu nesaskaņo skarto zemes gabalu īpašnieki).	Pasākumu nav plānots veikt
	4.1.3.11. Plūdu risku izpēte Garkalnes ciemā	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta plūdu izpēte Garkalnes ciemā.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U5.1.1: Sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistīšanos sabiedriskās aktivitātēs	5.1.1.1. Bērnu un jauniešu interešu centra izveide	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidots bērnu un jauniešu interešu centrs; nodrošināts daudzpusīgs interešu pulciņu piedāvājums. Līdz 2019.gadam nodrošināts daudzpusīgs interešu pulciņu piedāvājums, tai skaitā inovatīvi maksas pulciņi (piedāvājums tiek apzināts maksas pulciņu gadatirgos).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Jauniešu iniciēto projektu īstenošanai tika nodrošinātas telpas ĀVS, ĀBVS un izsniegta atļauja aktivitātēm Līgo laukumā. 2019.gada maksas pulciņu gadatirgū liela interese bija par

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
						krosmintonu. Ir noslēgts telpu nomas līgums Ādažu sākumskolā, izveidotas 2 grupas pa 10 dalībniekiem.
	5.1.1.2. Projekta "Proti un dari!" īstenošana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenots projekts "Proti un dari!". Projekta ietvaros iesaistīti 20 jaunieši, kas nestrādā, nemācās. Līdz 2018.gada 31.oktobrim novadā netika identificēts neviens projekta mērķauditorijas jauniētis. Uzdevums netiks veikts, jo projekts tika pārtraukts valsts līmenī.	Pasākumu nav plānots veikt
U5.1.2: Veicināt un atbalstīt jauniešu nodarbinātību	5.1.2.1. Nodarbinātības nodrošināšana jauniešiem un skolēniem	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Nodarbinātības nodrošināšana jauniešiem un skolēniem. Sadarbībā ar NVA īstenots jauniešu nodarbinātības pasākums 2019.gada vasaras mēnešos. Izveidota 21 darba vieta.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sadarbībā ar NVA īstenots jauniešu nodarbinātības pasākums 2019.gada vasaras mēnešos. Izveidota 21 darba vieta.
U5.1.3: Veicināt pensionāru sabiedriskās aktivitātes	5.1.3.1. Aktivitātes pensionāru sabiedriskās dzīves aktivizēšanai	Pensionāru padome	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenotas dažādas aktivitātes pensionāru sabiedriskās dzīves aktivizēšanai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U5.1.4: Atbalstīt bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika aktivitātes skolas brīvlaikos	5.1.4.1. Radošo darbnīcu izveide vasaras brīvlaikā	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Nodrošināta saturīga brīvā laika pavadīšana skolas vecuma bērniem un jauniešiem. Līdz 2019.gadam izpildīts: nodrošināta saturīga brīvā laika pavadīšana 514 bērniem un jauniešiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pašvaldības līdzfinansētajās radošajās darbnīcās 2019.gada vasarā

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					Līdz 2022.gadam plānots: kopā no 2016. līdz 2022.gadam plānots, ka pakalpojumu izmantos 1390 bērni (katru gadu 219 bērni.).	piedalījās 220 bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem.
	5.1.4.2. Brīvprātīgā darba prakses izveide	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidota brīvprātīgā darba sistēma un pēc nepieciešamības nodrošināta brīvprātīgo iesaiste novada lielajos izglītības, kultūras un sporta pasākumos. Līdz 2019.gadam izpildīts: nodrošinātas prakses 40 jauniešiem. Līdz 2022.gadam plānots: kopā no 2016. līdz 2022.gadam plānots, ka prakse dažādās aktivitātēs tiks nodrošināta 120 jauniešiem (katru gadu 20 jauniešiem.).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā brīvprātīgie jaunieši iesaistījās lielajos izglītības, kultūras un sporta pasākumos, kā arī pašvaldības līdzfinansēto jauniešu projektu norisē. Kopā apmēram 60 jaunieši.
U5.2.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā	5.2.1.1. Rehabilitācijas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām	Sociālais dienests	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidots rehabilitācijas centrs bērniem ar īpašām vajadzībām projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā" ietvaros. Pasākums ietilpst pasākumā Nr. 5.2.1.10.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā uzsākta SAM 9311 projekta 1.daļas realizācija – ir noslēgts līgums "Par Dienas aprūpes centra un Rehabilitācijas centra projektēšanu un būvniecību", šobrīd notiek būvprojekta izstrāde. Noslēgts līgums "Būvuzraudzības līgums". Līdz 2021.gadam plānots īstenot SAM 9311 aktivitātes projektu, I daļa.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
						2020.gadā plānots uzsākt SAM 9311 projektu, II daļas īstenošanu, ko plānots pabeigt līdz 2022.gada beigām.
	5.2.1.2. Dienas centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem	Sociālais dienests	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidots dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā" ietvaros. Pasākums ietilpst pasākumā Nr. 5.2.1.10.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākta projekta realizācija – ir noslēgts līgums "Par Dienas aprūpes centra un Rehabilitācijas centra projektēšanu un būvniecību", šobrīd notiek būvprojekta izstrāde (par summu 407892.00 EUR bez PVN). Noslēgts līgums "Būvuzraudzības līgums" par summu 6969.00 EUR bez PVN).
	5.2.1.3. Specializētas darbnīcas izveide personām ar garīgās attīstības traucējumiem pēc deinstitucionalizācijas	Sociālais dienests	2022.	Pašvaldības finansējums	Nodarbinātības un prasmju apguves nodrošināšana personām ar garīgās attīstības traucējumiem pēc deinstitucionalizācijas.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	5.2.1.4. Higiēnas centra izveide multifunkcionālajā centrā	Sociālais dienests	2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidots Higiēnas centrs pilngadīgām personām ar dažādiem funkcionāliem, garīgiem traucējumiem un trūcīgiem, maznodrošinātiem iedzīvotājiem.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	5.2.1.5. Ģimenes atbalsta centra	Sociālais dienests	2022.	Pašvaldības	Izveidots ģimenes atbalsta centrs bērniem un pilngadīgām personām ar dažādiem	Pasākums nav izpildīts / nav

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	izveide			finansējums	funkcionāliem, garīgiem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem.	nepieciešams veikt 2019.g.
	5.2.1.6. Specializētā transporta iegāde	Sociālais dienests	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Iegādāts specializētais transportlīdzeklis. Specializētā transporta nodrošināšana pilngadīgām personām ar garīgiem traucējumiem. Pasākums līdz 2019.gadam netika uzsākts.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	5.2.1.7. Grupu dzīvokļu izveide personām ar invaliditāti pēc deinstitutionalizācijas	Sociālais dienests	2022.	Pašvaldības finansējums	Dzīvesvietas nodrošināšana personām ar garīgās attīstības traucējumiem pēc deinstitutionalizācijas.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	5.2.1.8. Kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos	Sociālais dienests	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidots kopienas centrs dažādām sociālajām grupām.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	5.2.1.9. Aprūpes mājās pakalpojumu apjoma palielināšana	Sociālais dienests	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Paplašināta aprūpes mājās pakalpojuma pieejamība pašvaldības iedzīvotājiem. Pakalpojumu saņems visi novada iedzīvotāji, kam tas būs vajadzīgs (līdz 50 pakalpojumu saņēmējiem). 2019.gadā pakalpojumu saņēma 30-35 klienti. Pakalpojumu iespējams nodrošināt visiem klientiem pēc nepieciešamības.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	5.2.1.10. Projekta "Deinstitutionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" īstenošana	Sociālais dienests, AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenots projekts "Deinstitutionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem". Īstenots SAM 9311 aktivitātes projekts "Pakalpojumu infrastruktūras attīstības deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā" I un II kārtā un izveidots dienas aprūpes centrs pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākta projekta realizācija – ir noslēgts līgums "Par Dienas aprūpes centra un Rehabilitācijas centra projektēšanu un būvniecību", šobrīd

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					<p>rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionālā rakstura traucējumiem.</p> <p>Pasākums apvienots ar pasākumu Nr. 5.2.1.1. un Nr. 5.2.1.2.</p> <p>Līdz 2019.gadam uzsākta SAM 9311 aktivitātes projekta I kārtas pieteikuma sagatavošana.</p> <p>Līdz 2021.gadam plānots īstenot SAM 9311 aktivitātes projektu, I kārtā.</p> <p>Līdz 2022.gada beigām plānots īstenot SAM 9311 projektu, II kārtā.</p>	<p>notiek būvprojekta izstrāde (par summu 407892.00 EUR bez PVN).</p> <p>Noslēgts līgums "Būvuzraudzības līgums" par summu 6969.00 EUR bez PVN).</p>
U5.2.2: Nodrošināt jaunus un alternatīvus sociālos pakalpojumus	5.2.2.1. Atbalsts dažādām iedzīvotāju grupām	Sociālais dienests	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sniegts atbalsts dažādām iedzīvotāju grupām pabalstu un pakalpojumu veidā.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	5.2.2.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā	AID	2017.-2022.	ES fondu finansējums Cits finansējums	<p>Veselību veicinošu pasākumu, nodarbību un veida aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde.</p> <p>Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī.</p> <p>SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā" Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2019.gadā.</p>	<p>Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam</p> <p>ES fondu 2017.-2019. gada SAM 9.2.4.2. projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā" Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās aktivitātes 2019.gadā īstenotas atbilstoši projekta laika grafikam. Saskaņā ar CFLA norādījumiem ES fondu 2017.-2019.gada Projekta termiņš pagarināts līdz 01.06.2020.</p>

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
						Pašvaldība gaida uzaicinājumu no CFLA īstenot ES fondu 2020.-2022. gada SAM 9.2.4.2. projektu, kas plānots kā ES fondu 2017.-2019. gada projekta turpinājums.
U5.2.3: Sekmēt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai	5.2.3.1. Sociālā dienesta telpu labiekārtošana vides pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem	Sociālais dienests	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Pielāgotas 2 tualetes un dušas telpa.	Izpildīts
U5.2.4: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem	5.2.4.1. Infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem publiski pieejamās vietās	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Infrastruktūras pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem publiski pieejamās vietās (skola, pasts, poliklīnika, aptieka). Izvietotas plāksnes braila rakstā. 2018.gadā netika piešķirts finansējums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Atjaunota uzbrauktuve Gaujas ielā 8.
	5.2.4.2. Vides pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem (gājēju celiņi)	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem. 2018.gadā izbūvēta uzbrauktuve ĀVS cilvēkiem ar kustību traucējumiem	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Atjaunota uzbrauktuve Gaujas ielā 8.
	5.2.4.3. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacelāji, citi palīgīdzekļi)	SID, Sociālais dienests	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	5.2.4.4. Sabiedriskā transporta	SID	2022.	Pašvaldības	Sabiedriskā transporta un pieturvietu	Pasākums nav

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	un pieturvietu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem			finansējums	pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem.	izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U5.3.1: Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumu klāstu atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām	5.3.1.1. Diennakts traumpunkta izveide	PSIA "Ādažu slimnīca"	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Izveidots diennakts traumpunkts. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g. Valsts finansējums nav paredzēts dotā pasākuma izpildei.
	5.3.1.2. Diennakts dežurārsta pakalpojumu pieejamības nodrošināšana	PSIA "Ādažu slimnīca"	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Nodrošināti diennakts dežurārsta pakalpojumi. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g. Valsts finansējums nav paredzēts dotā pasākuma izpildei.
	5.3.1.3. Neatliekamās medicīniskās palīdzības izveidošana	PSIA "Ādažu slimnīca"	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Izveidota neatliekamā medicīniskā palīdzība. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g. Valsts finansējums nav paredzēts dotā pasākuma izpildei.
	5.3.1.4. Dzemdību nodaļas izveide	PSIA "Ādažu slimnīca"	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Izveidota dzemdību nodaļa. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g. Valsts finansējums nav paredzēts dotā pasākuma izpildei.
U5.3.2: Attīstīt sociālās	5.3.2.1. Slimnīcas fasādes	PSIA "Ādažu	2018.-2022.	Citi finansējuma	Atjaunota slimnīcas ēkas fasāde.	Pasākums tiek pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
un veselības aprūpes infrastruktūru	atjaunošana	slimnīca”		avoti	Līdz 2019.gadam izpildīts: veikta ēkas tehniskā apsekošana, noteiktas fasādes atjaunošanas provizoriskās izmaksas.	atbilstoši plānam Ir saņemts bankas finansējuma garantija, tiek gatavoti dokumenti iepirkuma procedūrai.
	5.3.2.2. Slimnīcas autonomās apkures sistēmas izveide	PSIA “Ādažu slimnīca”	Nav plānots īstenot	Citi finansējuma avoti	Izveidota autonomās apkures sistēma.	Pasākumu nav plānots veikt
U5.4.1: Nodrošināt sabiedrisko drošību (ugunsdrošība, civilā drošība, drošība uz ūdens)	5.4.1.1. Novada videonovērošanas sistēmas attīstīšana	ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Jaunu kabeļu ievilkšana, pārraides iekārtu izvietošana un uzstādīšana, video novērošanas kameru uzstādīšana. Droša vide. 2017.gadā izveidots jauns patstāvīgas elektrības pieslēgums video novērošanas kamerām Draudzības un Rīgas gatves krustojumā, Rīgas gatves un Gaujas ielas krustojumā, kā arī Gaujas ielas rekonstrukcijas laikā izveidotas divas jaunas video novērošanas kameras. 2018.gadā izveidots saslēgums ar NBS video novērošanas sistēmām. Līdz 2022.gadam plānots: 2019.gadā – izvietot 3 video novērošanas kameras Attekas ielā 16 pie skolas. 2020.gadā – Kadagas ciemā. 2021.gadā – Baltezerā un/vai Alderos. 2022.gadā – Garkalnes ciemā.	Pasākums nav izpildīts Netika piešķirts finansējums.
	5.4.1.2. Jaunu štata vietu un papildiekpāžas izveide	ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidotas jaunas štata vietas: 1 nepilngadīgo lietu inspektors, 4 policijas kārtībnieki. Sakarā ar lielo pieprasījumu no skolas un lielo materiālu un problēmu īpatsvaru specifiskos jautājumos par nepilngadīgajiem. Droša vide un ikdienas darbības pilnveidošana.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā izveidota 1 inspektora štata vieta.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidota viena jauna štata vieta – nepilngadīgo lietu inspektors.	
	5.4.1.3. Aizturēšanas telpas paplašināšana	ĀPP	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Esošajās telpās veikt izbūvi atbilstoši MK noteikumiem, īslaicīgi aizturēto personu novietošanai. Laika un degvielas ekonomija, lokāla lietvedības nodrošināšana atsevišķos gadījumos.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	5.4.1.4. Pieredzes apmaiņa starp pašvaldības iestādēm, valsts, tiesībsargājošām iestādēm starptautiskā mērogā	ĀPP	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sadarbība starp pašvaldības un valsts iestādēm. Droša vide. 2018.gadā ĀPP bija pieredzes apmaiņa Liepājas pašvaldības policijā.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā pieredzes apmaiņas brauciens.
	5.4.1.5. Praktisko iemaņu un zināšanu pieveidošana	ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Atbilstoši amatam un apmācību plānam.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	5.4.1.6. Pašvaldības atbalsts ugunsdzēsēju depo izveidei	Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums, Cits finansējums	Izveidots ugunsdzēsēju depo. 2018.gadā valdība atbalstīja AM un IeM kopīga ugunsdzēsības depo izveidošanu Ādažos.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U5.4.2: Attīstīt pašvaldības policijas infrastruktūru	5.4.2.1. Pašvaldības policijas ēkas atjaunošana	SID, ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Nomainītas ārdurvis, nomainītas iekšdurvis (3 gab.), izveidota elektroniskā caurlaides barjera, veikts kabinetu kosmētiskais remonts. Pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes uzlabošana atbilstoši 2015.gada energoaudita slēdziena rezultātiem. Energoefektivitātes uzlabošanās. 2017.gadā veikts torņa jumta seguma remonts. 2018.gadā grīdas betonēšana un durvju nomainīšana katlu telpā, inspektoru telpas un virtuves telpas kosmētiskais remonts.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā tika veikts kārtībnieka telpas remonts, garāžas iegāde.
	5.4.2.2. Pašvaldības policijas	SID, ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības	Energoefektivitātes uzlabošanās.	Pasākums tiek pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	iekštelpu atjaunošana			finansējums	Pievilcīgāka darba vide un pievilcīgāka vide apmeklētājiem. Šo funkciju ir pārņēmusi SID. Līdz 2019.gadam izpildīts: 2018.gadā veikti remontdarbi inspektoru telpā, virtuvē. 2019.gadā plānots veikt kārtībnieka telpas remontu un izveidot garāžu. Līdz 2022.gadam plānots četru telpu remonts.	atbilstoši plānam 2019.gadā izremontēta kārtībnieka telpa, iegādāta garāža.
	5.4.2.3. Pašvaldības policijas iecirkņa tuvumā esošās teritorijas labiekārtošana	ĀPP, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Teritorija kļuvusi apzaļumota, ierīkoti soliņi. Pievilcīgāka vide. Šo funkciju veic telpiskās attīstības plānotāja.	Pasākumu nav plānots veikt Veicot Rīcības plāna aktualizāciju, jāprecizē pasākuma izpildes termiņš.
U5.4.3: Uzlabot pašvaldības policijas tehnisko nodrošinājumu	5.4.3.1. Pašvaldības transportlīdzekļu iegāde un aprīkošana	ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	2012.gadā iegādāti divi speciālie transportlīdzekļi. 2015.un 2016.gadā nomainīt uz jauniem, sakarā ar esošo ekspluatācijas termiņa beigām. Drošas vides radīšana un uzturēšana, neatņemama ikdienas darbu veikšanai nepieciešamā sastāvdaļa. 2017.gadā finansējums jauna transporta iegādei netika piešķirts. 2018.gadā iegādāts specializētais transportlīdzeklis NISSAN.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā veikts pasākums atbilstoši budžetam.
U5.4.4: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu	5.4.4.1. Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts darbu	ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidoti 500 informatīvie bukleti par pašvaldības policiju, izdoti 300 pašvaldības policijas atstarotāji, izgatavotas atstarojošas vestes. Palielināta iedzīvotāju izpratne par drošību un rīcību. savstarpējo uzticēšanos, atgriezeniskā saites	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā izgatavotas laika norādes un izsniegtas autovadītājiem.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					komunikāciju. 2018.gadā tiks izgatavotas atstarojošās vestes bērniem. 2019.gadā plānots izstrādāt laika norādes autovadītājiem (reprezentācijas materiāli).	
	5.4.4.2. Projekta “Drošības dienas novadā” izstrāde	ĀPP	2017	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izdoti bukleti, veiktas publikācijas, īstenota sadarbība ar novada iedzīvotājiem.	Izpildīts
	5.4.4.3. Izglītības semināru par drošību organizēšana sadarbībā ar Ādažu izglītības iestādēm	ĀPP	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. ĀVS, Kadagas PII, PPII “Patnis”, Ādažu PII, ĀBVS, PPII “Pasaku valstība” novadītas lekcijas par drošību.	Izpildīts
U5.5.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā	5.5.1.1. Nolikuma iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursam “Sabiedrība ar dvēseli” izstrāde un apstiprināšana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts un apstiprināts nolikums iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursam “Sabiedrība ar dvēseli”.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	5.5.1.2. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenošana	AID	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Izsludināts iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”. Īstenoti iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” iesniegtie projekti. Līdz 2019.gadam izpildīts: katru gadu tika izsludināts konkurss, kurā tika īstenoti 2016.gadā – 18 projekti, 2017.gadā – 21 projekts, 2018.gadā – 15 projekti, 2019.gadā – 15 projekti.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā īstenoti 15 projekti.
	5.5.1.3. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai	Vērtēšanas komisija	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā tika piešķirts 5000 EUR kopsummā. Dzīvokļu kopības nepieteicās līdzfinansējuma

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
						saņemšanai.
	5.5.1.4. Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai	Vērtēšanas komisija	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti projekti pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā tika piešķirts 5.5.1.3. uzdevumam noteiktās kopsummas ietvaros. EUR 141,20 tika izlietoti bērnu rotaļu laukuma labiekārtošanai Ūbeļu iela 16, Ādaži, un EUR 666,67 tika izlietoti stacionāro ceļa zīmju aprīkošanai dzīvojamās mājas Pirmā iela 33, Ādaži, pagalma labiekārtošanas ietvaros.
	5.5.1.5. Konkursa “Sakopta vide Ādažu novadā” īstenošana	Vērtēšanas komisija	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Izsludināts konkurss “Sakopta vide Ādažu novadā”. Apbalvoti konkursā “Sakopta vide Ādažu novadā” iesniegtie darbi. Līdz 2019.gadam izpildīts: konkurss organizēts 2015.gadā (8 dalībnieki), 2016.gadā (4 dalībnieki) 2017.gadā (3 dalībnieki), 2018.gadā (2 dalībnieki).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā 5 dalībnieki.
	5.5.1.6. Konkursa “Ziemassvētku dekorācijas īpašumos” īstenošana	AID	2015.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izsludināts konkurss par ziemassvētku dekorācijām īpašumos. Apbalvoti konkursā pieteiktie īpašumi. Līdz 2019.gadam izpildīts: konkurss īstenots (2016.gads – 4 dalībnieki, 2017.gads – 7 dalībnieki, 2018.gads – 10	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā 8 dalībnieki.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					dalībnieki).	
U5.5.2: Atbalstīt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus	5.5.2.1. Iesniegumu vērtēšana pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai	Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisija	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Saņemti iesniegumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā iesniegumi netika saņemti.
	5.5.2.2. Iesniegumu apstiprināšana pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai	Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisija	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Apstiprināti iesniegumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā iesniegumi netika apstiprināti.
U5.5.3: Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību	5.5.3.1. Tikšanās starp Ādažu novada domes un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	5.5.3.2. Informācijas apkopošana par nevalstisko organizāciju vajadzībām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par nevalstisko organizāciju vajadzībām.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	5.5.3.3. Darbības nevalstisko organizāciju dažādošanai	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas darbības nevalstisko organizāciju dažādošanai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U5.5.4: Atbalstīt iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanas novada ciemos	5.5.4.1. Tikšanās starp Ādažu novada domes un ciemu aktīvākajiem pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes un ciemu aktīvākajiem pārstāvjiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	5.5.4.2. Atbalsts iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sniegts atbalsts iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U6.1.1: Organizēt publisko ūdeņu	6.1.1.1. Darba grupas noorganizēšana ūdens resursu	SID, AID,	2017.	Pašvaldības	Izpildīts.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
apsaimniekošanu	apsaimniekošanas plāna izstrādei	Būvvalde		finansējums		
	6.1.1.2. Publisko ūdeņu resursu apsaimniekošanas koncepcijas izstrāde	SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	6.1.1.3. Ezeru apsaimniekošanas plānu izstrāde, zivsaimniecisko noteikumu izstrāde	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Konkrēti katras publiskās ūdenstilpnes izmantošanas un apsaimniekošanas noteikumi, zivsaimnieciskās apsaimniekošanas noteikumi. Līdz 2019.gadam izpildīts: viss tiek īstenots atbilstoši plānam.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	6.1.1.4. Publisko ūdeņu resursu apsaimniekošanas koncepcijas īstenošana	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Tiek īstenoti publisko ūdeņu resursu apsaimniekošanas koncepcijā noteiktie pasākumi. Līdz 2019.gadam izpildīts: viss tiek īstenots atbilstoši plānam.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	6.1.1.5. Ūdens kvalitātes monitorings ūdensobjektos (peldūdeņos)	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikts ūdens kvalitātes monitorings ūdensobjektos (peldūdeņos).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	6.1.1.6. Pasākumi krastu erozijas novēršanai	SID	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti pasākumi krastu erozijas novēršanai.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	6.1.1.7. Pasākumi ūdenstilpju eutrofikācijas novēršanai	SID	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti pasākumi ūdenstilpju eutrofikācijas novēršanai.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	6.1.1.8. Projekta "Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana" īstenošana	SID	2018.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Projekts realizēts Latvijas vides aizsardzības projekta ietvaros.	Izpildīts
	6.1.1.9. Licencētās	SID	2020.-2022.	Pašvaldības	Izstrādāti saistošie noteikumi, ieviestas	Pasākums nav

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	makšķerēšanas ieviešana un organizēšana Ādažu novada administratīvās teritorijas ezeros			finansējums	licences un organizēta licencētā makšķerēšana.	izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U6.1.2: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru pie ūdens resursiem	6.1.2.1. Publisko pludmaļu labiekārtošana	AID, SID	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtotas 5 publiskās pludmales: 2 Baltezerā (Abuļos, Bojāros), Alderos, Kadagā, pie Vējupes). Līdz 2019.gadam izpildīts: veikti labiekārtojuma darbi Vējupes (5 900 EUR), Kadagas, Alderu pludmalēs.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Mežu dienu projekta ietvaros Vējupes pludmalē izveidots savienojuma posms gājēju laipai pludmale ar peldošo laipu – pilnībā nodrošinot piekļuvi līdz ūdenim cilvēkiem ar kustību traucējumiem, meža teritorijā uzstādīti piknika galdi. Izveidota infrastruktūra par summu 1272.00 EUR bez PVN.
	6.1.2.2. Publiskas piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana, ūdens piesārņojuma mazināšana	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtotas publiskās piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana (izvietotas un regulāri iztukšotas atkritumu urnas, novietotas gērbtuves, WC u.c.). Mazināts ūdens piesārņojums. Izbūvēta jauna piekļuve Vējupē, Podniekos.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izbūvēta jauna peldvieta Podniekos.
	6.1.2.3. Vietu, kur ierīkot pastaigu un atpūtas takas, apzināšana	AID, SID, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Apzinātas vietas, kur ierīkot pastaigu un atpūtas takas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	6.1.2.4. Izstrādāt projektus pastaigu un atpūtas taku	SID, AID	2017.-2021.	Pašvaldības	Izstrādāti projekti pastaigu un atpūtas	Pasākums nav izpildīts / nav

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	ierīkošanai			finansējums	taku ierīkošanai.	nepieciešams veikt 2019.g.
	6.1.2.5. Izveidot promenādi gar Vējupi	SID, AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidota promenāde gar Vējupi.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	6.1.2.6. Vietu, kur attīstīt laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas krastos, apzināšana	Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība, SID	2017.-2019.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Apzinātas vietas, kur attīstīt laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas krastos.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	6.1.2.7. Izstrādāt projektus laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas krastos ierīkošanai	Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība, SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti projekti laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas krastos ierīkošanai. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	6.1.2.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas krastos izveide	Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība, SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas krastos. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	6.1.2.9. Gaujas – Baltezers kanāla pārņemšana pašvaldības īpašumā	JID, SID, Būvvalde	2022.	Pašvaldības finansējums	Izpilde atlikta līdz kanāla izbūvei, projektu līdz 2021. gada beigām realizēs Zemkopības ministrijas nekustāmie īpašumi, kas 5 gadus apsaimniekos un pēc 2026. gada varēs nodot īpašumu pašvaldībai. Pašvaldības īpašumā pārņemts Gaujas – Baltezers kanāls.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	6.1.2.10. Darba grupas noorganizēšana Gaujas – Baltezers kanāla atjaunošanai un krastu labiekārtošanai	SID, AID, Būvvalde	2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes grupas Gaujas – Baltezers kanāla atjaunošanai un krastu labiekārtošanai.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	6.1.2.11. Gaujas – Baltezers	SID	2022.	Citi finansējuma	Veikta Gaujas – Baltezers kanāla	Pasākums nav

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	kanāla atjaunošana un krastu labiekārtošana			avoti ES fondu finansējums	atjaunošana un krastu labiekārtošana. 2019.gadā ZMNĪ pasūtītā projekta ietvaros uzsākti būvdarbi.	izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	6.1.2.12. Ādažu iekšējo ūdenstilpņu savienošana ar kanālu	SID	2022.	Privātais finansējums	Ādažu iekšējās ūdenstilpnes savienotas ar Gaujas – Baltezera kanālu.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	6.1.2.13. Publisko pludmaļu iekārtošana (pie Mazā Baltezera)	SID	2019.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izveidota viena jauna pludmale.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sākta labiekārtošana pie atjaunojamā Baltezera kanāla.
	6.1.2.14. Ataru ezera koncepcijas izstrāde	Mežu un ūdenstilpju apsai mniekošanas komisija	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta Ataru ezera koncepcija.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā zemā ūdens līmeņa dēļ ezerā tika veikta cēloņu izpēte.
U6.1.3: Attīstīt ūdens ceļus	6.1.3.1. Darba grupas noorganizēšana ūdens ceļu izveidei Ādažu novadā	Būvvalde, SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes ūdens ceļu izveidei Ādažu novadā. Noteikti ūdens ceļi Ādažu novadā.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	6.1.3.2. Ūdens ceļu iekļaušana kartēs	Būvvalde, SID, AID	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Ūdens ceļi iekļauti kartēs.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U6.2.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību	6.2.1.1. Jauna dizaina Ādažu novada domes mājas lapas izstrāde	SAD	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	6.2.1.2. Citu aktivitāšu īstenošana Ādažu novada tēla	SAD	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas dažādas aktivitātes Ādažu novada tēla popularizēšanai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	popularizēšanai			Citi finansējuma avoti	Izveidota tīmekļvietnes mobilā versija, izveidots Instagram konts, izveidoti video materiāli par jauno skolu, brīvajā laikā intervēti novada ļaudis, lai izveidotu filmiņu ar vēlējumu nākamajām paaudzēm, ko likām laika kapsulā un iemūrējam jaunās skolas grīdā 2019.gada 2.septembrī. Izveidota laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Notiek regulāra informācijas publicēšana par visiem novada notikumiem un plāniem, piemēram, Ādažu sākumskolas atklāšana, dambja pārbūve, Donoru diena Ādažos, Ādažos – viena no lielākajām slidotavām Latvijā u.c. regulāri notiek sporta, kultūras un citu notikumu pasākumu plāna publicēšana Facebook.	2019.gadā pašvaldībai izveidots jauns konts tīklā "Instagram", izveidoti 6 profesionāli video materiāli, kā arī SAD filmēti fragmenti (14) gan no sporta, kultūras un saimnieciskās dzīves, gan filmētas intervijas (20) ar ādažniekiem, lai izveidotu kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm, kas ievietota sākumskolā. Izveidota prezentācija VARAM žūrijas komisijai, prezentējot novadu kā ģimenei draudzīgu un vairojot Ādažu novada pozitīvo tēlu.
	6.2.1.3. Informācijas apkopošana par Ādažu novadu, tajā notiekošajiem pasākumiem	SAD, VPVKAC, Kultūras centrs, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par Ādažu novadu, tajā strādājošajām iestādēm, uzņēmumiem, novadā notiekošajiem pasākumiem. Informācija pieejama tīmekļvietnē www.adazi.lv , sadaļās "Tūrisms", "Uzņēmējdarbība", "Kultūra", "Sports" u.c.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek pildīts regulāri. Informācija pieejama tīmekļvietnē www.adazi.lv , sadaļās "Tūrisms", "Uzņēmējdarbība", "Kultūra", "Sports", kā arī katru mēnesi informācija tiek

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
						publicēta gan izdevumā "Ādažu Vēstis", gan arī tīmekļvietnēs www.adazikultura.lv , adazuvidusskola.lv , kā arī visa apkopotā informācija pieejama kalendārā tīmekļvietnē www.adazi.lv .
	6.2.1.4. Ādažu novada kartes izdošana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izdotas Ādažu novada kartes.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	6.2.1.5. Informatīvo materiālu izdošana par Ādažu novadu	SAD, Ādažu Vēstures un mākslas galerija, Kultūras centrs, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	No 2016.gada kopumā publiskoti vairāk nekā 30 informatīvie, audiovizuālie materiāli par dažādām kultūras, sporta un saimnieciskās dzīves aktualitātēm Ādažu novadā. Izdoti dažādi informatīvie materiāli par Ādažu novadu. Finansējuma piešķiršana Kultūras centra informatīvo materiālu izdošanai netiek atbalstīta. 2018.gadā sagatavots grāmatas par Ādažu novada vēsturi manuskripts. Grāmata "Senie Ādaži" tika izdota 2019.gadā (2000 eks.).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā tika izdota grāmata "Ādaži. Pagātnes dialogs ar tagadni" par Ādažu novadu un tā vēsturi, regulāri publicēti materiāli par novada vēsturi informatīvajā izdevumā "Ādažu Vēstis". Publicēti 6 profesionālu operatoru audiovizuālie materiāli par Ādažu novadu, kā arī 14 SAD filmētie materiāli un SAD

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
						izveidoja filmu "Vēstījums nākamajām paaudzēm", kas ievietota skolas kapsulā sākumskolā, izdots informatīvais izdevums "Ādažu Vēstis" (11 numuri) un informatīvā izdevuma pielikumi (10 numuri). Izveidota foto siena domes 3.stāvā. Regulāri tiek izdoti materiāli par kultūras norisēm novadā.
	6.2.1.6. Ikgadēju Ādažu novadā notiekošo pasākumu saraksta izdošana	Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izdota informācija par Ādažu novadā notiekošajiem pasākumiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri.
	6.2.1.7. Darba grupas noorganizēšana Ādažu novada atpazīstamības tēla koncepcijas izstrādei	SAD, Ādažu Vēstures un mākslas galerija AID, Kultūras centrs	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes Ādažu novada atpazīstamības tēla koncepcijas izstrādei. Netiks veikts, jo priekšlikumu izstrādāja SAD un to noraidīja FK 2016.gadā.	Pasākumu nav plānots veikt
	6.2.1.8. Koncepcijas izstrāde Ādažu novada atpazīstamības tēla attīstībai	SAD, AID, Kultūras centrs	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepcija Ādažu novada atpazīstamības tēla attīstībai. Izpildīts – izskatīts un noraidīts FK 2016.gadā	Pasākumu nav plānots veikt
	6.2.1.9. Ādažu novada kalendāra izdošana Ādažu iedzīvotājiem	SAD	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novada kalendārs Ādažu iedzīvotājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izdots novada

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
						kalendārs.
	6.2.1.10. Interaktīvo datormultimediju izstrāde Ādažu Vēstures un mākslas galerijas digitālajā ekspozīcijā (skārienjūtīgais ekrāns)	Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2021.	Pašvaldības finansējums	Ar mūsdienīgu versiju tiks atjaunots Kultūras centra Mākslas un vēstures galerijas skārienjūtīgais ekrāns – par aktualitātēm Ādažu novadā, tajā skaitā novada aktuālo statistiku un tūrisma objektiem.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U6.2.2: Attīstīt tūrisma infrastruktūru Ādažu novadā	6.2.2.1. Vietu, kur būtu jāizvieto informatīvās norādes, apzināšana	SID, AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	6.2.2.2. Nepieciešamo informatīvo zīmju noteikšana	AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas nepieciešamās informatīvās zīmes.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	6.2.2.3. Informatīvo zīmju pasūtīšana un izvietošana Ādažu novadā	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novadā izvietotas informatīvās zīmes pie apskates vietām, publiskām / sabiedriskām ēkām. 2018. un 2019.gadā dome nepiešķīra finansējumu.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ikgadējs pasākums.
	6.2.2.4. Pilnu pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās, veicināšana	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas dažādas aktivitātes pilna pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās, veicināšanai.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U6.2.3: Attīstīt Ādažu novada bibliotēku	6.2.3.1. Darba grupas noorganizēšana koncepcijas izstrādei par Ādažu novada bibliotēkas attīstību	Bibliotēka, AID, SID, Izglītības iestādes, Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes koncepcijas izstrādei par Ādažu novada bibliotēkas attīstību.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	6.2.3.2. Koncepcijas par Ādažu novada bibliotēkas attīstību izstrāde	Bibliotēka, AID, SID, Izglītības iestādes, Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepcija par Ādažu novada bibliotēkas attīstību.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	6.2.3.3. Ādažu novada bibliotēkas darbības pilnveidošana	Bibliotēka	2016.-2021.	Pašvaldības finansējums	Tiek pilnveidota Ādažu novada bibliotēka darbība.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā iegādāti: 2datori, 2 biroja krēsli, 2 printeri-krāsainais un melnbaltais, 3 mobilos plauktus, dokumentu iesiešanas iekārta ar spirāli, grāmatu stendu, putekļsūcēju, mikroviļņu krāsni, ventilatoru .
U6.2.4: Nodrošināt atpūtai un aktīvai atpūtai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	6.2.4.1. Noteikt atpūtai un aktīvai atpūtai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	Kultūras centrs, Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikts, kādi materiāltehniskie līdzekļi nepieciešami atpūtai un aktīvai atpūtai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam KC un Sporta daļa ir noteikuši nepieciešamo materiāltehnisko bāzi.
	6.2.4.2. Iegādāties atpūtai un aktīvai atpūtai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	Kultūras centrs, Sporta daļa	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Iegādāti atpūtai un aktīvai atpūtai nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam KC – ierobežots finansējums. Sporta daļa – iespēju robežās iegādāti daži materiāltehniskie līdzekļi.
U6.2.5: Izveidot un popularizēt tūrisma iespējas Ādažu novadā	6.2.5.1. Noteikt sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespējas, kas pieejamas Ādažu novadā	Kultūras centrs, Sporta daļa, Izglītības iestādes, SAD	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespējas, kas pieejamas Ādažu novadā. SAD izplatījis informāciju sociālajos tīklos, tīmekļvietnē, preses relīzēs un	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam KC pasākumu veic regulāri. Sporta daļā 2019.gadā

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					pašvaldības izdevumā, kā arī izdoti informatīvie materiāli par sporta, izglītības, kultūras un citām brīvā laika pavadīšanas iespējām.	<p>rīkoja 12 dažādus sporta pasākumus, kas bija pieejami ikvienam Ādažu novada iedzīvotājam.</p> <p>ĀPII tiek pildīts atbilstoši plānam – Multihalle tiek izīrēta mākslas vingrošanas, futbola, džudo, tenisa un vieglatlētikas nodarbībām.</p> <p>SAD izplatījis informāciju sociālajos tīklos, tīmekļvietnē, preses relīzēs un pašvaldības izdevumā, kā arī izdoti informatīvie materiāli par sporta, izglītības, kultūras un citām brīvā laika pavadīšanas iespējām.</p>
	6.2.5.2. Izdot informatīvus materiālus par sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespējām, kas pieejamas Ādažu novadā	SAD	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	<p>Izdoti informatīvi materiāli par sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespējām, kas pieejamas Ādažu novadā.</p> <p>Vērtīgāk publicēt sociālajos tīklos, interneta vidē, nevis drukātā papīra formātā, jo ātrāk un tiešāk sasniedzama auditorija, kā arī papīra izdevumi zaudē aktualitāti.</p>	<p>Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam</p> <p>Pasākums tiek veikts regulāri.</p> <p>Veidoti un publicēti video materiāli par sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespējām Ādažu novadā, informācija regulāri publicēta</p>

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
						informatīvajā izdevumā "Ādažu Vēstis".
	6.2.5.3. Sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespēju, kas pieejamas Ādažu novadā, popularizēšana	SAD	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespēju, kas pieejamas Ādažu novadā, popularizēšanai. SAD izplatījis informāciju sociālajos tīklos, tīmekļvietnē, prese relīzēs un avīzē, kā arī izdoti informatīvie materiāli par sporta, izglītības, kultūras un citām brīvā laika pavadīšanas iespējām.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pasākums tiek veikts regulāri. Veiktas aktivitātes sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespēju, kas pieejamas Ādažu novadā, popularizēšanai. SAD izplatījis informāciju sociālajos tīklos, tīmekļvietnē, prese relīzēs un avīzē, kā arī izdoti informatīvie materiāli par sporta, izglītības, kultūras un citām brīvā laika pavadīšanas iespējām.
	6.2.5.4. Darba grupas noorganizēšana tūrisma maršrutu izstrādei	SAD, Kultūras centrs, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes tūrisma maršrutu izstrādei. Notikušas 2 darba grupas sanāksmes. Secināts, ka domē nepieciešams tūrisma speciālists, kas mērķtiecīgi nodarbojas ar tūrisma jomas attīstīšanu novadā, tai skaitā tūrisma informācijas materiālu izdošanu. Kultūras centrs var piedalīties ar priekšlikumiem, tūrisms nav Kultūras centra funkcija, tūrisms nav arī	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Noorganizētas darba grupas sanāksmes tūrisma maršrutu izstrādei. Notikušas 2 darba grupas sanāksmes. Secināts, ka domē nepieciešams tūrisma

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					Sabiedrisko attiecību daļas funkcija.	speciālists, kas mērķtiecīgi nodarbojas ar tūrisma jomas attīstīšanu novadā, tai skaitā tūrisma informācijas materiālu izdošanu. Kultūras centrs var piedalīties ar priekšlikumiem, tūrisms nav Kultūras centra funkcija, tūrisms nav arī Sabiedrisko attiecību daļas funkcija.
	6.2.5.5. Tūrisma maršrutu izstrāde	SAD, Kultūras centrs, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti tūrisma maršruti. Izdots velomaršrutu buklets. Publicētas velo shēmas mājaslapā. Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi velomaršruti.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izstrādāti tūrisma maršruti. Izdots velomaršrutu buklets. Publicētas velo shēmas mājaslapā. Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi velomaršruti. Izveidots dizains tūrisma pakalpojumam tīmekļvietnei www.adazi.lv.
	6.2.5.6. Tūrisma maršrutu shēmu izdošana	SAD, Tūrisma speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izdoti materiāli ar tūrisma maršrutu shēmām. Tūrisma centrs (tūrisma speciālists ar tūrisma info Vēstures un	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā SAD

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					mākslas galerijā) sagatavos un izdos tūrisma maršrutu shēmas. Publicētas velo shēmas tīmekļvietnē. Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi velomaršruti. Izdots velomaršrutu buklets.	izveidoja dizainu tūrisma lapai tīmekļvietnē adazi.lv tūrisma informācijas uzskatāmībai. Izstrādāti tūrisma maršruti. Izdots velomaršrutu buklets. Publicētas velo shēmas mājaslapā. Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi velomaršruti.
	6.2.5.7. Informācijas par Ādažu novadā pieejamajām brīvā laika pavadīšanas iespējām nosūtīšana kaimiņu pašvaldībām	VPVKAC	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kaimiņu pašvaldībām regulāri tiek nosūtīta informācija par Ādažu novadā pieejamajām brīvā laika pavadīšanas iespējām.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	6.2.5.8. Informācijas par citās pašvaldībās pieejamajām brīvā laika pavadīšanas iespējām izvietošana Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā	VPVKAC	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	6.2.5.9. Projekta “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” īstenošana	AID	2019.-2022.	ES fondu finansējums	Projekta aktivitātes paredz veicināt Rīgas apkārtnes novadu kā tūrisma reģiona atpazīstamību, izstrādājot jaunu, vienotu tūrisma reģiona atpazīstamības zīmolu, mājaslapu, kā arī kopīgu interaktīvu tūrisma karti ar maršrutēšanas iespējām. Tiek plānots spēcīgāt arī tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitāti caur reģiona uzņēmēju apmācībām, īstenot jaunas marketinga aktivitātes un	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					<p>publicitātes pasākumus, kā arī iegādāties aprīkojumu jaunā zīmola popularizēšanai publiskos pasākumos visā Latvijas teritorijā.</p> <p>Projektu īsteno 6 vietējās rīcības grupas – biedrība “Pierīgas Partnerība”, biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, biedrība “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība” un biedrība “Gaujas Partnerība”, sadarbojoties ar 14 Rīgas apkārtnes novadiem – Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži, Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde.</p>	
	6.2.5.10. LIFE projekta “_____” īstenošana	Mežu un ūdenstilpju apsai mniekošanas komisija	2019.-2022.	ES fondu finansējums	Īstenots LIFE projekts.	<p>Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam</p> <p>Uzsāktas sarunas par projekta “Ādaži kā tūrisma galamērķis” uzsākšanu, izstrādāta prezentācija, kura rika prezentēta komisijā.</p>
	6.2.5.11. Skatu torņa izveidošana Ataros	Mežu un ūdenstilpju apsai mniekošanas komisija	2019.-2022.	?	Ataros izveidots skatu tornis.	<p>Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam</p> <p>Uzsāktas sarunas par vietas un tehniskā risinājuma izvēli.</p>
U7.1.1: Informēt par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem	7.1.1.1. Informācijas par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem apkopšana	SID, Būvvalde, AID	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	7.1.1.2. Kartes izveidošana par	SID	2017.-2018.	Pašvaldības	Izpildīts.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	Ādažu novada domei piederošajiem resursiem			finansējums	Apvienots ar pasākumu 7.1.2.2.	
	7.1.1.3. Informācijas par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem atjaunošana kartē	SID, Būvvalde, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kartē publicēta aktuālākā informācija par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U7.1.2: Informēt par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par komerciāli apbūvējamiem objektiem	7.1.2.1. Informācijas apkopošana par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par Ādažu novadā pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem objektiem	SID, Būvvalde, AID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	7.1.2.2. Kartes izveidošana par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par Ādažu novadā pieejamo nekustamo īpašumu un Ādažu novadā pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem objektiem	SID	2017.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Apvienots ar pasākumu 7.1.1.2.	Izpildīts
	7.1.2.3. Informācijas par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā atjaunošana kartē	SID, Būvvalde, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kartē publicēta aktuālākā informācija par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā. Kartē publicēta aktuālākā informācija par Ādažu novadā pieejamo nekustamo īpašumu un Ādažu novadā pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem objektiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.1.1: Piesaistīt investorus	8.1.1.1. Darba grupas noorganizēšana koncepcijas izstrādei par investoru piesaisti Ādažu novadam	AID, Būvvalde	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes koncepcijas izstrādei par investoru piesaisti Ādažu novadam. Dome 2017.gadā parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par sadarbību investīciju piesaistē.	Pasākumu nav plānots veikt
	8.1.1.2. Mērķa teritoriju	AID, Būvvalde	2016.-2017.	Pašvaldības	Izpildīts.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	dažādām ekonomikas / uzņēmējdarbības nozarēm un pašvaldības līdzdarbības nodrošināšana šo teritoriju attīstībā noteikšana			finansējums		
	8.1.1.3. Saskarsmes vietu starp industriālajām un privātās apbūves vietām pārskatīšana	Būvvalde	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	8.1.1.4. Konceptijas izstrāde par investoru piesaisti Ādažu novadam	AID, Būvvalde	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepcija par investoru piesaisti Ādažu novadam. Dome 2017.gadā parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par sadarbību investīciju piesaistē.	Pasākumu nav plānots veikt
U8.1.2: Veicināt industriālo teritoriju attīstību, paredzēt teritorijas industriālo zonu attīstībai teritorijās, kur ir bijušas industriālas būves, veicināt šo teritoriju attīstību	8.1.2.1. Perspektīvo industriālo un komerciālo teritoriju noteikšana	AID, SID, Būvvalde	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	8.1.2.2. Inženiertehniskās infrastruktūras esošās situācijas apzināšana perspektīvajās industriālajās un komerciālajās teritorijās	SID, Būvvalde	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	8.1.2.3. Tikšanās ar uzņēmējiem, kas darbojas industriālajās teritorijās pie Muižas, Eimuros un "Jaunkūlās" attīstībai	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	8.1.2.4. Projekti publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā pie Muižas, Eimuros un "Jaunkūlas"	AID, SID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenoti projekti publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā pie Muižas, Eimuros un "Jaunkūlas".	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3.3.1.0/15/I/007 "Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā". 2019.gadā izsludināts iepirkums ID Nr. ĀND2019/126 par būvdarbiem.
	8.1.2.5. Darbības inženiertehnisko infrastruktūru nodrošināšanai citās perspektīvajās industriālajās un komerciālajās teritorijās	SID, Būvvalde, AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas darbības inženiertehnisko infrastruktūru perspektīvajām industriālajām un komerciālajām teritorijām nodrošināšanai. Perspektīvajās industriālajās un komerciālajās teritorijās nodrošināta inženiertehniskā infrastruktūra.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Laimas un Muižas ielas.
	8.1.2.6. Tikšanās ar uzņēmējiem, kas darbojas teritorijās, kur ir bijušas industriālas būves	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.2.7. Aktivitātes teritoriju, kur ir bijušas industriālas būves, attīstībai	AID, SID, Būvvalde	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	8.1.2.8. Jaunu komunikāciju sistēmu izveide vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvāru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstību	SID, Būvvalde, AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidotas jaunas komunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvāru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstību.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U8.1.3: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību	8.1.3.1. Tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.2. Informācijas apkopošana par uzņēmēju vajadzībām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par uzņēmēju vajadzībām.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.3. Darba grupas noorganizēšana uzņēmējdarbības veicināšanas programmas un mārketinga plāna izstrādei	AID, Būvvalde, SAD	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes uzņēmējdarbības veicināšanas programmas un mārketinga plāna izstrādei. Dome 2017.gadā parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par sadarbību investīciju piesaistē.	Pasākumu nav plānots veikt
	8.1.3.4. Uzņēmējdarbības veicināšanas programmas un mārketinga plāna izstrāde	AID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta uzņēmējdarbības veicināšanas programma un mārketinga plāns. Dome 2017.gadā parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par sadarbību investīciju piesaistē.	Pasākumu nav plānots veikt
	8.1.3.5. Mārketinga aktivitātes uzņēmēju piesaistei	SAD, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas mārketinga aktivitātes uzņēmēju piesaistei. Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību "Ādažu uzņēmēji", pasākumā "Uzņēmēju brokastis" un interneta vidē notiek regulāra dalīšanās ar informāciju,	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Veiktas mārketinga aktivitātes uzņēmēju piesaistei. Notiek veiksmīga

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					tāpat informācija regulāri tiek publicēta visos pašvaldības informācijas kanālos Uzņēmējiem interesējošā informācija aplūkojama tīmekļvietnē www.adazi.lv , sadaļā “Uzņēmējdarbība”, “Pašvaldība”/”Īpašumi” u.c.	sadarbība ar biedrību “Ādažu uzņēmēji”, pasākumā “Uzņēmēju brokastis” un interneta vidē notiek regulāra dalīšanās ar informāciju, tāpat informācija regulāri tiek publicēta visos pašvaldības informācijas kanālos Uzņēmējiem interesējošā informācija aplūkojama tīmekļvietnē www.adazi.lv , sadaļā “Uzņēmējdarbība”, “Pašvaldība”/”Īpašumi” u.c.
	8.1.3.6. Tikšanās ar uzņēmējiem, aicinot viņus sadarboties ar Ādažu novada skolu audzēkņiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un uzņēmējiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.7. Tikšanās ar Ādažu skolu vadītājiem, aicinot viņus sadarboties ar uzņēmējiem	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un Ādažu skolu vadītājiem. Ik gadu ĀVS tiek īstenota Junior achievement Latvija programma “Skolēnu mācību uzņēmumi”; notiek sadarbība ar uzņēmējiem caur Ādažu uzņēmēju biedrību. No 2017.gada ĀVS izveidots karjeras atbalsta centrs. Tiek īstenots projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Noorganizētas 5 tikšanās starp Ādažu novada domi un Ādažu skolu vadītājiem. Ik gadu ĀVS tiek īstenota Junior achievement Latvija programma “Skolēnu

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					profesionālās izglītības iestādēs”.	mācību uzņēmumi”; notiek sadarbība ar uzņēmējiem caur Ādažu uzņēmēju biedrību. Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēs (vismaz vienā aktivitātē katrs skolēns) piedalījās 1576 skolēni.
	8.1.3.8. Pasākumi uzņēmumu un Ādažu skolu audzēkņu sadarbībai	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēti pasākumi uzņēmēju un Ādažu skolu audzēkņu sadarbībai. 2018.gadā ēnu dienas ietvaros jaunie uzņēmēji Vēstures un mākslas galerijā stāstīja par savu pieredzi, iedvesmoja jauniešus radīt pašiem savus uzņēmumus. No 2017.gada ĀVS izveidots karjeras atbalsta centrs. Tiek īstenots projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā ēnu dienas ietvaros Vēstures un mākslas galerijā 20 jaunieši iepazīnās ar tūrisma instruktora/grupu vadītāja profesiju un uzņēmējas - privātskolas dibinātājas pieredzi, kā izveidot savu uzņēmumu.
	8.1.3.9. Aktivitātes ražošanas uzņēmējdarbības sekmēšanai teritorijās pie maģistrāliem ceļiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenotas aktivitātes ražošanas uzņēmējdarbības sekmēšanai teritorijās pie maģistrāliem ceļiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.10. Tikšanās starp Ādažu novada domes pārstāvjiem un vietējiem zemniekiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes pārstāvjiem un vietējiem zemniekiem.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
						2019.g.
	8.1.3.11. Informācijas par vietējo zemnieku vajadzībām apkopošana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par vietējo zemnieku vajadzībām.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	8.1.3.12. Atlaižu sistēmas izstrāde zemniekiem, kas piegādā savu produkciju izglītības iestāžu bērnu ēdināšanai	JID, Izglītības iestādes	2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti noteikumi atlaižu piemērošanai zemniekiem, kas piegādā savu produkciju izglītības iestāžu bērnu ēdināšanai.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	8.1.3.13. Citas aktivitātes vietējo zemnieku darbības sekmēšanai	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenotas aktivitātes vietējo zemnieku darbības sekmēšanai.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	8.1.3.14. Tikšanās starp Ādažu novada domes un mikrouzņēmējdarbības pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes un mikrouzņēmējdarbības pārstāvjiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.15. Informācijas apkopošana par nevalstisko organizāciju un mikrouzņēmēju vajadzībām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par nevalstisko organizāciju un mikrouzņēmēju vajadzībām.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.16. Darbības nevalstisko organizāciju un mikrouzņēmējdarbības dažādošanai	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas darbības nevalstisko organizāciju un mikrouzņēmējdarbības dažādošanai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.17. Nolikuma atbalsta konkursam inovatīvām biznesa idejām izstrāde un apstiprināšana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts un apstiprināts nolikums atbalsta konkursam inovatīvām biznesa idejām.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	8.1.3.18. Atbalsta konkursa	AID	2016.-2022.	Pašvaldības	Izsludināts atbalsta konkurss inovatīvām	Pasākums tiek pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	inovatīvām biznesa idejām īstenošana			finansējums	<p>biznesa idejām.</p> <p>2018.gadā projektu konkursa ietvaros īstenoti 2 projekti ar pašvaldības līdzfinansējumu 3000 EUR apmērā.</p> <p>2019.gada projektu konkursa ietvaros uzsākta 1 projekta īstenošana ar pašvaldības līdzfinansējumu 1790 EUR apmērā.</p> <p>Līdz 2022.gadam plānots turpināt projektu konkursa īstenošanu.</p>	atbilstoši plānam 2019.gada projektu konkursa ietvaros uzsākta 1 projekta īstenošana ar pašvaldības līdzfinansējumu 1790 EUR apmērā.
U8.1.4: Izstrādāt un ieviest PPP projektus	8.1.4.1. Jomu, kurās būtu jāizstrādā PPP projekti, noteikšana	AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas jomas, kurās būtu jāizstrādā PPP projekti.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	8.1.4.2. PPP projektu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde	AID	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti PPP projektu tehniski ekonomiskie pamatojumi. Izstrādāti PPP projekti.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	8.1.4.3. PPP projektu ieviešana	AID, SID	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Ieviesti PPP projekti.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U8.1.5: Attīstīt tirgus laukumus	8.1.5.1. Tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā	Darba grupa par tirgus laukuma izstrādi, SID, AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	<p>Ādažu ciema centrā labiekārtots tirgus laukums.</p> <p>Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotajiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.</p>	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	8.1.5.2. Darba grupas noorganizēšana koncepcijas izstrādei tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā	AID, SID, Būvvalde	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes koncepcijas izstrādei tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	8.1.5.3. Konceptijas izstrāde tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā	Darba grupa par tirgus laukuma izstrādi, AID, SID, Būvvalde	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepcija tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U8.1.6: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu	8.1.6.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanas iespēju Ādažu novadā noteikšana	SID	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanas iespējas Ādažu novadā. 2018. un 2019.gadā dome nepiešķir finansējumu.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā dome nepiešķir finansējumu.
	8.1.6.2. Videi draudzīgu tehnoloģiju izpēte un ieviešana Ādažu novadā	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpētītas un ieviestas videi draudzīgu tehnoloģijas Ādažu novadā.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā dome nepiešķir finansējumu.
U9.1.1: Attīstīt esošās izglītības iestādes	9.1.1.1. Izglītības iestāžu attīstības plānu izstrāde	Izglītības iestādes	2017.	Valsts budžeta mērķdotācijas, pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	9.1.1.2. Izglītības iestāžu attīstības plānu īstenošana	Izglītības iestādes	2017.-2020.	Valsts budžeta mērķdotācijas, pašvaldības finansējums	Tiek veiktas secīgas darbības izglītības iestāžu attīstības plānu īstenošanai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Visi ĀMMS 2019. gada uzdevumi ir izpildīti atbilstoši ĀMMS Attīstības plānā noteiktajam. ĀPII tiek pildīts atbilstoši plānam – iestādes darbs tika sagatavots un organizēts ĀVS pielāgotās telpās. Sporta skolā mērķdotācijas

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
						izlietotas atbilstoši mērķiem.
	9.1.1.3. Labāko nozares speciālistu piesaiste izglītības iestādēm	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izglītības iestādēs strādā iespējami labākie nozares speciālisti. Profesionāli, kompetenti mācībspēki. Veiksmīga sadarbība starp vispārīgizglītojošām skolām Ādažu novadā. ĀMMS 2018. gadā piesaistīja trīs nozares speciālistus.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀMMS 2019.gadā piesaistīja piecus nozares speciālistus. ĀPII 2019.gada septembrī izveidota jauna 5-6 gadīgo bērnu grupa, pieņemot darbā 2 pirmsskolas pedagogus.
	9.1.1.4. Nosaukuma piešķiršana Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei	ĀPII	2017.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	9.1.1.5. Rīcības plānu izstrāde katrai Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes grupīnai	ĀPII	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Katrai Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes grupīnai izstrādāts rīcības plāns.	Pasākumu nav plānots veikt
	9.1.1.6. Izglītības iestāžu esošā tehniskā stāvokļa novērtēšana	SID, Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta izglītības iestāžu tehniskā stāvokļa novērtēšana.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.1.7. Ādažu vidusskolas atjaunošanas projekta izstrāde – projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”	AID, SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts Ādažu vidusskolas atjaunošanas projekta projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” ietvaros. Līdz 2019.gadam izpildīts: projekts vēl nav uzsākts.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika uzsāktas diskusijas par ĀVS ēkas atjaunošanas projektu, C korpusa atjaunošanu.
	9.1.1.8. Ādažu vidusskolas atjaunošana – projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”	AID, SID, ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu vidusskolas atjaunošana projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā tika

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”				<p>ietvaros. Atjaunoti 3 Ādažu vidusskolas korpusi mācību procesa nodrošināšanai 1200 skolēniem 5.-12.klašu posmā.</p> <p>Līdz 2019.gadam izpildīts: projekts vēl nav uzsākts finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ.</p>	<p>atjaunotas divas tualetes C korpusa 1.un 2.stāvā.</p> <p>2020.gadā ir paredzēts ierīkot invalīdu tualeti un atjaunot tualetes C korpusā. Ir piešķirts finansējums iekšējo komunikāciju atjaunošanas projekta izstrādei, energoefektivitātes bloka atjaunošanas projekta izstrādei C korpusam, skolas ēkas fasādes C korpusa remonta projektam, ugunsdrošības apziņošanas signalizācijas sistēmas atjaunošanas projektam, ventilācijas projektēšanai.</p> <p>20.12.2019. noslēgts līgums par projekta izstrādi.</p>
	9.1.1.9. Ādažu vidusskolas lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana	SID, ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtota, apzaļumota vidusskolas āra teritorija – izbūvētas velosipēdu novietnes, uzklāts bruģakmens segums pie galvenās ieejas, izveidots aktīvās atpūtas laukums.	<p>Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam</p> <p>Ir veikta daļēja ūdensvada pievada rekonstrukcija.</p>

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	9.1.1.10. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošanas projekta izstrāde	AID, SID, ĀPII	2017.	Pašvaldības finansējums Es fondu finansējums Cits finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	9.1.1.11. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošana	SID, AID, ĀPII	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Veikta Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošana. Uzlabota Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitāte. Veikts kāpņu remonts pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes grupiņām, nomainītas betona flīzes pie galvenās ieejas. Veikts kabinetu un grupiņu remonts. Veikta jumta siltināšana un remonts virs baseina. Veikta peldbaseina atjaunošana. 2019.gadā tiek veikta Ādažu PII ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana SAM 4.2.2. projekta "Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros, veicot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu.	Pasākums nav izpildīts Darbi veikti daļēji. 2019.gadā tika uzsākts SAM 4.2.2.projekts, bet projekta būvdarbu izpildes termiņš pagarināts. Pie 6. grupiņu ārdurvīm uzstādītas kodu atslēgas. Tika bruģēts celiņš pie Multihalles.
	9.1.1.12. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana	SID, ĀPII	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtota Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes teritorija. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izveidots bruģēts celiņš apkārt Multihallei. Visai iestādei celiņi tiks atjaunoti pēc siltināšanas projekta.
	9.1.1.13. Ādažu vidusskolas restrukturizācija pēc jaunas mācību īstenošanas vietas darbības uzsākšanas	ĀVS	2019.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu vidusskolas restrukturizācija.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	9.1.1.14. Karjeras centra izveide	ĀVS	2017.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Ādažu vidusskolā strādā īpaši sagatavoti pedagogi karjeras konsultanti. Skolas telpās izveidots karjeras centrs.	Izpildīts
	9.1.1.15. Karjeras centra nodrošināšana	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Tiek uzturēts karjeras centrs.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Darbu ĀVS turpina karjeras konsultanti un īsteno skolēniem nepieciešamo karjeras izglītību.
	9.1.1.16. Atbalsts iespējai visiem interesentiem Ādažos apgūt valdorfpedagoģiju	ĀBVS	2016.-2022.	ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Pilnībā uzbūvēta Ādažu Brīvā Valdorfa skola.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.1.17. Pedagogu profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas nodrošināšana, iesaistīšanās projektos	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Valsts finansējums Pašvaldības finansējums	Konkurētspējīga, prestiža izglītības iestāde. Veiksmīga sadarbība starp vispārīzglītojošām skolām Ādažu novadā. Profesionāli, kompetenti mācībspēki.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀPII tika organizēti kursi skolotājām "Skola 2030" ietvaros; ieskats kompetenču pieejā balstīta mācību satura plānošana pirmsskolā. Sporta skolā – pedagogi veikuši profesionālo pilnveidi.
	9.1.1.18. Ādažu vidusskolas attīstības koncepcijas un stratēģijas izstrāde	ĀVS	2019.-2020.	Pašvaldības finansējums	Ādažu vidusskolai atrodies divos korpusos un īstenojot pirmsskolas izglītību ir nepieciešams noteikt galvenos attīstības virzienus, kā arī saistībā ar jaunā mācību satura ieviešanu nepieciešams izstrādāt programmas vidusskolas posmam ar savu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Noris darbs pie vidusskolas plānu izstrādāšanas, lai ar

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					piedāvājumu turpmākai jauniešu apmācībai.	01.09.2020. tiku īstenots jaunais mācību saturs.
U9.1.2: Attīstīt izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi	9.1.2.1. Izglītības iestādēs nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu noteikšana	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikti izglītības iestādēm nepieciešami materiāltehniskie līdzekļi.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iegādāts jauns dators.
	9.1.2.2. Izglītības iestādēs nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu iegāde	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Iegādāti izglītības iestādēm nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi. Mācību kabinetu aprīkoti ar mūsdienīgām informācijas un komunikācijas tehnikām.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sporta skolā – iegādāts mūsdienīgs sporta aprīkojums.
	9.1.2.3. Materiāltehnisko līdzekļu iegāde Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālajai zālei	ĀPII	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
U9.1.3: Atbalstīt jaunu mācību īstenošanas vietu izveidi vispārējās izglītības iestādēs	9.1.3.1. Tikšanās ar izglītības iestāžu pārstāvjiem	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Būvvalde, SID, Izglītības iestādes	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	9.1.3.2. Jaunas mācību īstenošanas vietas izveide Ādažu vidusskolā un tai nepieciešamās sporta infrastruktūras būvniecības projekta izstrāde – projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”	AID, SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Izstrādāts projekts jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecībai Ādažos. Izstrādāts elektrības pieslēguma projekts jaunai skolas ēkai. Izstrādāts ēkas multifunkcionālo telpu digitālo pieslēgumu tehniskais projekts.	Izpildīts
	9.1.3.3. Jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā (1., 3.kārta) un tai	AID, SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu	Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli (6000-8000 m ²). Uzcelta jauna ēka mācību	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 18.07.2019. tika

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	nepieciešamās sporta infrastruktūras (2.kārta) Ādažu novadā būvniecība – projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”			finansējums Citi finansējuma avoti	procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. Ādažu vidusskolas esošā ēka Gaujas ielā 30 tiks pielāgota 5.-12.klasei. Līdz 2019.gadam izpildīts: parakstīta vienošanās ar CFLA par SAM 8.1.2. projekta īstenošanu; uzsākta jaunās mācību īstenošanas vietas izbūves 1. un 2.kārta.	nodota ekspluatācijā skolas 1. un 2.kārta. 22.10.2019. noslēgta vienošanās ar SIA “Monum” par 3.kārtas izbūvi (būvniecība paredzēt 10 mēnešus).
	9.1.3.4. Materiāltehniskās bāzes nodrošināšana jaunajā mācību īstenošanas vietā	ĀVS, AID, SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Materiāltehniksā bāze tiks papildināta pēc 3.kārtas nodošanas ekspluatācijā 2020.gada nogalē.
	9.1.3.5. Darba grupas noorganizēšana skolēnu pārvadājumu koncepcijas izstrādei	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, izglītības iestādes, AID, SID	2019.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi, tās iestādēm un SIA “Ekspress Ādaži”. 2019.gadā izveidota darba grupa, tās nolikums. Galvenais mērķis – piedāvāt risinājumu speciālo izglītības iestāžu audzēkņu nogādāšanai uz izglītības iestādi un atpakaļ.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 4 speciālo programmu audzēkņu nogādāšanai uz skolu (kur nav iespējams nokļūt ar sabiedrisko transportu) un atpakaļ tiek apmaksāti transporta izdevumi par izlietoto degvielu; 2 speciālo programmu audzēkņiem tiek segti sabiedriskā transporta izdevumi.
	9.1.3.6. Skolēnu pārvadājumu koncepcijas izstrāde	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists,	2019.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta skolēnu pārvadājumu koncepcija.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
		izglītības iestādes, AID, SID			2019.gadā izveidota darba grupa, tās nolikums. Galvenais mērķis – piedāvāt risinājumu speciālo izglītības iestāžu audzēkņu nogādāšanai uz izglītības iestādi un atpakaļ.	Vispārizglītojošās programmas skolēniem, kas mācās ĀVS – izveidots skolēnu maršruts Baltezers – Alderi-Ādažu skola.
	9.1.3.7. Skolēnu pārvadājumu koncepcijas īstenošana	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes skolēnu pārvadājumu koncepcijas īstenošanai.	Izpildīts
U9.1.4: Atbalstīt starptautiskas augstskolas un studentu pilsētiņas infrastruktūras izveidi	9.1.4.1. Tikšanās ar izglītības iestāžu un uzņēmēju pārstāvjiem par starptautiskas augstskolas un studentu pilsētiņas infrastruktūras izveidi	ĀVS	2020.	Pašvaldības finansējums	Notikušas tikšanās par starptautiskas augstskolas un studentu pilsētiņas infrastruktūras izveidi.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	9.1.4.2. Atbalsts starptautiskas augstskolas un studentu pilsētiņas infrastruktūras izveidei	ĀVS, Būvvalde	2020.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes starptautiskas augstskolas un studentu pilsētiņas infrastruktūras izveidei	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U9.1.5: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem	9.1.5.1. 2 grupiņu pielāgošana Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē: viena grupa 16 bērniem 1,5-3 gadu vecumā, otra – 20 jaukta vecuma bērniem no 3 gadu vecuma	SID, ĀPII	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	9.1.5.2. Līdzfinansējuma plānošana privātajām pirmsskolām	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Bērnu vecākiem tiek nodrošināta iespēja atgriezties darba tirgū.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā pašvaldības līdzfinansējums pirmsskolas izglītības programmas apguvei tika nodrošināts 420 bērniem, kuri apmeklēja privātās

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
						pirmsskolas izglītības iestādes.
	9.1.5.3. 2 jaunu grupiņu izveide Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē	SID, ĀPII	2019.	Pašvaldības finansējums	<p>ĀPII ēkā ierīkotas divas jaunas grupiņas: "Skudriņas" – 20 bērniem (5-6 gadīgi) un "Ezīši" – 16 bērniem (1,5-3 gadīgi).</p> <p>Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.</p> <p>Bērnu vecākiem tiek nodrošināta iespēja atgriezties darba tirgū.</p>	<p>Izpildīts</p> <p>2019.gada septembrī izveidota 5-6 gadīgo bērnu grupa un uzņemti 20 bērni. 1,5-3 gadīgie bērni sakarā ar siltināšanas projekta pagarināšanu netika izveidota; tās izveide tika pārcelta uz 2020. gada janvāri.</p>
	9.1.5.4. 5 jaunu grupiņu izveide pirmsskolas vecuma bērniem Ādažu vidusskolā	SID, ĀPII, ĀVS	2020.	Pašvaldības finansējums	<p>Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai 5-6 gadus veciem bērniem ĀVS "C" korpusa 1.stāvā ierīkotas piecas jaunas grupiņas. Grupiņas ierīkotas, telpas labiekārtotas un bērni izvietoti atbilstoši MK noteikumu prasībām. Iegādātas nepieciešamās mēbeles un aprīkojums.</p> <p>Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.</p>	<p>Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.</p>
U9.1.6: Nodrošināt iekļaujošas izglītības principu, kas paredz vienādu iespēju neatkarīgi no izglītojamo vajadzībām un spējām, mantiskā sociālā stāvokļa	9.1.6.1. Atbalsta sistēmas pakalpojumu pilnveidošana	ĀVS	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izveidota atbalsta sistēma ĀVS 2.-4.klašu skolēniem.	<p>Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam</p> <p>ĀVS ir izstrādāta atbalsta sistēma izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.</p>
	9.1.6.2. Speciālo izglītības programmu licencēšana un	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izglītojamiem nodrošināta iespēja iegūt izglītību tuvāk dzīvesvietai.	<p>Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam</p>

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	akreditācija visās izglītības pakāpēs (pēc nepieciešamības)					ĀVS ir izstrādāta atbalsta sistēma izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.
	9.1.6.3. Atbalsta personāla nodrošināšana pašvaldības izglītības iestādēs	ĀVS, ĀPII, KPII, ĀMMS, ĀBJSS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izglītības iestādēs ir pieejams kvalificēts atbalsta personāls bērnu attīstības nodrošināšanai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS ar projekta “Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai” tiek nodrošināti pedagoga palīgi. ĀPII izveidota papildus vakance logopēdam. Sporta skolā – nebija nepieciešamība
	9.1.6.4. Fiziski pieejamas vides nodrošināšana izglītības iestādēs izglītojamiem ar fiziskās kustības traucējumiem	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināta izglītības iestādes pieejamība, izmantojot Ādažu slimnīcas resursus, izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. Līdz 2017.gada beigām ĀVS nebija skolēni ar kustību traucējumiem. 2018. gada vasarā izbūvēta invalīdu uzbrauktuve pie ĀVS centrālās ieejas, tādejādi uzlabojot vides pieejamību Līdz 2022.gadam plānots: izbūvēt otru invalīdu uzbrauktuvi no autostāvvietas uz centrālās ieejas līmeni un iegādāties invalīdu ratiņus – pacēlāju.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U9.1.7: Sekmēt un pilnveidot audzēkņu mācību procesa kvalitatīvu norisi	9.1.7.1. Projekta “Digital Citizens in Action” īstenošana	ĀVS	2016.	ES fondu finansējums	Izpildīts.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	9.1.7.2. Projekta "Sport is not only Football" īstenošana	ĀVS	2016.-2017.	ES fondu finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	9.1.7.3. Atbalsts dalībai starptautiskos izglītību atbalstošos projektos	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības process, kas sniedz labas zināšanas izglītojamiem. Profesionāli, kompetenti mācītspēki.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS piedalās Erasmus projektu īstenošanā.
	9.1.7.4. Izglītojamo motivācija piedalīties ārpus izglītības iestādes projektos, aktivitātēs	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības process, kas sniedz labas zināšanas izglītojamiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS ir sadarbība ar partneriem interešu izglītības īstenošanā, kā arī noris sarunas par RTU Bērnu un jauniešu universitātes programmas īstenošanu.
	9.1.7.5. Plašu interešu izglītības programmu piedāvājumu pilnveidošana	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Konkurētspējīga, prestiža izglītības iestāde. Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības process, kas sniedz labas zināšanas izglītojamiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	9.1.7.6. STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) mācību programmas pēc pieprasījuma izstrāde, akreditācija	ĀVS	2017.-2020.	Pašvaldības finansējums	Pieejamas un kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespējas Ādažu novadā. Konkurētspējīga, prestiža izglītības iestāde. Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības process, kas sniedz labas zināšanas izglītojamiem. Profesionāli, kompetenti mācītspēki. ĀVS piedalās valsts izglītības satura centra kompetenču izglītības programmas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Noris darbs pie programmu izstrādes, lai uzsāktu jauno kompetenču mācību satura īstenošanu ar 01.09.2020.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					aprobācijas projektā. Pēc projekta īstenošanas tiks pieņemts atbildīgais lēmums par jaunu izglītības programmu licencēšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Divas STEM mācību priekšmetu programmas ĀVS plānots ieviest līdz 2020.gadam.	
	9.1.7.7. Izglītojamo motivācijas veicināšana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Paaugstinās izglītojamo motivācija mācību rezultātu sasniegumos. Labāko skolēnu atbalvošana par sasniegumiem mācībās un mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD lasījumos un konkursos. Tika aizsākts 2016.gadā un ļoti augstu novērtējumu guvis Izcilnieku pasākums, kurā naudas balvu saņem tie skolēni, kuriem ir visaugstākie sasniegumi mācībās.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pašvaldības naudas prēmiju par izcilību mācībās un mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD lasījumos un konkursos saņēma 86 ĀVS un ĀBVS 7.-12. klašu skolēni.
	9.1.7.8. Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2017.-2020.	ES fondu finansējums	Daudzveidīgās atbalsta aktivitātēs izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai kopā tiks iesaistīti 1420 skolēni, kas ir sākumskolas izglītības pakāpē (1.-6.klase), nodrošināta pedagogu profesionālā pilnveide.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Daudzveidīgās atbalsta aktivitātēs (dažādās) izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai kopā tika iesaistīti 1420 skolēni, kas ir sākumskolas izglītības pakāpē (1.-6.klase), pedagogu profesionālā pilnveides kursi tika pārcelti uz 2020.gadu.
	9.1.7.9. Projekta "21.gadsimta	ĀVS	2018.-2020.	ES fondu	Pilnveidot pedagogu profesionālās	Pasākums tiek pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	mācību stunda – pedagoga profesionālais izaicinājums” īstenošana			finansējums	<p>kompetences, veicinot skolotāja personības un emocionālās inteliģences attīstību, paaugstinot pieredzes pilnveidi inovatīvās darbībās, prasmi strādāt multikulturālā vidē.</p> <p>Līdz 2019.gadam izpildīts: pedagogu grupa piedalījās e-mācībās Krētas universitātē Griekijā. Temats – IT rīki un radošā sadarbība no teorijas uz praksi – 21.gadsimta stunda.</p> <p>Līdz 2020.gadam plānots: 2019.gada martā plānoti “Digital Classroom” kursi Spānijā, ko organizē iDevelop Teacher Training centrs. Tiks pilnveidotas prasmes IT jomā. 2019.gada jūnijā notiks kursi Griekijā “Towards the inclusive classroom: best practice”. Kursus organizē Areadne lifelong Learning Centre. Tiks pilnveidotas prasmes iekļaujošās izglītības jomā (darbs ar dažādiem skolēniem, multikulturālā vide, iekļaujošā klase).</p>	atbilstoši plānam Projekta mērķis un uzdevumi tiek īstenoti atbilstoši projektā paredzamajiem rezultātiem.
	9.1.7.10. Projekta “Sharing National Treasures” īstenošana	ĀVS	2018.-2020.	ES fondu finansējums	<p>Projekta ietvaros paredzamās aktivitātes ir: preventīvi pasākumi mācību procesa pārtraukšanai, Latvijas kultūrmantojuma un tradīciju popularizēšana, Eiropas kultūrmantojuma iepazīšana, mācību procesa kvalitātes pilnveidošana.</p> <p>Projekta mērķa grupa ir 25 Ādažu vidusskolas skolēni un skolotāji (ar iespēju palielināt šo skaitu), kuri piedalīsies starptautiskos mācību braucienos. Projekta aktīvā mērķa grupa ir 250 vidusskolas skolēni un viņu ģimenes, kā arī skolotāji un</p>	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekta mērķis un uzdevumi tiek īstenoti atbilstoši projektā paredzamajiem rezultātiem.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					administrācija. Projekta netiešā mērķa grupa ir 2500 novada iedzīvotāji, kuriem būs iespēja apmeklēt daļu no projekta pasākumiem. Līdz 2019.gadam izpildīts: notikusi projekta koordinātoru sanāksme Holandē. Līdz 2022.gadam plānots: skolēnu mācību vizītes projekta partnervalstu skolās un projektā iesaistīto skolu skolēnu un skolotāju delegāciju uzņemšana ĀVS un iepazīstināšana ar Latvijas un Ādažu novada kultūras mantojumu.	
	9.1.7.11. Projekta “Hands On Minds On” īstenošana	ĀVS	2018.-2020.	ES fondu finansējums	Projekta “Hands On Minds On” paredzamās aktivitātes ir preventīvi pasākumi skolēnu mācību procesa pārtraukšanai, atkarības no interneta cēloņu precizēšana, sabiedrības informēšana par draudiem interneta vidē, Latvijas Republikas kultūrmantojuma un tradīciju popularizēšana, Latvijas un Eiropas kultūrmantojuma iepazīšana un popularizēšana, darba un mācību procesa kvalitātes celšana un pilnveidošana, tai skaitā dalība starptautiskajos semināros, izstādēs, konkursos, tematiskajās darbnīcās un kvalifikācijas celšanasursos. Līdz 2019.gadam izpildīts: parakstīts līgums ar VIAA par projekta īstenošanu.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekta mērķis un uzdevumi tiek īstenoti atbilstoši projektā paredzamajiem rezultātiem.
	9.1.7.12. Projekta “Lokāle skarby”- dzīvē tīm, ko najlepsze (Vietējie dārgumi – dalīsimies ar vislabāko)”	ĀVS	2017.-2020.	ES fondu finansējums	Latvijas un Ādažu novada kultūrmantojuma un tradīciju popularizēšana, projekta partnervalstu kultūrmantojuma iepazīšana, mācību	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Projekta mērķis un uzdevumi tiek īstenoti

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	īstenošana				<p>procesa kvalitātes pilnveidošana.</p> <p>Projekta mērķa grupa ir 25 Ādažu vidusskolas skolēni un skolotāji (ar iespēju palielināt šo skaitu), kuri piedalīsies starptautiskos mācību braucienos. Projekta aktīvā mērķa grupa ir 250 vidusskolas skolēni un viņu ģimenes, kā arī skolotāji un administrācija. Projekta netiešā mērķa grupa ir 2500 novada iedzīvotāji, kuriem būs iespēja apmeklēt daļu no projekta pasākumiem.</p> <p>Līdz 2019.gadam izpildīts: 2018. gadā projekta koordinators sanāksme Grieķijā un projekta dalībnieku – skolēnu un skolotāju – mācību vizīte ĀVS.</p> <p>Līdz 2022.gadam plānots: skolēnu mācību vizītes projekta partnervalstu skolās.</p>	atbilstoši projektā paredzamajiem rezultātiem.
	9.1.7.13. Projekta “Everything can be recycled, except the Earth” īstenošana	ĀVS	2019.-2020.	ES fondu finansējums	Īstenots projekta “Everything can be recycled, except the Earth”.	<p>Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam</p> <p>Projekta mērķis un uzdevumi tiek īstenoti atbilstoši projektā paredzamajiem rezultātiem.</p>
U9.2.1: Nodrošināt audzēkņu spēju izkopšanai un attīstīšanai nepieciešamās telpas interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs	9.2.1.1. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas paplašināšana	ĀMMS	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Paplašināta iestāde Gaujas 33 A vai papildus telpas pēc izglītības iestāžu reformas. Brīvo telpu remonts, pielāgošana, aprīkojums (piem., ja atbrīvojas telpas vidusskolā, domē vai citur), atbilstoši pieprasījumam palielināta mākslas un mūzikas izglītības pieejamība novadā.	<p>Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.</p>

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	9.2.1.2. Jauniešu centra izveide, kurā tiek nodrošinātas jaunu interešu izglītības programmu satura pilnveides un jaunu daudzveidīgu programmu ieviešanas	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Tiek nodrošinātas jaunas zināšanas, prasmes, iemaņas atbilstoši dažādu sociālo grupu vajadzībām.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pašvaldības finansēto jauniešu projektu ietvaros tika nodrošinātas aktivitātēm nepieciešamās telpas gan ĀVS, gan ĀBVS.
U9.2.2: Pilnveidot interešu un profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumus	9.2.2.1. Jaunu izglītības programmu ieviešana Ādažu Mākslas un mūzikas skolā	ĀMMS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izstrādātas jaunas 20V un 30 V profesionālās ievirzes izglītības programmas, piesaistīti pedagoģiskie kadri to realizēšanai, MMS piedāvājums atbilst sabiedrības pieprasījumam. 2018. gadā izstrādāta koncepcija starpdisciplinārai izglītības programmai. 2019. gadā izveidots un apstiprināts projekts starpdisciplinārai programmai. 2019. gadā ir izveidots ĀMMS pūtēju orķestra pamatsastāvs. Līdz 2022. gadam ir paredzēts orķestri nodrošināt ar nepieciešamajiem pūšaminstrumentiem un tērpiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pūtēju orķestris darbojas un piedalījās vairākos gan skolas, gan novada pasākumos. Orķestra materiāltehniskā bāze papildināta ar divām klarnetēm un vienu flautu. 2019.gadā pilnveidota izglītības programma "Dejas pamati"; Izstrādāti 2 izglītības programmu projekti – "Mūsdienu ritmi" un "Muzikālais teātris".
	9.2.2.2. Noteikt interešu un profesionālās ievirzes izglītībai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	ĀMMS, ĀBJSS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikts, kādi materiāltehniskie līdzekļi nepieciešami interešu izglītībai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	9.2.2.3. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas	ĀMMS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Iegādāti nepieciešamie mūzikas instrumenti un IT izglītības programmu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	materiāltehniskās bāzes uzlabošana			ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	efektīvai realizēšanai. (Šobrīd uz 61 skolotāju pieejami 26 datori). 2018. gadā iegādātas 4 vijoles, 4 čelli, 2 digitālās klavieres, 1 akustiskās klavieres, 1 saksofons, 1 akordeons, 2 kokles, orķestra šķīvji, 4 mazās bungas, 2 basbungas, 1 eifonijs, 1 flauta, 5 portatīvie datori, A3 krāsainais lāzerprinteris-kopētājs, 3 projektori un ekrāni. 2019. gadā iegādātas 2 akustiskās klavieres, 1 flauta, 2 klarnetes, 1 basa kokle, 3 čelli, 1 elektriskā ģitāra, 1 klasiskā koncertģitāra, 2 datori.	Tiek pildīts katru gadu atbilstoši budžeta iespējām. 2019.gadā iegādāti 3 čelli, 1 digitālās klavieres, 2 akustiskās klavieres, 1 basa kokle, 1 bangu trenāžieris, 1 flauta, 2 ģitāras, 2 klarnetes, sietspiede, papšķēre, baleta grīda, 2 portatīvie un 1 stacionārais dators.
	9.2.2.4. Nometnes organizēšana bērnu atbalstam	ĀMMS, Dome	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Organizētas nometnes – talantīgo audzēkņu atbalstam, sasniegumu novērtēšanai un audzēkņu radošās un mākslinieciskās iniciatīvas pilnveidošanai. 2018. gadā organizētas trīs nometnes – Māksla, Mūzika, Deja, kurās piedalījās 90 ĀMMS audzēkņi. 2019. gadā organizētas trīs nometnes – Dejas nodaļas nometne, piedalās 30 ĀMMS audzēkņi, Mākslas nodaļas nometne, piedalās 40 ĀMMS audzēkņi, Mūzikas nodaļas nometne, piedalās 26 ĀMMS audzēkņi.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek pildīts katru gadu atbilstoši plānam. 2019.gadā organizētas trīs nometnes – Dejas nodaļas nometne (piedalās 30 ĀMMS audzēkņi), Mākslas nodaļas nometne (piedalās 40 ĀMMS audzēkņi), Mūzikas nodaļas nometne (piedalās 26 ĀMMS audzēkņi).
	9.2.2.5. Karjeras izglītības programmu, ietverot lielāko daļu novada iedzīvotājus, paplašināšana un pilnveidošana	ĀVS	2019.-2020.	Pašvaldības finansējums	Ir izveidots karjeras izglītības centrs.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS darbu turpina karjeras konsultanti.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	9.2.2.6. Ādažu vidusskolā esošās observatorijas atjaunošana	Biedrība "ĀVS atbalsta biedrība"	2016.-2018.	Citi finansējuma avoti	Izpildīts.	Izpildīts
	9.2.2.7. Sadarbības partneru (vietējo uzņēmēju, augstskolas) sadarbība profesionālās izglītības programmu īstenošanā	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības process, kas sniedz labas zināšanas izglītojamiem. Profesionāli, kompetenti mācītspēki.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS ir sadarbība ar partneriem interešu izglītības īstenošanā, kā arī noris sarunas par RTU Bērnu un jauniešu universitātes programmas īstenošanu.
	9.2.2.8. Ādažu novada jaunatnes politikas rīcības virzienu īstenošana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenotas aktivitātes Ādažu novada jaunatnes politikas rīcības virzienu īstenošanai. Līdz 2019.gadam izpildīts: īstenots pirmais jauniešu iniciatīvu projekts "Maija svētki – miers kabatā" ar pašvaldības finansējumu 500 eiro apmērā. Jaunatnes lietu konsultatīvā padome ir izveidota. Ir īstenots Jaunatnes politikas rīcības virziens – jauniešu nodarbinātības pasākumu īstenošana. 2019.gada vasaras mēnešos sadarbībā ar NVA izveidotas 21 darba vietas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Īstenotas aktivitātes Ādažu novada jaunatnes politikas rīcības virzienu īstenošanai. 2019.gadā ar pašvaldības līdzfinansējumu 1500 eiro apmērā īstenoti 3 jauniešu iniciatīvu projekti "Pasaules skolu debašu turnīrs", "Carcasonnes turnīrs" un "Ziemassvētku pasaka". Ir īstenots Jaunatnes politikas rīcības virziens – jauniešu nodarbinātības

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
						pasākumu īstenošana. 2019.gada vasaras mēnešos sadarbībā ar NVA izveidota 21 darba vieta jauniešiem, kas sasnieguši 15 gadu vecumu. Jaunatnes lietu konsultatīvā padome ir izveidota.
U9.2.3: Sekmēt un pilnveidot mūžizglītību	9.2.3.1. Nepieciešamo mūžizglītības aktivitāšu noteikšana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikts, kāda veida mūžizglītības aktivitātes būtu nepieciešams ieviest (dejas, rotas lietu veidošana, gleznošana, keramika, stikla apgleznošana u.c.).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	9.2.3.2. Mūžizglītības kursu ieviešana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2017.-2020.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Ieviesti mūžizglītības kursi. No 2017.gada tiek organizēti auklīšu kursi. Jau apmācītas 46 aukles, kas pamazām iesaistās bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanā.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	9.2.3.3. Atbalsts mūžizglītības aktivitātēm	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes mūžizglītības atbalstam. Tiek nodrošinātas jaunas zināšanas, prasmes, iemaņas atbilstoši dažādu sociālo grupu vajadzībām. Iespēja ikvienam novada iedzīvotājam paaugstināt savu kvalifikāciju vai iegūt citu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. 2018.gadā notika 4 lekcijas par veselības jautājumiem un 4 lekcijas jaunajiem vecākiem. Mūžizglītības projekta SAM 8.4.1. "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" ietvaros	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam No 2019.g.aprīļa 3 mēnešus notika angļu valodas un spāņu valodas kursi. Tos apmeklēja 20 interesenti. 2019.gada oktobra – decembra mēnešos sadarbībā ar Izglītības attīstības centru profesionālo pilnveidi 30 stundu apjomā

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					2018.gadā tika nodrošināts informatīvais atbalsts 16 interesentiem, kas strādā Ādažu novada uzņēmumos. 2019.gadā sadarbībā ar Izglītības attīstības centru profesionālo pilnveidi īsteno 25 darbinieki, sadarbībā ar mācību centru BUTS noorganizētas mācības 1 bērnu uzraudzības pakalpojumu grupai.	apguva 26 pašvaldības struktūru darbinieki, kuru darbs saistīts ar 3.valstu pilsoņiem (starpkultūru komunikācija, kutūru mijiedarbības jautājumi). Projekta kopējās izmaksas EUR 10500 pilnībā finansēja Amerikas valdība.
U9.2.4: Sekmēt profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības piedāvājumu	9.2.4.1. Tikšanās ar profesionāli tehnisko skolu pārstāvjiem	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, izglītības iestādes	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Notikušas tikšanās ar profesionāli tehnisko skolu pārstāvjiem. Notika tikšanās ar RTU pārstāvjiem un Rīgas Valsts tehnikuma pārstāvjiem par profesionāli tehniskās izglītības programmas izstrādi ĀVS.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notika tikšanās ar RTU pārstāvjiem un Rīgas Valsts tehnikuma pārstāvjiem par profesionāli tehniskās izglītības programmas izstrādi ĀVS.
	9.2.4.2. Profesionāli tehniskās izglītības programmu izstrāde Ādažu novada izglītības iestādei	Izglītības iestādes	2017.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādātas profesionāli tehniskās izglītības programmas Ādažu novada izglītības iestādei. ĀVS tiek īstenota profesionālās izglītības programmas "Transportlīdzekļu vadītāju apmācības programma".	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	9.2.4.3. Profesionāli tehniskās izglītības programmu ieviešana un īstenošana Ādažu novada izglītības iestādē	Izglītības iestādes	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novada izglītības iestādē ieviestas un tiek īstenotas profesionāli tehniskās izglītības programmas.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	9.2.4.4. Profesionālās pirmsskolas izglītības kvalifikācijas un augstas kvalitātes veicināšanas kursu un semināru atbalstīšana	Izglītības iestādes	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Atbalstīti profesionālās pirmsskolas izglītības kvalifikācijas un augstas kvalitātes veicināšanas kursi un semināri.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pedagogi piedalās Pierīgas izglītības pārvaldes organizētajosursos un semināros.
	9.2.4.5. 20V un 30V profesionālās ievirzes programmu izstrādāšana	ĀMMS	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Daudzveidots ĀMMS piedāvājums ar jaunām 20V profesionālās ievirzes programmām, ieviestas 30V programmas, kas sekmē turpināt apgūt profesionālo ievirzi vidusskolas pakāpē. 2018. gadā izstrādāta koncepcija starpdisciplinārai izglītības programmai. 2019. gadā plānots izveidot starpdisciplinārās izglītības programmas projektu.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā ir izveidots starpdisciplinārās izglītības programmas projekts.
U10.1.1: Attīstīt esošo sporta infrastruktūru	10.1.1.1. Ādažu vidusskolas stadiona atjaunošana	Sporta daļa	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu vidusskolas stadiona atjaunošana (ierīkots sintētiskais skriešanas segums, uzbūvētas tribīnes, ģērbtuves ar WC, jumts, stāvvietas, futbola laukuma automātiskā laistīšanas sistēma). Mākslīgā futbola laukuma ierīkošana. Mākslīga ledus slidotavas izveide. 2019.gadā Ir apzinātas aptuvenās izmaksas mākslīgā ledus slidotavas izveidei, futbola laukuma automātiskās laistīšanas sistēmas ierīkošanai. Kā arī veiktas konsultācijas un apzināts aptuvenais finansējums stadiona būvniecībai/atjaunošanai.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	10.1.1.2. Attīstīt esošo sporta	Sporta daļa	2016.-2019.	Pašvaldības	Izpildīts.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	infrastruktūru ārpus Ādažu ciema			finansējums	2017.gadā izveidots sporta laukums Kadagas ciemā. 2018.gadā laukums Upmalās netika izveidots. 2019.gada budžetā finansējums nav paredzēts. Turpmāk šādu sporta laukumu esošajā plānošanas periodā nav plānots īstenot.	
U10.1.2: Atbalstīt jauniem sporta veidiem nepieciešamo infrastruktūru	10.1.2.1. BMX trases izveide	biedrība "BMX "Ādaži""	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidota BMX trase. Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā notika darbs pie trases profila izveidošanas, ir ieviesta grunts.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	10.1.2.2. Skeitparka un velo pumpu trases laukuma izveide	Sporta daļa	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidots skeitparka laukums un velo pumpu trase. Ir apzināta iespējamā vieta, kā arī apzinātas izmaksas.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	10.1.2.3. Citiem jauniem sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība	Sporta daļa	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidoti jauni sporta laukumi. Uzsākti jauni sporta veidi. Izveidot pumpu trasi; skeitparku; uzstādīt dabīgā hokeja laukuma bortus stadiona teritorijā; izveidot apgaismotu slēpošanas, skriešanas trasi, pastaigu taku Kadagā, esošās slēpošanas trases vietā; izveidot mākslīgā ledus hokeja laukumu ar bortiem.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U10.1.3: Uzlabot sportam nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	10.1.3.1. Sportam nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu noteikšana	Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikti sportam nepieciešami materiāltehniskie līdzekļi.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Noteikti sportam nepieciešami materiāltehniskie līdzekļi.
	10.1.3.2. Sportam nepieciešamo	Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības	Iegādāti sportam nepieciešamie	Pasākums tiek pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	materiāltehnisko līdzekļu iegāde			finansējums	materiāltehniskie līdzekļi.	atbilstoši plānam Iegādāti sportam nepieciešami materiāltehniskie līdzekļi.
	10.1.3.3. Sporta bāzes īre futbola un florbola treniņiem	ĀBJSS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sporta skola spēs nodrošināt nepieciešamos treniņu laikus, lai izpildītu IZM noteikumus Nr. 508.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U10.1.4: Atbalstīt sporta aktivitātes	10.1.4.1. Sporta aktivitāšu attīstība poligona teritorijā	Sporta daļa	2022.	Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes sporta aktivitāšu attīstībai poligona teritorijā (jāveido kvadraciklu trases, šķēršļu, auto parku, izjādes, motosacīkstes, kā arī stadionu u.c.). Pasākums nav aktuāls un nav īstenojams. Sakarā ar armijas kontingenta un to mācību palielināšanu veidot sporta infrastruktūru poligona teritorijā nav iespējams.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	10.1.4.2. Atbalsts starptautiska mēroga sacensībām, treniņiem	Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Atbalstītas starptautiska mēroga sacensības, treniņi.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Piešķirtas subsīdijas dalībai starptautiska mēroga sacensībās un treniņnometnēs.
	10.1.4.3. Ādažu kā centra dažādiem sporta veidiem popularizēšana	Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Ādažos attīstās dažādi sporta veidi (veikbords, teniss, basketbols u.c.).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika uzrīkoti 12 dažādi sporta pasākumi (basketbols, futbols, volejbols, riteņbraukšana, skriešana, florbols, novuss, zolīte,

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
						dažādas aktivitātes bērniem. Paralēli tam, tika piešķirts finansējums sporta pasākumu organizēšanai (orientēšanās, suņu sports, šahs, Ādažu ciemu sporta spēles utt.).
	10.1.4.4. Atbalsts bērnu vasaras nometņu organizēšanai	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidota infrastruktūra bērnu vasaras nometņu organizēšanai. 2019.gadā ar pašvaldības līdzfinansējumu īstenotas 9 radošās darbnīcas. Piedalījās 220 bērni vecumā no 7. – 12.gadiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā ar pašvaldības līdzfinansējumu īstenotas 9 radošās darbnīcas. Piedalījās 220 bērni vecumā no 7. – 12.gadiem.
	10.1.4.5. Atbalsts sporta skolas vasaras nometņu organizēšanai	ĀBJSS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sporta skolas audzēkņiem iespējas vasarā pilnveidot sportiskās aktivitātes tuvu savai dzīves vietai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Vasarā noorganizētas 6 sporta nometnes.
	10.1.4.6. Sporta skolas bērnu dalība vasaras sporta nometnēs	ĀBJSS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sporta skolas audzēkņiem iespējas vasarā pilnveidot speciālo fizisko sagatavotību, satikties ar citu sporta klubu sportistiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	10.1.4.7. Pieaugušo sporta komandu izveidošana un attīstība	Sporta daļa	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Pieaugušo jaunu sporta komandu izveidošana un attīstība. Grozīta Ādažu novada sporta attīstības stratēģija, iekļaujot jaunus darbības virzienus – izveidojot pieaugušo sporta komandas dažādos sporta veidos (basketbols, florbols, volejbols, velo u.c.).	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	10.1.4.8. Projekts "Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos"	AID	2019.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. LEADER projekta "Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos" Nr.19-04-AL16-A019.2201-000001 īstenošanas laikā tika ierīkota multifunkcionāla sporta arēna un gājēju celiņš.	Izpildīts Ierīkota multifunkcionāla arēna un gājēju celiņš. Kopējās izmaksas 41860.00 EUR bez PVN.
U11.1.1: Ieviest un uzturēt ikgadēju novada svētku un kultūras pasākumu svinēšanas tradīcijas	11.1.1.1. Esošo ikgadējo novada svētku un kultūras pasākumu svinēšanas tradīciju uzturēšana	Kultūras centrs, Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Tradīciju saglabāšana. Katru gadu tiek organizēti novada svētki un tradīciju pasākumi. Katru gadu tiek organizēti dažādi svētki un tradīcijas izglītības iestādēs.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri.
	11.1.1.2. Gaujas svētku ikgadējas tradīcijas uzturēšana	Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Tradīciju saglabāšana. Katru gadu tiek organizēti Gaujas svētki.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri.
	11.1.1.3. Jaunu novada svētku un kultūras pasākumu svinēšanas tradīciju ieviešana	Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Jaunu novada svētku un kultūras pasākumu svinēšanas tradīciju ieviešana.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri.
	11.1.1.4. Gaujas tilta svētku izgaismojums	SID, Kultūras centrs	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Gaujas tilts izgaismots svētku dienās. Veikta izpēte un izstrādāts TP. Tilts katru gadu izgaismots Gaujas svētku laikā.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Gaujas tilts izgaismots Gaujas svētku laikā.
U11.1.2: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases	11.1.2.1. Dažādu koncertu, festivālu, konkursu, izstāžu, meistarklašu organizēšana Ādažu novadā	Kultūras centrs, ĀMMS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Tiek noorganizēti dažādi koncerti, festivāli, konkursi, izstādes, meistarklases.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam KC pasākumu veic regulāri. 2019.gadā ĀMMS organizēti 47 koncerti, 14 mākslas

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
						izstādes, 3 festivāli, 9 izstādes, 7 meistarklases. 2019. gadā: 1) Organizēts jaunrades konkurss "Skaņuraksti Ādažos" (50 dalībnieki) 2) Organizēts mākslas konkurss "Gaujas mozaīka Ādažos" (57 dalībnieki) 3) Organizēts Starptautiskais dejas mākslas festivāls "Tap Dance International" (45 dalībnieki); 4) Organizētas 9 mākslas izstādes.
	11.1.2.2. Atbalsts bērnu dalībai konkursos, izstādēs, koncertos, festivālos Latvijā un ārvalstīs	ĀMMS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Bērni piedalās dažādos konkursos, izstādēs, koncertos, festivālos Latvijā un ārvalstīs. 2019. gadā ĀMMS piedalījās 47 konkursos, 32 koncertos, 2 festivālos, 4 meistarklasēs, 6 izstādēs.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā 108 ĀMMS audzēkņi ir saņēmuši godalgotas vietas konkursos, piedalījās 3 festivālos, 7 meistarklasēs, 9 izstādēs, 2 starptautiskās koncerttūrēs.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
U11.1.3: Nodrošināt kultūrai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	11.1.3.1. Noteikt kultūrai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikts, kādi materiāltehniskie līdzekļi nepieciešami kultūrai.	Izpildīts Veicot Rīcības plāna aktualizāciju, jāprecizē pasākuma izpildes termiņš.
	11.1.3.2. Iegādāties kultūrai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	Kultūras centrs	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Iegādāti kultūrai nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā iegādāta jauna apskaņošanas sistēma Skatītāju zālē.
	11.1.3.3. Iegādāties muzejam nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Novada muzejs aprīkots ar nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem un aprīkojumu. Līdz 2019.gadam izpildīts: nomainīta nokalpojusi projektora InFocus lampa, mainīts "Cietais disks" datoram (skārienjūtīgais) galerijā un veikta tehniskā apkope-remonts. Līdz 2022.gadam plānots: "Skārienjūtīgo ekrānu Vēstures galerijā" programmas atjaunošana un mūsdienīga dizaina par Ādažu novadu, izstrāde.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierobežots finansējums. 2019.gadā nav atbalstīts finansējums "Skārienjūtīgo ekrānu Vēstures galerijā" programmas atjaunošana un mūsdienīga dizaina par Ādažu novadu, izstrādei.
U11.1.4: Veikt kultūras vajadzībām nepieciešamo būvju pārbūvi vai izbūvi	11.1.4.1. Kultūrai nepieciešamo telpu paplašināšana	Kultūras centrs, SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	2019.gadā netika veikts.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g. Nepietiekams finansējums. Nepieciešams!
	11.1.4.2. Projekta izstrāde estrādes izbūvei pie Ādažu	SID, ĀPII	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts estrādes būvniecībai pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes.	Pasākumu nav plānots veikt

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	pirmsskolas izglītības iestādes			Citi finansējuma avoti		
	11.1.4.3. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes estrādes izbūve	SID, ĀPII	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidota Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes estrāde.	Pasākumu nav plānots veikt
	11.1.4.4. Projekta izstrāde brīvdabas estrādes izbūvei	SID, Kultūras centrs	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāts projekts brīvdabas estrādes būvniecībai.	Pasākumu nav plānots veikt
	11.1.4.5. Brīvdabas estrādes izbūve	SID, Kultūras centrs	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidota brīvdabas estrāde.	Pasākumu nav plānots veikt
U11.1.5: Izpētīt un publiskot novada kultūrvēsturisko mantojumu	11.1.5.1. Informācijas par Ādažu novada vēsturi apkopošana	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	11.1.5.2. Informācijas par Ādažu novada kultūrvēsturisko mantojumu apkopošana	Kultūras centrs, SAD, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	11.1.5.3. Ādažu novada vietvārdu izcelsmes izpēte	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	11.1.5.4. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vēstures apkopošana, izpēte	ĀPII	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par Ādažu pirmsskolas izglītības vēsturi.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Vākti un apkopoti materiāli.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	11.1.5.5. Informācijas par Ādažu novada vēsturi un kultūrvēsturisko mantojumu publiskošana	Kultūras centrs, SAD, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. 2019.gadā izdota grāmata par Ādažu novadu, tā vēsturi un kultūrvēsturisko mantojumu. 2017.gadā izdota Ādažu novada karte, kurā ir kultūrvēsturiskie objekti, kā arī informatīvie materiāli.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Vākti un apkopoti materiāli.
	11.1.5.6. Informācijas par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vēsturi publiskošana	ĀPII	2017.-2020.	Pašvaldības finansējums	Atmiņu stāstu grāmatas par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādi gatavošana. Izveidota izstāde par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādi "Strautiņš".	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	11.1.5.7. Informācijas par Ādažu novada kultūrvēsturisko mantojumu popularizēšana	Kultūras centrs, SAD	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes Ādažu novada kultūrvēsturisko mantojumu publiskošanai. Regulāri publicēti raksti un informācija izdevumā "Ādažu Vēstis", pašvaldības tīmekļvietnē un Facebook.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pasākums tiek veikts regulāri. Izdota grāmata "Ādaži. Pagātnes dialogs ar tagadni." Regulāri publicēti raksti un informācija izdevumā "Ādažu Vēstis", pašvaldības tīmekļvietnē un Facebook, ko pārpublicē arī citviet presē. Intervijas, kas publicētas izdevumā "Ādažu Vēstis", regulāri pārpublicē izdevums "Rīgas Apriņķa Avīze".
	11.1.5.8. Darba grupas noorganizēšana Ādažu novada muzeja izveidei	Kultūras centrs, AID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes Ādažu novada muzeja izveidei. Izveidota Ādažu Vēstures un mākslas galerija, izveidota viena amata vieta –	Pasākumu nav plānots veikt

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					muzeja projekta vadītājs.	
	11.1.5.9. Aktivitāšu noteikšana novada muzeja izveidei	Kultūras centrs, AID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Noteiktas aktivitātes novada muzeja izveidei.	Pasākumu nav plānots veikt
	11.1.5.10. Novada muzeja izveide Interreg projekta ietvaros	Kultūras centrs	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts. Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidota Ādažu Vēstures un mākslas galerija.	Izpildīts Izveidota Ādažu Vēstures un mākslas galerija.
U12.1.1: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā	12.1.1.1. Darba grupas noorganizēšana pētniecības un inovāciju attīstībai Ādažu novadā	AID, Izglītības iestādes	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes pētniecības un inovāciju attīstībai Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	12.1.1.2. Jomu, pasākumu, kā pašvaldība var sekmēt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā, noteikšana	AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas jomas, pasākumi, kā pašvaldība var sekmēt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	12.1.1.3. Aktivitātes, kā pašvaldība var sekmēt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā	AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenot aktivitātes pētniecības un inovāciju sekmēšanai Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	12.1.1.4. Darba grupas noorganizēšana zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā	AID, Izglītības iestādes	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					tuvākajos gados.	
	12.1.1.5. Tikšanās ar iestādēm, organizācijām, kuras varētu sekmēt zinātniskā centra izveidi Ādažu novadā	AID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās ar iestādēm, organizācijām, kuras varētu sekmēt zinātniskā centra izveidi Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	12.1.1.6. Darbību noteikšana zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā	AID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas darbības zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	12.1.1.7. Sadarbības līgumu noslēgšanai starp Ādažu novada domi un iestādēm, organizācijām, kuras varētu sekmēt zinātniskā centra izveidi Ādažu novadā	JID, AID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgti sadarbības līgumi starp Ādažu novada domi un iestādēm, organizācijām, kuras varētu sekmēt zinātniskā centra izveidi Ādažu novadā.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	12.1.1.8. Zinātniskā centra izveide	AID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U12.1.2: Atbalstīt jauniešu izglītības pulciņu veidošanu	12.1.2.1. Esošo jauniešu izglītības pulciņu noteikšana	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Valsts budžeta mērķdotācija. Pašvaldības finansējums	Noteikti esošie jauniešu izglītības pulciņi.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	12.1.2.2. Aptauja, lai noskaidrotu nepieciešamos	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikti jauniešu izglītības pulciņi, kuri vēl būtu nepieciešami.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	jauniešu izglītības pulciņus					
	12.1.2.3. Jauniešu izglītības pulciņu izveide	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Valsts budžeta mērķdotācija. Pašvaldības finansējums	Tiek īstenoti jauniešu izglītības pulciņi.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U12.1.3: Atbalstīt tehnisko jaunradi	12.1.3.1. Aktivitātes tehniskās jaunrades attīstībai	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Valsts budžeta mērķdotācija. Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes tehniskās jaunrades attīstībai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U13.1.1: Uzlabot pašvaldības struktūrvienību un iestāžu darbu	13.1.1.1. Pašvaldības struktūrvienību rīcību plānu izstrāde	ĀND struktūrvienības	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	13.1.1.2. Pašvaldības iestāžu rīcību plānu izstrāde	ĀND struktūrvienības	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	13.1.1.3. Pašvaldības un tās iestāžu darbinieku esošo zināšanu un kvalifikācijas noteikšana	Personāldaļa, ĀND struktūrvienības, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas pašvaldības un tās iestāžu darbinieku esošās zināšanas un kvalifikācija.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Veikta ikgadējā darbinieku novērtēšana.
	13.1.1.4. Iespēju, piedāvājumu paaugstināt pašvaldības un tās iestāžu darbinieku zināšanas un kvalifikāciju izvērtēšana	Personāldaļa, ĀND struktūrvienības, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izvērtētas iespējas un piedāvājumi pašvaldības un tās iestāžu darbinieku zināšanu un kvalifikācijas paaugstināšanai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Organizēti PMC kursi pedagogiem.
	13.1.1.5. Dalība darbinieku zināšanu un kvalifikācijas paaugstināšanasursos, apmācībās	Personāldaļa, ĀND struktūrvienības, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Struktūrvienību un iestāžu darbinieki ir apmeklējuši zināšanu un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, apmācības. Paaugstināta darbinieku kvalifikācija un zināšanas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀMMS tiek pildīts atbilstoši ĀMMS personāla attīstības plānam un vajadzībām:

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
						2019.gadā pedagogi apmeklēja 63 profesionālās pilnveides kursus. ĀPII visiem darbiniekiem organizēti kursi par tēmu "Bērnu tiesību aizsardzība".
	13.1.1.6. Izglītības iestāžu pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Pilnveidota skolotāju darba pašvērtējuma sistēma, nodrošinātas pedagogu tālākizglītības vajadzības, pilnveidota profesionālā pieredze, kvalifikācija, pedagogu kompetences atbilst skolas specifikai un iedzīvotāju pieprasījumam.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀPII tika organizēti kursi skolotājiem "Skola 2030" ietvaros; ieskats kompetenču pieejā balstīta mācību satura plānošana pirmskolā.
U13.1.2: Uzlabot pašvaldības pakalpojumu kvalitāti	13.1.2.1. Pašvaldības uzņēmumu sniegto pakalpojumu esošās kvalitātes noteikšana	ĀND uzņēmumi, SAD, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas iedzīvotāju aptaujas uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes noteikšanai. Veikts uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējums. Noskaidrotas jomas, ar kurām iedzīvotāji nav apmierināti.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Veiktas iedzīvotāju aptaujas uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes noteikšanai. Veikts uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējums. Noskaidrotas jomas, ar kurām iedzīvotāji nav apmierināti.
	13.1.2.2. Iespēju paaugstināt uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti izvērtēšana	ĀND uzņēmumi	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kā paaugstināt uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
				avoti		
	13.1.2.3. Aktivitātes uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai	ĀND uzņēmumi	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veikt aktivitātes, kā paaugstināt uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U13.1.3: Pilnveidot pašvaldības finanšu plānošanu	13.1.3.1. Problēmu, ar ko jāsaskaras pašvaldībā saistībā ar finansēm, to plānošanu un uzskaiti, noteikšana	Grāmatvedība, Finansists	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	13.1.3.2. Aktivitāšu, ar kuru palīdzību var uzlabot pašvaldības finanšu plānošanu un uzskaiti, noteikšana	Grāmatvedība, Finansists	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	13.1.3.3. Aktivitātes, ar kuru palīdzību var uzlabot pašvaldības finanšu plānošanu un uzskaiti	Grāmatvedība, Finansists	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts.	Izpildīts
U13.1.4: Attīstīt pašvaldības sniegtos pakalpojumus	13.1.4.1. Pakalpojumu, kurus vēl būtu nepieciešams sniegt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, noteikšana	Kanceleja, VPVKAC, ĀND iestādes	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts.	Izpildīts
	13.1.4.2. Valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumu saņemšanas nodrošināšana Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā	VPVKAC	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts.	Izpildīts
	13.1.4.3. Tūrisma informācijas centra funkciju nodrošināšana Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā	VPVKAC	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts. Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā daļēji ir pieejami tūrisma informācijas centra pakalpojumi. Šobrīd VPVKAC sniedz	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					tikai informāciju par tūrisma objektiem novadā (ir pieejama informācija par objektiem un tūrisma brošūras).	
	13.1.4.4. Noteikt, kuras pašvaldības iestādes būtu nepieciešams izvietot vienā ēkā	Izpilddirektors	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Noteiktas pašvaldības iestādes, kuras būtu nepieciešams izvietot vienā ēkā. Uzdevuma izpilde nav aktuāla, iestāžu izvietojums ir samērīgs ar to funkcijām.	Pasākumu nav plānots veikt
	13.1.4.5. Darbību pašvaldības ēkas pielāgošanai visām nepieciešamajām iestādēm veikšana	Izpilddirektors	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas darbības pašvaldības ēkas Gaujas ielā 16 pielāgošanai visām nepieciešamajām iestādēm.	Pasākumu nav plānots veikt
	13.1.4.6. Visu nepieciešamo pašvaldības iestāžu pārcelšanās vienā ēkā	Izpilddirektors	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Vienā ēkā sāk strādāt visas nepieciešamās iestādes.	Pasākumu nav plānots veikt
	13.1.4.7. Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centra darbības izvērtēšana	Kanceleja	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izvērtēta Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbība.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reizi ceturksnī sagatavota VPVKAC darbības atskaite par Pierīgā esošajiem VPVKAC – Ādažu novada VPVKAC ieņem 5.vietu starp 76 novada nozīmes VPVKAC ar 192,1 pakalpojumiem mēnesī. Ādažu novada VPVKAC 2019.gada

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
						beigās veikta klientu anketēšana – informatīvais laikraksts "Ādažu Vēstis" https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2020/01/av012020WEBc.pdf 14.lpp
	13.1.4.8. Darbību, ko būtu nepieciešams veikt Klientu apkalpošanas centra darbības uzlabošanai, noteikšana	Kanceleja	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas darbības, ko būtu nepieciešams veikt Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbības uzlabošanai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pamatojoties uz VARAM VPVKAC darbības atskaitē par Pierīgā esošajiem VPVKAC norādīto informāciju un klientu anketēšanas rezultātā saņemtiem komentāriem, ierosinājumiem un priekšlikumiem veikta esošās darbības analīze un ieplānotas darbības 2020.gadam.
	13.1.4.9. Darbības Klientu apkalpošanas centra darbības uzlabošanai	Kanceleja	2015.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. No 01.10.2015. darbojas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs.	Izpildīts
U13.1.5: Veikt funkcionālo auditu pašvaldībā	13.1.5.1. Personāla funkcionālais audits Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās	Personāldaļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikti personāla funkcionālie auditi Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās. Noteiktas darbības izmaiņu veikšanai	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās. Līdz 2017.gadam funkcionālais audits netika veikts, jo tas ir pārāk dārgs pasākums.	Pasākums netika veikts, jo ārpakalpojums ir pārāk dārgs, pašvaldībā nav iekšējā funkciju auditora.
U13.1.6: Energoefektivitātes pārvaldības sistēmas modeļa izstrāde	13.1.6.1. Energoefektivitātes pārvaldības sistēmas modeļa izstrāde	Energo-pārvaldnieks, SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
U13.1.7: Veikt aktivitātes darba spējas vecuma iedzīvotāju deklarēšanās skaita pieauguma veicināšanai	13.1.7.1. Veikt informēšanas pasākumus	Grāmatvedība	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	13.1.7.2. Ieviest Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju eLojalitātes programmu (portālā www.epakalpojumi.lv)	Grāmatvedība	2017.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
U14.1.1: Izstrādāt Ādažu novada teritorijas plānojumu, ietverot Smilgu ielu, Upmalu ielu, Baltezera ielu, Ādažu centra ielu un Garkalnes ciema ielu sarkanās līnijas	14.1.1.1. Smilgu ielu sarkano līniju noteikšana	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	14.1.1.2. Upmalu ielu sarkano līniju noteikšana	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	14.1.1.3. Baltezera ielu sarkano līniju noteikšana	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	14.1.1.4. Ādažu centra ielu sarkano līniju noteikšana	AID, Būvvalde	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas Ādažu centra ielu sarkanās. Risināts teritorijas plānojumā.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākta lokālplānojuma izstrāde teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi. Lēmums par uzsākšanu 2019.gada 29.janvāris N.18. Veicot Rīcības plāna aktualizāciju, jāprecizē, ka no pasākumiem 14.1.1.4.2. un 14.1.5.1 jāatstāj viens.
	14.1.1.5. Garkalnes ciema ielu sarkano līniju noteikšana	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	14.1.1.6. Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde	Būvvalde	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
	14.1.1.7. Īpašumu, kas ir nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, noteikšana	SID, Būvvalde	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteikti īpašumi, kas ir nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai	Izpildīts
	14.1.1.8. Tikšanās ar īpašumu, kas ir nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem	SID, AID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Notikušas tikšanās ar īpašumu, kas ir nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem. Noskaidrots, vai īpašnieki piekritīs noslēgt sadarbības līgumu ar pašvaldību par savu īpašumu nodošanu pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 2018.gadā ir notikušas tikšanās un ir	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Nosūtītas 226 vēstules ceļu īpašniekiem un izstrādāti SN.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
					nopirkts īpašums.	
	14.1.1.9. Sadarbības līgumu noslēgšana starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem	JID, SID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgti sadarbības līgumi starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Noslēgts līgums ar SIA "Ādažu Slimnīcu" par telpu nomu SD vajadzībām T 31.03.2019.
	14.1.1.10. Īpašumu atsavināšanas procedūra gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos	JID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Uzsāktas īpašumu atsavināšanas procedūras gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
U14.1.2: Izstrādāt nekustamā īpašuma Attekas ielā 16 detālplānojuma grozījumus	14.1.2.1. Nekustamā īpašuma Attekas ielā 16 detālplānojuma grozījumu izstrāde	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Izpildīts
U14.1.3: Veikt novada attīstības plānošanas dokumentu aktualizēšanu	14.1.3.1. Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācija	AID	2019.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas darbības aktualizācija.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā aktualizācija netika veikta.
	14.1.3.2. Ādažu novada attīstības programmas monitorings	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu novada attīstības programmas aktualizācija.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019. tika veikta un 26.03.2019. apstiprināta dokumenta aktualizācija.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	14.1.3.3. Ādažu novada attīstības programmas aktualizācija	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna aktualizācija.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019. aktualizācija netika veikta.
	14.1.3.4. Citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā aktualizācija citiem dokumentiem netika veikta.
U14.1.4: Veikt novada attīstības plānošanas dokumentu monitoringu	14.1.4.1. Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas monitorings	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikts monitorings Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas darbības novērtēšanai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā tika izstrādāta un 28.11.2019. apstiprināts monitoringa ziņojums.
	14.1.4.2. Ādažu novada attīstības programmas monitorings	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikts monitorings Ādažu novada attīstības programmas darbības novērtēšanai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā tika izstrādāta un 22.10.2019. apstiprināts monitoringa ziņojums.
	14.1.4.3. Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna monitorings	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikts monitorings Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna darbības novērtēšanai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā monitorings netika veikts.
	14.1.4.4. Citu Ādažu novada plānošanas dokumentu monitorings	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikts monitorings citu Ādažu novada plānošanas dokumentu darbības novērtēšanai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
						monitorings citiem dokumentiem netika veikts.
	14.1.4.5. Padziļināta iedzīvotāju viedokļa aptauja	AID	2018.-2021.	Pašvaldības finansējums	Veikta padziļināta iedzīvotāju aptauja. Līdz 2019.gadam izpildīts: Padziļināta iedzīvotāju aptauja nav veikta.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gada pavasarī tika veikta iedzīvotāju aptauja, lai iegūtu informāciju Attīstības programmas 3 gadu monitoringa ziņojumam.
U14.1.5: Izstrādāt lokālplānojumus un detālplānojumus Ādažu ciema teritorijām	14.1.5.1. Lokālplānojuma teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi izstrāde	AID	2019.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts lokālplānojums teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākta lokālplānojuma izstrāde teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi. Lēmums par uzsākšanu 2019.gada 29.janvāris N.18. Veicot Rīcības plāna aktualizāciju, jāprecizē, ka no pasākumiem 14.1.1.4.2. un 14.1.5.1 jāatstāj viens.
	14.1.5.2. Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un "Silēni" izstrāde	Būvvalde	2019.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts detālplānojums nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un "Silēni".	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g. Detālplānojuma

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
						izstrādes pārtraukta attīstības interešu trūkuma dēļ.
U15.1.1: Sekmēt sadarbību ar citām pašvaldībām, pašvaldību un valsts iestādēm ceļu infrastruktūras attīstībā	15.1.1.1. Tikšanās ar Ādažu novada domes, citu pašvaldību un pašvaldību, valsts iestāžu pārstāvjiem	Vadība, AID, Būvvalde, SID, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes, citu pašvaldību un pašvaldību, valsts iestāžu pārstāvjiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sadarbība starp ĀPII, ĀVS un KPII skolotājiem. Tikšanās ar Inčukalna Attīstības daļas un sociālā dienesta pārstāvjiem par DI projekta realizēšanu.
	15.1.1.2. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar citām pašvaldībām, pašvaldības un valsts iestādēm, noteikšana	Vadība, AID, Būvvalde, SID, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar citām pašvaldībām, pašvaldības un valsts iestādēm.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀPII – pieredzes apmaiņa Pierīgas pirmsskolas iestāde “Annele” Mārupes PII “Lienīte”.
	15.1.1.3. Aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar citām pašvaldībām, pašvaldības un valsts iestādēm	Vadība, AID, Būvvalde, SID, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar citām pašvaldībām, pašvaldības un valsts iestādēm.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Dalība sadarbības projektā, lai popularizētu zīmolu “Exit Riga”.
	15.1.1.4. Tikšanās ar Ādažu novada domes un LR Satiksmes ministrijas pārstāvjiem	Būvvalde, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un LR Satiksmes ministrijas pārstāvjiem par sadarbību ceļu infrastruktūras attīstībā.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notikušas vairākas tikšanās.
	15.1.1.5. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu	SID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	īstenot sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju, noteikšana			Citi finansējuma avoti	LR Satiksmes ministriju. 2018.gadā dome nepiešķīra finansējumu.	2019.gadā sadarbībā ar Carnikavu un LR Satiksmes ministriju, tika izstrādāts koncepts ceļu pieslēgumiem pie Tallinas šosejas.
	15.1.1.6. Sadarbības līguma starp Ādažu novada domi un LR Satiksmes ministriju noslēgšana	JID, SID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu novada domi un LR Satiksmes ministriju.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	15.1.1.7. Tikšanās ar Ādažu novada domes un LR Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem	Būvvalde, SID,	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un LR Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem par sadarbību ceļu infrastruktūras attīstībā.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.1.8. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju, noteikšana	SID, Būvvalde, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.1.9. Sadarbības līguma starp Ādažu novada domi un LR Aizsardzības ministriju noslēgšana	JID, SID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu novada domi un LR Aizsardzības ministriju.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2019.gadā noslēgts līgums, kur AM finansē Vecštāles ceļa pārbūves projektu.
	15.1.1.10. Tikšanās ar Ādažu novada domes un citu pašvaldību pārstāvjiem	Būvvalde, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un citu pašvaldību pārstāvjiem par sadarbību ceļu infrastruktūras attīstībā.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ikgadējs pasākums.
	15.1.1.11. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu	SID, Būvvalde	Nav plānots	Pašvaldības	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar	Pasākumu nav plānots

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	īstenot sadarbībā ar citām pašvaldībām, noteikšana		īstenot	finansējums Citi finansējuma avoti	citām pašvaldībām.	veikt
	15.1.1.12. Sadarbības līguma starp Ādažu novada domi un citām pašvaldībām noslēgšana	JID, SID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu novada domi un citām pašvaldībām.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 1) Līgums ar Carnikavas novada domi un aģentūru Carnikavas komunālserviss par autoceļa A1 attīstības un nepieciešamo uzlabojumu veikšanas izpēti autoceļa A1 posmā no ceļa uz Baltezera kokaudzētavu ("Mežvairogu ceļš") līdz tiltam pār Lilastes upi, 2) līgums ar Pierīgas pašvaldībām un biedrībām par projekta "Apkārt Rīgai" īstenošanu – par vienotu tūrisma piedāvājumu.
	15.1.1.13. Tikšanās ar Ādažu novada domes un citiem ceļu īpašniekiem	Būvvalde, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un citiem ceļu īpašniekiem par sadarbību ceļu infrastruktūras attīstībā.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ikgadējs pasākums.
	15.1.1.14. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar citiem ceļu	SID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar citiem ceļu īpašniekiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	īpašniekiem, noteikšana			avoti		Ikgadējs pasākums.
	15.1.1.15. Sadarbības līguma starp Ādažu novada domi un citiem ceļu īpašniekiem noslēgšana	JID, SID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu novada domi un citiem ceļu īpašniekiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Noslēgts līgums ar Jolantu Stirāni par ielas, kas atrodas īpašumā izdalīšanu un nodošanu pašvaldībai.
	15.1.1.16. Tikšanās ar Ādažu novada domes, LR Satiksmes ministrijas, LR Aizsardzības ministrijas un Garkalnes novada domes pārstāvjiem	AID, SID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes, LR Satiksmes ministrijas, LR Aizsardzības ministrijas un Garkalnes novada domes pārstāvjiem par iespēju, kuras sniedz ātrgaitas dzelzceļa RailBaltic tuvums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U15.1.2: Sekmēt sadarbību starp pašvaldību un sabiedriskām organizācijām	15.1.2.1. Sadarbība ar biedrībām, kurās pašvaldība ir biedrs	Vadība	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar biedrību "Latvijas Pašvaldību savienība". Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar biedrību "Septiņi soļi". Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar biedrību "Gaujas Partnerība". Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar biedrību "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība".	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.2.2. Tikšanās ar Ādažu novada domes un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.2.3. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, noteikšana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.2.4. Aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar	AID	2016.-2022.	Pašvaldības	Veiktas aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar nevalstiskajām	Pasākums tiek pildīts

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	nevalstiskajām organizācijām			finansējums Citi finansējuma avoti	organizācijām.	atbilstoši plānam
U15.1.3: Īstenot kopīgus projektus sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem	15.1.3.1. Tikšanās ar Ādažu novada domes un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.3.2. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, noteikšana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.3.3. Sadarbības līguma starp Ādažu novada domi un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem noslēgšana	JID, AID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu novada domi un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	15.1.3.4. Aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem	Priekšsēdētājs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U15.1.4: Atbalstīt sadarbību ar uzņēmumiem	15.1.4.1. Tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.4.2. Informācijas apkopošana par uzņēmēju vajadzībām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par uzņēmēju vajadzībām.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.4.3. Aktivitātes sadarbībā ar uzņēmumiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes sadarbībā ar uzņēmumiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.4.4. Tikšanās ar uzņēmējiem, lai noskaidrotu	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un uzņēmējiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	viņu vajadzības sabiedriskā transporta maršruta un reisi skaita izmaiņām					
	15.1.4.5. Tikšanās ar SIA "Ekspress Ādaži"	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un SIA "Ekspress Ādaži". Veiktas izmaiņas sabiedriskā transporta maršruta un reisi skaitā.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U15.1.5: Sekmēt sadarbību ar citām pašvaldībām dažādās jomās	15.1.5.1. Tikšanās ar kaimiņu pašvaldībām, lai noskaidrotu nepieciešamās darbības sabiedriskā transporta maršruta tīkla pilnveidošanai un attīstībai	Vadība, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un kaimiņu pašvaldībām.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.5.2. Tikšanās ar Ādažu novada domes un Garkalnes novada domes pārstāvjiem	Būvvalde, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un Garkalnes novada domes pārstāvjiem par sadarbību savstarpējās robežas jautājumā.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	15.1.5.3. Ādažu un Garkalnes novada pašvaldību savstarpējo robežu pārskatīšana	Būvvalde, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas izmaiņas Ādažu novada un Garkalnes novada savstarpējo robežu pārskatīšanai.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	15.1.5.4. Darbības Ādažu un Garkalnes novada pašvaldību savstarpējo robežu pārskatīšanai	Būvvalde, AID	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Darbības Ādažu un Garkalnes novada pašvaldību savstarpējo robežu pārskatīšanai.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	15.1.5.5. Tikšanās ar Ādažu novada domes, Ādažu pašvaldības policijas, kā arī citu pašvaldību pārstāvjiem	Vadība, ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes, Ādažu pašvaldības policijas, kā arī citu pašvaldību pārstāvjiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.5.6. Konceptijas sadarbībai ar blakus esošo novadu pašvaldībām sabiedrisko pakalpojumu (sabiedriskā	ĀPP	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepciju sadarbībai ar blakus esošo novadu pašvaldībām sabiedrisko pakalpojumu (sabiedriskā kārtība un drošība) nodrošināšanai.	Pasākumu nav plānots veikt

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
	kārtība un drošība) nodrošināšanai izstrāde					
	15.1.5.7. Tikšanās ar Ādažu novada domes, PSIA "Ādažu slimnīca", kā arī citu pašvaldību pārstāvjiem	Vadība, PSIA "Ādažu slimnīca"	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes, PSIA "Ādažu slimnīca", kā arī citu pašvaldību pārstāvjiem.	Izpildīts Ir ņemta dalība organizētajās tikšanās. Veicot Rīcības plāna aktualizāciju, jāprecizē pasākuma izpildes termiņš.
	15.1.5.8. Konceptijas sadarbībai ar blakus esošo novadu pašvaldībām veselības pakalpojumu nodrošināšanai izstrāde	PSIA "Ādažu slimnīca"	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepciju sadarbībai ar blakus esošo novadu pašvaldībām veselības pakalpojumu nodrošināšanai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Konceptijas pilnveide un apzināta esošā situācija.
	15.1.5.9. Darba grupas noorganizēšana, lai noteiktu jomas, kurās pašvaldība varētu meklēt sadarbības partnerus ārzemēs	AID, ĀND iestādes	2019.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes, lai noteiktu jomas, kurās pašvaldība varētu meklēt sadarbības partnerus ārzemēs. Noteiktas jomas, kurās pašvaldība varētu meklēt sadarbības partnerus ārzemēs.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	15.1.5.10. Konceptijas par starptautisko sadarbību izstrāde	AID	2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepcija par starptautisko sadarbību.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	15.1.5.11. Sazināšanās ar pašvaldībām, uz kurām Ādažu novada dome varētu doties pieredzes apmaiņā	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Ir nodibināts kontakts ar pašvaldībām ārzemēs: Gruziju – Dusheti un Lietuvu – Šakai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.5.12. Pieredzes apmaiņas vizītes uz citām pašvaldībām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noorganizēti pieredzes apmaiņas braucieni: Gruziju – Dusheti un Lietuvu – Šakai.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam SAD publicēja informāciju par

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	2019.gada izpilde
				avoti		Gruzijas un Lietuvas vizītēm.
	15.1.5.13. Sazināšanās ar citām pašvaldībām, iestādēm, kuras organizē pieredzes apmaiņas braucienus uz citām valstīm	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Ir uzrunātas citas pašvaldības, iestādes, kuras organizē pieredzes apmaiņas braucienus uz citām valstīm.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	15.1.5.14. Savstarpējo vienošanos noslēgšana ar citām pašvaldībām, iestādēm par dalību pieredzes apmaiņas braucienā uz citām valstīm	AID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgta savstarpējā vienošanās ar citām pašvaldībām, iestādēm par dalību pieredzes apmaiņas braucienā uz citām valstīm.	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2019.g.
	15.1.5.15. Dalība citu pašvaldību, iestāžu organizētajās pieredzes apmaiņas vizītēs uz ārzemēm	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Dalība citu pašvaldību, iestāžu organizētajos pieredzes apmaiņas braucienos uz ārzemēm.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U15.1.6: Veicināt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu iniciatīvu pilsoniskās sabiedrības attīstībai	15.1.6.1. Iniciatīvas projektu konkursa īstenošana Ādažu novadā	AID	2018.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Izsludināts konkurss iniciatīvu finansēšanai Ādažu novadā. Īstenoti iedzīvotāju, biedrību un uzņēmumu iniciatīvu projekti. Līdz 2019.gadam izpildīts: apstiprināts iniciatīvu konkursa nolikums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam