

**Ādažu novada domes  
iepirkuma**

**„Būvprojekta “Ķiršu ielas pārbūves un Ziedu ielas seguma  
atjaunošana Ādažu ciemā”, Ādažu novads, izstrāde”  
(ID.Nr. ĀND 2018/78)**

iepirkuma komisijas sēdes

**PROTOKOLS Nr. 05-30-2018/78-5**

Ādažos

**2019. gada 29. janvārī**

**Sēde sākās:**

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00.

**Sēdē piedalās:**

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:	Everita Kāpa
Komisijas locekļi:	Halfors Krasts Uģis Dambis Artis Brūvers Alīna Liepiņa-Jākobsons
Iepirkumu speciāliste:	Linda Naļivaiko

**Komisijas izveides pamats:**

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194 un Ādažu novada domes 2018.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 72.

**Darba kārtībā:**

Izmaiņu akceptēšana līgumā, kas noslēgts iepirkuma „Būvprojekta “Ķiršu ielas pārbūves un Ziedu ielas seguma atjaunošana Ādažu ciemā”, Ādažu novads, izstrāde” (ID Nr.: ĀND 2018/78) rezultātā.

**Darba gaita:**

1. L.Naļivaiko ziņo par:
  - 1.1. SIA “RK Projekti” 11.01.2019. iesniegumu, kurā lūgts pagarināt līguma Nr. JUR 2018-07/512 izpildes termiņu līdz 04.03.2019., ņemot vērā, ka saistībā ar inženierkomunikāciju tīklu blīvo izvietojumu un to faktisko tehnisko stāvokli, kopā ar Pasūtītāju tika veiktas pārrunas ar inženierkomunikāciju turētājiem par iespēju sakārtot tiem piederošos inženierkomunikācijas tīklus par saviem līdzekļiem, tādējādi tiktu ekonomēti Ādažu novada pašvaldības finanšu līdzekļi un sekmīgi izbūvēta ceļa seguma konstrukcija, kas netiktu bojāta veicot inženierkomunikāciju tīklu avārijas darbos.
  - 1.2. Domes atbildīgais darbinieks par līguma izpildi ceļu ekspluatācijas inženieris P.Sabļins ir sniedzis atzinumu, ka SIA “RK Projekti” minētie argumenti ir pamatoti un līguma termiņa pagarinājums būtu atbilstošs Pasūtītāja interesēm. Papildus pievienota AS “GASO” 19.12.2018. atbildes vēstule Nr. 15.1-6/4727.
2. Komisija izvērtē SIA “RK Projekti” iesniegumu un P.Sabļina atzinumu, un lemj par grozījumu būtiskumu.

3. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt starp SIA „RK Projekti” un Ādažu novada domi noslēgto līgumu Nr. JUR 2018-07/512 un pagarinot izpildes termiņu, netiek veikti būtiski grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, kā arī attiecīgās izmaiņas neizmaina iespējamo pretendentu loku un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami.
4. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

**Komisija nolemj:**

1. Akceptēt līguma Nr. JUR 2018-07/512 termiņa pagarināšanu līdz 2019. gada 04. martam;
2. L.Naļivaiko publicēt informāciju Ādažu novada domes mājaslapā;
3. E.Kāpai sagatavot un saskaņot ar pusēm līguma grozījumus.

**Sēdi slēdz:**

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10:30.

**Pielikumā:**

1. SIA “RK Projekti” 11.01.2019. iesniegums;
2. P.Sabļina 25.01.2019. atzinums ar pielikumu - AS “GASO” 19.12.2018. vēstule nr. 15.1-6/4727.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:	_____	E. Kāpa
Komisijas loceklis:	_____	U. Dambis
	_____	H. Krasts
	_____	A. Brūvers
	_____	A. Liepiņa-Jākobsone
Iepirkumu speciāliste:	_____	L.Naļivaiko