

Ādažu novada domes
iepirkuma

**„ATKĀRTOTS IEPIRKUMS - Ielu apgaismojuma izbūve Podnieku
ielā, no Attekas ielas līdz Krastupes ielai, Ādažos, Ādažu novadā”
(ID.Nr. ĀND 2018/109)**

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr. 05-30-2018/109-4

Ādažos

2019. gada 29. janvārī

Sēde sākās:

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00.

Sēdē piedalās:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Komisijas priekšsēdētāja vietniece: | Everita Kāpa |
| Komisijas locekļi: | Halfors Krasts Uģis Dambis Artis Brūvers Alīna Liepiņa-Jākobsons |
| Iepirkumu speciāliste: | Linda Naļivaiko |

Komisijas izveides pamats:

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194 un Ādažu novada domes 2018.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 72.

Darba kārtībā:

Izmaiņu akceptēšana līgumā, kas noslēgts iepirkuma „ATKĀRTOTS IEPIRKUMS - Ielu apgaismojuma izbūve Podnieku ielā, no Attekas ielas līdz Krastupes ielai, Ādažos, Ādažu novadā” (ID Nr.: ĀND 2018/109) rezultātā.

Darba gaita:

1. L.Naļivaiko ziņo par:

1.1. SIA “REMUS ELEKTRO” 23.01.2019. iesniegumu, kurā lūgts pagarināt līguma Nr. JUR 2018-10/733 izpildes termiņu par 37 kalendārajām dienām, pamatojoties uz līguma punktu Nr. 3.3. (Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ, ja tādi atklāsies Darbu izpildes gaitā un radīs Darbu apjoma vai tā specifikas izmaiņas Darba uzdevumā vai Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumā, Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, Pusēm rakstiski par to vienojoties).

SIA “REMUS ELEKTRO” iesniegumā norāda, ka sakarā ar neparedzētiem apstākļiem, t.i., uzstādītajos apgaismes stabu balstos, kas tika izgatavoti pēc individuāla pasūtījuma, konstatēti defekti – nepietiekamas izolācijas (konsoles savienojama vietās) dēļ veidojas kondensāts, kura rezultātā rodas īssavienojums balsta iekšienē.

1.2. Domes atbildīgais darbinieks par līguma izpildi energopārvaldnieks A.Zēbergs ir sniedzis atzinumu, ka SIA “REMUS ELEKTRO” minētie argumenti ir pamatoti un līguma termiņa pagarinājums būtu atbilstošs Pasūtītāja interesēm.

2. Komisija izvērtē SIA “REMUS ELEKTRO” iesniegumu un A.Zēberga atzinumu, un lemj par grozījumu būtiskumu.
3. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt starp SIA „REMUS ELEKTRO” un Ādažu novada domi noslēgto līgumu Nr. JUR 2018-10/733 un pagarinot izpildes termiņu, netiek veikti būtiski grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, kā arī attiecīgās izmaiņas neizmaina iespējamo pretendentu loku un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami.
4. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija nolemj:

1. Akceptēt līguma Nr. JUR 2018-10/733 termiņa pagarināšanu par 37 kalendārajām dienām – līdz 2019. gada 28. februārim;
2. L.Naļivaiko publicēt informāciju Ādažu novada domes mājaslapā;
3. E.Kāpai sagatavot un saskaņot ar pusēm līguma grozījumus.

Sēdi slēdz:

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10:30.

Pielikumā:

1. SIA “REMUS ELEKTRO” 23.01.2019. iesniegums;
2. A.Zēberga 24.01.2019. atzinums.

| | | |
|-------------------------------------|-------|----------------------|
| Komisijas priekšsēdētāja vietniece: | _____ | E. Kāpa |
| Komisijas locekļi: | _____ | U. Dambis |
| | _____ | H. Krasts |
| | _____ | A. Brūvers |
| | _____ | A. Liepiņa-Jākobsone |
| Iepirkumu speciāliste: | _____ | L.Naļivaiko |