

**LĒMUMS**  
Ādažu novadā

2020.gada 26.maijā

**Nr.117**

**Par projekta ““Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”  
sagatavošanu un īstenošanu”” otro daļu**

Šā gada 28. aprīlī Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 92 “Par 2017. gada 22. decembra lēmuma Nr. 289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” izpildi”, nosakot projekta ““Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” (turpmāk – Projekts) pirmās un otrās daļas turpmākās īstenošanas kārtību.

Projekta 2. daļas realizācijas risku rada joprojām neapstiprinātie grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 519 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) savā 18.05.2020. vēstulē Nr. 4-4/4465 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”” informē, ka Noteikumu grozījumi ir izstrādāti un saskaņoti ar institūcijām, tomēr netiek virzīti apstiprināšanai Ministru kabinetā līdz domes lēmumam par to, ka pašvaldība nodrošinās plānotā Projekta sagatavošanu un īstenošanu līdz 2023.gada 31.decembrim - Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda noteiktajā termiņā.

Sadarbojoties ar VARAM un gaidot Noteikumu grozījumus 2019.gadā (kad tika saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par snieguma ietvara izpildi), dome rīkojās atbildīgi, jo izvērtēja aktuālo situāciju un projekta riskus, un informēja VARAM par domes 23.07.2019. lēmumu Nr.140 “Par grozījumiem 2017. gada 23. decembra lēmumā Nr. 289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”, norādot, ka realizējot Projektu, tiks veicināta Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam vidējā termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšana, kā arī tiks sasniegti šādi Projekta rādītāji:

<b>Projekta rādītāji</b>	<b>Projekta 2. daļa</b>
1) Projekta iznākuma rādītājs: iedzīvotāju skaits, kuri gūst labumu no pretplūdu pasākumiem	4155
2) Specifiskais iznākuma rādītājs: dažādu veidu piesārņoto vietu un piesārņojumu emitējošo objektu skaits projektā, kuros samazināts vides un sociālekonomisko zaudējumu risks	21

Pašvaldībai nebija pieejami brīvi finanšu līdzekļi, lai pirms Noteikumu grozījumu apstiprināšanas un CFLA uzaicinājuma saņemšanas tā sagatavotu un iesniegtu Projekta otrās daļas projektu, tādejādi uzņemoties nesankcionētas finanšu saistības bez ES struktūrfondu atbalsta un bez aizņēmuma Valsts kasē.

Domes pārstāvji, tiekoties ar VARAM atbildīgajiem darbiniekiem šā gada 9.janvārī, tika informēti par Noteikumu grozījumu paredzēto izsludināšanu šā gada janvārī, kas vēlāk izrādījās nepatiess apgalvojums.

Domes 28.04.2020. lēmumā Nr. 92 "Par 2017. gada 22. decembra lēmuma Nr. 289 "Par projektu "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā" sagatavošanu un īstenošanu" izpildi" norādīts - lai iekļautos Projekta laika grafikā, domei bija būtiski arī saņemt informāciju par kompetentas valsts pārvaldes iestādes sniegto atzinumu par 1. posma apturētajiem maksājumiem pieprasījumiem ne vēlāk, kā līdz šī gada 15. maijam, jo aizsargdambis ir vienota līnijbūve, kas tiek būvēta no lejteces uz augšu, un, pastāvot riskam zaudēt ES finansējumu un pilnībā neizbūvēt projekta 1. posmu, var veidoties pārtraukums ar 2. posmu.

Līdz 18.05.2020. šāds atzinums domē netika saņemts.

VARAM savā 18.05.2020. vēstulē Nr.4-4/4465 "Par projektu "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā" informēja domi, ka Noteikumu grozījumi netiek virzīti apstiprināšanai Ministru kabinetā līdz Ādažu novada domes lēmumam par to, ka pašvaldība nodrošinās plānotā projekta sagatavošanu un īstenošanu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda noteiktajā termiņā (līdz 2023.gada 31.decembrim), kā arī, ka domei 26.05.2020. jāpieņem lēmums par projekta realizāciju un jāpaziņo par lēmumu VARAM ne vēlāk kā līdz 27.05.2020. pretējā gadījumā projekta līdzfinansējums tiks novirzīts citām vides jomas aktivitātēm.

Ņemot vērā ārkārtas situāciju Gaujas krastu erozijā un *force majeure* apstākļus, dome 26.05.2020. pieņēma lēmumu Nr.116 "Par grozījumiem domes 28.04.2020. lēmumā Nr. 92 "Par 2017. gada 22. decembra lēmuma Nr. 289 "Par projektu "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā" sagatavošanu un īstenošanu" izpildi"", nosakot, ka, ņemot vērā būvprojekta izvērtēšanu, un ka tehniskās dokumentācijas izmaiņu sagatavošana tiks veikta līdz šī gada 15.jūnijam, kā arī, to, ka domē nav saņemta informācija no Finanšu ministrijas vai Valsts Kases par piešķirtā aizņēmuma izmantošanu un Centrālās finanšu līgumu aģentūras (turpmāk - CFLA) atzinums par būvniecības iepirkuma dokumentācijas pārbaudes rezultātiem, ir lietderīgi pagarināt līdz š.g. 16.jūnijam lēmuma pieņemšanas termiņu par krastu nostiprinājumu izbūves tehniskajiem risinājumiem.

Projekta pirmās daļas 1. kārtas būvdarbu pabeigšanas gadījumā tikai par domes budžeta līdzekļiem, domei nepietiks savu līdzekļu Projekta otrās daļas finansēšanai. Ja Projekta pirmā daļa netiks izpildīta pilnā apjomā, tad, pat izpildot Projekta otro daļu, netiks sasniegti Projekta rādītāji.

Atbilstoši Noteikumu nosacījumiem, Projekta otrā daļa jārealizē līdz 2023.gada 31.decembrim. Ņemot vērā Noteikumu grozījumu pieņemšanas kavēšanos (par ko informējām VARAM 20.02.2020 elektroniskā sarakstē un atkārtoti 07.04.2020 vēstulē Nr.ĀND/1-12-6/20/342), atlikto iepirkumu projektēšanas darbiem (par ko informējām VARAM 12.02.2020. vēstulē Nr.ĀND/1-12-6/20/296), kā arī pārskatot Projekta otrās daļas izpildes laika grafiku, dome konstatēja, ka pastāv pārrāk augsts risks Projekta otrās daļas neizpildei termiņā un pilnā apjomā līdz 2023. gada 31. decembrim.

Vēršam uzmanību, ka, ievērojot ārkārtas situāciju Gaujas krastu erozijā un no tā izejošo plūdu draudu risku palielināšanos, Projekta otrās daļas plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 1 785 326 EUR apmērā ir ļoti būtisks atspaidis domei, lai izpildītu Nacionālā plūdu plāna augstākās prioritātes un pasargātu Ādažu novadu un tā iedzīvotājus. Izvērtējot gan ar projekta īstenošanu un finansēšanu saistītos riskus, gan arī jautājuma risināšanas nozīmību,

novirzot Projekta otrās daļas plānoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 1 785 326 EUR apmērā citām vides jomas aktivitātēm valstī, VARAM tomēr būtu jāparedz finansējums no valsts budžeta sākot ar 2021. gadu Ādažu novada domes Projekta 2.posmam vai jāparedz tas jaunajā ES struktūrfondu plānošanas periodā, nosakot samērīgu termiņu Projekta ieviešanai.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. un 6. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 2. pantu, 3. panta pirmo daļu, Ādažu novada domes 28.04.2020. lēmumu Nr. 92 “Par 2017. gada 22. decembra lēmuma Nr. 289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” izpildi” un Projektu uzraudzības komisijas 21.05.2020. atzinumu, Ādažu novada dome

#### **NOLEMJ:**

1. Pārtraukt projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” otrās daļas realizāciju.
2. Attīstības un investīciju daļai informēt VARAM par šo lēmumu.
3. Domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam 26.05.2020. nosūtīt VARAM lūgumu par steidzamu risinājumu projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” otrās daļas realizācijai, un lūgumu VARAM plānot finansējumu Projekta 2.posma izpildei no valsts budžeta līdzekļiem vai arī paredzot tos ES struktūrfondu jaunajā plānošanas periodā ar samērīgiem Projekta ieviešanas termiņiem, ja Projekta otrās daļas ERAF finansējums 1 785 326 eiro tiks novirzīts citām valsts vides jomas aktivitātēm.
4. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks