



## ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts [dome@adazi.lv](mailto:dome@adazi.lv)

### LĒMUMS Ādažos, Ādažu novadā

2022. gada 28. decembrī

Nr. 633

#### **Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 01.06.2022. lēmumā Nr. 263 “Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1.daļas īstenošanu”**

Ādažu novada pašvaldība (turpmāk - Pasūtītājs) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2019. gada 5. aprīlī noslēdza Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.1.1.0/17/I/009 “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa” (turpmāk – Projekts).

Pasūtītājs un SIA “Valkas meliorācija” (turpmāk – Būvuzņēmējs) 12.04.2019. noslēdza līgumu Nr.JUR2019-04/292 (turpmāk – Līgums) par būvdarbiem plūdu un krasta risku apdraudējumu novēršanai Ādažu novadā (turpmāk – Būvdarbi), paredzot līdz 30.09.2022. izbūvēt Gaujas kreisā krasta nostiprinājumu ar rievsienu 3 posmos: RS-1 (pie Centra attīrīšanas ietaisēm), RS-2 (pie pašvaldības domes ēkas) un RS-3 (pie sūkņu stacijas “Kārklī”).

Pasūtītājs 18.07.2022. saņēma Būvuzņēmēja vēstuli ar lūgumu pagarināt būvdarbu izpildes termiņu līdz 15.11.2022.

Pasūtītājs 28.07.2022. iesniedza Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā ierosinājumu grozīt Vienošanās Nr. 5.1.1.0/17/I/009 izpildes termiņu, un ar Ministru kabineta 18.10.2022. sēdes protokola Nr.53 70. paragrāfā norādīto, Ministru kabinetā tika izskatīts un pieņemts zināšanai Informatīvais ziņojums “Par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums)”, atļaujot pagarināt vienošanās Nr. 5.1.1.0/17/I/009 darbību īstenošanas termiņu līdz 31.12.2023. atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 784 51. 4 7.apakšpunktam.

Saskaņā ar Pasūtītāja Iepirkumu komisijas 23.09.2022. lēmumu (protokols Nr. 05-30-2019/01-13) par līguma termiņa pagarinājuma akceptēšanu, pašvaldība noslēdza Vienošanos Nr. 8 JUR 2022-09/1057, pagarinot darbu izpildes termiņu līdz 15.11.2022. tikai RS-1 posmā.

Būvuzņēmējs nav pabeidzis darbus līgumā noteiktajā termiņā. Darbi RS-2 posmā tika pabeigti 17. oktobrī, RS-3 posmā 5. decembrī, bet darbi RS-1 posmā nav pabeigti.

01.12.2022. Pasūtītājs saņēma Būvuzņēmēja vēstuli Nr. 1\_01/12-2 par tehnoloģiskā pārtraukuma pieprasīšanu un ierosinājumu turpināt darbus RS-1 posmā no 21.06.2023. Līgums par darbu izpildi ir spēkā līdz darbu pilnīgai pabeigšanai. Būvuzņēmējs ir paudis apņēmību pabeigt darbus līdz 21.08.2023. un līdz 29.09.2023. nodot objektu ekspluatācijā.

Atbilstoši Līguma 10.7. punktam, Pasūtītājs izmanto tiesības ieturēt līgumsodu 500 *euro* apmērā par katru nokavēto saistību neizpildes dienu (izņemot tehnoloģiskā pārtraukuma laikā). Līgumsods tiek ieturēts no pašvaldības veiktajiem maksājumiem Būvuzņēmējam par paveiktajiem darbiem. Pasūtītājs izmanto tiesības iekasēto Līgumsodu izmantot papildu izmaksu Autoruzraudzības un Būvuzraudzības nodrošināšanai segšanai. Uz lēmuma

sagatavošanas dienu ir ieturēts līgumsods 21 500 *euro*, kopējais līgumsods līdz visu darbu pabeigšanai 2023. gada septembrī būs aptuveni 52 000 *euro*.

Projekta pabeigšanai nepieciešams nodrošināt pašvaldībai piešķirtā Valsts kases aizņēmuma termiņa pagarināšanu no 2022. gada uz 2023. gadu.

2022. gadā ir izmantots aizņēmums 895 084 *euro* apmērā.

Projekta provizoriskās izmaksas (netiek mainītas):

<b>Finansējuma avots</b>	<b>EUR, t.sk. PVN</b>	<b>2017.-2022. gads</b>	<b>2023. gads</b>
ERAF	896 265	650 423	245 841
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām	202 125	146 675	55 449
Pašvaldības finansējums	2 109 413	895 084	1 214 329
<b>Kopā</b>	<b>3 207 803</b>		

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 3. un 6. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, kā arī Finanšu komitejas 21.12.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome

#### **NOLEMJ:**

1. Veikt grozījumus Ādažu novada pašvaldības domes 01.06.2022. lēmumā Nr. 263 "Par projekta "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā" 1.daļas īstenošanu" un izteikt 3. un 4. punktu šādā jaunā redakcijā:  
"3. Projekta būvdarbu izmaksu finansēšanai ņemt aizņēmumu no Valsts kases, līdz EUR 2 109 413 (divi miljoni viens simts deviņi tūkstoši četri simti trīspadsmit *euro*), 2022.gadā līdz 895 084 *euro* apmērā, un 2023. gadā līdz 1 214 329 *euro* apmērā ar šādiem saistību izpildes nosacījumiem:  
3.1. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 15 gadi;  
3.2. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2023. gada maiju.  
4. Pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai, sadarbībā ar Attīstības un projektu nodaļu, līdz 2022. gada 30. decembrim iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē dokumentāciju saņemtā aizņēmuma termiņa pagarināšanai."
2. Finanšu nodaļai nodrošināt lēmuma izpildi.
3. Pašvaldības izpildīdītoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja

K. Miķelsone